Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«14» 12 2016 г.

Заказчик *Мангистауский филиал РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», 130000, Мангистауская область, г.Актау, 23мкр.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от *14.12.16 ТОО «Амиран», Тлекбаев Г, г.Актау,27 мкр.,53 дом,52кв.*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *№07/16 ТН от 14 декабря 2016г. в лице Маркова Алексея Евгеньевича, Атестат № KZ40VJE00000932 от 01.07.2014г, Атестат № KZ63VJE00000421 от 10.06.2014г. г.Актау, 15 мкр., дом 50 кв 52. Тел: 34-43-48,*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от *14.12.16 ТОО «Шебер» в лице Бубнова С.Н. Лицензия № МНС0000051 от 03.04.2001,*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *Капитальный ремонт кровли Мангистауского филиала РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан»*

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу *Мангистауская обл.,г.Актау 23 мкр*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО «Шебер» РП-2015*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *МОФ АО НЦ «Курылысконсалтинг» заключение ЭП-50/12 от 26.10.2015г.*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ Июль 2016г. ;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2016г ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_4_;

фактически, месяц:_4__;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Кровля	$м^2$	1640$м^2$		1640^2	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный

период *ввод в эксплуатацию с 14 декабря 2016г.*

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Техно.логические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *объект Капитальный ремонт кровли здания мангистауского филиала РГУ «НБ РК» по адресу:Мангистауская область, г.Актау, 23мкр* ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального

испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **27486,78** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **23730,24** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **23394,42** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **20197,17** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *Капитальный ремонт кровли Мангистауского филиала РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан* принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Чеусов В.А. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор Марков Е.А. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор Бубнов С.Н. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Тлекбаев Г. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Заказчик (застройщик) Мангистауский филиал РГУ " Национальный банк РК"
Подрядчик (субподрядчик) ТОО "Амиран"

Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонт кровли
Мангистауского филиала РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Приложение 1
Типовая междуведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за
август 2016г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно - правовая форма наименование	Организационно - правовая форма код
		53НБ	21.07.16г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за *август*	из графы 1							
			СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строител.-монтажн.работ (в сметных базисн. ценах 2001 года)	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	5 440 222		1948849				2009733	1481640	652 827	6 093 049
в том числе: за август		5 440 222		1948849			2009733	1481640	652 827	6 093 049
Всего к оплате:										6 093 049

Заказчик: В. Чеусов

Поставщик: Т. Тлекбаев

Заказчик: МФ РГУ «Национальный банк РК»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Амиран»
Субподрядчик
Договор: № 53 НБ от 21 июля 2016 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли Мангистауского филиала НБ РК

Наименование обьекта: Капитальный ремонт кровли Мангистауского филиала НБ РК

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: РАЗБОРКА КРОВЛИ								
1.	E0152-1-3 Разборка монолитных парапетов	м3	15,50	4271,36	2804,25	66206	43466	8,95	139
				1467,11	1092,74	22740	16937	6,00	93
2.	E0153-2-3 Разборка кладки парапета	м3	2,20	3665,63	1005,93	8064	2213	18,95	42
				2659,70	168,97	5851	372	1,08	2
3.	E0158-2-1 Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	6,40	33,37	2,32	214	15	0,20	1
				31,05	0,37	199	2	0,00	0
4.	E0152-1-3 Разборка монолитных парапетов	м3	0,20	4271,36	2804,25	854	561	8,95	2
				1467,11	1092,74	293	219	6,00	1
5.	E0158-2-1 Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	32,00	33,37	2,32	1068	74	0,20	6
				31,05	0,37	994	12	0,00	0
	Итого по разделу: РАЗБОРКА КРОВЛИ								76406
	Раздел:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕКОНСТРУКЦИЯ КРОВЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ								
6.	Е0106-19-1	Устройство поясов	м3	2,63	11292,75	363,41	29700	956	9,49	25
					1573,20	137,30	4138	361	0,67	2
7.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	2,67	294,00	--	785	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,13	68800,00	--	8669	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С12041-111	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,09	77000,00	--	6814	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	116,00	9,91	0,02	1150	3	0,06	7
					9,89	--	1147	--	--	--
11.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,08	9981,60	485,47	790	38	64,86	5
					9496,13	181,12	751	14	0,89	0
12.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,06	41200,00	--	2410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	52400,00	--	1079	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0108-23-1	Кладка обычная из известняка, при высоте этажа до 4 м простенков	м3	6,10	2394,63	356,06	14607	2172	3,60	22
					525,26	134,55	3204	821	0,66	4
15.	СПРАЙС	КАМЕНЬ РАКУШЕЧНИК	м3	5,49	3500,00	--	19215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,07	9981,60	485,47	669	33	64,86	4
					9496,13	181,12	636	12	0,89	0
17.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой	т	0,05	41200,00	--	2019	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали В-I, ВР-1, d 5 мм			--	--	--	--	--	--
18.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	52400,00 --	-- --	943 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ФАСАДА	м2	30,00	329,72 125,23	2,25 0,52	9892 3757	68 16	0,70 0,03	21 1
21.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен внутренняя	м2	22,00	189,04 156,03	4,68 1,12	4159 3433	103 25	0,85 0,06	19 1
33.	Е0106-1-19	Устройство фундаментов ФМ1	м3	0,16	9437,88 719,33	406,48 153,55	1510 115	65 25	4,19 0,75	1 0
34.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	0,16	294,00 --	-- --	47 --	-- --	-- --	-- --
35.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00 --	-- --	69 --	-- --	-- --	-- --
36.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	68800,00 --	-- --	1720 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: РЕКОНСТРУКЦИЯ КРОВЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ								106247
		Раздел: РЕКОНСТРУКЦИЯ КРОВЛИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ ========== ==========								
37.	Е0109-32-1	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	т	1,94	15452,19 3337,88	5283,51 1773,15	29965 6473	10246 3438	19,66 6,84	38 13
38.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	1,94	154400,00 --	-- --	299412 --	-- --	-- --	-- --
39.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	67,87	22,68 6,68	0,06 0,02	1539 453	4 2	0,03 0,00	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	67,87	41,97	0,05	2849	3	0,05	3
					9,57	--	649	--	--	--
41.	Е0106-19-1	Устройство поясов МП-1	м3	2,40	11292,75	363,41	27103	872	9,49	23
					1573,20	137,30	3776	330	0,67	2
42.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	2,44	294,00	--	716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,18	64500,00	--	11932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С12041-111	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,11	77000,00	--	8224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0106-19-1	Устройство поясов МП-1/1	м3	0,30	11292,75	363,41	3388	109	9,49	3
					1573,20	137,30	472	41	0,67	0
46.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	0,30	294,00	--	90	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,02	64500,00	--	1290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С12041-111	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,01	77000,00	--	801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0106-19-1	Устройство поясов МП-2	м3	5,00	11292,75	363,41	56464	1817	9,49	47
					1573,20	137,30	7866	686	0,67	3
50.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	5,08	294,00	--	1492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,39	64500,00	--	25284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С12041-111	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля	т	0,23	77000,00	--	17333	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-III, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
53.	Е0106-19-1	Устройство поясов МП-2/1	м3	0,30	11292,75	363,41	3388	109	9,49	3
					1573,20	137,30	472	41	0,67	0
54.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	0,30	294,00	--	90	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,18	64500,00	--	11932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С12041-111	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,08	77000,00	--	6145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0106-19-1	Устройство поясов МП-2/1	м3	1,50	11292,75	363,41	16939	545	9,49	14
					1573,20	137,30	2360	206	0,67	1
58.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	1,52	294,00	--	448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,11	64500,00	--	6837	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С12041-111	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,06	77000,00	--	4589	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	3,97	458,28	22,22	1818	88	1,28	5
					213,70	7,35	848	29	0,04	0
62.	С12061-187	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	3,97	6837,00	--	27126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0107-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т	шт	40,00	244,60	101,70	9784	4068	0,45	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					75,82	35,72	3033	1429	0,15	6
64.	С143017-4	Плиты парапета из бетона класса В 15	м3	1,88	18100,00	--	34028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0108-6-3	Кладка столбиков из кирпича керамического	м3	0,82	10021,50	388,02	8218	318	5,47	4
					884,92	144,90	726	119	0,71	1
87.	Е0108-23-1	Кладка обычная из известняка фронтона, при высоте этажа до 4 м	м3	50,00	2394,63	356,06	119731	17803	3,60	180
					525,26	134,55	26263	6728	0,66	33
88.	СПРАЙС	КАМЕНЬ РАКУШЕЧНИК	м3	45,00	3500,00	--	157500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,88	9981,60	485,47	8734	425	64,86	57
					9496,13	181,12	8309	158	0,89	1
90.	Е0108-19-1	Кладка наружных из пенобетона	м3	3,20	6038,33	356,06	19323	1139	5,87	19
					975,49	134,55	3122	431	0,66	2
91.	С143003-26	Блоки из пенобетона	м3	3,20	14000,00	--	44800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,77	41200,00	--	31518	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,11	52400,00	--	5764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ФАСАДА	м2	280,00	329,72	2,25	92321	631	0,70	197
					125,23	0,52	35066	145	0,03	8
96.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором покамню и бетону стен внутренняя	м2	120,00	189,04	4,68	22685	561	0,85	102
					156,03	1,12	18724	134	0,06	7
98.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	3,00	116,93	76,40	351	229	0,17	1
					27,43	27,43	82	82	0,12	0
99.	С143015-6	Перемычки из тяжелого бетона	м3	0,26	24999,00	--	6500	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	класса В15 ГОСТ 948-84			--	--	--	--	--	--
100.	Е0165-32-1	Демонтаж дефлекторов	шт	2,00	458,60	1,25	917	3	2,67	5
					457,34	0,52	915	1	0,00	0
103.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	994,00	161,07	0,71	160107	709	0,50	497
					79,44	0,26	78965	263	0,00	1
104.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	6,40	212,18	1,37	1358	9	0,18	1
					31,05	0,52	199	3	0,00	0
105.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	1,92	6212,35	282,58	11928	543	3,12	6
					439,88	106,09	845	204	0,52	1
106.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	6,40	206,77	18,33	1323	117	0,28	2
					39,85	6,85	255	44	0,03	0
107.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	6,40	133,21	4,03	853	26	0,03	0
					3,16	1,44	20	9	0,01	0
108.	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	м2	6,40	1135,36	10,52	7266	67	0,30	2
					52,27	3,93	335	25	0,02	0
		Итого по разделу: РЕКОНСТРУКЦИЯ КРОВЛИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ								1312203
		ИТОГО:					1494856	90206		1524
							247486	33364		186

Накладные расходы :

На общестроительные работы	298054
На металломонтажные работы	8920
На сантехнические работы	1055
Всего накладных расходов:	308029
Итого с накладными	1802885

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	108173
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1911058
Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %	1922094
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1929738
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1948849
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	5333551
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	106671
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5440222
Налог на добавленную стоимость, 12 %	652827
Итого с НДС	6093049

Сдал

Директор ТОО «Амиран» _____ Тлекбаев Г.А.

Принял

Директор МФ НБ РК _____ Чеусов В.А.