Заказчик: ГУ "Управление строительства Восточно-Казахстанской области"
ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстан 27,РНН181600242933,ИИК KZ48070102KSN1801000,БИК KKMFKZ2A,ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО АкмолаКурылысМатериалдары"
г.Астана ,ул.Сембинова ,67,РНН 03100005730,ИИК KZ54998BTB0000009978,Столичный ф-л АО "Цеснабанк" г.Усть-Каменогорск
БИК TSESKZKA

Обьект: Строительство школы с государственным языком обучения на 600 мест в пос.Молодежный Уланского района ВКО
Договор № 166 от 12.07.2011г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за октябрь 2011год

Наименование обьектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	Всего	СМР в базисных ценах 2001г.	Оборудование	Прочие затраты	Всего	СМР в базисных ценах 2001г.	Оборудование	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Акт №2	50 953 700	21 001 068	4 316 172		4 473 404	2 217 574	0	
Итого	50 953 700	21 001 068			4 473 404	2 217 574		
НДС 12%	6 114 444				536 808			
Итого	57 068 144				5 010 212			
Исключить аванс 30%	17120443				1503064			
Всего к оплате	39 947 701				3507148			

Заказчик:

ГУ"Управление строительства ВКО"

Начальник

Д.С.Сулейменов

Подрядчик:

ТОО "АкмолаКурылысМатериалдары"

Генеральный директор

Е.С.Алдунгаров

Технадзор:

КГКП "Облжилкомхозстрой"

ГУ "Управление строительства ВКО

И.О. директора

А.И.Каребаев

Форма N 2в

Заказчик: ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "АкмолаКурылысМатериалдары"

Договор №166 от 12 июля 2011г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы с государственным языком обучения на 600 мест в пос. Молодежный Уланского района ВКО

Наименование обьекта: Школа на 600мест в пос.Молодежный Уланского района ВКО.

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	143,00	26,45	24,88	3782	3557	0,01	2
					1,57	6,84	225	979	0,02	3
2.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	277,00	9,24	9,24	2561	2561	--	--
					--	3,00	--	831	0,01	3
3.	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом// без крепления с вертикальными стенками/	м3	24,00	339,12	--	8139	--	2,24	54
					339,12	--	8139	--	--	--
4.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	100,00	21,55	4,52	2155	452	0,11	11
					17,03	--	1703	--	--	--
5.	Е0101-145-2	Планировка площадей механизированным способом	м2	1000,00	1,41	1,41	1411	1411	--	--
					--	0,30	--	300	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										18047
		Итого по разделу: Земляные работы								
		Раздел: Сметы 2-1-1у(на включение)								
6.	Е0105-2-2	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2	м3	18,22	5970,64	4212,26	108785	76747	4,03	73
					724,50	765,72	13200	13951	2,22	40
7.	С143014-6	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные длиной до 8м, периметром сторон до 1001-1200 мм /СТ РК 939-92/	м	198,00	2090,00	--	413820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	1свая	33,00	400,95	187,20	13231	6178	1,21	40
					213,75	69,75	7054	2302	0,34	11
9.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	18,22	118,00	--	2150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	18,22	274,00	--	4992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	м2	834,34	109,39	0,12	91269	100	0,04	35
					8,08	0,05	6741	42	0,00	0
12.	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ростверков из бетона кл.В15 при ширине поверху до 1000 мм	м3	65,90	10273,92	353,46	677051	23293	3,60	237
					585,00	133,52	38552	8799	0,65	43
13.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	-7,26	47400,00	--	-344242	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	5,18	50600,00	--	262108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
										1229164
		Итого по разделу: Сметы 2-1-1у(на включение)								
		Раздел: Наружные тепловые сети								
15.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или	м3	159,86	29,09	27,36	4651	4375	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами			1,73	7,53	276	1203	0,03	4
16.	Е0101-163 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	м3	2,60	211,95 211,95	-- --	550 550	-- --	1,40 --	4 --
17.	Е0101-173 -2	Водоотлив из котлованов	м3	12,46	343,74 --	343,74 221,85	4282 --	4282 2764	-- 1,02	-- 13
18.	Е0107-61- 1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на пли ты	м3	9,28	1986,57 567,00	564,43 195,49	18429 5260	5236 1814	3,33 0,75	31 7
19.	С143018-1 40	Лотки каналов и тоннелей для прокла дки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 о бъемом до 0.5	м3	9,28	1500,00 --	-- --	199452 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В5	м3	1,35	8521,57 195,75	66,01 24,93	11504 264	89 34	1,35 0,12	2 0
21.	Е0107-62- 2	Устройство камер со стенками из монолитного бето на В7,5	м3	20,45	12567,21 1296,00	418,23 152,98	256937 26497	8551 3128	7,92 0,69	162 14
22.	С143018-6 7	Плиты перекрытия из тяжелого бетона к ласса В22,5, плоские площадью до 3 м2 ПО-3,ПО2	м3	0,94	21000,00 --	-- --	19740 --	-- --	-- --	-- --
23.	С143018-6 7	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П11д-8,П15д-8	м3	0,38	21000,00 --	-- --	7980 --	-- --	-- --	-- --
24.	С143015-3 1	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные,длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3Б5	м3	0,12	21200,00 --	-- --	2544 --	-- --	-- --	-- --
25.	С143015-3 2	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные,длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3 В7	м3	0,35	20200,00 --	-- --	7151 --	-- --	-- --	-- --
26.	С143018-3 ЗК=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и	м	1,08	4062,50 --	-- --	4388 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шахтных колодцев высотой 1м, Dв 700 мм КЦО-1,КС7,3								
27.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона классаВ15	м3	0,15	25100,00 --	-- --	3840 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-черезитовоепо камню и бетону	м2	17,39	425,88 124,88	3,58 0,88	7406 2172	62 15	0,73 0,04	13 1
29.	Е0106-1-15	Устройство монолитногоднища из бетона В5	м3	1,37	8469,62 146,25	100,65 38,03	11603 200	138 52	0,97 0,19	1 0
		Итого по разделу: Наружные тепловые сети								560456
		ИТОГО:					1807669 110833	137031 36214		665 142
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						169909		
		Всего накладных расходов:						169909		
		Итого с накладными						1977578		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						118655		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2096233		
		Итого с временными, 3,4 %						2167505		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %						2217574		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2226244		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2247919		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,951						4385690		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						87714		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4473404		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						536808		
		Итого с НДС						5010212		

Заказчик:
ГУ «Управление строительства ВКО»

Подрядчик:
ТОО «АкмолаКурылысМатериалдары»

Тех.надзор:
КГКП «Облжилкомхозстрой»