Заказчик (застройщик) - **ГУ "Отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района"**
ВКО, Тарбагатайский район, Аксуатский с.о., с. Аксуат, АМАНКЕЛДИ,1; БИН 120940000725; ИИК KZ16070103KSN1810000; БИК KKMFKZ2A; РГУ " Комитет Казаначейства МФ РК"

Подрядчик **ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"**
ВКО, Тарбагатайский район, Акжарский с.о., с. Акжар, ЖАМБЫЛА,11; БИН 070140010657; ИИК KZ38826F0KZTD2003684; АО "АТФБанк" БИК ALMNKZKA

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года №170

Наименование строительства и его адрес: "Строительство надскважинного павильона для водоснабжения в с. Коктубек Тарбагатайского района"

СПРАВКА от 16.06.2017г.
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2017г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код		Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
4951507	48140	№61	09.06.2017 г.	местное	0.15		ГУ	244-1917-10-ГУ

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТ №2	10 000 000	1 080 184	377 983	0	0	0			129 622	1 209 806
Всего по стройке	**10 000 000**	**1 080 184**	**377 983**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129 622**	**1 209 806**
Аванс	0									
Всего к оплате	10 000 000								129 622	1 209 806

Один миллион двести девять тысяч восемьсот шесть тенге 00 тиын

Заказчик: Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района" _____ Каргабаев М.К.

Подрядчик: Директор ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС" _____ Кунафиянов Б.К.

Технадзор: Директор ТОО "I.C.T" _____ Тимеков А.О.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района"

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Наименование объекта: "Строительство надскважинного павильона для водоснабжения в с. Коктубек Тарбагатайского района"

Договор: №61 от 09.06.2017г.

Акт №2
выполненных работ за июнь месяц 2017г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета №2-1-1 (Общестроительные работы (на 2 павильона))										
Раздел 2 Фундаменты										
12	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	11,96	8213		98227				
13	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	8,688	8149		70799				
15	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	0,36	83		30				
17	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,0852	53000		4516				
18	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,00944	55620		525				

19	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,02992	50642	1515
		т			
23	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0056	52102	292
		т			
24	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,01664	51000	849
		т			
25	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0288	65900	1898
		т			
27	1-1-894	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,01552	59000	916
		т			
	Раздел 3 Стены				
30	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,304	27211	8272
		м3			
32	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0148	52400	776
		т			
33	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0036	52102	188
		т			
	Раздел 4 Перекрытие				
35	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,5734	65900	37787
		т			
36	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,1686	51000	8599
		т			

37	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00624	52400	327
		т			
38	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,10392	52102	5414
		т			
40	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 700 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90	0,58	3209	1861
		м			
41	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 700 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90	0,14	3209	449
		м			
43	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,76	12300	9348
		м2			
46	8-2-25	Трубы асбестоцементные безнапорные (ГОСТ 1839-80*), Dy 100 мм, Dв 100 мм	3	193	579
		м			
50	30-17-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	0,572	1510	864
		м2			

Локальная смета №2-1-4 (Технологическое оборудование (на 2 скважины))

22	9-2-358	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002К=2,000;	6	12967	77802
		шт			

Всего прямые затраты	**331833**	**0**	**0**
	0	**0**	**0**
Стоимость: материалов, тенге	331833		
Накладные расходы, тенге	0		
- заработная плата, тенге	0		

- трудоемкость, чел-ч	0
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	19910
Всего по смете	**351743**
Сметная заработная плата, тенге	0
Нормативная трудоемкость, чел-ч	0
ИТОГО	**351743**
в т.ч. оборудование	0
Сметная заработная плата, тенге	0
Нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Временные здания и сооружения 2,4%	8442
Затраты на производство СМР в зимнее время 4,4%	15848
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	3602
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	1441
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	1950
Затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска	1950
Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне	1946
Итого в базовых ценах 2001 года	**386922**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года К=2,737	**1059004**
Налог(2%)	21180
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**1080184**
НДС(12%)	129622
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**1209806**

Один миллион двести девять тысяч восемьсот шесть тенге 00 тиын

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района"

_____ Каргабаев М.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

_____ Кунафиянов Б.К.

Технадзор:
Директор ТОО "I.C.T"

_____ Тимеков А.О.