1

Наименование объекта: Реконструкция Кирово-Чежинского канала для межбассеновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень, в районе с Акпатер Казталовского района ЗКО 1-этап

Форма 3КС

Программа 029 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"
Подпрограмма 005 "За счет внутренних источников"
Специфика 421 "Строительство зданий и сооружений "
Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"
Адрес: 010000, г. Астана, ул. Пушкина, 25/5
ИИК: KZ426010111000091923
БИН: 110740000364, КБЕ 16
БИК: HSBKKZKX
РНН: 620200375578
АО «Народный Банк Казахстан»

Полная сметная стоимость работ 326 151 438,1
Лимит финансирования на 2012 год 326 151 438,1
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года	**98 435 478 тенге, в.т.ч. НДС**	**10 546 658 тенге.**
б) за отчетный месяц	**98 435 478 тенге, в.т.ч. НДС**	**10 546 658 тенге.**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2012 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор №	договор дата	дополнительное соглашение №	дополнительное соглашение дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	форма финансирования	форма
		150	28.09.2012г						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге: Сумма аванса	Аванс, тенге: Сумма погашения	Аванс, тенге: остаток	Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц: Кол-во	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц: Сумма, тенге	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	Реконструкция Кирово-Чежинского канала для межбассеновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень, в районе с Акпатер Казталовского района ЗКО 1-этап		326151438,1					98 435 478		98 435 478	98 435 478
	ИТОГО :		**326 151 438,1**					**98 435 478**		**98 435 478**	**98 435 478**

Заказчик :
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ **М.Мараим**

Начальник управления эксплуатации и развития сетей водохозяйственных сооружений
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ **М. Бейсенов**

Подрядчик :
И.о. генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **О.Дауренбаев**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «___» _____ 2012г.
№_____

Заказчик: ГУ Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Подрядчик:РГП на ПХВ «Казводхоз»

Наименование объекта: "Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р. Большой Узень, в районе с. Акпатер Казталовского района ЗКО" I-этап.

Акт

приемки выполненных работ за октябрь 2012года

На строительно-монтажные работы
Составлена в ценах 2001г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-14-6		**1. Рекультивация по расчистке подводящих каналов и прудокопаней зим.Кожак ПК538+00**								
		Раздел 1. Земляные работы (по расчистке подводящего канала)								
1	Е1-25-1	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	1400	9,85 –	9,85 2,69	13790 –	13790 3766	3653 97	– 0,0088	– 12
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м *м3 грунта*	1400	8,28 –	8,28 2,26	11592 –	11592 3164	3069 97	– 0,0074	– 10

3	Е1-25-1	Перемещение для обсыпки кавальеров грунтом1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м *м3 грунта*	1400	9,85 –	9,85 2,69	13790 –	13790 3766	3653 97	– 0,0088	– 12
4	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; *м3 грунта*	1400	7,04 –	7,04 1,92	9856 –	9856 2688	2607 97	– 0,00629	– 9
5	Е1-85-7	Устройство кавальеров растительным грунтом 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м *м3 грунта*	1400	5,86 –	5,86 1,3	8204 –	8204 1820	1765 97	– 0,00426	– 6
6	Е1-85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров *м3 грунта*	1400	3,7 –	3,7 0,82	5180 –	5180 1148	1114 97	– 0,00269	– 4
		Итого по разделу 1				**62 412** **–**	**62 412** **16 352**			**–** **53**
		Накладные расходы, тенге				15861				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4 696				
		Всего по разделу, тенге				**82 969**				

Раздел 2. Земляные работы (по расчистке прудокопаней)

7	Е1-25-1	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (под кавальеры) *м3 грунта*	6700	9,85 –	9,85 2,69	65995 –	65995 18023	17482 97	– 0,0088	– 59
8	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м *м3 грунта*	6700	8,28 –	8,28 2,26	55476 –	55476 15142	14688 97	– 0,0074	– 50

	Итого по разделу 2				**121 471**	**121 471**			**–**
					–	**33 165**			**109**
	Накладные расходы, тенге				32170				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9 218				
	Всего по разделу, тенге				**162 859**				
	Всего прямые затраты				**183 883**	**183 883**			**–**
					–	**49 517**			**162**
	Накладные расходы, тенге				48031				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13 914				
	Всего по смете				**245 828**				

1 . Рекультивация по расчистке подводящих каналов и прудокопаней зим. Жанааул ПК490+15

1-14-5

Раздел 1. Земляные работы (по расчистке подводящего канала)

1	Е1-25-1	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	600	9,85	9,85	5910	5910	1566	–	–
				–	2,69	–	1614	97	0,0088	5
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м *м3 грунта*	600	8,28	8,28	4968	4968	1315	–	–
				–	2,26	–	1356	97	0,0074	4
3	Е1-25-1	Перемещение для обсыпки кавальеров грунтом1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м *м3 грунта*	600	9,85	9,85	5910	5910	1566	–	–
				–	2,69	–	1614	97	0,0088	5
4	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; *м3 грунта*	600	7,04	7,04	4224	4224	1117	–	–
				–	1,92	–	1152	97	0,00629	4

5	Е1-85-7	Устройство кавальеров растительным грунтом 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м *м3 грунта*	600	5,86 –	5,86 1,3	3516 –	3516 780	757 97	– 0,00426	– 3
6	Е1-85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров *м3 грунта*	600	3,7 –	3,7 0,82	2220 –	2220 492	477 97	– 0,00269	– 2
		Итого по разделу 1				**26 748** –	**26 748** **7 008**			– **23**
		Накладные расходы, тенге				6798				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 013				
		Всего по разделу, тенге				**35 559**				
		Раздел 2. Земляные работы (по расчистке прудокопаней)								
7	Е1-25-1	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (под кавальер) *м3 грунта*	8400	9,85 –	9,85 2,69	82740 –	82740 22596	21918 97	– 0,0088	– 74
8	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м *м3 грунта*	8400	8,28 –	8,28 2,26	69552 –	69552 18984	18414 97	– 0,0074	– 62

	Итого по разделу 2				**152 292** **–**	**152 292** **41 580**			**–** **136**
	Накладные расходы, тенге				40332				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11 557				
	Всего по разделу, тенге				**204 181**				
	Всего прямые затраты				**179 040** **–**	**179 040** **48 588**			**–** **159**
	Накладные расходы, тенге				47130				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13 570				
	Итого по смете				**239 740**				

Лок.2-24-10 По расчистке подводящих каналов и прудокопаней зим. Жанааул ПК490+15

Раздел 1. Земляные работы (подводящего канала)

1	Е1-73-12	Мехочистка каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы т.ч.п.3.94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кэкс1=1,28; кзпм1=1,28; т.ч.п.3.95: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1; *м3 грунта*	1300	69,11 2,77	66,34 12,84	89843 3601	86242 16692	19684 97	0,01929 0,04196	25 55
2	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1300	6,32 –	6,32 1,4	8216 –	8216 1820	1765 97	– 0,00459	– 6

		м3 грунта								
3	Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) *м3 грунта*	1300	3,85 –	3,85 0,86	5005 –	5005 1118	1084 97	– 0,0028	– 4
						103 064	**99 463**			**25**
		Итого по разделу 1				**3 601**	**19 630**			**65**
		Накладные расходы, тенге				22533				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7 536				
		Всего по разделу, тенге				**133 133**				

Раздел 2. Земляные работы (по расчистке прудокопани)

4	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы т.ч.п.3.94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кэкс1=1,28; кзпм1=1,28; *м3 грунта*	3600	62,83 2,52	60,31 11,67	226188 9072	217116 42012	49551 97	0,01754 0,03814	63 137
5	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы из под воды т.ч.п.3,94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кэкс1=1,28; кзпм1=1,28; т.ч.п.3.54: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1; *м3 грунта*	1500	69,11 2,77	66,34 12,84	103665 4155	99510 19260	22713 97	0,01929 0,04196	29 63
6	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы мокрый	2100	69,11	66,34	145131	139314	31798	0,01929	41

				2,77	12,84	5817	26964	97	0,04196	88
		грунт т.ч.п.3.94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кэкс1=1,28; кзпм1=1,28; т.ч.3.95: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1; *м3 грунта*	40	174,6	174,6	6984	6984	–	–	–
7	0-15-44	Откачка воды *маш-ч*	5000	– 11,19	78,75 11,19	– 55950	3150 55950	– 14841	– –	– –
8	Е1-25-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (кавальера) *м3 грунта*	5000	– 18,8	3,06 18,8	– 94000	15300 94000	97 24929	0,01 –	50 –
9	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 30м ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; *м3 грунта*	2000	– 6,32	5,14 6,32	– 12640	25700 12640	97 2716	0,0168 –	84 –
10	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	2000	– 3,85	1,4 3,85	– 7700	2800 7700	97 1668	0,00459 –	9 –
11	Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) *м3 грунта*	20000	– 14,12	0,86 3,88	– 282400	1720 77600	97 213788	0,0028 0,0724	6 1448
12	Е1-145-9	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*		10,24	0,78	204800 **934 658**	15600 **710 814**	97	0,00263	53 **1 581**
		Итого по разделу 2				**223 844**	**152 506**			**490**
		Накладные расходы, тенге				362004				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				77 800				
		Всего по разделу, тенге				**1374462** **1037722**	**811 295**			**1 641**
		Всего прямые затраты				**233 940**	**172 410**			**556**
		Накладные расходы, тенге				**384537**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				85336				

		Всего по смете								**1 507595**
		Лок.2-24-11 По расчистке подводящих каналов и прудокопаней зим. Кожак ПК538+00								
		Раздел 1. Земляные работы (подводящего канала)								
1	Е1-73-12	Мехочистка каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы т.ч.п.3.94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кзкс1=1,28; кзпм1=1,28; т.ч.п.3.95: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кзкс2=1,1; кзпм2=1,1; *м3 грунта*	3700	69,11 / 2,77	66,34 / 12,84	255707 / 10249	245458 / 47508	56024 / 97	0,01929 / 0,04196	71 / 155
2	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	3700	6,32 / –	6,32 / 1,4	23384 / –	23384 / 5180	5025 / 97	– / 0,00459	– / 17
3	Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) *м3 грунта*	3700	3,85 / –	3,85 / 0,86	14245 / –	14245 / 3182	3087 / 97	– / 0,0028	– / 10
		Итого по разделу 1				**293 336 / 10 249**	**283 087 / 55 870**			**71 / 182**
		Накладные расходы, тенге				64136				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21 448				
		Всего по разделу, тенге				**378 920**				
		Раздел 2. Земляные работы (по расчистке прудокопани)								
4	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы т.ч.п.3.94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кзкс1=1,28; кзпм1=1,28;	3100	62,83 / 2,52	60,31 / 11,67	194773 / 7812	186961 / 36177	42669 / 97	0,01754 / 0,03814	54 / 118

		м3 грунта	1300	69,11 / 2,77	66,34 / 12,84	89843 / 3601	86242 / 16692	19684 / 97	0,01929 / 0,04196	25 / 55
5	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы из под воды т.ч.п.3,94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кэкс1=1,28; кзпм1=1,28; т.ч.п.3.54: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1;								
		м3 грунта	1800	69,11 / 2,77	66,34 / 12,84	124398 / 4986	119412 / 23112	27255 / 97	0,01929 / 0,04196	35 / 76
6	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы мокрый грунт т.ч.п.3.94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кэкс1=1,28; кзпм1=1,28; т.ч.3.95: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1;								
		м3 грунта	40	174,6 / –	174,6 / 78,75	6984 / –	6984 / 3150	– / –	– / –	– / –
7	0-15-44	Откачка воды								
		маш-ч	5000	11,19 / –	11,19 / 3,06	55950 / –	55950 / 15300	14841 / 97	– / 0,01	– / 50
8	Е1-25-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (кавальера)								
		м3 грунта	5000	18,8 / –	18,8 / 5,14	94000 / –	94000 / 25700	24929 / 97	– / 0,0168	– / 84
9	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 30м ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2;								
		м3 грунта	1600	6,32 / –	6,32 / 1,4	10112 / –	10112 / 2240	2173 / 97	– / 0,00459	– / 7
10	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м								
		м3 грунта	1600	3,85 / –	3,85 / 0,86	6160 / –	6160 / 1376	1335 / 97	– / 0,0028	– / 4
11	Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)								
		м3 грунта	18000	14,12 / 10,24	3,88 / 0,78	254160 / 184320	69840 / 14040	192409 / 97	0,0724 / 0,00263	1303 / 47
12	Е1-145-9	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы механизированным способом								
		м2 спланированной площади								
		Итого по разделу 2				**836 380 / 200 719**	**635 661 / 137 787**			**1 417 / 441**

Накладные расходы, тенге	325295	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	69 701	
Всего по разделу, тенге	**1 231 376**	
Всего по смете	**1610296**	

Локальная смета №1-15-4 На рекультивацию по расчистке каналов и прудокопаней зим.Астаукудык ПК579+85

Раздел 1. Земляные работы (по расчистке подводящего канала)

1	Е1-25-1	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	1200	9,85 / –	9,85 / 2,69	11820 / –	11820 / 3228	3131 / 97	– / 0,0088	– / 11
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м *м3 грунта*	1200	8,28 / –	8,28 / 2,26	9936 / –	9936 / 2712	2631 / 97	– / 0,0074	– / 9
3	Е1-25-1	Перемещение для обсыпки кавальеров грунтом1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м *м3 грунта*	1200	9,85 / –	9,85 / 2,69	11820 / –	11820 / 3228	3131 / 97	– / 0,0088	– / 11
4	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м ктрм1=0,85; kэкс1=0,85; kзпм1=0,85; *м3 грунта*	1200	7,04 / –	7,04 / 1,92	8448 / –	8448 / 2304	2235 / 97	– / 0,00629	– / 8
5	Е1-85-7	Устройство кавальеров растительным грунтом 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м *м3 грунта*	1200	5,86 / –	5,86 / 1,3	7032 / –	7032 / 1560	1513 / 97	– / 0,00426	– / 5
6	Е1-85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров *м3 грунта*	1200	3,7 / –	3,7 / 0,82	4440 / –	4440 / 984	954 / 97	– / 0,00269	– / 3
		Итого по разделу 1				**53 496**	**53 496**			–

						–	14 016			47
	Накладные расходы, тенге					13595				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					4 025				
	Всего по разделу, тенге					**71 116**				
	Раздел 2. Земляные работы (по расчистке прудокопаней)									
7	Е1-25-1	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) с перемещением до 10 м (под кавальер) *м3 грунта*	5900	9,85	9,85	58115	58115	15395	–	–
				–	2,69	–	15871	97	0,0088	52
8	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м *м3 грунта*	5900	8,28	8,28	48852	48852	12934	–	–
				–	2,26	–	13334	97	0,0074	44
	Итого по разделу 2					**106 967**	**106 967**			–
						–	**29 205**			**96**
	Накладные расходы, тенге					28329				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					8 118				
	Всего по разделу, тенге					**143 414**				
						33454				
						110				
	Всего прямые затраты					**160 463**	**160 463**			–
						–	**43 221**			**143**
	Накладные расходы, тенге					41924				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	12 143
Всего по смете	**214 530**

Локальная смета№2-24-6 Автоматический водосброс проходной двухстороннего действия на ПК520+00 №11 (длина порога21м)

Раздел 1. Земляные работы

1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 *м3 грунта*	377	23,36 1,28	22,08 5,56	8807 483	8324 2096	2502 97	0,00888 0,0193	3 7
2	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	363	9,24 –	9,24 3	3354 –	3354 1089	1056 97	– 0,0115	– 4
3	Е1-24-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	377	9,24 –	9,24 3	3483 –	3483 1131	1097 97	– 0,0115	– 4
4	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) до 50м ктрм1=4; кэкс1=4; кэпм1=4; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; кэпм2=0,85; *м3 грунта*	377	26,9 –	26,9 8,73	10141 –	10141 3291	3192 97	– 0,03346	– 13
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	280	21,55 17,03	4,52 –	6034 4768	1266 –	4625 97	0,108 –	30 –
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы с трамбанием *м3 грунта*	142	134,1 134,1	– –	19042 19042	– –	21517 113	0,972 –	138 –
7	Е1-90-5	Планировка вручную гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 1 группы *м2 спланированной поверхности*	100	8,28 8,28	– –	828 828	– –	936 113	0,0525 –	5 –
8	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	598	12,34 –	12,34 3,5	7379 –	7379 2093	2030 97	– 0,0134	– 8

						59 068	33 947			176
		Итого по разделу 1				**25 121**	**9 700**			**36**
		Накладные расходы, тенге				36955				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5 761				
		Всего по разделу, тенге				**101 784**				

Раздел 2. Устройство габионов

9	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, под порог атосброса	68	2584,28	73,75	175731	5015	2990	0,144	10
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	1454	794	133	0,041	3
10	Е27-63-14	Втрамбоанный щебень основание подхода и под порог атосброса	315	13,94	13,94	4391	4391	846	–	–
		м2 покрытия полосы и обочин		–	2,02	–	636	133	0,00668	2
11	30-8-8	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-300, фракция 5-10 мм	94,4	3470		327568				
		м3								
12	Е42-4-4	Устройсто каменного зуба	84	170,1	45,9	14288	3856	10433	0,794	67
		м3		124,2	15,36	10433	1290	89	0,0525	4
13	99-4-1	Стоимость камня	155,736	366,02		57002				
		т								
14	99-90-500	Доставка бутового камня до ст. Уральск 1510:1,823:1,02:1,06:1,12	155,736	684,02		106527				
		т								
15	Е99-3-26 Т3-26	Устройство габионной кладки	547	872,71	–	477372	–	451888	5,14	2812
		м3		826,12	–	451888	–	100	–	–
16	99-4-1 Прайс-лист	Стоимость бутового камня	984,6	366,02		360383				
		т								

17	99-90-500	Доставка бутового камня до ст. Уральск 1510:1,823:1,02:1,06:1,12 *т*	984,6	684,02		673486				
					2196748	13262				**2889**
		Итого по разделу 2			**463775**	2720				9
		Накладные расходы, тенге			466157					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			159774					
		Всего по разделу, тенге			**2822679**					
		Всего по смете			**2924463**					

Локальная смета№2-25-8 Расчистка подводящих каналов и прудокопаней зим.Астаукудук на пК579+85

Раздел 2. Земляные работы (по расчистке прудокопани)

4	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы т.ч.п.3.94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кэкс1=1,28; кзпм1=1,28; *м3 грунта*	2800	62,83	60,31	175924	168868	38540	0,01754	49
				2,52	11,67	7056	32676	97	0,03814	107
5	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы из под воды т.ч.п.3,94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кэкс1=1,28; кзпм1=1,28; т.ч.п.3.54: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1; *м3 грунта*	1100	69,11	66,34	76021	72974	16656	0,01929	21
				2,77	12,84	3047	14124	97	0,04196	46
6	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы мокрый грунт т.ч.п.3.94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кэкс1=1,28; кзпм1=1,28; т.ч.3.95: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1; *м3 грунта*	1700	69,11	66,34	117487	112778	25741	0,01929	33
				2,77	12,84	4709	21828	97	0,04196	71
7	0-15-44	Откачка воды	40	174,6	174,6	6984	6984	–	–	–

		маш-ч		–	78,75	–	3150	–	–	–
8	Е1-25-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) с перемещением до 10 м (кавальера)	5000	11,19	11,19	55950	55950	14841	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	15300	97	0,01	50
9	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 30м ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2;	5000	18,8	18,8	94000	94000	24929	–	–
		м3 грунта		–	5,14	–	25700	97	0,0168	84
10	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1400	6,32	6,32	8848	8848	1901	–	–
		м3 грунта		–	1,4	–	1960	97	0,00459	6
11	Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	1400	3,85	3,85	5390	5390	1168	–	–
		м3 грунта		–	0,86	–	1204	97	0,0028	4
12	Е1-145-9	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы механизированным способом	16000	14,12	3,88	225920	62080	171030	0,0724	1158
		м2 спланированной площади		10,24	0,78	163840	12480	97	0,00263	42
						766 524	**587 872**			**1 261**
		Итого по разделу 2				**178 652**	**128 422**			**410**
		Накладные расходы, тенге				294806				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				63 680				
		Всего по смете, тенге				**1 125 010**				
		Всего по акту				**7867462**				

Временные здания и сооружения (5%) к=0,8	314698
Итого:	8182160
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время (5,3865%)	440732
Затраты на выслугу лет (1%)	81822
Затраты на доп. отпуска (0,4%)	32729
Затраты на доп. транспорт материала (0,88%)	72003
Итого по акту в базовых ценах к=1,836	8809446
Итого по акту в текущих ценах 2012г	16174143
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет (2%)	323483

Всего	16497626
НДС(12%)	1979715
Всего по акту	18477341

Представитель заказчика:
Заместитель директора филиала ЗКФ
РГП на ПХВ «Казводхоз»
_____ М.Серкалиев

Технадзор:
Инженер –технадзор ТОО
«ЖайыкСтройИнжиниринг»
_____ Д.Кенжалиев

Заместитель Генерального директора
РГП на ПХВ «Казводхоз»
_____ У.Дали

Начальник отдела развития и модернизации
водохозяйственных объектов и производственно-
технической работы РГП на ПХВ «Казводхоз»
_____ М.Бурлибаев

Директор филиала ЗКФ
РГП на ПХВ «Казводхоз»
_____ К.Кенжегалиев

Главный гидротехник
филиала ЗКФ
РГП на ПХВ «Казводхоз»
_____ Ш.Ермагамбетов

Наименование объекта: Реконструкция Кирово-Чежинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р. Большой Узень, в районе с. Акпатер Казталовского района ЗКО I-этап

Полная сметная стоимость работ - 117 343 800 тенге
Лимит финансирования на 2012 г- тенге
Стоимость выполненных работ , включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 79 958 137 тенге
б) с начала работ 79 958 137 тенге

Программа: 029 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"
Подпраграмма: 005" Реализация проекта за счет внутренних источников"
Специфика; 421 "Строительство зданий и сооружений "
Заказчик: Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК
Подрядчик: АО "Уральскводстрой"
Адрес: Западно-Казахстанская область , г.Уральск
пос. Зачаганск ул. 25 Чапаевская девизия №8
РНН 271800000678, БИК /SWIFT:ABKZ KZ KX ИИК:27319W010000428545
Кбе 17 Западно-Казахстанский филиал АО "БТА Банк"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2012год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата				
		116	31.07.2012г						

Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость един. Работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, (тенге)
			Сумма аванса, (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Выполнено (тенге)	К оплате (тенге)	
Реконструкция Кирово-Чежинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р. Большой Узень, в районе с. Акпатер Казталовского района ЗКО I-этап	стройка	117 343 800					79 958 137	79 958 137	79 958 137	79 958 13
Итого		**117 343 800**	**0**	**0**	**0**		**79 958 137**	79 958 137	79 958 137	**79 958 13**

Подрядчик:
Директор филиала ЗКФ
РГП на праве хозяйственного ведения "Казводхоз"
Комитета по водным ресурсам МСХ РК
Кенжегалиев К.У.

Субподрядчик:
Президент
АО "Уральскводстрой"
Мутасов Г.Л.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____" _____2012 г №_____

Заказчик: Комитет по водным ресурсам РК

Субподрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование объекта: Реконструкция Кирово-Чежинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р. Большой Узень, в районе с. Акпатер Казталовского района ЗКО I-этап

А К Т

выполненных работ за октябрь месяц 2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 1-14-1 На рекультивацию канала с ПК467+00 по ПК557+0								
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1 - 25-1	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (во временный отвал) *м3 грунта*	42 637	9,85 -	9,85 2,69	419 974 -	419 974 114 694	111 253 97	- 0,0088	- 375
2	Е1 - 25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; *м3 грунта*	42 637	8,28 -	8,28 2,26	353 034 -	353 034 96 360	93 469 97	0,0074	316
3	Е1 - 25-1	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м (обратная надвижка для устройство кавальеров растительным грунтом) м3 грунта	31301,43	9,85 -	9,85 2,69	308 319 -	308 319 84 201	81 675 97	- 0,0088	- 275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е1 - 25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м ktрм1=0,85; kэкс1=0,85; kзпм1=0,85; м3 грунта	31301,43	7,04 -	7,04 1,92	220 362 -	220 362 60 099	58 296 97	- 0,00629	- 197
5	Е1 - 85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (растительный грунт) м3 грунта	31301,43	5,86 0	5,86 1,3	183 426 0	183 426 40 692	39 471 97	0 0,00426	0 133
6	Е1 - 85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров до 20м м3 грунта	31301,43	3,7	3,7 0,82	115 815 0	115 815 25 667	24 897 97	0 0,00269	0 84
		Итого по разделу 1				1 600 932	1 600 932	409 060		0
		Накладные расходы				0	421 712			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				409 060				
		Всего по смете 1-14-1				120 600				
						2 130 592				
		Локальная смета № 2-24-1 **Мехочистка канала с ПК420+65 по ПК557+00** **Раздел 1. Земляные работы (3км)**								
1	Е1 - 73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы из под воды т.ч.п.3,94: ktрр1=1,28; ktрм1=1,28; kзпр1=1,28; kэкс1=1,28; kзпм1=1,28; т.ч.п.3.55: ktрр2=1,25; ktрм2=1,25; kзпр2=1,25; kэкс2=1,25; kзпм2=1,25; м3 грунта	68 207	78,53 3,15	75,38 14,59	5 356 296 214 852	5 141 444 995 140	1 173 692 97	0,02192 0,04768	1495 3252
2	Е1 - 73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы (налипающий грунт) т.ч.п.3.94: ktрр1=1,28; ktрм1=1,28; kзпр1=1,28; kэкс1=1,28; kзпм1=1,28; т.ч.п.3.95: ktрр2=1,1; ktрм2=1,1; kзпр2=1,1; kэкс2=1,1; kзпм2=1,1; м3 грунта	36 303	69,11 2,77	66,34 12,84	2 508 900 100 559	2 408 341 466 131	549 689 97	0,01929 0,04196	700 1523

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е1 - 73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы т.ч.п.3.94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кэкс1=1,28; кзпм1=1,28; м3 грунта	61 606	62,83 2,52	60,31 11,67	3 870 705 155 247	3 715 458 718 942	847 963 97	0,01754 0,03814	1081 2350
4	Е1 -25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (срезка дамб канала) м3 грунта	385	11,19	11,19 3,06	4 308 0	4 308 1 178	1 143 97	0,01	4
5	Е1 -25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м м3 грунта	385	9,4	9,4 2,57	3 619 0	3 619 989	960 97	0,0084	3
6	Е1 -25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м м3 грунта	385	11,19	11,19 3,06	4 308 0	4 308 1 178	1 143 97	0,01	4
7	Е1 -85-8	Устройство кавальеров грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м с вынутого грунта м3 грунта	110 336	6,32	6,32 1,4	697 324 0	697 324 154 470	149 836 97	0,00459	506
8	Е36-1-3	Устройство насыпи из связных грунтов механизировнным способом (досыпка дамбы, устройство съездов) м3	49 172	38,65 3,74	34,41 9,1	1 900 498 183 903	1 692 009 447 465	612 427 97	0,0259 0,03112	1274 1530
9	Е36-6-2	Планировка откосов насыпей земляных сооружений бульдозерами м2	159 149	5,2	5,2 1,36	827 575 0	827 575 216 443	209 949 97	0,00494	786
		Итого по разделу 1				15 173 532 654 562	14 494 385 3 001 937	3 546 803		4 550 9 959
		Накладные расходы, тенге				3 546 803				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 123 220				
		Всего по разделу 1.				**19 843 556**				
		Раздел 2. Подготовительный период								
10	Е1-209-1	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе 79 кВт (108 л.с.) га	4,42	32275	32275 7650	142 656 0	142 656 33 813	23 669 70	25	111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е1-208-2	Сгребание срезанного или выкорчеванного средней густоты кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м га	4,42	5638,98	5638,98 1878,84	24 924 0	24 924 8 304	5 813 70	6,14	27
12	Е1-210-5	Сжигание с перетряхиванием валов из средней густоты кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) га	4,42	7327,21 5040	1141,96 380,88	32 386 22 277	5 047 1 683	16 772 70	34 1,25	150 6
13	Е1-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания дерево	106	54,9 9,79	45,11 16,58	5 819 1 038	4 782 1 757	1 957 70	0,066 0,0542	7 6
14	Е1-195-4	Корчевка деревьев диаметром свыше 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания дерево	13	111,71 19,89	91,82 33,75	1 452 259	1 194 439	488 70	0,138 0,1103	2 1
15	Е1-197-1	Корчевка пней диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м в грунтах естественного залегания пень	106	20,39	20,39 6,79	2 161 0	2 161 720	504 70	0,0222	2
16	Е1-197-3	Корчевка пней диаметром свыше 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м в грунтах естественного залегания пень	13	56,02	56,02 18,67	728 0	728 243	170 70	0,061	1
17	Е1-200-1	Обивка земли с выкорчеванных пней диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) пень	106	6,34	6,34 2,11	672 0	672 224	157 70	0,0069	0 1
18	Е1-200-1	Обивка земли с выкорчеванных пней диаметром свыше 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) пень	13	12,86	12,86 4,28	167 0	167 56	39 70	0,014	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е1-202-1	Вывозка пней деревьев диаметром до 32 см 2 т тракторными прицепами на расстояние до 100 м пень	106	15,76 3,65	12,11 4,44	1 671 387	1 284 471	600 70	0,0253 0,0145	3 2
20	Е1-202-2	Вывозка пней деревьев диаметром свыше 32 см 2 т тракторными прицепами на расстояние до 100 м пень	53	37,19 8,8	28,39 10,4	1 971 466	1 505 551	712 70	0,0612 0,034	3 2
		Итого по разделу 2				**214 608** **24 426**	**185 120** **48 261**	**50 881**		**165** **158**
		Накладные расходы, тенге				**50 881**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**15 929**				
		Всего по разделу 2				**281 419**				
		Всего по смете 2-24-1				**20 124 974**				
		Локальная смета N 2-25-3								
		На автоматический водосброс проходной двухстороннего действия на ПК579+00 №13, на ПК640+60 №15 (длина порога 21м) 2шт								
1	99-4-1	Стоимость камня т	311,472	366,02		114 005				
2	99-90-500	Доставка бтового камня до ст. ральск 1510:1,823:1,02:1,06:1,12 т	311,472	684,02		213 053				
3	99-1-1 Прайс лист	Стоимость бутового камня т	1969,2	366,02		720 767				
4	99-90-500	Доставка бтового камня до ст. Уральск 1510:1,823:1,02:1,06:1,12 т	1969,2	684,02		1 346 972				
5	99-1-2 Прайс лист	Стоимость "Габионы" раз (1,5х1х0,5) ячейка 8х10 шт	1458	1653,42		2 410 686				
6	99-1-3 Прайс-лист	Стоимость геотекстиля ГТ KGS 350 193:1,823:1,06:1,02:1,12 *м2*	1120	87,43		97 922				
7	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 м3 грунта	754	23,36 1,28	22,08 5,56	17 613 965	16 648 4 192	5 003 97	0,00888 0,0193	
8	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м м3 грунта	726	9,24 -	9,24 3	6 708 0	6 708 2 178	2 113 97	- 0,0115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е1-24-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м м3 грунта	754	9,24 -	9,24 3	6 967 0	6 967 2 262	2 194 97	- 0,0115	
10	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) до 50м ктрм1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; кзпм2=0,85; м3 грунта	754	26,9 -	26,9 8,73	20 283 0	20 283 6 582	6 385 97	- 0,03346	
11	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками м3 уплотненного грунта	560	21,55 17,03	4,52	12 068 9 537	2 531 0	9 251 97	0,108 0	
12	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы с трамбанием м3 грунта	284	134,1 134,1	0 0	38 084 38 084	0 0	43 035 113	0,972 0	
13	Е1-90-5	Планировка вручную гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 1 группы м2 спланированной поверхности	100	8,28 8,28	0 0	828 828	0 0	936 113	0,0525 0	
14	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м м3 грунта	1 196	12,34 -	12,34 3,5	14 759 0	14 759 4 186	4 060 97	0 0,0134	
		Итого по разделу 1				5 020 715	67 896	72 977		348
						49 414	19 401			73
		Накладные расходы				**72 977**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**305 621**				
		Всего по разделу 1				**5 399 313**				
		Раздел 2. Устройство габионов								
15	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, под порог атосброса м3 материала основания в плотном теле	136	2584,28 21,38	73,75 11,67	351 462 2 908	10 030 1 587	5 978 133	0,144 0,041	
16	Е27-63-14	Втрамбованный щебень основание подхода и под порог атосброса м2 покрытия полосы и обочин	630	13,94 -	13,94 2,02	8 782 0	8 782 1 273	1 693 133	0 0,00668	
17	30-8-8	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-300, фракция 5-10 мм м3	188,8	3470		655 136				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е42-4-4	Устройсто каменного зуба м3	168	170,1 124,2	45,9 15,36	28 577 20 866	7 711 2 580	20 867 89	0,794 0,0525	
19	Е99-3-26 Т3-26	Устройство габионной кладки м3	365	872,71 826,12	0 0	318 539 301 534	0 0	301 534 100	5,14 0	
20	Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из геотекстиля ГТR KGS 350 м2 полиэтиленового экрана	1120	7,58 4,93	1,43 0,54	8 490 5 522	1 602 605	5 452 89	0,0314 0,0027	
		Итого по разделу 2				1 370 986 330 829	28 125 6 045	335 524		2 064 22
		Накладные расходы, тенге				335 524				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				102 391				
		Всего по разделу 2				**1 808 900**				
		ВСЕГО по смете 2-25-3				**7 208 213**				
		Локальная смета N 2-25-13								
		Строительство перегораживающего сооружения П-5 на ПК701+00								
1	99-4-4 Прайс-лист	Стоимость камня с транспортом (808+1510)=2318:1,823:1,06:1,02:1,12 *т*	48,6	1050		51 030				
2	2-1-250	Стоимость м/к затвора ГС200-300 *т*	0,375	154200		57825				
3		Стоимость подъемника 10В (84000х5:1,823:1,02:1,12) *шт*	1	201671		201671				
4		Стоимость м/к рамы *т*	0,752	146000		109792				
		Итого по разделу				**420 318**				
		в т. ч. Оборудование				201 671				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				13 119				
		Всего по смете 2-25-13				**433 437**				
		в т. ч. Оборудование				**201 671**				
		Строительно-монтажные работы				**231 766**				
		-	-							
		Локальная смета № 2-24-4								
		Демонтируемый автодорожный мост ПК517+55								
		Раздел 1. Демонтаж (разборка) существующего моста								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-18-5	Разборка цементобетонных покрытий и оснований *м3 конструкции*	13,5	203,88 88,65	115,23 31,42	2 752 1 197	1 556 424	2 156 133	0,495 0,1073	7 1
2	Е27-18-5	Разборка защитных полос моста из монолитного ж/бетона с резкой остатка перила металлического ограждения *м3 конструкции*	4,5	203,88 88,65	115,23 31,42	917 399	519 141	719 133	0,495 0,1073	2 0
3	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка *т*	43,2	152,8	152,8 106,96	6 601 0	6 601 4 621	4 621 100	0,22462	10
4	П7-2-1	Перевозка демонтированного материала на 2 км, 1 класс груза *т*	43,2	30,9	30,9 6,18	1 335 0	1 335 267	267 100	0,01298	1
5	Е30-35-6	Демонтаж блоков пролетного строения ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3*	30,96	649,93 388,8	261,13 62,99	20 122 12 037	8 085 1 950	15 246 109	2,272 0,224	70 7
6	0-15-44	Откачка воды *маш-ч*	3,2	174,6	174,6 78,75	559 0	559 252			
7	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	180	11,19	11,19 3,06	2 014 0	2 014 551	534 97	0,01	2
8	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) *м3 грунта*	180	9,4	9,4 2,57	1 692 0	1 692 463	449 97	0,0084	2
9	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т (устройство временной насыпи бровки) *м3 уплотненного грунта*	180	14	14 4,8	2 520 0	2 520 864	838 97	0,01567	3
10	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5; *м3 уплотненного грунта*	180	6,97	6,97 2,1	1 255 0	1 255 378	367 97	0,00685	1
11	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	180	14,2 1,62	12 2,75	2 556 292	2 160 495	763 97	0,0122 0,0122	2 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е1-17-8	Разборка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (временной насыпи с вывозом в дамбу канала) *м3 грунта*	180	32,34 1,42	30,77 8,34	5 821 256	5 539 1 501	1 704 97	0,00984 0,02853	2 5
13	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза *т*	315	19,7	19,7 3,94	6 206 0	6 206 1 241	1 241 100	0,00827	3
14	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м3 грунта*	180	3,64	2,74 1,02	655 0	493 184	178 97	0,0049	1
15	Е30-9-3	Демонтаж насадок с отбивкой монолитного ж/бетона *м3*	6,72	7577,87 1334,25	1981,77 493,51	50 923 8 966	13 317 3 316	13 388 109	7,89 1,6363	53 11
16	Е30-9-3	Извлечение стоек опор ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; м3	4,8	2653,82 1067,4	1585,42 394,8	12 734 5 124	7 610 1 895	7 651 109	6,312 1,30904	30 6
17	Е30-7-1	Извлечение фундамента под опоры с подводкой вокруг ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3*	8,45	773,07 347,4	425,67 105,48	6 532 2 936	3 597 891	4 171 109	2,04 0,3472	17 3
18	Е30-13-3	Демонтаж плит открылков и обратная стенка в береговых опорах ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3*	3,6	2222,44 1281,6	940,84 283,16	8 001 4 614	3 387 1 019	6 140 109	7,616 1,154	27 4
19	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка *т*	135,22	152,8	152,8 106,96	20 662 0	20 662 14 463	14 463 100	0,2246	30
20	П7-2-1	Перевозка грузов на 2 км, 1 класс груза *т*	135,22	30,9	30,9 6,18	4 178 0	4 178 836	836 100	0,01298	2
21	Е47-3-1	Планировка участка механизированным способом *м2*	1000	2,01	2,01 0,65	2 010 0	2 010 650	839 129	0,0025	3
22	Е47-3-3	Разбивка участка *м2*	1000	12,15 12,15		12 150 12 150		15 674 129	0,0741	74
		Итого по разделу 1				172 195 47 969	95 293 36 403	92 244		285 96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				92 244				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				15 866				
		Всего по смете 2-24-4				**280 305**				
		Локальная смета 2-24-13								
		Ремонт водовыпуска Комсомольский канал ПК556+76								
1	2-1-250	Стоимость металлоконструкций для затвора из толстолистовой стали, масса до 0,5 т *т*	0,0642	154200		9 900				
2	80-30-2 Прайс-лист	Стоимость подъемника 1В 12100х5:1,823:1,02:1,12 *шт*	1	29050		29 050				
3	2-1-238	Стоимость м/к рамы *т*	0,107	146000		15 622				
		Итого по разделу				**54 572**				
		в т. ч. Оборудование				29 050				
		Накладные расходы								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**1 531**				
		Всего по смете 2-24-13				**56 103**				
		В том числе :- оборудование				**29 050**				
		Строительно-монтажные работы				**27 053**				
		Локальная смета № 2-24-14 Строительство перегораживающего сооружения П-4								
		Раздел 1. Подготовительные работы								
1	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы м3 грунта	615	49,08 1,97	47,11 9,12	30 184 1 212	28 973 5 609	6 616 97	0,0137 0,0298	
2	Е1-24-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м в отвал м3 грунта	615	9,24 -	9,24 3	5 683 0	5 683 1 845	1 790 97	0 0,0115	
3	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) ктрр1=0,85; ктрм1=0,85; кзпр1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; м3 грунта	615	6,72 -	6,72 2,18	4 133 0	4 133 1 341	1 300 97	- 0,00836	
4	Е1-24-2	кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (для засыпки обводного канала) м3 грунта	615	9,24 -	9,24 3	5 683 0	5 683 1 845	1 790 97	0 0,0115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) ктрр1=0,85; ктрм1=0,85; кзпр1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; м3 грунта	615	6,72 -	6,72 2,18	4 133 0	4 133 1 341	1 300 97	- 0,00836	
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до м3 грунта	615	6,48 0	6,48 2,1	3 985 0	3 985 1 292	1 253 97	0 0,00806	
7	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов м3 грунта	615	3,2 -	3,2 1,04	1 968 0	1 968 640	620 97	- 0,00398	
8	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м м3 грунта	185	9,24 -	9,24 3	1 709 0	1 709 555	538 97	0,0115	
9	Е1-24-10	Добавлять на каждые 10 м перемещения грунта 2 группы бульдоз. мощностью 59 кВт (80 л.с.) до 40м ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; ктрр2=0,85; ктрм2=0,85; кзпр2=0,85; кэкс2=0,85; кзпм2=0,85; м3 грунта	185	20,17 -	20,17 6,55	3 731 0	3 731 1 212	1 175 97	- 0,02509	
10	Е1-24-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м для устройства насыпи переезда м3 грунта	185	9,24 -	9,24 3	1 709 0	1 709 555	538 97	0,0115	
11	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) ктрр1=0,85; ктрм1=0,85; кзпр1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; м3 грунта	185	6,72 0	6,72 2,18	1 243 0	1 243 403	391 97	0 0,00836	
12	Е36-5-6	Устройство насыпи переезда м3	185	68,59 49,73	18,36 5,96	12 689 9 200	3 397 1 103	9 994 97	0,343 0,02518	
13	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (для отсыпки временной земляной перемычки) м3 грунта	610	9,24 -	9,24 3	5 636 0	5 636 1 830	1 775 97	- 0,0115	
14	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) до 30м ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; м3 грунта	610	15,82 -	15,82 5,14	9 650 0	9 650 3 135	3 041 97	0,01968	
15	Е1-24-2	Устройство временной перемычки (насыпь в воду) м3 грунта	610	9,24 -	9,24 3	5 636 0	5 636 1 830	1 775 97	- 0,0115	
16	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до м3 грунта	610	12,34 -	12,34 3,5	7 527 0	7 527 2 135	2 071 97	- 0,0134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е1-12-8	Разборка перемычки грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 м3 грунта	610	23,36 1,28	22,08 5,56	14 250 781	13 469 3 392	4 047 97	0,00888 0,0193	
18	Е1-24-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м м3 грунта	610	9,24	9,24 3	5 636 0	5 636 1 830	1 775 97	0 0,0115	
19	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м м3 грунта	610	12,34 0	12,34 3,5	7 527 0	7 527 2 135	2 071 97	0 0,0134	
20	0-15-44	Откачка воды маш-ч	28	174,6 0	174,6 78,75	4 889 0	4 889 2 205			
21	Е22-8-16	Укладка временной водопропускной труб диаметром 1000 мм км трубопровода	0,0065	802272,06 341550	410808,31 155187	5 215 2 220	2 670 1 009	4 197 130	1800 757,93	
22	8-6-154	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 1020х10 мм м3 грунта	6,5	25800 0		167 700 0				
23	Е22-8-16	Демонтаж трубы ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; км трубопровода	0,0065	451414,99 204930	246484,99 93112,2	2 934 1 332	1 602 605	2 518 130	1080 454,758	
24	П9-37-1	Трубы металлические диаметром свыше 426 мм (для строительства магистральных трубопроводов) - погрузка т	1,62	260 0	260 182	421 0	421 295	295 100	0 0,3822	
25	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза т	2	45 0	45 9	73 0	73 15	15 100	0 0,0189	
26	Е37-74-6	Демонтаж существующей ж/бетонной трубы ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; м3	34	2251,57 874,8	1376,77 479,47	76 761 29 824	46 937 16 346	55 404 120	4,88 1,8652	
27	Е37-73-1	Демонтаж монолитного бетона ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; м3	7,6	366,14 259,2	106,94 38,23	2 783 1 970	813 291	2 713 120	1,544 0,16	
28	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка т	103,47	152,8 0	152,8 106,96	15 810 0	15 810 11 067	11 067 100	0 0,22462	
29	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка т	26,24	27,1 0	27,1 18,97	711 0	711 498	498 100	0 0,03984	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	П7-5-1	Перевозка демонтированных материалов на 5 км, 1 класс груза т	129,71	49,9 0	49,9 9,98	6 473 0	6 473 1 295	1 295 100	0 0,02096	
		Итого по разделу 1				416484	201 828	121 863		274
		Накладные расходы				46538	67 650			227
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				121863				
		Всего по разделу 1				32301				
						570647				
		Раздел 2. Земляные работы								
31	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 м3 грунта	150	23,36 1,28	22,08 5,56	3 504 192	3 312 834	995 97	0,00888 0,0193	
32	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 мокрый грунт ktpp1=1,1; ktpм1=1,1; kзпр1=1,1; kэкс1=1,1; kзпм1=1,1; м3 грунта	250	25,7 1,41	24,29 6,11	6 425 353	6 073 1 528	1 824 97	0,00977 0,02123	
33	Е1-25-2	Перемещение для устройства насыпи грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м м3 грунта	240	11,19 0	11,19 3,06	2 686 0	2 686 734	712 97	0 0,01	
34	Е99-2-6 РЕМ2-6-4	Расчистка от грязи в трубчатой части сооружения вручную шт	1	682,57 682,57		683 683	0 0	683 100	4,72 0	
35	Е36-1-3	Устройство качественной насыпи из связных грунтов мех. способом при уплотнении катками до 18тн. м3	240	38,65 3,74	34,41 9,1	9 276 898	8 258 2 184	2 989 97	0,0259 0,03112	
36	Е1 -90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы м2 спланированной поверхности	350	20,27 20,27		7 095 7 095	0 0	8 017 113	0,129 0	
		Итого по разделу 2				29 668 9 219	20 329 5 280	15 220		60 18
		Накладные расходы, тенге				15 220				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 693				
		Всего по разделу 2				**47 581**				
		Раздел 3. Бетонные и ж/бетонные работы (входной части сооружения ВБ)								
37	Е37-73-1	Крепление дна монолитным ж/бетоном В25 W6 входного оголовка м3	7,115	11013,48 324	133,67 47,78	78361 2305	951 340	3 174 120	1,93 0,2	
38	Е37-73-2	Крепление монолитным ж/бетоном откосов В25 W6 F150 (входного оголовка) м3	7,653	11992,73 668,25	181,91 66,15	91780 5114	1 392 506	6 744 120	4,31 0,2895	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	99-90-374	Надбавка на водонепроницаемость W6 м3	14,768	781 -		11 534 0				
40	Е37-7-3	Устройство ПГС подготовки под сооружения м3	17,37	2681,35 127,58	308,7 118,53	46 575 2 216	5 362 2 059	5 130 120	0,91 0,5478	
41	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах т	0,5386	8049,49 2475	3554,81 1272,6	4 335 1 333	1 915 685	2 422 120	14 5,3497	
42	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм т	0,5386	119300 0		64 255 0				
		Раздел 3.1. Водопроводящая трубчатая часть								
47	Е37-73-1	Устройство крепление дна монолитным бетоном В25, W6 F150 м3	5,1	9957,88 324	133,67 47,78	50 785 1 652	682 244	2 275 120	1,93 0,2	
48	99-90-374	Надбавка на водонепроницаемость W6 м3	5,1	781 -		3 983 0				
49	Е37-7-3	Устройство ПГС подготовки под сооружения м3	13,2	2681,35 127,58	308,7 118,53	35 394 1 684	4 075 1 565	3 898 120	0,91 0,5478	
50	Е37-74-13	Устройство труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона м3	29,88	3509,16 888,75	1108,01 381,2	104 854 26 556	33 107 11 390	45 535 120	5,05 1,4289	
51	99-90-412 Р30-18-2	Стоимость ж/б труб ПТУ20-20 м3	29,88	15020 -		448 798 0				
52	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	29,88	520 1,28		15 538				
		3.2. Устройство входного и выходного оголовка								
53	Е37-73-4	Устройство входных и выходных оголовков на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона м3	11,34	15505,33 947,25	203,22 73,6	175 830 10 742	2 305 835	13 892 120	5,96 0,3188	
54	99-90-374	Надбавка на водонепроницаемость W6 м3	11,34	781 0		8 857 0				
55	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах т	0,8232	8049,49 2475	3554,81 1272,6	6 626 2 037	2 926 1 048	3 702 120	14 5,3497	
56	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм тн	0,8232	66000		54 331				
57	Е37-73-3	Устройство стыков бетоном В25 W6 м3	4,92	12148,37 724,5	142,69 50,98	59 770 3 565	702 251	4 578 120	4,47 0,2132	
58	Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах т	0,178	14433,04 5580	6133,63 2147,65	2 569 993	1 092 382	1 651 120	30,7 8,4877	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм т	0,178	47400 0		8 437 0				
60	Е37-73-3	Устройство ж/бетонной диафрагмы В25 W6 м3	5,8	12148,37 724,5	142,69 50,98	70 461 4 202	828 296	5 397 120	4,47 0,2132	
61	99-90-374	Надбавка на водонепроницаемость W6 м3	10,72	781		8 372				
62	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах т	0,2172	8049,49 2475	3554,81 1272,6	1 748 538	772 276	977 120	14 5,3497	
63	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм т	0,2172	66000		14 335				
64	Е99-7-121 РЕМ7-12-1	Заливка швов цементным раствором м3	1,65	4817,71 3573,99	1243,72 731,09	7 949 5 897	2 052 1 206	7 103 100	20,2 3,75	
65	30-2-9	Стоимость цементного раствора м3	1,65	7340		12 111				
		3.4. Устройство входной части сооружения (НБ)								
78	Е37-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В25. W6 м3	22,715	10937,13 668,25	181,91 66,15	248 437 15 179	4 132 1 503	20 018 120	4,31 0,2895	
79	Е37-73-1	Устройство дна оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В25, W6 м3	24,174	9957,88 324	133,67 47,78	240 722 7 832	3 231 1 155	10 785 120	1,93 0,2	
80	99-90-374	Надбавка на водонепроницаемость W6 м3	46,889	781		36 620				
81	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах т	1,71	8049,49 2475	3554,81 1272,6	13 765 4 232	6 079 2 176	7 690 120	14 5,3497	
82	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм т	1,71	72000		123 120				
83	Е37-7-3	Устройство ПГС подготовки м3	55,164	2681,35 127,58	308,7 118,53	147 914 7 038	17 029 6 539	16 292 120	0,91 0,5478	
		Итого по разделу 3				**2 198 167**	88 632	161 265		630
		Накладные расходы, тенге								137
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**161 265**				
		Всего по разделу 3				**141 566**				
						2 500 998				
		Раздел 6. Металлоконструкции								
84	99-4-4 Прайс-лист	Стоимость камня с транспортом (808+1510)=2318:1,823:1,06:1,02:1,12 *т*	48,24	1050		50 652				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	2-1-250	Стоимость м/к затвора ГС200-300 *т*	0,749	154200		115495,8				
86	80-30-1 Прайс-лист	Стоимость подъемника 10В (84000х5:1,823:1,02:1,12) *шт*	2	201671		403342				
87	2-1-238	Стоимость м/к рамы *т*	0,752	146000		109792				
		Итого по разделу 6				**679 282**				
		в т. ч. Оборудование				403 342				
		Накладные расходы								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				16 556				
		Всего по разделу 6				**695 838**				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ 2-24-14				**3 815 063**				
		В томм числе :- оборудование				**403 342**				
		Строительно-монтажные работы				**3 411 721**				
		Всего по акту				**34 048 687**				
		В том числе :- оборудование				**634 063**				
		Строительно-монтажные работы				**33 414 624**				
		Времен.здания и сооружения 4 %				1 336 585				
		Возврат материалов 15%				200 488				
		Итого				34 751 209				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,3865%)				1 871 874				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				347 512				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				139 005				
		Дополнительный транспорт привозных материалов (0,88%)				305 811				
		ИТОГО в базовых ценах 2001г				**37 415 411**				
		Оборудование				634 063				
		Вынос проекта в натуру				72 185				
		Всего				38 121 659				
		2012 г. - МРП=1581 тенге (к = 1,836)				69 991 366				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				1 399 827				
		Итого				71 391 193				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС-12%				8 566 943				
		ВСЕГО				**79 958 137**				

Директор филиала ЗКФ
РГП на праве хозяйственного ведения "Казводхоз"
Комитета по водным ресурсам МСХ РК

Кенжегалиев К.У.

1-й Вице-президент
АО "Уральскводстрой"

Тедеев Т.В.

Технический надзор :

Кенжалиев Д.