Наименование объекта: Реконструкция Кирово-Чежинского канала для межбассеновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень, в районе с Акпатер Катталовского района ЗКО I-этап

Форма 3КС

Программа 029 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"
Подпрограмма 005 "За счет внутренних источников"
Специфика 421 "Строительство зданий и сооружений "
Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"
Адрес: 010000, г. Астана, ул. Пушкина, 25/5
ИИК: KZ426010111000091923
БИН: 110740000364, КБЕ 16
БИК: HSBKKZKX
РНН: 620200375578
АО «Народный Банк Казахстан»

Полная сметная стоимость работ 326 151 438,1
Лимит финансирования на 2012 год 326 151 438,1
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 98 435 478 тенге, в.т.ч. НДС 10 546 658 тенге.
б) за отчетный месяц 37 866 104 тенге, в.т.ч. НДС 4 057 083 тенге.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор №	договор дата	дополнительное соглашение №	дополнительное соглашение дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организационно-правовая форма	
		150	28.09.2012г.						

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость сметных работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее зачисленная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	Реконструкция Кирово-Чежинского канала для межбассеновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень, в районе с Акпатер Катталовского района ЗКО I-этап	тенге	326151438,1				98 435 478	136 301 582		37 866 104	136 301 582
	ИТОГО :		**326 151 438,1**				**98 435 478**	**136 301 582**		**37 866 104**	**136 301 582**

Заказчик :
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ **М.Мараим**

Начальник управления эксплуатации и
развития сетей водохозяйственных сооружений
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ **М. Бейсенов**

Подрядчик :
И.о. генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **О. Жампозов**

Заказчик: ГУ Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Подрядчик:РГП на ПХВ «Казводхоз»

Наименование объекта: "Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р. Большой Узень, в районе с. Акпатер Казталовского района ЗКО" I-этап.

Акт

приемки выполненных работ за октябрь 2012года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локк.см.1-15-6 На рекультивацию по расчистке подводящих каналов и прудокопаней зим.Ушкудук ПК684+05										
Раздел 1. Земляные работы (по расчистке подводящего канала)										
1	Е1-25-1	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	600	9,85 –	9,85 2,69	5910 –	5910 1614	1566 97	– 0,0088	– 5
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м *м3 грунта*	600	8,28 –	8,28 2,26	4968 –	4968 1356	1315 97	– 0,0074	– 4
3	Е1-25-1	Перемещение для обсыпки кавальеров грунтом1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м *м3 грунта*	600	9,85 –	9,85 2,69	5910 –	5910 1614	1566 97	– 0,0088	– 5
4	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; *м3 грунта*	600	7,04 –	7,04 1,92	4224 –	4224 1152	1117 97	– 0,00629	– 4
5	Е1-85-7	Устройство кавальеров растительным грунтом 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м	600	5,86 –	5,86 1,3	3516 –	3516 780	757 97	– 0,00426	– 3

		м3 грунта								
6	Е1-85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров	600	3,7	3,7	2220	2220	477	–	–
		м3 грунта		–	0,82	–	492	97	0,00269	2
		Итого по разделу 1				**26 748**	**26 748**			**–**
						–	**7 008**			**23**
		Накладные расходы, тенге				6798				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 013				
		Всего по разделу, тенге				**35 559**				

Раздел 2. Земляные работы (по расчистке прудокопаней)

7	Е1-25-1	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (под кавальер)	7100	9,85	9,85	69935	69935	18526	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	19099	97	0,0088	62
8	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м	7100	8,28	8,28	58788	58788	15565	–	–
		м3 грунта		–	2,26	–	16046	97	0,0074	53
		Итого по разделу 2				**128 723**	**128 723**			**–**
						–	**35 145**			**115**
		Накладные расходы, тенге				34091				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			9 769				
		Всего по разделу, тенге			**172 583**				
					155 471	**155 471**			–
		Всего прямые затраты			–	**42 153**			**138**
		Накладные расходы, тенге			40889				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			11 782				
		Всего по смете			**208 142**				

Локк.см. 2-25-8. По расчистке подводящтх каналов и прудокопаней зим.Астаукудук ПК579+85

Раздел 1. Земляные работы (подводящего канала)

1	Е1-73-12	Мехочистка каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы т.ч.п.3.94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кзкс1=1,28; кзпм1=1,28; т.ч.п.3.95: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кзкс2=1,1; кзпм2=1,1; *м3 грунта*	2420	69,11	66,34	167246	160543	36643	0,01929	47
				2,77	12,84	6703	31073	97	0,04196	102
2	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	2420	6,32	6,32	15294	15294	3286	–	–
				–	1,4	–	3388	97	0,00459	11
3	Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) *м3 грунта*	2420	3,85	3,85	9317	9317	2019	–	–
				–	0,86	–	2081	97	0,0028	7
						191 857	**185 154**			**47**
		Итого по разделу 1				**6 703**	**36 542**			**120**
		Накладные расходы, тенге				41948				
						14 028				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				247833				
		Всего по смете								

Локк.см. 2-25-10 По расчистке подводящих каналов и прудокопаней зим.Ушкудук на ПК684+05
Раздел 1. Земляные работы (подводящего канала)

1	Е1-73-12	Мехочистка каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы т.ч.п.3.94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кэкс1=1,28; кзпм1=1,28; т.ч.п.3.95: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1; *м3 грунта*	1220	69,11	66,34	84314	80935	18473	0,01929	24
				2,77	12,84	3379	15665	97	0,04196	51
2	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	1220	6,32	6,32	7710	7710	1657	–	–
				–	1,4	–	1708	97	0,00459	6
3	Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) *м3 грунта*	1220	3,85	3,85	4697	4697	1018	–	–
				–	0,86	–	1049	97	0,0028	3
		Итого по разделу 1				**96 721**	**93 342**			**24**
						3 379	**18 422**			**60**
		Накладные расходы, тенге				21148				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7 072				
		Всего по разделу, тенге				**124 941**				

Раздел 2. Земляные работы (по расчистке прудокопани)

4	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы т.ч.п.3.94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кэкс1=1,28; кзпм1=1,28; *м3 грунта*	4700	62,83 / 2,52	60,31 / 11,67	295301 / 11844	283457 / 54849	64692 / 97	0,01754 / 0,03814	82 / 179
5	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы из под воды т.ч.п.3,94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кэкс1=1,28; кзпм1=1,28; т.ч.п.3.54: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1; *м3 грунта*	1900	69,11 / 2,77	66,34 / 12,84	131309 / 5263	126046 / 24396	28769 / 97	0,01929 / 0,04196	37 / 80
6	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы мокрый грунт т.ч.п.3.94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кэкс1=1,28; кзпм1=1,28; т.ч.3.95: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1; *м3 грунта*	2800	69,11 / 2,77	66,34 / 12,84	193508 / 7756	185752 / 35952	42397 / 97	0,01929 / 0,04196	54 / 117
7	0-15-44	Откачка воды *маш-ч*	32	174,6 / –	174,6 / 78,75	5587 / –	5587 / 2520	– / –	– / –	– / –
8	Е1-25-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (кавальера) *м3 грунта*	4000	11,19 / –	11,19 / 3,06	44760 / –	44760 / 12240	11873 / 97	– / 0,01	– / 40
9	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 30м ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; *м3 грунта*	4000	18,8 / –	18,8 / 5,14	75200 / –	75200 / 20560	19943 / 97	– / 0,0168	– / 67
10	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	2500	6,32 / –	6,32 / 1,4	15800 / –	15800 / 3500	3395 / 97	– / 0,00459	– / 11
11	Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) *м3 грунта*	2500	3,85 / –	3,85 / 0,86	9625 / –	9625 / 2150	2086 / 97	– / 0,0028	– / 7
12	Е1-145-9	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы	18000	14,12	3,88	254160	69840	192409	0,0724	1303

механизированным способом *м2 спланированной площади*	10,24	0,78	184320	14040	97	0,00263	47

Итого по разделу 2	**1 025 250** **209 183**	**816 067** **170 207**	**1 476** **548**

Стоимость: материалов, тенге	–
Накладные расходы, тенге	365564
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	83 449
Всего по разделу, тенге	**1 474 263**
Всего по смете, тенге	**1599204**

Лок.см.2-24-5 На Автоматический водосброс проходной двухстороннего действия на пк535+50 №12 длина порога-12м
Раздел 1. Земляные работы

1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 *м3 грунта*	265	23,36 1,28	22,08 5,56	6190 339	5851 1473	1758 97	0,00888 0,0193	2 5
2	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	255	9,24 –	9,24 3	2356 –	2356 765	742 97	– 0,0115	– 3
3	Е1-24-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	265	9,24 –	9,24 3	2449 –	2449 795	771 97	– 0,0115	– 3
4	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) до 50м	265	26,9	26,9	7129	7129	2244	–	–

		ктрм1=4; кэкс1=4; кэпм1=4; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; кэпм2=0,85; *м3 грунта*		–	8,73	–	2313	97	0,03346	9
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	190	21,55 17,03	4,52 –	4095 3236	859 –	3139 97	0,108 –	21 –
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы с трамбанием *м3 грунта*	96	134,1 134,1	– –	12874 12874	– –	14548 113	0,972 –	93 –
7	Е1-90-5	Планировка вручную гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 1 группы *м2 спланированной поверхности*	50	8,28 8,28	– –	414 414	– –	468 113	0,0525 –	3 –
8	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	424	12,34 –	12,34 3,5	5232 –	5232 1484	1439 97	– 0,0134	– 6
		Итого по разделу 1				**40 739** **16 863**	**23 876** **6 830**			**119** **26**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				25109				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3 951				
		Всего по разделу, тенге				**69 799**				

Раздел 2. Устройство габионов

9	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований	52	2584,28	73,75	134383	3835	2286	0,144	7

		из песчано-гравийной смеси, под порог атосброса *м3 материала основания в плотном теле*		21,38	11,67	1112	607	133	0,041	2
10	Е27-63-14	Втрамбоанный щебень основание подхода и под порог атосброса *м2 покрытия полосы и обочин*	180	13,94 –	13,94 2,02	2509 –	2509 364	484 133	– 0,00668	– 1
11	30-8-8	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-300, фракция 5-10 мм *м3*	54	3470		187380				
12	Е42-4-4	Устройсто каменного зуба *м3*	60	170,1 124,2	45,9 15,36	10206 7452	2754 922	7453 89	0,794 0,0525	48 3
13	99-4-1	Стоимость камня (808:1,823:1,02:1,06:1,12) *т*	111,24	366,02		40716				
14	99-90-500	Доставка бтового камня до ст. ральск 1510:1,823:1,02:1,06:1,12 *т*	111,24	684,02		76090				
15	Е99-3-26 Т3-26	Устройство габионной кладки *м3*	315	872,71 826,12	– –	274904 260228	– –	260228 100	5,14 –	1619 –
16	99-4-1 Прайс-лист	Стоимость бутового камня *т*	680,4	366,02		249040				
17	99-90-500	Доставка бутового камня до ст. Уральск 1510:1,823:1,02:1,06:1,12 *т*	680,4	684,02		465407				
18	99-1-2 Прайс-лист	Стоимость "Габионы" раз.(1,5х1х0,5) ячейка 8х10 *шт*	420	1653,42		694436				
19	Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из геотекстиля ГТR KGS 350 *м2 полиэтиленового экрана*	380	7,58 4,93	1,43 0,54	2880 1873	543 205	1849 89	0,0314 0,0027	12 1

20	99-1-3 Прайс-лист	Стоимость геотекстиля ГТ KGS 350 193:1,823:1,06:1,02:1,12 *м2*	380	87,43		33223				
		Итого по разделу 2				**2170174** **301381**	**9 641** **2 098**			**2 010** **7**
		Накладные расходы, тенге				272300				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				146548				
		Всего по разделу, тенге				**2589022**				
		Всего по смете				**2658817**				

Лок.см2-25-4 На автоматический водосброс одностороннего действия на ПК596+00 №14 длина порога-12м
Раздел 1. Земляные работы

1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 *м3 грунта*	133	23,36 1,28	22,08 5,56	3107 170	2937 739	882 97	0,00888 0,0193	1 3
2	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	127	9,24 –	9,24 3	1173 –	1173 381	370 97	– 0,0115	– 1
3	Е1-24-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	133	9,24 –	9,24 3	1229 –	1229 399	387 97	– 0,0115	– 2
4	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) до 50м ктрм1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; кзпм2=0,85; *м3 грунта*	133	26,9 –	26,9 8,73	3578 –	3578 1161	1126 97	– 0,03346	– 4
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	95	21,55 17,03	4,52 –	2047 1618	429 –	1569 97	0,108 –	10 –

6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы с трамбанием *м3 грунта*	48	134,1 134,1	– –	6437 6437	– –	7274 113	0,972 –	47 –
7	Е1-90-5	Планировка вручную гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 1 группы *м2 спланированной поверхности*	25	8,28 8,28	– –	207 207	– –	234 113	0,0525 –	1 –
8	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	212	12,34 –	12,34 3,5	2616 –	2616 742	720 97	– 0,0134	– 3
		Итого по разделу 1				**20 394** **8 432**	**11 962** **3 422**			**59** **13**
		Накладные расходы, тенге				12562				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 977				
		Всего по разделу, тенге				**34 933**				

Раздел 2. Устройство габионов

9	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, под порог атосброса *м3 материала основания в плотном теле*	26	2584,28 21,38	73,75 11,67	67191 556	1918 303	1142 133	0,144 0,041	4 1
10	Е27-63-14	Втрамбоанный щебень основание подхода и под порог атосброса *м2 покрытия полосы и обочин*	90	13,94 –	13,94 2,02	1255 –	1255 182	242 133	– 0,00668	– 1

11	30-8-8	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-300, фракция 5-10 мм *м3*	27	3470		93690				
12	Е42-4-4	Устройсто каменного зуба *м3*	30	170,1 124,2	45,9 15,36	5103 3726	1377 461	3726 89	0,794 0,0525	24 2
13	99-4-1	Стоимость камня *т*	55,62	366,02		20358				
14	99-90-500	Доставка бутового камня до ст. Уральск 1510:1,823:1,02:1,06:1,12 *т*	55,62	684,02		38045				
15	Е99-3-26 Т3-26	Устройство габионной кладки *м3*	129	872,71 826,12	– –	112580 105569	– –	105569 100	5,14 –	663 –
16	99-4-1 Прайс-лист	Стоимость бутового камня *т*	332,1	366,02		121555				
17	99-90-500	Доставка бутового камня до ст. Уральск 1510:1,823:1,02:1,06:1,12 *т*	332,1	684,02		227163				
18	99-1-2 Прайс-лист	Стоимость "Габионы" раз.(1,5х1х0,5) ячейка 8х10 *шт*	172	1653,42		284388				
19	Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из геотекстиля ГТR KGS 350 *м2 полиэтиленового экрана*	190	7,58 4,93	1,43 0,54	1440 937	272 103	926 89	0,0314 0,0027	6 1
20	99-1-3 Прайс-лист	Стоимость геотекстиля ГТ KGS 350 193:1,823:1,06:1,02:1,12 *м2*	190	87,43		16612				

	Итого по разделу 2				**989380** / **110586**	**4 822** / **1 049**			**982** / **5**
	Накладные расходы, тенге				111605				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				66059				
	Всего по разделу, тенге				**1167044**				
	Всего по смете, тенге				**1201977**				

Лок.см2-25-5 На автоматический водосброс одностороннего действия на ПК655+00 №16 длина порога-12м
На ПК694+00 №18 длина порога-12м

Раздел 1. Земляные работы

1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 *м3 грунта*	266	23,36 / 1,28	22,08 / 5,56	6214 / 340	5873 / 1479	1764 / 97	0,00888 / 0,0193	2 / 5
2	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	254	9,24 / –	9,24 / 3	2347 / –	2347 / 762	739 / 97	– / 0,0115	– / 3
3	Е1-24-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	266	9,24 / –	9,24 / 3	2458 / –	2458 / 798	774 / 97	– / 0,0115	– / 3
4	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) до 50м ктрм1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; кзпм2=0,85; *м3 грунта*	266	26,9 / –	26,9 / 8,73	7155 / –	7155 / 2322	2252 / 97	– / 0,03346	– / 9
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	190	21,55 / 17,03	4,52 / –	4095 / 3236	859 / –	3139 / 97	0,108 / –	21 / –
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы с трамбанием *м3 грунта*	96	134,1 / 134,1	– / –	12874 / 12874	– / –	14548 / 113	0,972 / –	93 / –

7	Е1-90-5	Планировка вручную гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 1 группы *м2 спланированной поверхности*	50	8,28 8,28	– –	414 414	– –	468 113	0,0525 –	3 –
8	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	424	12,34 –	12,34 3,5	5232 –	5232 1484	1439 97	– 0,0134	– 6
						40 789	**23 924**			**119**
		Итого по разделу 1				**16 864**	**6 845**			**26**
		Накладные расходы, тенге				25123				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3 955				
		Всего по разделу, тенге				**69 867**				
Раздел 2. Устройство габионов										
9	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, под порог атосброса *м3 материала основания в плотном теле*	52	2584,28 21,38	73,75 11,67	134383 1112	3835 607	2286 133	0,144 0,041	7 2
10	Е27-63-14	Втрамбоанный щебень основание подхода и под порог атосброса *м2 покрытия полосы и обочин*	180	13,94 –	13,94 2,02	2509 –	2509 364	484 133	– 0,00668	– 1
11	30-8-8	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-300, фракция 5-10 мм *м3*	54	3470		187380				
12	Е42-4-4	Устройсто каменного зуба *м3*	60	170,1 124,2	45,9 15,36	10206 7452	2754 922	7453 89	0,794 0,0525	48 3
13	99-4-1	Стоимость камня *т*	111,24	366,02		40716				
14	99-90-500	Доставка бутового камня до ст. Уральск 1510:1,823:1,02:1,06:1,12 *т*	111,24	684,02		76090				

15	Е99-3-26 Т3-26	Устройство габионной кладки *м3*	258	872,71 826,12	– –	225159 213139	– –	213139 100	5,14 –	1897 –
16	99-4-1 Прайс-лист	Стоимость бутового камня *т*	664,2	366,02		243110				
17	99-90-500	Доставка бутового камня до ст. Уральск 1510:1,823:1,02:1,06:1,12 *т*	664,2	684,02		454326				
18	99-1-2 Прайс-лист	Стоимость "Габионы" раз.(1,5х1х0,5) ячейка 8х10 *шт*	344	1653,42		568776				
19	Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из геотекстиля ГТR KGS 350 *м2 полиэтиленового экрана*	380	7,58 4,93	1,43 0,54	2880 1873	543 205	1849 89	0,0314 0,0027	12 1
20	99-1-3 Прайс-лист	Стоимость геотекстиля ГТ KGS 350 193:1,823:1,06:1,02:1,12 *м2*	380	87,43		33223				
						1978758	**9 641**			**1 964**
	Итого по разделу 2					**223576**	**2 098**			**7**
	Накладные расходы, тенге					225211				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					132238				
	Всего по разделу, тенге					**2336201**				
						8321041				

Итого по акту:

Временные здания и сооружения (5%) к=0,8	332842
Итого:	8653883
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время (5,3865%)	466141
Затраты на выслугу лет (1%)	86539
Затраты на доп. отпуска (0,4%)	34615
Затраты на доп. транспорт материала (0,88%)	76154
Итого по акту в базовых ценах	9317332

Итого по акту в текущих ценах 2012гк=1,836	17106622
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет (2%)	342132
Всего	17448754
НДС(12%)	2093850
Всего по акту:	19542604

Представитель заказчика:
И.о .Заместителя директора филиала ЗКФ
РГП на ПХВ «Казводхоз»
_____ С.Жумагалиев

Технадзор:
Инженер –технадзор ТОО
«ЖайыкСтройИнженеринг»
_____ Д.Кенжалиев

Заместитель Генерального директора
РГП на ПХВ «Казводхоз»
_____ У.Дали

Начальник отдела развития и модернизации
водохозяйственных объектов и производственно-
технической работы РГП на ПХВ «Казводхоз»
_____ М.Бурлибаев

Директор филиала ЗКФ
РГП на ПХВ «Казводхоз»
_____ К.Кенжегалиев

И.о главного гидротехника
филиала ЗКФ
РГП на ПХВ «Казводхоз»
_____ Р.Хусаинов

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____ " _____ 2012 г №_____

Заказчик: Комитет по водным ресурсам РК

Субподрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование объекта Реконструкция Кирово-Чежинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р. Большой Узень, в районе с. Акпатер Казталовского района ЗКО I-этап

А К Т
выполненных работ за октябрь месяц 2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 1-14-1 На рекультивацию канала с ПК467+00 по ПК557+0								
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1 - 25-1	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (во временный отвал) *м3 грунта*	269	9,85 -	9,85 2,69	2 650 -	2 650 724	702 97	- 0,0088	- 2
2	Е1 - 25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; *м3 грунта*	269	8,28 -	8,28 2,26	2 227 -	2 227 608	590 97	0,0074	2
3	Е1 - 25-1	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м (обратная надвижка для устройство кавальеров растительным грунтом) м3 грунта	11 601,6	9,85 -	9,85 2,69	114 276 -	114 276 31 208	30 272 97	- 0,0088	- 102
4	Е1 - 25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; м3 грунта	11 601,6	7,04 -	7,04 1,92	81 675 -	81 675 22 275	21 607 97	- 0,00629	- 73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е1 - 85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (растительный грунт) м3 грунта	11 601,6	5,86 0	5,86 1,3	67 985 0	67 985 15 082	14 630 97	0 0,00426	0 49
6	Е1 - 85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров до 20м м3 грунта	11 601,6	3,7	3,7 0,82	42 926 0	42 926 9 513	9 228 97	0 0,00269	0 31
		Итого по разделу 1				311 739 0	311 687 79 410	77 029		0
		Накладные расходы				77 029				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				23 326				
		Всего по смете 1-14-1				412 094				
		Локальная смета №1-14-3								
		На рекультивацию вытяжного канала В-7								
1	Е1 - 25-1	Снятие растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (во временный отвал) м3 грунта	1 485	9,85 0	9,85 2,69	14 627 0	14 627 3 995	3 875 97	0 0,0088	0 15
2	Е1 -25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м м3 грунта	1 485	8,28 0	8,28 2,26	12 296 0	12 296 3 356	3 255 97	0 0,0074	0 12
3	Е1 - 25-1	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м (на дно и откосы канала) м3 грунта	1 485	9,85 0	9,85 2,69	14 627 0	14 627 3 995	3 875 97	0 0,0088	0 15
4	Е1 -25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85 м3 грунта	1 485	7,04 0	7,04 1,92	10 454 0	10 454 2 851	2 766 97	0 0,00629	0 10
5	Е1 -85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м м3 грунта	1 485	5,86 0	5,86 1,3	8 702 0	8 702 1 931	1 873 97	0 0,00426	0 7
6	Е1 -85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров до 20м м3 грунта	1 485	3,7 0	3,7 0,82	5 495 0	5 495 1 218	1 181 97	0 0,00269	0 4
		Итого по разделу 1				66 201 0	66 201 17 346	16 825		63 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, тенге				16 825				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4 982				
		Итого по смете 1-14-3				88 008				
		Локальная смета № 1-14-8 На рекультивацию перегораживающего сооружения П4								
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1 - 25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	225	9,85	9,85	2 216	2 216	587	-	-
		м3 грунта		-	2,69		605	97	0,0088	2
2	Е1 - 25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 30м ктрм1=2; кэкс1=2; кзпм1=2	225	16,56	16,56	3 726	3 726	989		
		м3 грунта		-	4,53	-	1 019	97	0,0148	4
3	Е1 - 25-1	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м	225	9,85	9,85	2 216	2 216	587	-	-
		м3 грунта		-	2,69	-	605	97	0,0088	2
4	Е1 - 25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	225	7,04	7,04	1 584	1 584	419	-	-
		м3 грунта		-	1,92	-	432	97	0,00629	2
5	Е1 - 85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	225	5,86	5,86	1 319	1 319	284	0	0
		м3 грунта		0	1,3	0	293	97	0,00426	1
6	Е1 - 85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	225	3,7	3,7	833	833	179	0	0
		м3 грунта			0,82	0	185	97	0,00269	1
		Итого по разделу 1				11 894	11 894	3 045		0
						0	3 139			
		Накладные расходы				3 045				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				896				
		Всего по смете 1-14-8				15 835				
		Локальная смета № 1-15-7 На рекультивацию перегораживающего сооружения П-5								
		Раздел 1. Земляные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10м м3 грунта	250	9,85 0	9,85 2,69	2 463 0	2 463 673	653 97	0 0,0088	0 2
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 30м ктрм1=2; кэкс1=2; кзпм1=2 м3 грунта	250	16,56 0	16,56 4,53	4 140 0	4 140 1 133	1 099 97	0 0,0148	0 4
3	Е1-25-1	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м м3 грунта	250	9,85 0	9,85 2,69	2 463 0	2 463 673	653 97	0 0,0088	0 2
4	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м ктрр1=0,85; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85 м3 грунта	250	7,04 0	7,04 1,92	1 760 0	1 760 480	466 97	0 0,00629	0 2
5	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м м3 грунта	250	5,86 0	5,86 1,3	1 465 0	1 465 325	315 97	0 0,00426	0 1
6	Е1-85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) м3 грунта	250	3,7	3,7 0,82	925 0	925 205	199 97	0 0,00269	0 1
		Итого по разделу 1				13 216	13 215	3 385		
							3 488			
		Накладные расходы, тенге				3 385				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				996				
		Всего по смете 1-15-7				17 597				
		Локальная смета № 2-24-1								
		Мехочистка нанала с ПК420+65 по ПК557+00								
		Раздел 1. Земляные работы								
7	Е1 - 73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы из под воды т.ч.п.3,94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кэкс1=1,28; кзпм1=1,28; т.ч.п.3.55: ктрр2=1,25; ктрм2=1,25; кзпр2=1,25; кэкс2=1,25; кзпм2=1,25; м3 грунта	13 617	78,53 3,15	75,38 14,59	1 069 343 42 894	1 026 449 198 672	234 319 97	0,02192 0,04768	298 649

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е1 - 73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы (налипающий грунт) т.ч.п.3.94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кэкс1=1,28; кзпм1=1,28; т.ч.п.3.95: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1; м3 грунта м3 грунта	7 261	69,11 2,77	66,34 12,84	501 808 20 113	481 695 93 231	109 944 97	0,01929 0,04196	140 305
9	Е1 - 73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы т.ч.п.3.94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кэкс1=1,28; кзпм1=1,28; м3 грунта	17 602	62,83 2,52	60,31 11,67	1 105 934 44 357	1 061 577 205 415	242 279 97	0,01754 0,03814	309 671
10	Е1 -25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (срезка дамб канала) м3 грунта	77	11,19	11,19 3,06	862 0	862 236	229 97	0,01	1
11	Е1 -25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м м3 грунта	77	9,4	9,4 2,57	724 0	724 198	192 97	0,0084	1
12	Е1 -25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м м3 грунта	77	11,19	11,19 3,06	862 0	862 236	229 97	0,01	1
13	Е1 -85-8	Устройство кавальеров грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м с вынутого грунта м3 грунта	31 525	6,32	6,32 1,4	199 238 0	199 238 44 135	42 811 97	0,00459	145
14	Е36-1-3	Устройство насыпи из связных грунтов механизировнным способом (досыпка дамбы, устройство съездов) м3	14 049	38,65 3,74	34,41 9,1	542 994 52 543	483 426 127 846	174 977 97	0,0259 0,03112	364 437
15	Е36-6-2	Планировка откосов насыпей земляных сооружений бульдозерами м2	45 471	5,2	5,2 1,36	236 449 0	236 449 61 841	59 985 97	0,00494	225
		Итого по разделу 1				3 658 212 159 907	3 491 281 731 809	864 965		1 111 2 434
		Накладные расходы, тенге				864 965				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				271 391				
		Всего по разделу 1.				4 794 568				
		Всего по смете 2-24-1				4 794 568				
		Локальная смета № 2-24-3								
		На устройство вытяжного канала В-7								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 грунта	1920	49,08 1,97	47,11 9,12	94 234 3 782	90 451 17 510	20 653 97	0,0137 0,0298	26 57
2	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10м(дамба) м3 грунта	1920	11,19 -	11,19 3,06	21 485 -	21 485 5 875	5 699 97	- 0,01	- 19
3	Е1-85-8	Устройство кавальеров грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96квт(130лс) с перем. 10м м3 грунта	1920	6,32 -	6,32 1,4	12 134 -	12 134 2 688	2 607 97	- 0,00459	- 9
4	Е1-145-9	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы механизированным способом м2 спланированной площади	4900	14,12 10,24	3,88 0,78	69 188 50 176	19 012 3 822	52 378 97	0,0724 0,00263	355 13
		Итого по разделу 1				197 041	143 082	81 337		381
						53 958	29 895			98
		Накладные расходы				81 337				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				16 703				
		Всего по смете 2-24-3				295 081				
		Локальная смета № 2-24-14 Строительство перегораживающего сооружения П-4								
		Раздел 3. Бетонные и ж/бетонные работы								
	Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски(отсыпка камня) м3	11,8	170,1 124,2	45,9 15,36	2 007 1 466	542 181	1 466 89	0,794 0,0525	9 1
	Е37-74-6	Устройство блоков м3	2,62	4337,7 1093,5	1720,96 599,34	11 365 2 865	4 509 1 570	5 322 120	6,1 2,3315	16 6
	99-90-411 Р30-18-166	Стоимость оголовка БН-15,В-15,W-4,F-150 м3	2,62	15 420		40 400				
		Раздел 3.3. Устройство проезжей части сооружения								
	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (для устройства насыпи) м3 грунта	280	9 0	9,24 3	2 587 0	2 587 840	815 97	0 0,0115	0 3
	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с. ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; м3	280	16 0	15,82 5,14	4 430 0	4 430 1 439	1 396 97	0 0,01968	0 6
	Е1-24-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м м3 грунта	280	9 0	9,24 3	2 587 0	2 587 840	815 97	0 0,0115	0 3
	Е36-1-3	Устройство насыпи насухо из грунтов связных катками массой до 16 т м3 грунта	280	39 4	34,41 9,1	10 822 1 047	9 635 2 548	3 487 97	0,0259 0,03112	7 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	475	9	4,43	4 061	2 104	2 239	0,0279	13
		м2 спланированной площади		4	0,74	1 957	352	97	0,0025	1
	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	7,65	2 584	73,75	19 770	564	336	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		21	11,67	164	89	133	0,041	0
	Е27-30-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 13 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	52	736	30,54	38 282	1 588	1 234	0,0495	3
		м2 покрытия		8	10,26	394	534	133	0,0362	2
	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	10	274	119,85	2 740	1 199	1 730	0,64	6
		шт		100	29,7	1 004	297	133	0,12	1
	99-90-42	Стоимость ж/бетонных блоков "С" В30	0,4	15 125		6 050				
		м3								
	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	4	748	146,19	2 991	585	2 843	3,2	13
		шт		506	28,22	2 025	113	133	0,11	0
	99-27-1	Стоимость металлических столбиков	10,8	759		8 197				
		м								
	99-27-2	Стоимость дорожных знаков	4	1 437		5 748				
		шт								
		3.4. Устройство входной части сооружения (НБ)								
	Е4204-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски(отсыпка камнем) м3	15	170,1	45,9	2 552	689	1 863	0,794	12
				124,2	15,36	1 863	230	89	0,0525	1
	Е37-74-6	Устройство ж/бетонных блоков	2,62	4337,7	1720,96	11 365	4 509	5 322	6,1	16
		м3		1093,5	599,34	2 865	1 570	120	2,3315	6
	99-90-41 Р30-18-160	Стоимость ж/бетонных блоков БН-15	2,62	15420		40 400				
		м3								
	Е37-73-3	Устройство водобойной стенки из монолитного ж/бетона В25, W6, F150	1,03	12148,37	142,69	12 513	147	958	4,47	5
		м3		724,5	50,98	746	53	120	0,2132	0
	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,115	8049,49	3554,81	926	409	517	14	2
		т		2475	1272,6	285	146	120	5,3497	1
	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,115	72000		8 280				
		т								
		Итого по разделу 3				238 073	36 084	30 347		103
						16 681	10 802			38
		Накладные расходы, тенге				30 347				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				16 105				
		Итого по разделу 3				284 525				
		Раздел 4. Устройство обратного фильтра.								
	Е38-4-2	Устройство обратного фильтра	1,53	2579,79	34,36	3 947	53	81	0,231	0
		м3 фильтра		35,1	11,19	54	17	115	0,0389	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300 мм (стальная труба)	0,035	204796,82	39324,82	7 168		2 058		
							1 376		147,7	5
		т фасонных частей		30375	14854,5	1 063	520	130	72,55	3
	Е37-75-1	Установка сетки	0,005	8049,49	3554,81	40	18	22	14	0
		т		2475	1272,6	12	6	120	5,3497	0
	1-1-760	Стоимость сетки 20х20	11,4	187		2 132				
		м2		0		0				
	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	11,4	192,59	7,38	2 196		1 025		
							84		0,536	6
		м2		83,7	2,79	954	32	104	0,0136	0
		4.1.Температурно-деформационные швы								
	Е42-16-3	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами битумно-полимерной мастикой	67,5	426,31	164,11	28 776	11 077	9 947	0,654	44
		м шва		103,05	62,53	6 956	4 221	89	0,3051	21
	Е41-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из досок	67,5	1222,75	132,49	82 536	8 943	28 196	1,97	133
		м		317,25	84,4	21 414	5 697	104	0,369	25
		Итого по разделу 4				126 795	21 551	41 330		188
						30 453	10 493			49
		Накладные расходы, тенге				41 330				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				10 088				
		Всего по разделу 4				178 213				
		Раздел 5.Изоляция ж/бетонных конструкций блоков								
	Е41-4-5	Обмазочная изоляция ж/бетонных конструкций	245	192,59	7,38	47 185	1 808	22 038	0,536	131
		м2		83,7	2,79	20 507	684	104	0,0136	3
	Е41-2-7	Окрасочная изоляция ж/б конструкций	62	973,99	12,37	60 387	767	19 452	1,8	112
		м2		297	4,68	18 414	290	104	0,0228	1
		Итого по разделу 5				107 572	2 575	41 490		243
						38 921	974			5
		Накладные расходы, тенге				41 490				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8 944				
		Всего по разделу 5				158 007				
		Раздел 6. Металлоконструкции								
	Е39-1-1	Установка затворов	0,749	80486,11	20062,36	60 284	15 027	13 888	87,39	65
		т конструкций		16317	4286,25	12 221	3 210	90	16,87	13
	Ц22-61-2	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,3 т 10В	2	12923,79	1762,66	25 848		18 950		
							3 525		54	108
		комплект		10192,5	335,25	20 385	671	90	1,95786	4
	Е39-1-1	Монтаж рамы	0,752	80486,11	20062,36	60 526	15 087	13 944	87,39	66
		т конструкций		16317	4286,25	12 270	3 223	90	16,87	13
	Е39-7-4	Установка служебного мостика	0,102	25600,54	10745,29	2 611	1 096	655	27,17	3
		т конструкций		5053,5	2092,77	515	213	90	8,28	1
	2-1-267	Стоимость м/к служебного мостика	0,102	133700		13 637				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е41-11-1	Покраска металлоконструкций т	2,121	739,86 274,5	186,36 48,96	1 569 582	395 104	713 104	1,77 0,17	4 0
	Е37-74-6	Монтаж плит м3	0,18	4337,7 1093,5	1720,96 599,34	781 197	310 108	366 120	6,1 2,3315	1 0
	99-90-402	Стоимость ж/бетонных плит ПП10-15 м2	3	1190		3 570				
		Итого по разделу 6				168 830	35 440	48 516		247
						46 170	7 529			31
		Накладные расходы, тенге				48 516				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13 136				
		Всего по разделу 6				230 482				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ 2-24-14				851 227				
		Локальная смета № 2-25-3								
		Автоматический водосброс проходной 2-х стороннего действия №13 на ПК579+00 и №15 на ПК640+60								
		Раздел 2. Устройство габионов								
	Е99-3-26 Т3-26	Устройство габионной кладки м3	729	872,71 826,12	0 0	636 206 602 242	0 0	602 242 100	5,14 0	1876 0
		Итого по главе 2				636 206 602 242		602 242		1776
		Накладные расходы				602 242				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				74 307				
		Итого по главе 2				1 312 755				
		Всего по смете 2-25-3				1 312 755				
		Локальная смета № 2-25-13								
		Строительство перегораж. сооружения П-5 на ПК701+00								
		Раздел 1. Подготовительные работы.								
	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы м3 грунта	610	49,08 1,97	47,11 9,12	29 939 1 202	28 737 5 563	6 562 97	0,0137 0,0298	8 18
	Е1-24-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м в отвал м3 грунта	610	9,24 -	9,24 3	5 636 0	5 636 1 830	1 775 97	0 0,0115	0 7
	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80лс.) ктрр1=0,85; ктрм1=0,85; кзпр1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; м3грунта	610	6,72 0	6,72 2,18	4 099 0	4 099 1 330	1 290 97	0 0,00836	0 5
	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м м3 грунта	185	9,24 0	9,24 3	1 709 0	1 709 555	538 97	0 0,0115	0 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) до 40м ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; ктрр2=0,85; ктрм2=0,85; кзпр2=0,85; кэкс2=0,85; кзпм2=0,85; м3грунта	185	20,17 0	20,17 6,55	3 731 0	3 731 1 212	1 176 97	0 0,02509	0 5
	Е1-24-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м для устройства насыпи переезда м3 грунта	185	9,24 0	9,24 3	1 709 0	1 709 555	538 97	0 0,0115	0 2
	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80лс) ктрр1=0,85; ктрм1=0,85; кзпр1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; м3грунта	185	6,72 0	6,72 2,18	1 243 0	1 243 403	391 97	0 0,00836	0 2
	Е36-5-6	Устройство насыпи переезда м3	185	68,59 49,73	18,36 5,96	12 689 9 200	3 397 1 103	9 994 97	0,343 0,02518	63 5
	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (для отсыпки временной земляной перемычки) м3 грунта	600	9,24 -	9,24 3	5 544 0	5 544 1 800	1 746 97	0 0,0115	0 7
	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) до 30м ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; м3 грунта	600	15,82 0	15,82 5,14	9 492 0	9 492 3 084	2 991 97	0 0,01968	0 12
	Е1-24-2	Устройство временной перемычки (насыпь в воду) м3 грунта	600	9,24 -	9,24 3	5 544 0	5 544 1 800	1 746 97	0 0,0115	0 7
	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах бульдоз. Мощ. 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м м3 грунта	600	12,34 0	12,34 3,5	7 404 0	7 404 2 100	2 037 97	0 0,0134	0 8
	Е37-74-6	Демонтаж существующей ж/бетонной плиты ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; м3	16,2	2251,57 874,8	1376,77 479,47	36 475 14 172	22 304 7 767	26 327 120	4,88 1,8652	79 30
		Итого по разделу 1				125 214	100 549	57 111		150
						24 574	29 102			159
		Накладные расходы				57 111				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				10 940				
		Всего по разделу 1				193 265				
		Раздел 2. Земляные работы								
	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	90	23,36	22,08	2 102	1 987	597	0,00888	1
		м3 грунта		1,28	5,56	115	500	97	0,0193	2
	Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы экскават. "Драглайн" или "Обратная лопата" емк. 0,65 м3 мокрый грунт	210	25,7	24,29	5 397	5 101	1 532	0,00977	2
		ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; м3 грунта		1,41	6,11	296	1 283	97	0,02123	4
		Итого по разделу 2				7 499	7 088	2 129		3
						411	1 783			6
		Накладные расходы				2 129				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				578				
		Всего по разделу 2				10 206				
		Раздел 3. Бетонные и ж/бетонные работы(входная часть)								
	Е37-73-1	Крепление дна монолитным ж/бетоном В25 W6 входного оголовка м3	6	11013,48	133,67	66 081	802	2 677	1,93	12
				324	47,78	1 944	287	120	0,2	1
	Е37-7-3	Устройство ПГС подготовки под сооружения м3	9,34	2681,35	308,7	25 044	2 883	2 759	0,91	8
				127,58	118,53	1 192	1 107	120	0,5478	5
	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах т	0,2895	8049,49	3554,81	2 330	1 029	1 302	14	4
				2475	1272,6	717	368	120	5,3497	2
	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм т	0,2895	119300		34 537				
	Е37-74-6	Демонтаж демонтируемых плит	5,1	2251,57	1376,77	11 483	7 022	8 288	4,88	25
		ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; м3		874,8	479,47	4 461	2 445	120	1,8652	10
	Е37-7-3	Устройство ПГС подготовки под плиты м3	5,1	2555,35	308,7	13 032	1 574	1 506	0,91	5
				127,58	118,53	651	605	120	0,5478	3
		Итого по разделу 3				152 507	13 310	16 532		54
						8 965	4 812			21
		Накладные расходы				16 532				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				10 142				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по разделу 3				179 181				
		Всего по смете 2-25-13				382 652				
		Всего по акту				**8 169 817**				
		Времен.здания и сооружения 4 %				326 793				
		Возврат материалов 15%				49 019				
		Итого				**8 496 610**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,3865%)				45 767				
		Единовр. вознаграждение за выслугу лет (1 %)				84 966				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				33 986				
		Допол. транспорт привозных материалов (0,88%)				74 770				
		ИТОГО СМР в базовых ценах 2001г				**8 736 099**				
		2012 г. - МРП=1581 тенге (к = 1,836)				**16 039 478**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				320 790				
		Итого				**16 360 268**				
		НДС-12%				1 963 232				
		ВСЕГО				**18 323 500**				

Директор филиала ЗКФ
РГП на праве хозяйственного ведения "Казводхоз"
Комитета по водным ресурсам МСХ РК

Кенжегалиев К.У.

Технический надзор :

Кенжалиев Д.

1-й Вице-президент
АО "Уральскводстрой"

Тедеев Т.В.

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по смете 2-25-13				382 652				
		Всего по акту				**8 169 817**				
		Времен.здания и сооружения 4 %				326 793				
		Возврат материалов 15%				49 019				
		Итого				**8 496 610**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,3865%)				45 767				
		Единовр. вознаграждение за выслугу лет (1 %)				84 966				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				33 986				
		Допол. транспорт привозных материалов (0,88%)				74 770				
		ИТОГО СМР в базовых ценах 2001г				**8 736 099**				
		2012 г. - МРП=1581 тенге (к = 1,836)				**16 039 478**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				320 790				
		Итого				**16 360 268**				
		НДС-12%				1 963 232				
		ВСЕГО				**18 323 500**				

Представитель заказчика:
И.о.заместителя директора филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ С.Жумагалиев

Заместитель генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ У. Дали

Директор филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ К.Кенжегалиев

Технический надзор :
Инженер-технадзор
ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"
_____ Д.Кенжегалиев

Начальник отдела развития и модернизации
водохозяйственных объектов и производственно-
технической работы РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ М. Бурлибаев

И.о.главного гидротехника филиала ЗКФ
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Р.Хусаинов