"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управление строительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО"Акмола Курылыс Материалдары"
Наименование объекта: Строительство средней школы с государственным языком обучения на 600 мест в пос.Молодежный Уланского района ВКО
Договор № 166 от 12 июля 2011г. доп.согл.№1 от 8ноября 2011г

Акт №10 от 25.10.2012г
приемки выполненных работ за октябрь 2012г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2-1-1.На общестроительные работы								
		Раздел 9. Кровля								
		9.2. кровля в осях 6-11,Ж-П								
181	E8-8-3	Кладка прямоугольных неармированных столбиков в местах стыков плит покрытия	2,24	9718,92	365,89	21770	820	3414	6,66	15
		м3 кладки		1154,25	137,25	2586	307	118	0,67	2
182	E8-12-1	Затягивание продуховсетками из проволоки диам.Вр I с ячейками 20*20	0,031	72779,65	422,15	2256	13	308	56,4	2
		т металлических изделий		8257,5	157,5	256	5	118	0,77	–
		9.3. кровля в осях 6-11,Д-Ж								
212	E12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	333	715,87	1,24	238385	413	60908	0,972	324
		м2 покрытия		153,23	0,47	51026	157	119	0,0023	1
		Раздел 10. Двери								
		10.0.								
243	E9-53-1	Монтаж дверей металлических	2,58	14806,01	1133,15	38200	2924	30861	82,1	212
		т конструкций								

				12892,5	398,25	33263	1027	90	1,95	5
244	2-1-85	Двери металлические ДП3.02,ДП3.03,ДП3.04,ДП3.07 *т*	2,58	120300		310374				
245	Е26-28-3	Утепление дверей вспученным перлитом *м3 изоляции*	2,83	23164,96	3311,11	65557	9370	15072	17,32	49
				3267	2058,75	9246	5826	100	9,22	26
248	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание *комплект*	1	1960		1960				
253	Е15-202-1	Остекление деревянных прочих дверей на штапиках по замазке оконным стеклом в жилых и общественных зданиях *м2 площади остекления*	27,11	766,66	3,04	20784	82	3857	0,837	23
				134,33	1,15	3642	31	105	0,0056	–
	Раздел 11. окна									
262	Е10-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м *м2 проемов*	73,89	240,1	5,58	17740	412	8527	0,586	43
				94,05	2,12	6949	157	120	0,0103	1
263	Е10-22-3	Установка пластиковых подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м *м2 проемов*	13,176	163,08	3,84	2149	51	1044	0,402	5
				64,58	1,44	851	19	120	0,0071	–
264	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм *м*	95,46	3680		351293				
	Раздел 13. Полы									
307	Е11-36-2	Тип 230.Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 *м2 покрытия*	155	972,01	4,9	150662	760	11507	0,382	59
				58,5	1,85	9068	287	123	0,009	1
308	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	15,5	170,74	1,88	2647	29	1286	0,467	7
				78,3	0,72	1214	11	105	0,0035	–
324	Е11-12-1	Тип 194.Укладка лаг по кирпичным столбикам *м2 пола*	520	501,18	6,38	260614	3318	46001	0,447	232
				69,53	2,39	36156	1243	123	0,0117	6
325	Е11-33-2	Устройство покрытий из реек *м2 покрытия*	520	127,96	11,03	66539	5736	63526	0,601	313
				95,18	4,14	49494	2153	123	0,0202	11

326 6-9-60	Рейки 60*60	34,89	47900		1671231				
	м3								
329 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	520	170,74	1,88	88769	978	43145	0,467	243
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	40716	374	105	0,0035	2
338 Е15-165-3	Тип 193.Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	520	170,74	1,88	88769	978	43145	0,467	243
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	40716	374	105	0,0035	2
355 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	30,84	972,01	4,9	29977	151	2289	0,382	12
	м2 покрытия		58,5	1,85	1804	57	123	0,009	–
356 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	2,47	170,74	1,88	422	5	205	0,467	1
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	193	2	105	0,0035	–
376 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	270,2	123,31	0,16	33319	43	5401	0,0899	24
	м плинтусов		16,18	0,07	4372	19	123	0,0003	–
377 Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	2027,55	109,84	0,46	222706	933	30475	0,0765	155
	м плинтусов		12,04	0,18	24412	365	123	0,0008	2
	Раздел 14. Внутреняя отделка								
378 Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями	494,49	59,3	0,35	29323	173	27062	0,298	147
	м2 отделываемой поверхности		51,98	0,14	25704	69	105	0,0007	–
380 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	508,8	273,67	2,33	139243	1186	23790	0,26	132
	м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	22209	448	105	0,0043	2
382 Е15-35-1	Устройство подвесных потолков типа "ARMSTRONG"	195	326,29	2,21	63627	431	65588	1,76	343
	м2		319,5	0,83	62303	162	105	0,0041	1
383 1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	195	1070		208650				
	м2								

386 Е15-61-5	Высококачественная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	300,98	500,43	4,55	150619	1369	70617	1,17	352
	м2 оштукатуриваемой поверхности		222,3	1,15	66908	346	105	0,0526	16
388 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	517,26	323,03	2,1	167090	1086	35748	0,39	202
	м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	33637	409	105	0,0039	2
389 Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	497,47	175,15	1,88	87122	935	41276	0,468	233
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	38952	358	105	0,0035	2
393 Е15-36-1	Облицовка вертикальных водопроводных и канализационных стояков, вертикальных воздуховодов листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	50,3	883,04	4,85	44417	244	11845	1,288	65
	м2		222,86	1,41	11210	71	105	0,0062	–
394 Е15-37-9	Облицовка воздуховодов гипсокартонными листами на металлическом каркасе	93,7	971,17	2,86	90999	268	27841	1,63	153
	м2		282,04	0,94	26427	88	105	0,0046	–
	Раздел 16. Лестницы №1 2шт, №2 2шт, №3 1 шт								
421 Е8-6-7	Кладка кирпичных стенок под лестничные ступени	1,16	9041,06	337,41	10488	391	1090	4,38	5
	м3 кладки		670,5	126	778	146	118	0,62	1
422 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса площадочных балок и косоуров	153	1034,01	4,92	158203	753	31314	1,15	176
	м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	29537	286	105	0,0091	1
	Раздел 17. Разные работы								
439 Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток тротуарных на цементном растворе	57,55	274,61	16,79	15804	966	8344	0,726	42
	м2 покрытия		111,6	6,28	6423	361	123	0,0307	2
440 99-4-1Прайс	Тротуарная плитка	58,7	1234,75		72480				
	м2								

469 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	61,3	112,45	34,25	6893	2100	3284	0,317	19
	м2		51,08	8,45	3131	518	90	0,0302	2
470 1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	61,3	1190		72947				
	м2								
	Всего прямые затраты				**5004028**	**36918**			**3831**
					643183	**15676**			**88**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				4323933				
	Накладные расходы, тенге				718771				
	- заработная плата, тенге				107816				
	- трудоемкость, чел-ч				359				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				343368				
	Всего				**6066167**				

2-1-2.На водопровод и канализация

Раздел 3. КАнализация бытовая К1

63 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	101	5930,28	21,53	598958	2175	45959	1,95	197
	комплект		346,5	9	34997	909	128	0,04	4
64 11-1-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670х630х240-180,200-175 мм	101	1750		176750				
	шт								
65 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	27	9126,62	39,24	246419	1059	13919	2,22	60
	комплект		387	15,75	10449	425	128	0,07	2
66 Е17-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	11	12095,38	47,75	133049	525	3897	1,55	17
	комплект		258,75	18	2846	198	128	0,09	1
67 Е17-4-1	Установка писсуаров настенных (одиночных)	18	2387,78	13,9	42980	250	3836	0,93	17
	комплект		162	4,5	2916	81	128	0,03	1
68 Е17-1-8	Установка биде	3	7386,61	28,48	22160	85	1901	2,75	8
	комплект		483,75	11,25	1451	34	128	0,05	–

69 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	0,6	748,88	1,43	449	1	78	0,56	–
	м трубопровода		102,38	0,54	61	–	128	0,0026	–
70 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	36	620,54	0,64	22339	23	4905	0,584	21
	м трубопровода		106,2	0,25	3823	9	128	0,0012	–
71 Е16-21-3	Установка воронок сливных диаметром 100 мм	1	175,95	1,57	176	2	173	0,83	1
	воронка		135	–	135	–	128	–	–
72 8-10-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм.Воронки стальные	0,004	126700		507				
	т								
73 11-1-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	12	1700		20400				
	шт								
74 8-4-60	Заглушка,ревизия d=110 мм	5,7	6190		35283				
	10шт								
75 8-4-56	Заглушка,ревизия, d=50 мм	4,2	820		3444				
	10шт								
76 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	28,8	748,88	1,43	21568	41	3794	0,56	16
	м трубопровода		102,38	0,54	2949	16	128	0,0026	–
	Всего прямые затраты				**1324482**	**4161**			**337**
					59627	**1672**			**8**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1260693				
	Накладные расходы, тенге				78463				
	- заработная плата, тенге				11769				
	- трудоемкость, чел-ч				39				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				84177				
	Всего				**1487122**				

2-1-3.На отопление и вентиляция

Раздел 1. Отопление

2 Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 ммК=-1,000;	-7	266,16	4,08	-1863	-29	-495	0,30591	-2
	м трубопровода		53,77	1,53	-376	-11	128	0,00752	–
7 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	30	3671,44	35,77	110143	1073	4804	0,70246	21
	кВт		111,7	13,4	3351	402	128	0,06541	2
11 Е18-22-5	Установка кранов воздушных	110	62,81	–	6909	–	3263	0,1236	14
	комплект		23,18	–	2549	–	128	–	–
27 Е16-6-5	Разводящие трубопроводыПрокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	44	474,16	4,08	20863	180	3114	0,30591	13
	м трубопровода		53,77	1,53	2366	67	128	0,00752	–
41 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	282	200		56400				
	кг								
42 Е18-16-6	Узел управленияУстановка грязевиков наружным диаметром патрубков 159 мм	2	25907,79	218,22	51816	436	3631	7,8795	16
	шт		1337,2	81,11	2674	162	128	0,4017	1
61 Ц12-902-1	Арматура для воды и пара на Ру 6,3 МПа с электроприводом, Dy 100 мм	1	6204	1236	6204	1236	3603	20	20
	шт		3893	110	3893	110	90	0,644	1
73 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	482,28	40,42	482	40	356	1,5141	2
	шт		261,88	16,22	262	16	128	0,0721	–
74 9-3-36	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа, Dy 50 мм	1	7060		7060				
	шт								
	Всего прямые затраты				**258014**	**2936**			**84**
					14720	**746**			**4**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				240358				
	Накладные расходы, тенге				18276				