Наименование объекта: «Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень, в районе с Акпатер Казталовского района ЗКО"- 1-этап

Форма КС-3

Программа: 235 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»

Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников»
Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная сметная стоимость работ 153 500 000 тенге
Лимит финансирорвания на 2015 г. 153 500 000 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 78 766 807 тенге, в.т.ч. НДС

б) за отчетный месяц 78 766 807 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК
Адрес: 010000, г. Астана, ул. Пушкина, д. 25/5
ИИК: KZ13549C0398R6087010
БИН: 110740000364, Кбе 16
БИК: SENIKZKA
РНН: 620200375578
АО «QAZAQ BANKI»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2015 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 34	16.09.2015 г						

спе-ци-фика-ция	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс: Сумма аванса (тенге)	Аванс: Сумма погашения (тенге)	Аванс: Остаток (тенге)	Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за сентябрь месяц: Кол-во	Сумма,требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за сентябрь месяц: Сумма (тенге)	Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
423	"Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р. Большой Узень в районе с. Акпатер Казталовского района ЗКО. 1-й этап"	-	153 500 000,0			0	0	78 766 807		78 766 807	78 766 807
	Итого:	-	153 500 000	0	0	0	0	78 766 807		78 766 807	78 766 807

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ Б. Бекниязов

Руководитель Управления эксплуатации
и развития водохозяйственных
сооружении КВР МСХ РК _____ М. Бейсенов

Подрядчик:
Генеральный директор
РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК _____ О.Жампозов

Наименование стройки: "Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской ООС в р. Большой Узень, у п. Акпатер Казталовского района Западно-Казахстанской области "

Наименование объекта: На внешнее электроснабжение к жилому дому 4

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"

Ф2

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2015 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 4-44-1. Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кв 40ква								
		Раздел 2. Строительные и монтажные работы, оборудование								
1	Е33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью 40кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	996	3	3
		подстанция		495	454,41	495	454	105	1,81	2
2	Е33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью 40кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2766	12,1	12
		подстанция		2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
3	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	4	247,7	20,7	991	83	428	0,7	3
		шт		111	1,6	444	6	95	0,009	–
4	Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	107,3	3,5	2146	70	623	0,18	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
				32,4	0,4	648	8	95	0,003	–
5	30-14-3	Стойки УСО-1А *м3*	0,65	19100		12415				
6	75-4-53	Комплектная трансформаторная подстанция КТП 40/6-10 *шт*	1	236758		236758				
7	75-3-2	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 40/6-10 У1 *шт*	1	149186		149186				
						407 832	**3 356**			**22**
		Итого по разделу 2				**3 779**	**910**			**4**
		Стоимость: материалов, тенге				14 753				
		оборудования, тенге				385 944				
		Накладные расходы, тенге				4813				
		- заработная плата, тенге				722				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 602				
		Всего по разделу, тенге				**414 247**				
		Сметная заработная плата, тенге				5411				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				28				

Смета 4-44-2. Воздушная линия -0,23кв

Раздел 1. Площадочные сети

1	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
2	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
				985,5	549,9	2957	1650	105	2,29	7
3	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А *шт*	7	15200		106400				
4	Е41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя *м2*	16,45	180,07	7,38	2962	121	1591	0,571	9
				90,23	2,79	1484	46	104	0,0136	–
5	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов *км линии*	0,095	7259,41	4310,78	690	410	391	16,1	2
				2745	1169,46	261	111	105	4,45	–
6	Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ *м шин заземления*	12	53,87	12,24	646	147	397	0,18	2
				29,25	2,25	351	27	105	0,01	–
7	04.01.2007	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм *т*	0,01066	49502		528				
8	Ц8-411-4	Устройство ввода в здание *ввод*	1	186,9	–	187	–	86	1	1
				90	–	90	–	95	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц8-403-3	Прокладка провода по стене при помощи дистанционного фиксатора *м*	7	47,2	14,8	330	104	203	0,16	1
				26,3	4,3	184	30	95	0,025	–
1.1. Материалы										
10	99-2-1 (пл) N6	Крюк сквозной SOT 21.1 *шт*	4	675		2700				
11	99-2-3 (пл) N6	Бандажный крюк SOT 29.10 *шт*	3	340		1020				
12	99-2-5 (пл) N 6	Крюк накручивающийся PD2.2 *шт*	3	676		2028				
13	99-2-7 (пл) N6	Скрепа COT 36-2 *шт*	6	27		162				
14	99-2-7 (пл) N6	Бандажная лента COT 37 *м*	7,8	88		686				
15	99-2-8 (пл) N6	Зажим поддерживающий SO 140 *шт*	4	951		3804				
16	99-2-9 (пл) N6	Зажим натяжной SO157.1 *шт*	6	203		1218				
17	99-2-10 (пл) №6	Зажим соединительный SLIP22.1 *шт*	6	408		2448				
18	99-2-11 (пл)	Зажим ответвительный SLIP22.127	4	401		1604				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	N6	*шт*								
19	99-2-12 (пл)	Зажим заземляющий SM2.21	3	385		1155				
	N 6	*шт*								
20	16.07.1948	Провода медные неизолированный МГ16	0,001	493900		494				
		т								
21	18.04.1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	3	147		441				
		шт								
22	99-2-16 (пл)	Кронштейн У3	3	2782		8346				
	N8	*шт*								
23	16.07.1946	Заземляющий проводник	0,0015	569100		854				
		т								
						154 449	**7 631**			**36**
	Итого по разделу 1									
	Стоимость: материалов, тенге					**5 833**	**2 110**			**8**
	Накладные расходы, тенге					140 985				
	- заработная плата, тенге					8295				
	- трудоемкость, чел-ч					1 244				
						4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					9 765				
	Всего по разделу, тенге					**172 509**				
	Сметная заработная плата, тенге					9187				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2. Устройство ввода в здание										
2.0. Подраздел без наименования										
25	80-16-6 (пл)	Универсальный крюк SOT 28.2	1	1128		1128				
	№ 6	*шт*								
26	80-16-7 (пл)	Анкерный зажим SOT 157.1	1	203		203				
	№6	*шт*								
27	80-17-11 (пл)	Предохранитель SV 29.25	1	533		533				
	№6	*шт*								
28	80-17-8 (пл)	Прокалывающий зажим SLIP 12.1	1	296		296				
	№6	*шт*								
29	80-17-12	Плавкая ставка SVV 1.10	1	784		784				
	№6	*шт*								
30	80-17-13 (пл)	Фиксатор дистанционный SO7 0.17	9	121		1089				
	№6	*шт*								
31	08.06.2021	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 32х3,2 мм	0,5	216		108				
		м								
						4 141	–			–
	Итого по разделу 2					–	–			–
	Стоимость: материалов, тенге					108				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оборудования, тенге				4 033				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6				
		Всего по разделу, тенге				**4 147**				
		Сметная заработная плата, тенге				–				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Смета 4-44-1. Кабельная линия 0,23кв								
1	Ц8-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	8	196,8	46,3	1574	370	250	0,14	1
		м кабеля		22,5	10,4	180	83	95	0,061	–
2	Ц8-407-2	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	1	159,9	81,1	160	81	71	0,35	–
		м		54,5	20,3	55	20	95	0,119	–
3	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	3	66,8	18,1	200	54	68	0,12	–
		м кабеля		20,3	3,8	61	11	95	0,022	–
		Итого по разделу 1				**1 934**	**505**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				**296**	**114**			**–**
		Накладные расходы, тенге				1 133				
		- заработная плата, тенге				389				
		- трудоемкость, чел-ч				58				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
						139				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по разделу, тенге				**2 462**				
		Сметная заработная плата, тенге				468				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
Раздел 2. Материалыне учтенные ценником										
4	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 *1000м*	0,011	50586		556				
5	08.06.2021	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 32х3,2 мм *м*	1	216		216				
						772	–			–
		Итого по разделу 2				–	–			–
		Стоимость: материалов, тенге				772				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				46				
		Всего по разделу, тенге				**818**				
		Сметная заработная плата, тенге				–				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
Раздел 3. Прочие материалы										
6	1-1-206	Трос стальной *10м*	0,8	348		278				
7	99-1-1 №7	Натяжная муфта К804уз *шт*	1	148		148				
8	99-1-2 №7	Тросовый зажим К676УЗ *шт*	2	145		290				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	99-1-3 №7	Анкер К675УЗ *шт*	2	106		212				
10	99-1-4 №7	Полоски пряжки К396УХЛ2 *шт*	16	1		16				
11	99-1-5 №7	Дюбель У656 *шт*	4	2		8				
						952	–			–
		Итого по разделу 3				–	–			–
		Стоимость: материалов, тенге				952				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				57				
		Всего по разделу, тенге				**1 009**				
		Сметная заработная плата, тенге				–				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
Раздел 4. Заземление и молниезащита										
12	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм *шт*	2	247,7	20,7	495	41	214	0,7	1
				111	1,6	222	3	95	0,009	–
13	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 *м*	10	61,9	3,3	619	33	222	0,14	1
				23	0,4	230	4	95	0,002	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	9	84,6	2,8	761	25	279	0,17	2
		м								
				32,4	0,2	292	2	95	0,001	–
						1 875	**99**			**4**
		Итого по разделу 4				**744**	**9**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				1 032				
		Накладные расходы, тенге				715				
		- заработная плата, тенге				107				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				155				
		Всего по разделу, тенге				**2 745**				
		Сметная заработная плата, тенге				860				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				4				

	Пересчет итогов в цены на 1.01.2011 г.								
	Итого прямых затрат				571955				
	Накладные расходы	14212							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты	11770							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				597937				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г. без оборудования				207960				
	Итого с временными зданиями и сооружениями	4%	8318,40	216278,40					
	Итого с зимними удорожаниями	5,39%	11649,84	227928,24					
	Итого с затратами на доп. Транспорт материалов	0,88%	1903,25	229831,49					
	Итого с затратами на выслугу лет	1,00%	2162,78	231994,27					
	Итого с затратами на доп. отпуска	0,40%	865,11	232859,38					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2011	1,99814	1199278,58						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	2%	23985,57	1223264,15					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2011 с пониж к-том	0,307975766	376735,71						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	45208,29						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**421 944,00**				

Зам.Генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Кемелбеков Б.**

Начальник отдела ГТС
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Мырзаев И.**

И. о. директора Западно-Казахстанского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Джумагалиев Н.У.**

Технадзор:

_____ **Утегалиев Г.Б.**