Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

от "02" мая 2012 года №170

Заказчик (застройщик) - ГУ "Отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района"
ВКО, Тарбагатайский район, Аксуатский с.о., с. Аксуат, АМАНКЕЛДИ,1; БИН 120940000725; ИИК KZ16070103KSN1810000;
БИК KKMFKZ2A; РГУ " Комитет Казаначейства МФ РК"

Подрядчик ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
ВКО, Тарбагатайский район, Акжарский с.о., с. Акжар, ЖАМБЫЛА,11; БИН 070140010657; ИИК KZ38826F0KZTD2003684;
АО "АТФБанк" БИК ALMNKZKA

Наименование строительства и его адрес: "Строительство надскважинного павильона для водоснабжения в с. Кокбастау Тарбагатайского района"

СПРАВКА от 21.07.2017г.

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2017г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код		Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
4951507	48140	№58	09.06.2017 г.	местное	015		ГУ	244-1917-10-ГУ

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТ №3	13 112 698	2 779 195	968 752	0	0	0			333 503	3 112 698
Всего по стройке	**13 112 698**	**2 779 195**	**968 752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**333 503**	**3 112 698**
Аванс	0									
Всего к оплате	13 112 698								333 503	3 112 698

Три миллиона сто двенадцать тысяч шестьсот девяносто восемь тенге 00 тиын

Заказчик: Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района" _____ Каргабаев М.К.

Подрядчик: Директор ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС" _____ Кунафиянов Б.К.

Технадзор: Директор ТОО "I.C.T" _____ Тимеков А.О.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района"

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Наименование объекта: "Строительство надскважинного павильона для водоснабжения в с. Кокбастау Тарбагатайского района"

Договор: №58 от 09.06.2017г.

Акт №3 от 21.07.2017г.

выполненных работ за июль месяц 2017г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1 (Общестроительные работы (на 2 павильона))								
		Раздел 3 Ограждение из стальной колючей проволоки								
10	Т1-33-3	Ограда из колючей стальной проволоки по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,6 м, тип М9Б(Б) – строительные работы / *м ограды*	387,5	1655,97 / 168,3	141,91 / 41,17	641688 / 65216	54990 / 15953	113637 / 140	1 / 0,201	388 / 78
11	Т1-33-4	Ограда из колючей стальной проволоки по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,6 м, тип М9Б(Б) – монтаж металлоконструкций / *м ограды*	387,5	159,3 / 18,87	0,27 / 0,07	61729 / 7312	105 / 27	6605 / 90	0,11 / –	43 / –
		Всего прямые затраты				**703417 / 72528**	**55095 / 15980**	**230**		**431 / 78**

Стоимость: материалов, тенге	120242
Накладные расходы, тенге	18036
- заработная плата, тенге	60
- трудоемкость, чел-ч	49420
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	
Всего по смете	**873079**
Сметная заработная плата, тенге	106544
Нормативная трудоемкость, чел-ч	569
ИТОГО	**873079**
в т.ч. оборудование	0
Сметная заработная плата, тенге	106544
Нормативная трудоемкость, чел-ч	569
Временные здания и сооружения 2,4%	20954
Затраты на производство СМР в зимнее время 4,4%	39337
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	8940
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	3576
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	35382
Затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска	7196
Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне	7042
Итого в базовых ценах 2001 года	**995506**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года К=2,737	**2724701**
Налог(2%)	54494

Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**2779195**
НДС(12%)	333503
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**3112698**

Три миллиона сто двенадцать тысяч шестьсот девяносто восемь тенге 00 тиын

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района"

_____ Каргабаев М.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

_____ Кунафиянов Б.К.

Технадзор:
Директор ТОО "I.C.T"

_____ Тимеков А.О.