ЗАКАЗЧИК: КГУ "Школа-гимназия № 95"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Арман-Құрылыс» Форма 3

Договор № 42 от 03.07. 2014г.

г.Караганда, ул.Магнитогорская,43	г.Караганда, ул.Ержанова 55,55
БИН 950640001393	БИН 041240004871
ИИК KZ63070103KSN3004000	ИИК KZ 14826M0KZTD2001063
БИК KKMFKZ2A	БИК ALMNKZKA
ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК»	Филиал АО «АТФ Банк»
Тел.,факс 8(7212) 50-23-49, 31-08-37	Тел/факс 8(7212)43-00-83

А К Т № 1

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ с 7 июля по 22 августа 2014г.

Объект: Капитальный ремонт системы отопления

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕНГЕ
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия Договора	10 848 239,70
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ	общестроительные
6	Сумма фактических расходов произведенных Исполнителем, для выполнения указанных видов работ	10 848 239,70
7	Сумма выполненных работ 7 июля по 22 августа 2014 г.	10 848 239,70
8	Удержание резерва	
9	Удержание аванса	
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ	10 848 239,70
11	в том числе НДС 12%	1 162 311,40

К оплате: 10 848 239,70 (Десять миллионов восемьсот сорок восемь тысяч двести тридцать девять) тенге 70 тиын

Заказчик:	**Подрядчик:**
КГУ "Школа-гимназия № 95"	**ТОО «Арман-Құрылыс»**
Директор М.Х.Жакина	**Директор** Н.А.Бейсембина

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Школа-гимназия № 95"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Арман-Құрылыс»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт системы отопления КГУ "Школа-гимназия № 95" ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт системы отопления

А К Т № 1

приемки выполненных ремонтных работ за август 2014г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	85	197,2	15,96	16762	1357	17994	1,21	103				
				181,24	2,52	15405	214	115,2	0,02	2				
		шт												
2	Е0118-9-5 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	-Разборка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 50 мм	402,9	17,91	3	7215	1210	8264	0,09	36				
				14,9	1,12	6005	451	128	0,01	2				
		м												
3	Е0165-18-2	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 45 мм	110	100,07	1	11008	110	12574	0,64	70				
				99,07	0,16	10898	18	115,2	-	-				
		м												
4	Е0165-18-4	-Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 38 мм	195	109,47	1	21347	195	24403	0,49	96				
				108,47	0,16	21152	31	115,2	-	-				
		м												
5	Е0165-18-1	-Разборка трубопроводов центрального отопления на	100	67,96	0,5	6796	50	7782	0,44	44				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		резьбе диаметром 32 мм		67,46	0,09	6746	9	115,2	-	-
		м								
6	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	110	51,07	0,69	5618	76	6398	0,33	37
				50,38	0,11	5542	12	115,2	-	-
		м								
7	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	60	51,07	0,69	3064	41	3490	0,33	20
				50,38	0,11	3023	7	115,2	-	-
		м								
8	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15 мм	900	51,07	0,69	45963	621	52348	0,33	299
				50,38	0,11	45342	99	115,2	-	1
		м								
9	Е0118-18-1	-Демонтаж узлов тепловых элеваторных номер 1, 2	1	785,69	101,69	786	102	924	9,5	10
				684	37,8	684	38	128	0,46	-
		1узел								
		ОТОПЛЕНИЕ								
10	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	275,1	4352,1	43,41	1197262	11943	44679	0,78	216
		1кВт		124,72	16,26	34310	4474	115,2	0,08	22
11	С130810-50	-Пробки радиаторные, d 15 мм	462	84	-	38808	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	363	521,42	49,05	189275	17805	130502	1,69	614
				292,39	19,69	106137	7147	115,2	0,09	32
		1шт								
13	С130904-13	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	144	284	-	40896	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	С130903-6	-Клапаны термостатический RA-G15	219	934	-	204546	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	219	65,51	-	14346	-	6528	0,14	30
		комплект		25,88	-	5667	-	115,2	-	-
16	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. до 45 мм	110	481,3	4,95	52943	545	7843	0,34	38
				60,03	1,86	6603	205	115,2	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 38 мм (м)	30	481,3	4,95	14439	149	2139	0,34	10
				60,03	1,86	1801	56	115,2	0,01	-
18	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм (м)	104	431,3	4,95	44855	515	7415	0,34	36
				60,03	1,86	6243	194	115,2	0,01	1
19	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм (м)	116	352,3	4,95	40867	574	8271	0,34	40
				60,03	1,86	6963	216	115,2	0,01	1
20	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм (м)	63,8	273,3	4,95	17437	316	4549	0,34	22
				60,03	1,86	3830	119	115,2	0,01	1
21	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм (м)	922	275,3	4,95	253827	4564	65739	0,34	315
				60,03	1,86	55348	1717	115,2	0,01	8
22	Е0116-9-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диам. 50 мм (м)	130	677,28	17,65	88047	2295	18273	0,64	83
				115,4	6,61	15002	860	115,2	0,03	4
23	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм (м)	1475,8	12,59	-	18585	-	20900	0,06	85
				12,29	-	18143	-	115,2	-	-
24	Е0113-26-21 к=2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза (м)	902	20,12	0,03	18145	23	2630	0,02	17
				3,6	-	3247	-	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0126-3-5	-Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м2 20	267,44 48,64	7,51 2,81	5349 973	150 56	926 90	0,29 0,01	6 -
26	Е0118-18-2	-Установка узлов тепловых элеваторных номер 3-5	м 1	70943,85 2385,68	437,17 163,12	70944 2386	437 163	2936 115,2	13,34 0,8	13 1
27	СПрайс-лист	-Блочный индивидуальный автоматический тепловой пункт ТОО "TeploEnergoTrade" г. Астана	1узел 1	739016,74 -	- -	739017 -	- -	- -	- -	- -
28	Е0110-35-1	-Установка радиаторных решеток	комплект 21	353,32 115,4	29,84 11,27	7420 2423	627 237	2873 108	0,78 0,06	16 1
29	С12071-83	-Решетка радиаторная	шт 21	2092 -	- -	43932 -	- -	- -	- -	- -
30	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	шт 0,003	58700 -	- -	176 -	- -	- -	- -	- -
31	С11021-14	-Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта	т 0,1325	10900 -	- -	1444 -	- -	- -	- -	- -
32	С11021-14	-Рейки 40х20	м3 0,0324	10900 -	- -	353 -	- -	- -	- -	- -
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ	м3							
33	Е0169-1-2	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	122	691,17 208,13	483,04 185,04	84323 25392	58931 22575	43170 90	1,37 1,02	167 124
34	Е0169-2-1	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	отверст 46	341,53 112,39	229,14 88,29	15711 5170	10541 4061	8308 90	0,73 0,48	34 22
35	Е0169-7-1	-Заделка отверстий в местах	отверст 122	200,34	2,32	24441	283	17975	1,09	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прохода трубопроводов в кирпичных стенах		163,35	0,36	19929	44	90	-	-
36	Е0169-7-3	отверст -Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	46	292,53 210,85	3,8 0,61	13456 9699	175 28	8754 90	1,32 -	61 -
37	Е01031-А26-1	отверст --Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	20,2	27,1 -	27,1 18,97	547 -	547 383	383 100	- 0,4	- 8
38	Е010333-А10-1	т -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	20,2	76,6 -	76,6 15,32	1547 -	1547 309	309 100	- 0,32	- 6
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			3361494	115726			2647
			Тенге			444061	43722			240
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			739017	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			739017	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44341	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			783358	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			216845	-	-		-
		Материалы -	Тенге			28077	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	94527	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			45906	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3206	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			85330	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12799	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18130	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			320305	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		639
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	107326	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2405633	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1701178	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	393257	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			284250	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			74	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			453951	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		227
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	68093	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			171575	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3031158	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	461349	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			4134801	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3157
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	568675	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.

ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.		4134801
Итого с затратами на выслугу лет	1%	4168759
Итого с затратами на доп.отпуска	0,4%	4182342
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	2,39	9995798
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	2 %	10195714
ЦЕНОВАЯ СКИДКА		**509786**
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ		**9685928,3**
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %	1162311,4
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		10848239,7

ПРИНЯЛ:

"Школа-гимназия № 95"

_____ М.Х.Жакина

СДАЛ:

Директор ТОО «Арман-Құрылыс»

_____ Н.А.Бейсембина

Технический надзор ТОО «Нурай-Сервис» _____ Дюсембеков Т.Т.

Авторский надзор ТОО «Фирма «Павлодарлесхолдинг» _____ Дробашко В.И.