Заказчик : ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик : Индивидуальный предприниматель «Нурбосинов О.Ш.»
Наименование строительства : «Строительство наружного электроснабжения 4-х квартирного муниципального (коммунального, арендного) жилого дома по программе "Доступное жилье -2020" в с. Шетпе Мангистауского района»
И его адрес: с.Шетпе, Мангистауский район

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		№112	29.11.2013				
		№112/1	19.12.2013				
		№112/2	13.02.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12 %	Всего
	С начало года по отчетный месяц включит.	За отчетный месяц	Из гр 1					
			Строительно – монтажные работы (в текущих ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат не выходящих в состав СМР (в базисных ценах)		
				За отчетный месяц	По монтажу оборудования			
«Строительство наружного электроснабжения 4-х квартирного муниципального (коммунального, арендного) жилого дома по программе "Доступное жилье -2020" в с. Шетпе Мангистауского района»	12716153,53							11731742,72
Итого выполненных работ за февраль месяц		10474770,29					1256972,43	11731742,72
Удержано согласно договор - 5%	635807,68	523738,52					62848,62	586587,14
Всего к оплате		9951031,77					1194123,81	**11145155,58**

Заказчик :

Подрядчик:

Заказчик: ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик: ИП «Нурбосинов О.Ш.»
Договор №112 от 29.11.2013г.
Доп.соглашение №112/1 от 19.12.2013г.
Доп.соглашение №112/2 от 13.02.2014г.
Наименование объекта: «Строительство наружного электроснабжения 4-х квартирного муниципального (коммунального, арендного) жилого дома по программе "Доступное жилье -2020" в с. Шетпе Мангистауского района»

Акт о стоимости выполненных работ (форма №2)
За февраль месяц 2014г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОЗДУШНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ 0,4 кВ /L-0,73 км/								
1	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	36	1534,11	878,23	55228	31616	28451	3,06	110
				506,25	246,42	18225	8871	105	1,03	37
2	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105 шт	22	25200	-	554400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2 шт	14	21900	-	306600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стоек ж/б (в земле)	90	245,44	3,82	22090	344	4119	0,21	19
				37,35	1,44	3362	130	118	0,01	1

6	Ц0108-164-1-	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	м2	38	4421,2	3287	168006	124906	65738	6	228
					1094	726,99	41572	27625	95	4,22	160
7	Е0133-108-1-	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	шт	3,85	7259,41	4310,78	27949	16597	15824	16,1	62
					2745	1169,46	10568	4502	105	4,45	17
8	С151607-27	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2	1км	0,574	322100	-	184885	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
9	Е0133-27-1	-Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	т	0,11374	1100,25	-	125	-	131	6,71	1
					1100,25	-	125	-	105	-	-
10	Е0133-27-2	-Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,31936	846	-	270	-	284	5,15	2
					846	-	270	-	105	-	-
			1т								
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
12	С151610-5 прим.	-Муфта мачтовая концевая 4КМ		38	3160	-	120080	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	шт	2,42	6500	-	15730	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			100шт								
14	ТОО "Актауэнергокабель" 01.07.13	-Колпачок К-5		242	13,99	-	3386	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	ТОО "Актауэнергокабель"	-Зажим петлевой ПА-1	шт	408	71,95	-	29358	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
16	ТОО "Актауэнергокабель"	-Зажим плашечный ПС-1	шт	36	187,88	-	6764	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	ТОО "Актауэнергокабель"	-Зажим аппаратрный А1А	шт	152	293,81	-	44660	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
18	ТОО "Актауэнергокабель"	-Траверсы стальные 3-х штырные ТН1	шт	22	627,6	-	13807	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	ТОО "Актауэнергокабель"	-Траверсы стальные 2-х штырные ТН2	шт	30	435,73	-	13072	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
20	ТОО "Актауэнер	-Траверсы стальные 4-х штырные ТН4	шт	10	677,57	-	6776	-	-	-	-

	гокабель"			-	-	-	-	-	-	-
21	ТОО "Актауэнергокабель"	-Траверсы стальные 6-ти штырные ТН5	шт 10	1249,21	-	12492	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	ТОО "Актауэнергокабель"	-Надставка ТС3	шт 10	4190,16	-	41902	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	ТОО "Актауэнергокабель"	-Оголовок ОГ3	шт 4	343,78	-	1375	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	ТОО "Актауэнергокабель"	-Хомут Х10	шт 44	89,94	-	3958	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	ТОО "Актауэнергокабель"	-Хомут Х12	шт 8	227,86	-	1823	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	ТОО "Актауэнергокабель"	-Хомут Х15	шт 36	183,88	-	6620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	ТОО "Актауэнергокабель"	-Хомут Х20	шт 76	129,92	-	9874	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	ТОО "Актауэнергокабель"	-Заземляющий проводник ЗП2	шт 130	85,95	-	11173	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	ТОО "Актауэнергокабель"	-Кронштейн КМ6	шт 38	183,88	-	6988	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	ТОО "Актауэнергокабель"	-Кронштейн Р3	шт 38	326,19	-	12395	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами М8х25	шт 0,001026	149300	-	153	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С11041-87	-Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/ 1 6,8м /38 шт/	т 0,5054	44300	-	22389	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	Ц0108-471-3	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 6 мм	т 114	247,7	20,7	28238	2360	12195	0,7	80
				111	1,6	12654	182	95	0,01	1
		КАБЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ 0,4кВ L-2,42 км								
34	Е0101-13-4	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	шт 28	26,17	24,95	733	698	293	0,01	-
				1,22	9,58	34	268	97	0,04	1
35	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3 28	3,35	3,35	94	94	32	-	-
				-	1,16	-	33	97	-	-
36	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее мягким грунтом	м3 80	36,7	27,8	2936	2224	1193	0,06	5
				8,8	6,9	704	552	95	0,04	3

		м							
37	Ц0108-141-3-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	62	31,5	7,5	1953	465	1260	0,12	7
				19,8	1,6	1228	99	95	0,01	1
		м								
38	Е0134-101-1-	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	0,018	221901,38	-	3994	-	544	175	3
				27450	-	494	-	110	-	-
		кан.-км								
39	Ц0108-148-3-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	18	45	6,7	810	121	578	0,19	3
				32,2	1,6	580	29	95	0,01	-
		м								
41	С151601-560- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х70 мм2	0,260	938000	-	243880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								

РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ /36 шт/

42	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным стойкам, масса 1 м до 1 кг	2340	34,1	2,7	79794	6318	56464	0,15	351
				25	0,4	58500	936	95	-	5
		м								
43	С151601-118-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4+1х2,5 или 3х4 мм2	2,34	36200	-	84708	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
44	Е0133-115-2-	Установка светильников уличного освещения	36	1745,38	1411,25	62834	50805	21654	2,01	72
				333	239,85	11988	8635	105	0,81	29
		шт								
45	ТОО "Актауэнергокабель"	-Кронштейны КС1 для подвески светильника окрашенные	36	402,55	-	14492	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
46	С151703-5	-Светильники тип РКУ03-250-001-У1	36	6550	-	235800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
47	С151706-86	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/10/-4	36,72	794	-	29156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
48	ТОО "Актауэнергокабель"	-Сжим плашечный У867 для светильника	36	61,96	-	2231	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
49	Ц0108-405-1-	Провода по конструкциям сечение до 16 мм2	162	60,5	2,8	9801	454	8557	0,32	52
				55,1	0,5	8926	81	95	-	-
		м								

50	С151607-256-	Провода с медной жилой в негорючей резиновой оболочке, марки ПРГН, напряжением до 660 В, сечение 1,5 мм2 1000м	0,16524	13400	-	2214	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	Ц0108-472-1-0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 25 мм2 открыто м	19	78,3	2,1	1488	40	1171	0,39	7
				64,6	0,3	1227	6	95	-	-
52	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т	0,0000097	493900	-	5	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
53	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	80,5	218,93	-	17624	-	19915	1,54	124
				218,93	-	17624	-	113	-	-
54	Ц0108-472-2-	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	230	61,9	3,3	14237	759	5113	0,14	32
				23	0,4	5290	92	95	-	1
55	Ц0108-472-6-	Заземлитель по конструкциям из полосовой стали, сечение 100 мм2 м	3	88,9	3,1	267	9	80	0,16	-
				27,9	0,3	84	1	95	-	-
56	Ц0108-471-4-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм, дл. 5м шт	148	330,1	24,1	48855	3567	16661	0,7	104
				116	2,5	17168	370	95	0,01	2
57	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	80,5	134,1	-	10795	-	12198	0,97	78
				134,1	-	10795	-	113	-	-
		ВОЗДУШНУЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СЕТЬ 10кВ								
1	Е0133-103-5- Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка анкерных концевых одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ (А10-1) опора	1	3565,97	2082,09	3566	2082	1952	7,75	8
				1271,25	587,77	1271	588	105	2,42	2
2	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5 шт	2	21900	-	43800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стоек ж/б (в земле)	5	245,44	3,82	1227	19	229	0,21	1
				37,35	1,44	187	7	118	0,01	-

		м2								
4	Е0133-1-10	-Установка сборных железобетонных конструкций плит ПЗи объемом до 0,5 м3	0,088	2794,69	1445,81	246	127	89	3,86	-
				679,5	281,18	60	25	105	1,13	-
		1м3								
5	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты ПЗи	0,088	25600	-	2253	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0133-116-3	-Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
				1386	236,48	1386	236	105	1,03	1
		шт								
7	ТОО"Актауэнергокабель"01.07.13	-Разъединитель РЛНД1-10/400 с приводом ПРН3-10У1	1	21626,38	-	21626	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	С151607-27	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2	0,007	322100	-	2255	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
11	С151607-29	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2	1,6087	313500	-	504334	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
12	Е0133-27-1	-Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,0662	1100,25	-	73	-	76	6,71	-
				1100,25	-	73	-	105	-	-
		1т								
13	Е0133-27-2	-Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,020956	846	-	18	-	19	5,15	-
				846	-	18	-	105	-	-
		1т								
		МАТЕРИАЛЫ								
14	ТОО"Актауэнергокабель"01.07.13	-Изолятор , тип ШФ-20Г	10	547,66	-	5477	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	ТОО"Актауэнергокабель"	-Колпачки К-6	10	15,99	-	160	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	ТОО"Актауэнергокабель"	-Изолятор , тип ПСД-70Е	7	945,4	-	6618	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	ТОО"Актауэнергокабель"	-Зажим плашечный ПС-1-1	2	187,88	-	376	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	ТОО"Актауэнергокабель"	-Зажим петлевой ПА-1-1	12	71,95	-	863	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

19	ТОО"Актауэ нергокабель"	-Зажим аппаратный А2А-35-7	шт	6	327,79	-	1967	-	-	-	-
20	ТОО"Актауэ нергокабель"	-Зажим натяжной НЗ-3	шт	3	681,57	-	2045	-	-	-	-
21	ТОО"Актауэ нергокабель"	-Звено промежуточное ПРТ-7-1	шт	3	191,88	-	576	-	-	-	-
22	ТОО"Актауэ нергокабель"	-Ушко однолапчатое У1-7-16	шт	3	359,77	-	1079	-	-	-	-
23	ТОО"Актауэ нергокабель"	-Скоба СК-7-1А	шт	3	191,88	-	576	-	-	-	-
24	ТОО"Актауэ нергокабель"	-Серьга СРС-7-17	шт	3	175,89	-	528	-	-	-	-
25	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами М8х25	т	0,00088	149300	-	131	-	-	-	-
26	С11011-674	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества,d-3,5мм	кг	0,00294	31	-	1	-	-	-	-
27	ТОО"Актауэ нергокабель"	-Траверса ТМ2	шт	1	528,87	-	529	-	-	-	-
28	ТОО"Актауэ нергокабель"	-Траверса ТМ6	шт	1	3505,79	-	3506	-	-	-	-
29	ТОО"Актауэ нергокабель"	-Накладка ОГ2	шт	2	691,56	-	1383	-	-	-	-
30	ТОО"Актауэ нергокабель"	-Накладка ОГ5	шт	1	527,67	-	528	-	-	-	-
31	ТОО"Актауэ нергокабель"	-Кронштейн У1	шт	1	1169,26	-	1169	-	-	-	-
32	ТОО"Актауэ нергокабель"	-Стяжка Г1	шт	2	949,4	-	1899	-	-	-	-
33	ТОО"Актауэ нергокабель"	-Хомут Х1	шт	2	321,8	-	644	-	-	-	-
34	ТОО"Актауэ нергокабель"	-Хомут Х7	шт	3	343,78	-	1031	-	-	-	-
35	ТОО"Актауэ нергокабель"	-Хомут Х8	шт	1	227,86	-	228	-	-	-	-
36	ТОО"Актауэ нергокабель"	-Кронштейн РА1	шт	1	2294,56	-	2295	-	-	-	-
37	ТОО"Актауэ нергокабель"	-Кронштейн РА2	шт	1	404,95	-	405	-	-	-	-

	ь"		шт	-	-	-	-	-	-	-
38	ТОО"Актауэ нергокабел ь"	-Вал привода РА3	2	1960,77	-	3922	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
39	ТОО"Актауэ нергокабел ь"	-Кронштейн РА4	1	343,78	-	344	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
40	ТОО"Актауэ нергокабел ь"	-Кронштейн РА5	1	305,81	-	306	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
41	ТОО"Актауэ нергокабел ь"	-Болт Б5	1	107,93	-	108	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
42	ТОО"Актауэ нергокабел ь"	-Заземляющий проводник ЗП1	8	151,9	-	1215	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
43	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм, дл. 5м	0,6	330,1	24,1	198	14	68	0,7	-
				116	2,5	70	1	95	0,01	-
			шт	КТПН 160/10/0,4кВ						
1	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50мм	16	687,86	24,55	11006	393	965	0,26	4
				39,83	9,2	637	147	123	0,04	1
			м2							
2	Е0127-36-3	-Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2 2х2х0,18м	2,88	818,95	272,97	2359	786	1137	1,28	4
				221,18	75,6	637	218	133	0,28	1
			м3							
3	С143019-203	-Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 10 т ДП8-2	9	2850	-	25650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
4	Е0111-2-9	-Устройство бетонной отмостки кл.В7,5	0,21	14900,28	-	3129	-	146	3,66	1
				567	-	119	-	123	-	-
			м3							
5	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя плит	9	245,44	3,82	2209	34	412	0,21	2
				37,35	1,44	336	13	118	0,01	-
			м2							
7	75-3-5	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 160/6-10 У1, мощность 160 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1200х900х1550 мм	1	261000	-	261000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
8	75-4-39	-Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-160 кВА, мощность	1	473000	-	473000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2200х1480х2300 мм шт					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	4083459			
Накладные расходы -	Тенге	86172,50	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	416214,04	-	-	-
Итого по смете	Тенге	4585845,54			
-Временные здания и сооружения - 2,8%	Тенге	128403,68			
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	4714249,22			
Дополнительные затраты:					
-зимнее время - 1,155%	Тенге	54449,58			
-выслуга лет - 1%	Тенге	47142,49			
-доп. отпуска - 0,4%	Тенге	18857,00			
итого с допзатратами	**Тенге**	**4834698,29**			
итого в ценах 2001года.	**Тенге**	**4834698,29**			
итого в ценах 2013 года. К-2,1241	Тенге	10269382,64			
-налоги, сборы, платежи - 2%	Тенге	205387,65			
итого с налогами	Тенге	10474770,29			
-НДС - 12%	Тенге	1256972,43			
Итог с НДС	Тенге	11731742,72			
Итоги стоимость выполненных работ за февраль месяц 2014 года	**Тенге**	**11731742,72**			
Удержано 5%	**Тенге**	**586587,14**			
Всего к оплате	**Тенге**	**11145155,58**			

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

ПОДРЯДЧИК: ИП «Нурбосинов О.Ш.»

Нурбосинов О.Ш.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Приложение №1
к приказу Министра государственных доходов
Республики Казахстан от июля 2000 г. № 712
Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) - Покупателю.
Копия (второй экземпляр) – Поставщику

СЧЕТ-ФАКТУРА №01 от 27.02. 2014г. (1)

Поставщик **ИП «Нурбосинов О.Ш.»** (2)
РНН и адрес поставщика РНН 430410001051, Мангистауский район с. Шетпе (2а)
Расчетный счет поставщика ИИК:KZ259650000030297410 в АО «Альянс Банк», БИК: IRTYKZKA (2б)
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) **№112 от 29.11.2013 г. Доп.согл. №112/2 от 13.02.2014г.** (3)
Условия оплаты по договору (контракту) :безналичный_расчет (4)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) Р.К Мангистауская область
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности : Без доверенности (5)
Способ отправления (6)
Товарно-транспортная накладная № (7)
Грузоотправитель (8)
(РНН, наименование и адрес)
Грузополучатель ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» (9)
(РНН, наименование и адрес)
Покупатель ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» (10)
РНН и адрес покупателя РНН:430400211288 с.Шетпе, ул. Центральная, зд. 1 (10а)
Расчетный счет покупателя ИИК:KZ95070103KSN430400 БИК:KKMFKZ2A. МРУ Казначейства (10б)

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (обьем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации
						Ставка	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
1	«Строительство наружного электроснабжения 4-х квартирного муниципального (коммунального, арендного) жилого дома по программе "Доступное жилье -2020" в с. Шетпе Мангистауского района»	тг			**10474770,29**	12%	1256972,43	**11731742,72**
Всего по счету:					10474770,29		1256972,43	**11731742,72**

Руководитель организации **Нурбосинов О.Ш.**
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность)

МП

Главный бухгалтер организации.
(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер
(Ф.И.О.,подпись)

НУРБОСИНОВ О.Ш.