Заказчик: ГУ "Управление строительства Восточно-Казахстанской области"
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Казахстан 27, РНН 181600242933 , ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "Акмола Курылыс Материалдары"
г. Астана, ул. Сембинова, 67, РНН 031400005730, ИИК RZ54998BTB0000009978, Столичный ф-л АО " Цеснабанк" г. Усть-Каменогорск
БИК TSESKZKA

Объект: Строительство школы с государственным языком обучения на 600 мест в пос. Молодежный Уланского района ВКО
Договор: **№ 166 от 13.07.2011г.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2011 года

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	Всего	СМР в базисных ценах 2001г.	обору-дование	прочие затраты	Всего	СМР в базисных ценах 2001г.	обору-дование	прочие затраты
Акт №1	46480296	18783494	4316172		33024205	12112986	4316172	
Итого	46480296	18783494			33024205	12112986		
НДС 12%	5577636				3962905			
Итого	52057932				36987110			
Исключить аванс 30%	15617380				11096133			
Всего к оплате	36440552				25890977			

Заказчик
ГУ "Управление строительства ВКО"

Начальник

_____ **Д.С. Сулейменов**

Подрядчик
ТОО "Акмола Курылыс"
Материалдары"

Генеральный директор

_____ **А.И.Демидов**

Технадзор:
КГКП "Облжилкомхозстрой"
ГУ "Управление
строительства ВКО"
И.о. директора

_____ **А.И. Каребаев**

Форма N 2в

Заказчик ГУ"Управление строительства Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик ТОО "АкмолаКурылысМатериалдары"

Договор № 166 от 12 июля 2011г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы с государственным языком обучения на 600 мест в пос.Молодежный Уланского района ВКО.

Наименование обьекта: Школа . Общестроительные работы (смета 2-1-1)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	216,00	26,45 1,57	24,88 6,84	5713 340	5373 1478	0,01 0,02	2 5
2.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	416,00	9,24 --	9,24 3,00	3846 --	3846 1249	-- 0,01	-- 5
3.	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом// без крепления с вертикальными стенками/	м3	40,00	339,12 339,12	-- --	13565 13565	-- --	2,24 --	89 --
4.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	108,90	21,55 17,03	4,52 --	2346 1855	492 --	0,11 --	12 --
		Итого по разделу: Земляные работы								25470
		Раздел: Фундаменты								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0105-2-2	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2	м3	144,96	5970,64 724,50	4212,26 765,72	865504 105024	610609 110999	4,03 2,22	584 322
6.	С143014-6	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные длиной до 8м, периметром сторон до 1001-1200 мм /СТ РК 939-92/	м	1547,00	2090,00 --	-- --	3233230 --	-- --	-- --	-- --
7.	Е0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	1свая	102,00	400,95 213,75	187,20 69,75	40897 21802	19094 7114	1,21 0,34	123 35
8.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	144,96	118,00 --	-- --	17105 --	-- --	-- --	-- --
9.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	144,96	274,00 --	-- --	39719 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Фундаменты								4196455
	ИТОГО:						4221925 142586	639414 120840		811 366

Накладные расходы :

На общестроительные работы	301782
Всего накладных расходов:	301782
Итого с накладными	4523707

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	271422
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4795129
Итого с временными, 3,4 %	4958163
Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %	5072697
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5092530
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5142112
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	10032261
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	200645
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10232906

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 % Итого с НДС						1227949 11460855		

Заказчик:

ГУ «Управление строительством
Восточно Казахстанской области»

Тех. надзор:

КГКП « Обл. жил.комхоз строй»

Подрядчик:

ТОО «Акмолакурылысматериалдары»