Заказчик (застройщик) ГУ "Отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района"

ВКО, Тарбагатайский район, Аксуатский с.о., с. Аксуат, АМАНКЕЛДИ,1; БИН 120940000725;
ИИК KZ16070103KSN1810000; БИК KKMFKZ2A; РГУ " Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

ВКО, Тарбагатайский район, Акжарский с.о., с. Акжар, ЖАМБЫЛА,11; БИН 070140010657;
ИИК KZ38826F0KZTD2003684; АО "АТФБанк" БИК ALMNKZKA

Утверждена

приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

от "02" мая 2012 года №170

Наименование строительства и его адрес: "Строительство надскважинного павильона для водоснабжения в с. Тауке Тарбагатайского района"

СПРАВКА от 06.10.2017г.

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2017г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код		Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
4951507	48140	№60	09.06.2017 г.	местное	015		ГУ	244-1917-10-ГУ

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТ №6	23 527 719,15	3 636 134,06	1 675 776,27	0	0	0			436 336,09	4 072 470,15
Всего по стройке	23 527 719,15	3 636 134,06	1 675 776,27	0	0	0	0	0	436 336,09	4 072 470,15
Аванс	0,00									
Всего к оплате	23 527 719,15								436 336,09	4 072 470,15

Всего к оплате: Четыре миллиона семьдесят две тысячи четыреста семьдесят тенге 15 тиын

Заказчик: Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района" _____ Каргабаев М.К.

Подрядчик: Директор ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС" _____ Кунафиянов Б.К.

Технадзор: Директор ТОО "I.C.T" _____ Тимеков А.О.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Наименование объекта: "Строительство надскважинного павильона для водоснабжения в с. Тауке Тарбагатайского райсна"
Договор: №60 от 09.06.2017г.

Акт №6 от 06.10.2017г.
выполненных работ за октябрь месяц 2017г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы (на 2 павильона)								
		Раздел 6 Полы								
61	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	23,22	50,27	2,62	1167	61	328	0,0681	2
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	244	23	123	0,0048	–
62	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,8576	6273,32	–	11653	–	1295	3,66	7
		м3 подстилающего слоя		567	–	1053	–	123	–	–
63	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	23,22	213,79	9,95	4964	231	1598	0,356	8
		м2 стяжки		52,2	3,74	1212	87	123	0,0182	–
64	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	23,22	208,07	13,43	4831	312	1648	0,366	8
		м2 стяжки		52,65	5,04	1223	117	123	0,0246	1
65	Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов	26,2	29,35	0,22	769	6	599	0,104	3
		м плинтусов		18,5	0,09	485	2	123	0,0004	–
		Раздел 7 Проемы								
66	Е10-23-1	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах	3,78	400,18	102,53	1513	388	850	0,899	3
		м2 проемов								

			151,65	35,67	573	135	120	0,1393	1
67 6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	3,78	5610		21206				
	м2								
68 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920				
	комплект								
69 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844		1688				
	шт								
70 Е10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2	0,72	828,63	71,29	597	51	257	1,64	1
	м2 проемов								
			272,25	25,25	196	18	120	0,1042	–
71 6-1-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельскохозяйственных зданий	0,72	1990		1433				
	м2								
72 1-1-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	2	360		720				
	комплект								
73 Е10-22-1	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 1 м	0,72	1306,66	10,41	941	7	157	1,11	1
	м2 проемов								
			177,3	3,94	128	3	120	0,0192	–
74 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	0,42	161,83	1,24	68	1	76	0,972	–
	м2 покрытия								
			153,23	0,47	64	–	119	0,0023	–
75 1-1-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	2,6376	72		190				
	кг								

Раздел 8 Отделочные работы

8.1 Внутренняя отделка

76 Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	23,22	121,6	1,42	2824	33	1752	0,45	10

	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			71,33	0,54	1656	13	105	0,0026	–
77 Е15-180-2									
	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	23,22	200,36	1,65	4652	38	614	0,154	4
	м2 окрашиваемой поверхности								
			24,53	0,63	570	15	105	0,003	–
78 Е15-61-1									
	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	79,48	239,83	3,39	19062	269	9824	0,65	52
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117	0,72	9299	57	105	0,0505	4
79 Е13-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	39,28	23,19	0,02	911	1	205	0,0299	1
	м2								
			5,81	–	228	–	90	–	–
80 Е15-180-1									
	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	40,2	197,34	1,19	7933	48	960	0,138	6
	м2 окрашиваемой поверхности								
			22,28	0,45	896	18	105	0,0022	–
Раздел 9 Отмостка вокруг здания и крыльца									
81 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	22,596	50,27	2,62	1136	59	319	0,0681	2
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	237	22	123	0,0048	–
82 Е27-14-2									
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0,90384	655,46	73,75	592	67	40	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	19	11	133	0,041	–
83 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,5649	6273,32	–	3544	–	394	3,66	2
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	320	–	123	–	–

Раздел 10 Крыльцо

84	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками							
		м3 уплотненного грунта	0,78	21,55	4,52	17	4	13	0,108	–
				17,03	–	13	–	97	–	–
85	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты								
		м3 основания	0,208	1066,32	100,89	222	21	40	0,85	–
				123,75	38,25	26	8	118	0,18	–
86	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских								
		м3	0,26	5802,11	100,65	1509	26	50	0,97	–
				146,25	38,03	38	10	105	0,1857	–
Раздел 11 Козырек										
87	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012К=1,032;								
		т	0,06464	147100		9509				
88	Е9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали								
		т конструкций	0,06264	9850,47	1162,94	617	73	421	46,6	3
				7357,5	108	461	7	90	0,53	–
89	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
		м2	0,1	20,35	0,02	2	–	–	0,0213	–
				4,16	–	–	–	90	–	–
90	Е10-50-2	Устройство по фермам рабочего разреженного настила толщиной 25 мм								
		м2 покрытия	3,2	316,34	6,71	1012	21	144	0,214	1
				35,1	2,54	112	8	120	0,0124	–
91	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа								
		м2 кровли	3,2	121,68	8,31	389	27	363	0,5663	2
				94,18	1,17	301	4	119	0,0048	–
92	1-1-3892	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012								
		м2	3,68	685		2521				
		Всего прямые затраты				**112112**	**1744**			**116**

				19354	558				6
	В том числе стоимость: материалов, тенге			91011					
	Накладные расходы, тенге			21947					
	- заработная плата, тенге			3292					
	- трудоемкость, чел-ч			11					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			8044					
	Всего			142103					

Локальная смета № 2-1-2 Электрооборудование и электроосвещение(на 2 павильона)

Раздел 1 Силовое электрооборудование

1	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм	2	1299,3	68,3	2599	137	628	2	4
		шт		317	13,5	634	27	95	0,079	–
2	99-10-1(пл)	Бокс металлический 350x250x95 мм, IP 31	2	1244		2488				
		шт								
3	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862	28	1724	56	655	2	4
		шт		340	4,5	680	9	95	0,026	–
4	18-1-383	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	2	335		670				
		шт								
5	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	12	501,2	13,2	6014	158	2614	1	12
		шт		227	2,3	2724	28	95	0,013	–
6	18-1-377	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	6	301		1806				
		шт								
7	18-1-345	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	6	102		612				
		шт								

8 Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	2	228,8	13,2	458	26	394	1	2
	шт		205	2,3	410	5	95	0,013	–
9 18-3-733	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	2	2177		4354				
	шт								
10 Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования	2	3089	497	6178	994	4528	13	26
	шкаф		2273	110	4546	220	95	0,644	1
11 75-6-9	Ящики управления Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А ГОСТ 30011.1-2012	2	20429		40858				
	шт								
12 Ц8-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	2	892,9	17,9	1786	36	753	2	4
	шт		394	2,3	788	5	95	0,013	–
13 99-4-2(пл)	Пускатель магнитный 380В, на ток 25 А ПМЛ 222300	2	4306		8612				
	шт								
14 Ц8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	380	34,1	2,7	12958	1026	9169	0,15	57
	м кабеля		25	0,4	9500	152	95	0,002	1
15 99-2-2(пл)	Провод ВПВ 2,5КК=1,030;	391,4	31		12133				
	м								
16 Ц8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	110	34,1	2,7	3751	297	2654	0,15	17
	м кабеля		25	0,4	2750	44	95	0,002	–
17 16-1-906	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0306	32076		982				
	км								

18 16-1-905	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0204	26325		537				
	км								
19 16-1-874	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0612	14752		903				
	км								
20 Ц8-152-15	Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг	40	3,5	0,3	140	12	118	0,02	1
	шт		3,1	–	124	–	95	–	–
21 99-9-1(пл)	Подвес закладной К340У2	40	39		1560				
	шт								
22 Ц8-152-14	Конструкция из профильной стали для крепления кабельных закладных подвесок, масса до 2 кг	4	107,9	3,9	432	16	121	0,15	1
	шт		30,4	1,2	122	5	95	0,007	–
23 99-9-2(пл)	Швеллер перфорированный для установки подвесок К347У2	4	258		1032				
	шт								
24 Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	12	108,6	48,9	1303	587	590	0,22	3
	м		39,6	12,2	475	146	95	0,071	1
25 8-4-939	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-25х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	12	32		384				
	м								
26 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	50	61,9	3,3	3095	165	1112	0,14	7
	м		23	0,4	1150	20	95	0,002	–
27 Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	6	431,6	21,6	2590	130	865	0,9	5
	шт		149	2,9	894	17	95	0,017	–

28 18-3-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2 *шт*	10	1660		16600				
29 Е18-22-4	Установка датчика-регулятора температуры (прим) *комплект*	2	63	–	126	–	138	0,31	1
			54	–	108	–	128	–	–
30 99-8-1(пл)	Датчик-регулятор температур ДТКБ-57 *шт*	2	1610		3220				
31 Ц8-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт *шт*	10	763,4	5,4	7634	54	5969	2	20
			626	2,3	6260	23	95	0,013	–
32 80-13-1(пл)	Печь ПЭТ-4 1кВт *шт*	10	1289		12890				

Раздел 2 Электроосвещение

33 Ц8-593-7	Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды *шт*	4	357,5	164	1430	656	675	0,82	3
			131	46,6	524	186	95	0,272	1
34 17-2-40	Светильники, тип ЛПП01-2х36(прим) *шт*	4	2290		9160				
35 Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды *шт*	2	313	131	626	262	296	0,75	2
			119	36,9	238	74	95	0,216	–
36 99-4-3(пл)	Светильник CD 218 *шт*	2	1488		2976				
37 17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 *шт*	6	82		492				
38 99-5-1(пл)	Компактная люминесцентная лампа мощн. -2х18Вт. цоколь 2 G11 *шт*	2	409		818				

39 Ц8-591-3									
	Выключатель полугерметический и герметический	2	134,8	3,6	270	7	219	0,68	1
	шт								
			115	0,2	230	–	95	0,001	–
40 18-1-12									
	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156		312				
	шт								
41 Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2	55	0,9	110	2	94	0,33	1
	шт								
			49,7	0,2	99	–	95	0,001	–
42 18-1-11									
	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	2	134		268				
	шт								
43 Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	8	92,4	–	739	–	648	0,5	4
	шт								
			90	–	720	–	90	–	–
44 18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	8	509		4072				
	шт								
45 Ц8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	44	34,1	2,7	1500	119	1062	0,15	7
	м кабеля								
			25	0,4	1100	18	95	0,002	–
46 16-1-163									
	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0306	14684		449				
	км								
47 16-1-151									
	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,01428	10350		148				
	км								
	Всего прямые затраты				**183799**	**4740**			**182**
					34076	**979**			**4**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				91234				
	оборудования, тенге				53748				
	Накладные расходы, тенге				33302				
	- заработная плата, тенге				4995				

	- трудоемкость, чел-ч				17				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9801				
	Всего				**226902**				

Локальная смета № 2-1-3 Электроснабжение

Раздел 1 Материалы и оборудование для монтажа в КТП

1 Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	328	2	2
	шт		340	4,5	340	5	95	0,026	–
2 99-1-1(пл)	Автомат ВА-35, 63А	1	2109		2109				
	шт								
3 Ц8-405-1	Провод по стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2	18	60,5	2,8	1089	50	951	0,32	6
	м		55,1	0,5	992	9	95	0,003	–
4 16-7-106	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	0,018	12190		219				
	км								
5 99-2-1(пл)	Наконечник алюминиевый ТА-16-8-4,5	12	14		168				
	шт								
6 Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 ммК=2,000;	2	1299,3	68,3	2599	137	628	2	4
	шт		317	13,5	634	27	95	0,079	–
7 18-3-195	Ящик стальной, габаритные размеры 560х435х135 мм, примК=2,000;	2	3420		6840				
	шт								
8 Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазныйК=2,000;	2	166,9	5,4	334	11	305	1	2
	шт		158	2,3	316	5	95	0,013	–

9 18-1-982	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 231 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1К=2,000;	2	3063		6126				
	шт								
10 Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 АК=2,000;	2	862	28	1724	56	655	2	4
	шт		340	4,5	680	9	95	0,026	–
11 18-1-383	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010К=2,000;	2	335		670				
	шт								
12 Ц8-82-1	Зажим наборный без кожухаК=2,000;	2	85,4	0,2	171	–	135	0,4	1
	шт		70,9	–	142	–	95	–	–
13 Ц8-144-6	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 150 мм2К=2,000;	2	57	–	114	–	107	0,28	1
	шт		56,3	–	113	–	95	–	–
14 99-6-1(пл)	Блок зажимов 3Н24, на 10 зажимовК=2,000;	2	121		242				
	шт								
15 16-7-123	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0015	34697		52				
	км								
16 Ц8-62-1	Дизель генераторная установка массой до 1 т	1	7897	1541	7897	1541	3466	19	19
	шт		3308	340	3308	340	95	1,986	2

Раздел 2 Материалы и оборудование для монтажа ВЛ-0,4кВ

2.1 Концевая опора К3 (2шт)

18 Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)К=2,000;	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
	опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2

19	30-19-104	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013К=2,000;	шт	2	19700		39400			
20	18-4-2841	Крюк сквозной SOT21.1К=2,000;	шт	2	584		1168			
21	1-7-100	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1К=2,000;	шт	2	324		648			
22	99-3-1(пл)	Бандаж пластиковый PER 15К=2,000;	шт	4	16		64			
23	18-4-2879	Зажимы прокалывающие SLIP22.127К=2,000;	шт	2	454		908			
24	99-4-1(пл)	Зажим заземляющий SM2.24К=2,000;	шт	2	1142		2284			
25	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2К=2,000;	m	0,00014	493900		69			
26	18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	шт	2	147		294			
27	99-7-1(пл)	Заземляющий проводник 3П6К=2,000;	шт	2	1669		3338			
28	99-3-2(пл)	Конецевые колпачки РК 99.025К=2,000;	шт	8	163		1304			
29	99-7-2(пл)	Кронштейн У-3К=2,000;	шт	2	1615		3230			
	2.2 Ввод в здание (3шт)									
30	99-3-3(пл)	Крюк накручивающийся PD 2.2К=3,000;	in	3	1498		4494			
31	1-7-99	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1К=3,000;	шт	3	307		921			
32	18-4-2879	Зажимы прокалывающие SLIP22.127К=3,000;	шт	12	454		5448			
	2.3 Промежуточная опора П1									
33	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	опора	1	1534,11 / 506,25	878,23 / 246,42	1534 / 506	878 / 246	790 / 105	3,06 / 1,03	3 / 1

34	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105	шт	1	19700		19700			
35	18-4-2841	Крюк сквозной SOT21.1	шт	1	584		584			
36	99-3-4(пл)	Зажим поддерживающий SO 130	шт	1	1349		1349			
37	18-4-2879	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	шт	1	454		454			
38	99-4-1(пл)	Зажим заземляющий SM2.24	шт	1	1142		1142			
39	Ц8-405-1	Провод по стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2	м	0,5	60,5	2,8	30	1	27	0,32	–
					55,1	0,5	28	–	95	0,003	–
40	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2	т	0,00007	493900		35				
	2.4 Провод										
41	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	км линии	0,06	7259,41	4310,78	436	259	247	16,1	1
					2745	1169,46	165	70	105	4,45	–
42	16-7-938	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0618	69895		4320				
		Всего прямые затраты					127438	4717			49
							8237	1204			5
		В том числе стоимость: материалов, тенге					114484				
		Накладные расходы, тенге					9220				
		- заработная плата, тенге					1383				
		- трудоемкость, чел-ч					5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					8199				

	Всего				**144857**				
	Локальная смета № 2-1-4 Технологическое оборудование (на 2 скважины).								
1	Е16-11-2								
	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 50 ммК=2,000;	12	104,49	10,53	1254	126	1449	0,503	6
	м трубопровода		90,45	3,94	1085	47	128	0,0193	–
2	8-6-66	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80К=2,000;	12	279		3348			
	м								
3	Е16-11-6	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 280 ммК=2,000;	1,4	340,66	40,84	477	57	527	1,62	2
	м трубопровода			279	15,3	391	21	128	0,0747	–
4	8-6-107	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 ммК=2,000;	1,4	3460		4844			
	м								
5	Е16-11-3								
	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 80 ммК=2,000;	40	149,64	15,98	5986	639	6897	0,726	29
	м трубопровода			128,7	5,99	5148	240	128	0,0292	1
6	8-6-204	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 68 мм, толщина стенки 10,0 ммК=2,000;	40	942		37680			
	м								
7	Е26-35-1								
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатаяК=2,000;	12	72,96	16,85	876	202	515	0,211	3
	м трубопровода			38,59	4,33	463	52	100	0,025	–

8	1-3-233	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77К=1,100; *м*	13,2	184		2429				
9	1-3-539	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77 (6*1,5*2=18м) *рулон*	2	706		1412				
10	Ц7-247-1	Насосы артезианские с погружным электродвигателемК=2,000; *шт*	2	35225	18810	70450	37620	28026	65	130
				11430	4140	22860	8280	90	24,196	48
12	Ц12-914-2	Арматура для воды на Ру 50 МПа с электроприводом, Dy 50 мм (Бактерицидная установка-по одной на скважину, одна на складе)К=2,000; *шт*	2	4069	798	8138	1596	5427	15	30
				2925	90	5850	180	90	0,526	1
14	Е17-7-1	Установка баков металлических для воды массой до 0,5 тК=2,000; *бак*	2	2606,34	330,46	5213	661	5905	13,4	27
				2182,5	123,75	4365	248	128	0,6	1
16	Ц7-247-4	Насосы артезианские с погружным электродвигателемК=2,000; *шт*	2	21699	8717	43398	17434	17942	45	90
				8033	1935	16066	3870	90	11,309	23
18	Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (оголовок.)К=2,000; *т конструкций*	0,0704	49326,74	16388,64	3473	1154	2057	161	11
				28980	3478,9	2040	245	90	13,02	1
19	Е9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой сталиК=2,000; *т конструкций*	0,0704	9850,47	1162,94	693	82	473	46,6	3
				7357,5	108	518	8	90	0,53	–

20	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 тК=2,000;	0,0704	154400		10870				
		т								
21	Е16-15-2	Установка вентилей, задвиже на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 ммК=2,000;	6	473,47	39,24	2841	235	2075	1,47	9
		шт		254,25	15,75	1526	95	128	0,07	–
22	9-2-358	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002К=2,000;	1	12967		12967				
		шт								
23	8-9-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80К=2,000;	12	305		3660				
		шт								
24	Е16-15-2	Установка виброкомпенсаторов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 ммК=2,000;	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
25	99-4-5(пл)	Виброкомпенсатор резиновый муфтовый Ду 50К=2,000;	2	1921		3842				
		шт								
26	Е16-15-2	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 40 ммК=2,000;	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
27	9-3-83	Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20 °С до 200 °С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 11823-91К=2,000;	4	3445		13780				
		шт								
28	8-10-75	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 40, 45х2,5 ммК=2,000;	12	208		2496				
		шт								
29	99-4-4(пл)	Переход стальной приварной 50х15К=2,000;	4	142		568				
		шт								

30	Е22-37-1	Установка воздухоотводчиковК=2,000; *шт*	2	378,84	17,71	758	35	727	1,62	3
				272,25	6,75	545	14	130	0,03	–
32	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 ммК=2,000; *счетчик (водомер)*	2	75,82	1,57	152	3	173	0,41	1
				67,5	–	135	–	128	–	–
33	11-2-15	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ -15К=2,000; *шт*	2	8320		16640				
34	Е18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 50 ммК=2,000; *фильтр*	2	6905,1	70,85	13810	142	467	0,91	2
				155,25	27	311	54	128	0,13	–
35	9-5-1805	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130 °С, PN 25, DN 50, типа DanfossК=2,000; *шт*	2	9444		18888				
36	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краномК=2,000; *комплект*	2	858,7	1,57	1717	3	104	0,22	–
				40,5	–	81	–	128	–	–
37	Е16-15-2	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 ммК=2,000; *шт*	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
				254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
38	9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20ммК=2,000; *шт*	4	377		1508				
39	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 ммК=2,000; *фланец*	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
				63	–	252	–	130	–	–
40	8-9-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80К=2,000; *шт*	4	305		1220				
41	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)К=2,000; *т*	0,0196	47200		925				

42	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 ммК=2,000;	8	425,7	14,12	3406	113	1082	0,553	4
		м трубопровода		100,35	5,29	803	42	128	0,0258	–
43	Е16-15-2	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 ммК=2,000;	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
44	9-1-28	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 ммК=2,000;	2	864		1728				
		шт								
		Всего прямые затраты				**306478**	**60533**			**366**
						64983	**13555**			**75**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				180962				
		Накладные расходы, тенге				23555				
		- заработная плата, тенге				11645				
		- трудоемкость, чел-ч				39				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23047				
		Всего				**353080**				

Локальная смета № 7-1-1 Благоустройство.

Раздел 1 Земляные работы

1	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	559,14	33,43	29,06	18692	16249	8396	0,0093	5
		м2 корыта		1,03	10,26	576	5737	133	0,0501	28
2	Е1-16-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1,6 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	181,45	21,96	21,35	3985	3874	1115	0,00419	1
		м3 грунта		0,6	5,73	109	1040	97	0,02032	4
3	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	181,45	3,06	2,66	555	483	233	0,00272	–

	м3 грунта								
			0,39	0,93	71	169	97	0,00305	1
Раздел 2 Покрытия									
2.1 Тип 1									
4 Е27-14-2									
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	77,271	655,46	73,75	50648	5699	3397	0,144	11
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	1652	902	133	0,041	3
5 Е27-49-6	Укладка щебеночных оснований толщиной 8 см с пропиткой битумом	515,14	417,1	17,7	214865	9118	8729	0,0518	27
	м2 покрытия и основания								
			7,88	4,86	4059	2504	133	0,01754	9
6 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	515,14	569,34	15,35	293290	7907	7537	0,0336	17
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	3060	2607	133	0,01766	9
7 Е27-63-12									
	Укрепление обочин толщиной 12 см грунтощебнем при расходе щебня 40 % от объема грунта	124	207,28	14,52	25703	1800	335	–	–
	м2 покрытия полосы и обочин								
			–	2,03	–	252	133	0,00677	1
2.2 Тип 2									
8 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	11	21,55	4,52	237	50	181	0,108	1
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	187	–	97	–	–
9 Е27-14-2									
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	5,28	655,46	73,75	3461	389	233	0,144	1
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	113	62	133	0,041	–

10	E27-39-1								
	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 8 см механизированным способом, с разгрузкой бетона с мостика (8/18=0,444) ктрр1=0,444; ктрм1=0,444; кзпр1=0,444; кэкс1=0,444; кзпм1=0,444; кмат1=0,444;	44	515,73	32,12	22692	1413	1444	0,06438	3
	м2 покрытия		12,99	11,68	572	514	133	0,04181	2
2.3 Тип 4									
11	E27-94-2	Устройство грунтовых дорог профилированных в грунтах категории 2 при работе выше нулевых отметок	83,302	61,76	53,05	5145	4419	2377	0,063	5
	м3 грунта в плотном теле			8,71	12,74	726	1061	133	0,04216	4
	Всего прямые затраты					**639273**	**51401**			**71**
						11125	**14848**			**61**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					576747				
	Накладные расходы, тенге					33977				
	- заработная плата, тенге					5097				
	- трудоемкость, чел-ч					17				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					40395				
	Всего					**713645**				
	Итого					**1580587,265**				
	Временные здания и сооружения 2,4%					9730				
	Затраты на производство СМР в зимнее время 4,4%					18267				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%					4153				
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%					1661				
	Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов					67192				
	Затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска					8887				

Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне	8019
Итого в базовых ценах 2001 года	**1698496**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года К=2,737	**4648784**
Налог(2%)	92976
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**4741759,96**
Скидка согласно ценовому предложению подрядчика	-1105625,90
Итого по акту в текущих ценах с учетом скидки	3636134,06
НДС(12%)	436336,09
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**4072470,15**
Всего по акту с учетом НДС (12%) и скидки	**4072470,15**

Всего к оплате: Четыре миллиона семьдесят две тысячи четыреста семьдесят тенге 15 тиын

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района"

_____ Каргабаев М.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

_____ Кунафиянов Б.К.

Технадзор:
Директор ТОО "I.C.T"

_____ Тимеков А.О.