Форма КС-3

Наименование объекта: "Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района ЗКО II-этап"

Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма: 113 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»

Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная сметная стоимость работ 821 643 751,00 тенге

Лимит финансирования на 2017 г. 51 563 381,00 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 51 563 381,00 тенге, в.т.ч. НДС

б) за отчетный месяц 11 439 309,00 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"
Адрес: г. Астана, район Алматы, ул. Пушкина д.25/5
ИИК: KZ426010111000091923
БИК: HSBKKZKX
БИН: 110740000364, Кбе 16
АО "Народный Банк Казахстана"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		45	19.08.2016г.	45-д/8	08.12.2017г.				

спе-ци-фика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс: Сумма аванса (тенге)	Аванс: Сумма погашения (тенге)	Аванс: Остаток (тенге)	Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за декабрь месяц: Кол-во	Сумма, требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за декабрь месяц: Сумма (тенге)	Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	"Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района ЗКО II-этап" (в том числе НДС)	тенге	51 563 381,00	0,00	0,00	0,00	40 124 072,00	51 563 381,00		11 439 309,00	51 563 381,00
	Итого:	тенге	51 563 381,00	0,00	0,00	0,00	40 124 072,00	51 563 381,00		11 439 309,00	51 563 381,00

Заказчик:
Председатель
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ И. Абишев

Генеральный подрядчик:
И.о. Генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ М. Егенов

Руководитель Управления эксплуатации и развитие
водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК _____ М. Бейсенов

Наименование стройки: "Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р. Большой Узень, в районе с. Акпатер Казталовского района Западно-Казахстанской области II-этап"

Акт выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы / тенге	Накладные расходы / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины / на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	
		ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ											
		РАЗДЕЛ 1. лс 2-1-1 Реконструкция Кирово-Чижинского канала с ПК-557+00 по ПК-700+40											
1	Е0101-87-3	Планировка верха и откосов насыпи и кавальеров											
		м2	234460	0,48	0,48	112541	112541	54582		--		--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		--	0,24	--	56270	97		--		211	
			Тенге			112541	112541					--	
			Тенге			--	56270					211	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			112541							
	Всего заработная плата -		Тенге				56270						
		Накладные расходы -	Тенге			54582							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч									27	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8187						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10027							
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			177150							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									238	
		Сметная заработная плата -	Тенге				64458						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			177150							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									238	
		Сметная заработная плата -	Тенге				64458						
		РАЗДЕЛ 2. лс 2-5-2 Дюкер под каналом на ПК-1027+00											
		Монтаж трубчатой части дюкера											
2	Е0122-8-16	Укладка стальных труб стальных на оросительных и осушительных системах диам 1020х10 мм											
		км	0,12	802272,06	410808,31	96273	49297	79353		1800,00		216	
				341550,00	167123,25	40986	20055	130		757,93		91	
3	Е0122-20-16 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам 1000 мм											
		км	0,12	2022760,20	442408,82	242731	53089	47261		798,10		96	
				135832,50	167123,25	16300	20055	130		816,23		98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С	Стоимость труб стальных диаметром 1020мм	29,88	9811,48	--	293167	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0106-3-2	Устройство бетонных фундаментов под трубы	28,2	10350,46	230,16	291883	6491	15495	2,88	81
		м3		441,00	82,31	12436	2321	105	0,36	10
6	Е0106-3-2	Устройство бандажа из монолитного железобетона	42,26	9707,86	230,16	410254	9727	23221	2,88	122
		м3		441,00	82,31	18637	3478	105	0,36	15
7	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,98254	68200,00	--	67009	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0141-4-4	Окрасочная изоляция бетонной поверхности битумом эмульсией в два слоя	581,86	155,76	--	90631	--	30366	0,36	209
		м2		50,18	--	29198	--	104	--	--
		Монтаж входной части дюкера								
9	Е0137-73-4	Устройство входных из монолитного железобетона	8,3	15505,33	203,22	128694	1687	10168	5,96	49
		м3		947,25	73,60	7862	611	120	0,32	3
10	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней	0,193	14433,04	6133,63	2786	1184	1790	30,70	6
		т		5580,00	2147,65	1077	414	120	8,49	2
11	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,193	53600,00	--	10345	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-129	Закладные изделия	0,00296	63800,00	--	189	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0109-62-3	Изготовление сороудерживающей решетки	0,12552	27935,09	9375,11	3506	1177	2088	91,00	11
		т		16380,00	2107,33	2056	265	90	7,36	1
14	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный: толщина 3мм, ширина полки 40 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,05127	58700,00	--	3010	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,07827	53600,00	--	4195	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0109-53-2	Монтаж сороудерживающей решетки	0,12552	9850,47	1162,94	1236	146	843	46,60	6
		т		7357,50	108,00	924	14	90	0,53	--
17	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	8,9	2584,28	73,75	23000	656	391	0,14	1
		м3		21,38	11,67	190	104	133	0,04	--
18	Е0137-73-2	Устройство откосов из монолитного железобетона	3	10297,68	181,91	30893	546	2644	4,31	13
		м3		668,25	66,15	2005	198	120	0,29	1
19	Е0137-73-1	Устройство дна из монолитного железобетона	6	9318,43	133,67	55911	802	2677	1,93	12
		м3		324,00	47,78	1944	287	120	0,20	1
20	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней	0,372	14433,04	6133,63	5369	2282	3450	30,70	11
		т		5580,00	2147,65	2076	799	120	8,49	3
21	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,372	53600,00	--	19939	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из досок	30	1222,75	132,49	36683	3975	12531	1,97	59
		м		317,25	84,40	9518	2532	104	0,37	11
23	С11011-403	Мастика битумная	165	36,00	--	5940	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-43	Битум	0,012	50200,00	--	602	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0127-81-7	Устройство геотекстиля	110	6,35	1,52	699	167	711	0,03	3
		м2		4,66	0,20	513	22	133	--	--
26	С90-1-1	Стоимость геотекстиля	110	112,00	--	12320	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0127-45-1	Укладка геокаркаса	105	1,89	--	198	--	264	0,01	1
		м2		1,89	--	198	--	133	--	--
28	С90-1-1	Стоимость геокаркаса KGS 330/100	105	366,00	--	38430	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0130-3-1	Заполнение щебнем геокаркаса	5	5700,67	38,67	28503	193	1770	1,99	10
		м3		310,50	14,24	1553	71	109	0,07	--
30	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для крепления геокаркаса	0,0156	14433,04	6133,63	225	96	145	30,70	--
		т		5580,00	2147,65	87	34	120	8,49	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:сталь гладкая класса А-I, d 10мм	0,0156	45800,00	--	714	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0101-164-2 К=1,2	Выемка грунта вручную	2,12	262,72	--	557	--	629	1,85	4
		м3		262,72	--	557	--	113	--	--
33	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений	36	3798,62	5,89	136750	212	3730	0,42	15
		м		71,78	2,23	2584	80	140	0,01	--
34	С130806-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 150х4,15 мм	36	1200,00	--	43200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0141-4-4	Окрасочная изоляция битумом	9,6	155,76	--	1495	--	501	0,36	3
		м2		50,18	--	482	--	104	--	--
36	Е0101-164-2 К=1,2	Обратная засыпка вручную	0,7	262,72	--	184	--	208	1,85	1
		м3		262,72	--	184	--	113	--	--
37	Е0127-59-8	Резка сетки и навес ее на стойки	30	354,66	51,19	10640	1536	5084	0,71	21
		м		114,53	12,90	3436	387	133	0,05	2
38	Е0137-75-2	Растяжка на арматуры из отдельных стержней	0,0356	14433,04	6133,63	514	218	330	30,70	1
		т		5580,00	2147,65	199	76	120	8,49	--
39	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:сталь гладкая класса А-I, d 8мм	0,0356	47400,00	--	1687	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0109-53-2	Монтаж сороудерживающей сетки	0,743	9850,47	1162,94	7319	864	4992	46,60	35
		т		7357,50	108,00	5467	80	90	0,53	--
41	Е0109-62-1	Изготовление закладных частей	0,314	33051,57	14360,59	10378	4509	5515	91,80	29
		т		16524,00	2990,06	5189	939	90	10,22	3
42	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N12	0,111	69700,00	--	7737	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,132	58700,00	--	7748	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Лист 5								
			0,0675	87100,00	--	5879	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лист 10								
			0,0165	60200,00	--	993	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лист 8								
			0,0003	63600,00	--	19	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С11011-59	Шайба 16								
			0,003	149300,00	--	448	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С11011-1046	Электроды, d 2 мм, Э42								
			0,0045	155500,00	--	700	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0139-2-1	Монтаж закладных частей								
			0,314	53999,06	14660,06	16956	4603	7201	120,61	38
		т		22344,75	3135,15	7016	984	90	12,34	4
50	Е0109-62-1	Изготовление затворов								
			0,17	33051,57	14360,59	5619	2441	2986	91,80	16
		т		16524,00	2990,06	2809	508	90	10,22	2
51	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Лист 4								
			0,144	87100,00	--	12542	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лист 10								
			0,0075	60200,00	--	452	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 50 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс								
			0,0255	59200,00	--	1510	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С11011-724	Резина прессованная								
			22,26	425,00	--	9461	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
55	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами								
			0,0075	149300,00	--	1120	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С11011-1046	Электроды, d 2 мм, Э42								
			0,003	155500,00	--	467	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	Ц0122-110-1	Монтаж затворов								
			0,17	80722,33	47334,58	13723	8047	5732	137,00	23
		т		25875,00	11587,50	4399	1970	90	67,67	12
58	Е0141-11-1	Окраска металоконструкции								
			0,484	637,86	186,36	309	90	163	1,77	1
		т		274,50	48,96	133	24	104	0,17	--
59	Ц0122-61-3	Монтаж винтоподъемников								
			3	14538,68	2003,93	43616	6012	30970	59,00	177
		компл		11070,00	400,50	33210	1202	90	2,32	7
60	С80-1-1	Стоимость стоимость винтоподъемников 2,5 В								
			3	100857,00	--	302571	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Монтаж входной части дюкера								
61	Е0137-73-4	Устройство входных оголовков из монолитного железобетона								
			5,1	14865,88	203,22	75816	1036	6248	5,96	30
		м3		947,25	73,60	4831	375	120	0,32	2
62	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней								
			0,1186	14433,04	6133,63	1712	727	1100	30,70	4
		т		5580,00	2147,65	662	255	120	8,49	1
63	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
			0,1186	68200,00	--	8089	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0142-15-1	Крепление сборными железобетонными плитами								
			0,36	1722,51	1202,76	620	433	300	3,28	1
		м3		519,75	415,28	187	150	89	1,57	1
65	С143018-4	Плиты ПП-10х15								
			6	1580,00	--	9480	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси								
			0,6	2584,28	73,75	1551	44	26	0,14	--
		м3		21,38	11,67	13	7	133	0,04	--
67	Е0137-73-1	Устройство дна из монолитного железобетона								
			8,1	9318,43	133,67	75479	1083	3614	1,93	16
		м3		324,00	47,78	2624	387	120	0,20	2
68	Е0137-73-2	Устройство откосов из монолитного железобетона								
			3,7	10297,68	181,91	38101	673	3261	4,31	16
		м3		668,25	66,15	2473	245	120	0,29	1
69	Е0137-73-3	Устройство гасителей из монолитного железобетона								
			0,5	11508,92	142,69	5754	71	465	4,47	2
		м3		724,50	50,98	362	25	120	0,21	--
70	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней								
			0,437	14433,04	6133,63	6307	2680	4052	30,70	13
		т		5580,00	2147,65	2438	939	120	8,49	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
			0,437	68200,00	--	29803	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из досок								
			20	1222,75	132,49	24455	2650	8354	1,97	39
		м		317,25	84,40	6345	1688	104	0,37	7
73	С11011-403	Мастика битумная								
			110	36,00	--	3960	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
74	С11011-43	Битум								
			0,08	50200,00	--	4016	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0123-24-1	Установка люков деревянных								
			6	293,95	35,42	1764	213	1737	1,31	8
		шт		209,25	13,50	1256	81	130	0,07	--
76	С11021-38	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 16 мм, I сорта								
			0,35	15000,00	--	5250	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных								
			24	273,96	119,85	6575	2876	4151	0,64	15
		шт		100,35	29,70	2408	713	133	0,12	3
78	С143019-65	Блок С								
			0,96	14000,00	--	13440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках								
			2	747,86	146,19	1496	292	1422	3,20	6
		шт		506,25	28,22	1013	56	133	0,11	--
80	С130806-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные,50х3,5 мм для стойки								
			5	306,00	--	1530	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
81	С11011-955	Таблички эмалированные для знаков								
			2	451,00	--	902	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0106-1-1	Устройство бетонной тумбы под стойки								
			0,1	8062,57	66,01	806	7	23	1,35	--
		м3		195,75	24,93	20	2	105	0,12	--
83	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках								
			122,1	152,80	152,80	18657	18657	13060	--	--
		т		--	106,96	--	13060	109	0,22	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е010333-А200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 196-200 км, 1 класс груза								
			122,1	702,50	702,50	85775	85775	17155	--	--
		т		--	140,50	--	17155	100	0,30	36
85	Е010333-А201-1 К=20	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс груза								
			122,1	56,00	56,00	6838	6838	1368	--	--
		т		--	11,20	--	1368	100	0,02	3
86	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т								
			122,1	140,00	140,00	17094	17094	11966	--	--
		т		--	98,00	--	11966	100	0,21	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2995199	301196			1423
			Тенге			237853	105981			379
	Стоимость оборудования -		Тенге			302571				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			302571				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			57339				
	Материалы -		Тенге			5671				
	Всего заработная плата -		Тенге				40780			
		Накладные расходы -	Тенге			36702				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5505			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5642				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			99683				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							237
		Сметная заработная плата -	Тенге				46285			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2545544				
	Материалы -		Тенге			610961				
	Всего заработная плата -		Тенге				276803			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			558643				
	Местные материалы -		Тенге			923663				
		Накладные расходы -	Тенге			321182				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48177			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			172004				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3038730				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1600
		Сметная заработная плата -	Тенге				324981			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			45014				
	Материалы -		Тенге			7814				
	Всего заработная плата -		Тенге				26250			
		Накладные расходы -	Тенге			23625				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3544			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4118				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			72758				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата -	Тенге				29794			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			44730				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44730				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2684				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			47414				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3562155				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1993
		Сметная заработная плата -	Тенге				401060			
		ИТОГО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ :	**Тенге**			**3739305**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2231
		Сметная заработная плата -	Тенге				465518			

ИСКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ ПО ЛОК.СМЕТАМ: Л С 2-1-43, Л С 2-1-44, Л С 2-1-45, Л С 2-1-46, Л С 2-1-47, Л С 2-1-48

Локальная смета № 2-1-43

Временный обводной канал с ПК-136+50 по ПК-137+20

1	Е1-25-2	Срезка растительного слоя	882	11,19	11,19	9870	9870	2618	–	–
		м3 грунта								
				–	3,06	–	2699	97	0,01	9
2	Е1-73-12									
		Выемка экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	4518	49,08	47,11	221743	212843	48601	0,0137	62
		м3 грунта								
				1,97	9,12	8900	41204	97	0,0298	135
3	Е1-73-13	То же в грунтах 3 группы	1936	63,09	60,55	122142	117225	26779	0,0176	34
		м3 грунта								
				2,54	11,72	4917	22690	97	0,0383	74
4	Е1-85-8									
		Разравнивание грунта 2 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1540	6,32	6,32	9733	9733	2091	–	–
		м3 грунта								
				–	1,4	–	2156	97	0,00459	7
5	Е1-85-9									
		Разравнивание грунта 3 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	660	6,77	6,77	4468	4468	967	–	–
		м3 грунта								
				–	1,51	–	997	97	0,00492	3
6	Е1-25-2									
		Рекультивация срезки растительного слоя ктрр1=0,85; ктрм1=0,85; кзпр1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	882	9,51	9,51	8388	8388	2224	–	–
		м3 грунта								
				–	2,6	–	2293	97	0,0085	7
7	Е36-5-4	Обратная засыпка	6454	52,47	39,68	338641	256095	132720	0,0876	565
		м3								
				12,29	8,91	79320	57505	97	0,03306	213
		Всего прямые затраты				**714985**	**618622**			**661**
						93137	**129544**			**448**
		Стоимость: материалов, тенге				3226				
		Накладные расходы, тенге				216000				
		- заработная плата, тенге				32400				
		- трудоемкость, чел-ч				100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				55859				
		Всего по смете				**986844**				
		Сметная заработная плата, тенге				255081				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1217				
		Локальная смета № 2-1-44								
		Перемычка на ПК-136+50								
1	Е1-25-2									
		Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	569	11,19	11,19	6367	6367	1689	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	1741	97	0,01	6
2	Е1-25-10									
		Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2;	569	18,8	18,8	10697	10697	2837	–	–
		м3 грунта		–	5,14	–	2925	97	0,0168	10
3	Е36-1-3									
		Устройство насыпи ктрм1=1,03; кэкс1=1,07; кзпм1=1,07;	569	41,04	36,8	23352	20939	7451	0,0259	15
		м3		3,74	9,76	2128	5553	97	0,03205	18
4	Е1-73-12	Разборка перемычки экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	569	49,08	47,11	27927	26806	6121	0,0137	8
		м3 грунта		1,97	9,12	1121	5189	97	0,0298	17
		Всего прямые затраты				**68343**	**64809**			**23**
						3249	**15408**			**51**
		Стоимость: материалов, тенге				285				
		Накладные расходы, тенге				18098				
		- заработная плата, тенге				2715				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5186				
		Всего по смете				**91627**				
		Сметная заработная плата, тенге				21372				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				83				
		Локальная смета № 2-1-45								
		Перемычка на ПК-138+00								
1	Е1-25-2									
		Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	533	11,19	11,19	5964	5964	1582	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	1631	97	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2;	533	18,8	18,8	10020	10020	2658	–	–
		м3 грунта		–	5,14	–	2740	97	0,0168	9
3	Е36-1-3	Устройство насыпи ктрм1=1,03; кэкс1=1,07; кзпм1=1,07;	533	41,04	36,8	21874	19614	6979	0,0259	14
		м3		3,74	9,76	1993	5202	97	0,03205	17
4	Е1-73-12	Разборка перемычки экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	533	49,08	47,11	26160	25110	5734	0,0137	7
		м3 грунта		1,97	9,12	1050	4861	97	0,0298	16
		Всего прямые затраты				**64018**	**60708**			**21**
						3043	**14434**			**47**
		Стоимость: материалов, тенге				267				
		Накладные расходы, тенге				16953				
		- заработная плата, тенге				2543				
		- трудоемкость, чел-ч				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4858				
		Всего по смете				**85829**				
		Сметная заработная плата, тенге				20020				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				76				

Локальная смета № 2-1-46

Временный обводной канал с ПК-256+50 по ПК-258+00

1	Е1-25-2	Срезка растительного слоя	848	11,19	11,19	9489	9489	2517	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	2595	97	0,01	8
2	Е1-73-12	Выемка экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	2594	49,08	47,11	127314	122203	27904	0,0137	36
		м3 грунта		1,97	9,12	5110	23657	97	0,0298	77
3	Е1-73-13	То же в грунтах 3 группы	1111	63,09	60,55	70093	67271	15368	0,0176	20
		м3 грунта		2,54	11,72	2822	13021	97	0,0383	43
4	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	956	6,32	6,32	6042	6042	1298	–	–
		м3 грунта		–	1,4	–	1338	97	0,00459	4
5	Е1-85-9	Разравнивание грунта 3 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	410	6,77	6,77	2776	2776	600	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, тенге				15681				
		- заработная плата, тенге				2352				
		- трудоемкость, чел-ч				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4494				
		Всего по смете				79389				
		Сметная заработная плата, тенге				18518				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				72				
		Локальная смета № 2-1-48								
		Перемычка на ПК-258+00								
1	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	488	11,19	11,19	5461	5461	1448	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	1493	97	0,01	5
2	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2;	488	18,8	18,8	9174	9174	2433	–	–
		м3 грунта		–	5,14	–	2508	97	0,0168	8
3	Е36-1-3	Устройство насыпи ктрм1=1,03; кэкс1=1,07; кзпм1=1,07;	488	41,04	36,8	20028	17958	6390	0,0259	13
		м3		3,74	9,76	1825	4763	97	0,03205	16
4	Е1-73-12	Разборка перемычки экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	488	49,08	47,11	23951	22990	5250	0,0137	7
		м3 грунта		1,97	9,12	961	4451	97	0,0298	15
		Всего прямые затраты				**58614**	**55583**			**20**
		Стоимость: материалов, тенге				**2786**	**13215**			**44**
						245				
		Накладные расходы, тенге				15521				
		- заработная плата, тенге				2328				
		- трудоемкость, чел-ч				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4448				
		Всего по смете				78583				
		Сметная заработная плата, тенге				18329				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				72				
		ИТОГО ПО ИСКЛЮЧАЕМЫМ РАБОТАМ				**1899119**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1840186				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2231
		Сметная заработная плата -	Тенге				465518			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					1840186				
		в т.ч оборудование				302571				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого без оборудования				1537615				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	4%	61504,60	1599119,60					
		Итого с зимними удорожаниями	4,05%	64764,34	1663883,94					
		Итого с затратами на выслугу лет	1%	15991,20	1679875,14					
		Итого с затратами на доп. отпуска	0,40%	6396,48	1988842,62					
		Составление проектов по образованию землепользований			1989795					
		Итого в текущих ценах .2014г-2015г	2,44511	10013400,74						
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	2%	200268,01	10213668,92					
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %	1225640,27						
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				**11 439 309**				
		В том числе возвратные суммы				22 558				

Заместитель Генерального директора -главный инженер РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Кемелбеков Б.**

по основанию письмо ЗКФ №18-17-22/1948 от 26.12.17

Начальник отдела гидротехнических сооружений отдела РГП РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Мадиев М.**

На осн. письма ЗКФ №18-17-22/1948 от 26.12.17г. и отчета технадзора за декабрь м. и 2017г. №

Директор Западно-Казахстанского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Джумагалиев Н.У.**

Технадзор:
ТОО «Сектор строительных услуг «Сенімді сапа»

_____ **Утегалиев Г.Б.**