Форма N 2в

Заказчик ГУ"Управление строительства Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик ТОО "АкмолаКурылысМатериалдары"

Договор №166 от 12 июля 2011г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы с государственным языком обучения на 600 мест в пос.Молодежный Уланского района ВКО.

Наименование обьекта: Школа. Энергоснабжение. ВЛ-10кв (смета 4-1-1)

# А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2011 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Е0133-103 -1 | Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | опора | 4,00 | 1534,11 / 506,25 | 878,23 / 246,42 | 6136 / 2025 | 3513 / 986 | 3,06 / 1,03 | 12 / 4 |
| 2. | Е0133-103 -2 | Установка ж/б угловых анкерных, концевых анкерных, ответвительных анкерных, переходных анкерных опор | опора | 5,00 | 3155,76 / 985,50 | 1990,26 / 549,90 | 15779 / 4928 | 9951 / 2750 | 5,98 / 2,29 | 30 / 11 |
| 3. | С143019-91 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 | шт | 9,00 | 19300,00 / -- | -- / -- | 173700 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 4. | С11041-104 | Хомут стальной, оголовок | кг | 20,00 | 196,00 / -- | -- / -- | 3920 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 5. | С11011-674 | Зажим, накладки, крепление провода и кронштейнов | кг | 46,20 | 31,00 / -- | -- / -- | 1432 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 6. | С11011-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,002 | 149300,00 / -- | -- / -- | 358 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 7. | С11011-680 | Стяжка | кг | 57,00 | 28,00 / -- | -- / -- | 1596 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | СПрайс-лист | Изолятор ШС10-Г | шт | 44,00 | 363,34<br>-- | --<br>-- | 15987<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 9. | С11041-60 | Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 | шт | 44,00 | 101,00<br>-- | --<br>-- | 4444<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 10. | Е0133-109-2 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 | 1км | 0,32 | 25922,88<br>7650,00 | 17030,88<br>4099,68 | 8192<br>2417 | 5382<br>1295 | 43,70<br>15,13 | 14<br>5 |
| 11. | С151607-28 | Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2 | т | 0,19 | 315700,00<br>-- | --<br>-- | 59347<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 12. | СПрайс-лист | Подвеска натяжная изолирующая ПФ70В | к-т | 12,00 | 3132,40<br>-- | --<br>-- | 37589<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 13. | Ц0108-472-9 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм | м | 190,00 | 93,50<br>32,40 | 3,10<br>0,30 | 17765<br>6156 | 589<br>57 | 0,18<br>0,00 | 34<br>0 |
| | ИТОГО: | | | | | | 346245<br>15526 | 19435<br>5088 | | 90<br>21 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 9801 |
| На общестроительные работы | 11222 |
| Всего накладных расходов: | 21023 |
| Итого с накладными | 367268 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 22036 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 389304 |
| Итого с временными, 3,4 % | 402540 |
| Итого с зимними удорожаниями, 2,31 % | 411839 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 413449 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 417474 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Пересчет в текущих ценах, К-1,951 | | | | | | 814492 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | 16290 | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 830782 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 99694 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 930476 | | |

Заказчик:

ГУ «Управление строительством

Восточно Казахстанской области»

Тех.надзор:

КГКП «Обл. жил. комхоз строй»

Подрядчик:

ТОО «АкмолаКурылысМатериалдары»