Форма N 2в

Заказчик ГУ"Управление строительства Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик ТОО "АкмолаКурылысМатериалдары"

Договор №166 от 12 июля 2011г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы с государственным языком обучения на 600 мест в пос Молодежный Уланского района ВКО (корректировка)

Наименование обьекта: Школа. Энергоснабжение. Трансформаторная подстанция КТПН-2х250 кВа (смета 4-1-3)

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	ЕПЭСС-2-1 09	Монтажные работы по установке трансформаторной подстанции	шт	1,00	80964,45	52258,95	80964	52259	135,00	135				
					28687,50	18843,75	28688	18844	109,29	109				
2.	Т75-4-16	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки , типа 2КТПГ-250-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный	шт	1,00	1723100,00	--	1723100	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
3.	75-3-6	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм	шт	2,00	323400,00	--	646800	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
4.	Ц0108-15-10	Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ	компл	4,00	9028,00	5815,00	36112	23260	12,00	48				
					2138,00	1367,98	8552	5472	7,93	32				
5.	СПрайс-лист	Ограничитель перенапряжения ОПН-РТ/TEL-10/11,5УХЛ2	к-т	12,00	8489,12	--	101869	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт	4,00	568,50	25,50	2274	102	2,00	8
					452,00	6,80	1808	27	0,04	0
7.	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	шт	4,00	943,80	3,80	3775	15	4,00	16
					756,00	2,30	3024	9	0,01	0
8.	СПрайс-лист	Разъединитель линейный РЛНД-10/400 с приводом ПРГЗ к разъединителю	к-т	4,00	20242,05	--	80968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	60,00	51,70	2,80	3102	168	0,16	10
					27,50	0,30	1650	18	0,00	0
10.	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 70x70x5 мм	шт	22,00	431,60	21,60	9495	475	0,90	20
					149,00	2,90	3278	64	0,02	0
11.	Ц0108-8-1	Установка выкатного элемента с вакуумным выключателем	компл	2,00	77339,00	46970,00	154678	93940	135,00	270
					25880,00	11069,89	51760	22140	64,21	128
12.	СПрайс-лист	Выкатной элемент с вакуумным выключателем SiMEns 3AH5	к-т	2,00	888920,16	--	1777840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СПрайс-лист	Счетчик Меркурий 230 АРТ исключен	к-т	-1,00	14405,10	--	-14405	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						4606572	170219		506
							98760	46574		270

Накладные расходы :

На монтажные работы	144246
Всего накладных расходов:	144246
Итого с накладными	4750818

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	26079
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4776897
Итого с временными, 3,4 %	4792562
Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %	4803567
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4805473

6:4.050р 4316172

460725

15665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4810237
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	9384772
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	187695
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9572467
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1148696
Итого с НДС	10721163

Заказчик:

ГУ « Управление строительством

Восточно Казахстанской области»

Тех. надзор:

КГКП «Обл. жил. комхоз строй»

Подрядчик:

ТОО «АкмолаКурылыс Материалдары»