Форма N 2в

Заказчик ГУ"Управление строительства Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик ТОО "АкмолаКурылысМатериалдары"

Договор № 166 от 12 июля 2011г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы с государственным языком обучения на 600 мест в п. Молодежный Уланского района ВКО.

Наименование обьекта: Школа на 600мест Наружные инженерные тепловые сети

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0124-2-4	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,57	86164,34 / 54675,00	31489,34 / 10221,30	49458 / 31383	18075 / 5867	296,40 / 53,09	170 / 30
2.	Е0124-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,57	329241,29 / 126000,00	83195,41 / 23881,50	188985 / 72324	47754 / 13708	669,00 / 120,11	384 / 69
3.	СПрайс-лист	Трубы стальные предизолированные ф159х3,5 9034:1,12:1,823:1,02:1,06	м	574,00	4092,32 / --	-- / --	2348990 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	Е0124-13-5	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	компл	8,00	1697,40 / 819,45	877,95 / 203,31	13579 / 6556	7024 / 1626	4,40 / 0,85	35 / 7
5.	Е0124-13-6	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 250 мм для горячей воды и пара	компл	8,00	4204,93 / 1980,00	1959,43 / 431,55	33639 / 15840	15675 / 3452	10,40 / 1,80	83 / 14
6.	СПрайс-лист	Задвижка диам.250 30с41нж1 393300:1,13:1,507:1,02:1,06	шт	8,00	213612,28 / --	-- / --	1708898 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	С130809-40	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 250 мм	шт	16,00	1780,00 / --	-- / --	28480 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0124-13-3	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	733,76 / 334,80	398,96 / 93,96	1468 / 670	798 / 188	1,83 / 0,39	4 / 1
9.	Е0124-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	2063,03 / 951,75	979,65 / 221,63	4126 / 1904	1959 / 443	5,15 / 0,92	10 / 2
10.	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	2,00	22100,00 / --	-- / --	44200 / --	-- / --	-- / --	-- / --
11.	С130809-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	4,00	881,00 / --	-- / --	3524 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	врезка	2,00	950,73 / 396,00	180,25 / 67,50	1901 / 792	360 / 135	2,01 / 0,33	4 / 1
13.	Е0122-38-2	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 75 мм	врезка	2,00	764,92 / 362,25	120,17 / 45,00	1530 / 724	240 / 90	1,86 / 0,22	4 / 0
14.	Е0122-38-2	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм	врезка	4,00	764,92 / 362,25	120,17 / 45,00	3060 / 1449	481 / 180	1,86 / 0,22	7 / 1
15.	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	врезка	4,00	2183,11 / 731,25	394,36 / 148,50	8732 / 2925	1577 / 594	3,64 / 0,73	15 / 3
16.	Е0122-38-6	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 250 мм	врезка	2,00	2914,72 / 1019,25	475,97 / 180,00	5829 / 2038	952 / 360	5,02 / 0,88	10 / 2
		ИТОГО:					4446399 / 136605	94894 / 26643		726 / 130

Накладные расходы :

На общестроительные работы	212224
Всего накладных расходов:	212224
Итого с накладными	4658623

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	279517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4938140
Итого с временными, 3,4 %	5106037
Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %	5223986
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5244410
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5295470
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	10331462
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	206629
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10538091
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1264571
Итого с НДС	11802662

Заказчик:
ГУ «Управление строительством
Восточно Казахстанской области»

Тех. надзор:
КГКП «Обл. жил. комхоз строй»

Подрядчик:
ТОО «АкмолаКурылысМатериалдары»