НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт котельной карабулакского поселкового акимата п.Карабулак Ескельдинского района.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство отмоски здания котельной и фундамент третей оттяжки трубы.

ОБЬЕКТ НОМЕР

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2010 года.
(Локальный сметный расчет)

Сметная стоимость 270,4136 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	E0101-165-8	Копание ям с откосами глубиной до 2 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 4 группы	6,5	659,25	-	4285	-	4842	3,56	23		
		м3		659,25	-	4285	-	113	-	-		
2	E0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	0,5	353,25	-	177	-	200	2,33	1		
		м3		353,25	-	177	-	113	-	-		
3	E0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,3	3011,1	-	903	-	196	3,24	1		
		м3		531	-	159	-	123	-	-		
4	E0106-3-5	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	6,4	9517,36	210,97	60911	1350	3672	3,06	20		
		м3		470,25	76,19	3010	488	105	0,34	2		
5	E0106-8-1	-Устройство опалубки /снизу/ и поддерживающих ее конструкций	2	326,54	3,27	653	7	291	0,88	2		
		м2		137,25	1,24	275	2	105	0,01	-		
6	E0106-57-1	-Установка арматуры	0,05	4604,04	289,29	230	14	222	25,9	1		
		1т		4146,75	78,3	207	4	105	0,3	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17417	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			133431	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		100
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17417	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2009 г.

Итого прямых затрат				109187
Накладные расходы				16691
Ненормируемые и непредвиденные затраты				7553
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				236706,6
Итого в текущих ценах на 1.01.2009	133431	X 1,774		513040,8
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	236706,6	X 2 %	4734,1	241440,7
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			28972,82
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				**270413**

Подрядчик

Субподрядчик

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт котельной карабулакского поселкового акимата. п Карабулак ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство фронтонов и карнизов из профелированного листа и дополнительные работы по котельной.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2010 года.
(Локальный сметный расчет)

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. Сметная стоимость 586098 .тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	E0110-14-1	-Установка стропил	0,65	21304,82	334,28	13848	217	2748	22,1	14		
		м3		3397,5	126	2208	82	120	0,62	-		
2	E0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков	60	164,33	2,55	9860	153	1876	0,2	12		
		под кровлю из листовой стали		28,78	0,41	1727	25	107,1	0,01	-		
		м2										
3	E0109-42-2	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 50 м из	60	126,84	43,91	7611	2635	3589	0,35	21		
		профилированного листа		55,8	10,66	3348	640	90	0,04	2		
		м2										
4	C11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7,	60	1190	-	71400	-	-	-	-		
		Н57-825-0,7		-	-	-	-	-	-	-		
		м2										
5	E0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	18	767,86	7,54	13821	136	4698	1,43	26		
		м2		214,65	2,86	3864	51	120	0,01	-		
6	E0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /конек/ из листовой	12	715,87	1,24	8590	15	2195	0,97	12		
		оцинкованной стали		153,23	0,47	1839	6	119	-	-		
		м2										
		Остекление оконных проемов в воротах.										
7	E0156-7-1	-Установка оконных коробок в каменных стенах площадью до 2	8,5	526,74	8,15	4477	69	1341	0,94	8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		144,81	1,31	1231	11	108	0,02	-
		м2								
8	С12061-129	-Блоки оконные двустворные со спаренными створками, открывающимися вовнутрь помещения, и шириной коробки 94 мм ПВД 12-18,1 для пром. зданий	8,5	4560	-	38760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
9	С11011-794	-Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными трехстворными переплетами для общественных зданий	10	1560	-	15600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
10	Е0115-207-1	-Остекление деревянных переплетов стеклом оконным установленных в коробках	16,8	691,03	1,54	11609	26	685	0,25	4
				38,25	0,59	643	10	105	-	-
		м2								
		Бетонирование фундаментов под оборудование								
11	Е0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	6	294,75	-	1769	-	1998	1,89	11
				294,75	-	1769	-	113	-	-
		м3								
12	Е0101-174-2	-Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	5	99,84	-	499	-	564	0,62	3
				99,84	-	499	-	113	-	-
		м3								
13	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,2	3011,1	-	602	-	131	3,24	1
				531	-	106	-	123	-	-
		м3								
14	Е0106-3-5	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	5	9517,36	210,97	47587	1055	2869	3,06	15
				470,25	76,19	2351	381	105	0,34	2
		м3								
15	Е0106-57-1	-Установка арматуры	0,05	4604,04	289,29	230	14	222	25,9	1
		1т		4146,75	78,3	207	4	105	0,3	-
16	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,05	73000	-	3650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			249914	4320			128
			Тенге			19792	1209			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			242303	-	-		-
		Материалы -	Тенге			53516	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17013	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			129410	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			41248	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19327	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2899	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15698	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			277329	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		120
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19912	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7611	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1628	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3988	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3589	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	538	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			672	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11871	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4526	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			289200	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		145
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24438	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2009 г.

Итого прямых затрат			249914	
Накладные расходы			22916	
Ненормируемые и непредвиденные затраты			16370	
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			289200	
Итого в текущих ценах на 1.01.2009	289200 X 1,774		513040,8	
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	513040,8 X 2 %	10260,8	523301,6	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		62796,2	
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			586098	

Подрядчик

Субподрядчик

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт котельной Карабулакского поселкового акимата в п. Карабулак Ескельдинского района Алматинской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт котельной Карабулакского поселкового акимата в п.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области

Подрядчик ТОО "Талдыкорганский Казмеханомонтаж"
Субподрядчик ТОО "Атрар"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2010 года.
(Локальный сметный расчет)

НА Общестроительные работы котельной

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 697,249 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНЫ								
1	Е0110-3-4	-Устройство фронтонов	8,79	821,04	10,84	7217	95	656	0,78	7
		м2		120,32	4,07	1058	36	60	0,02	-
2	Е0110-3-5	-Устройство карнизов	18,24	801,94	9,43	14627	172	2741	1,64	30
		м2		246,85	3,57	4502	65	60	0,02	-
3	Е0156-23-1	-Установка дверных коробок в каменных стенах	5,46	319,42	1,7	1744	9	377	0,73	4
		м2		114,66	0,27	626	1	60	-	-
4	Е0156-24-5	-Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	1	243,23	15,06	243	15	136	1,2	1
		полотно		224,53	2,41	225	2	60	0,03	-
5	Е0156-24-6	-Установка дверных полотен внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных	2	230,34	15,06	461	30	257	1,14	2
		полотно		211,64	2,41	423	5	60	0,03	-
6	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	2,1	4010	-	8421	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
7	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,36	4250	-	14280	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380	-	4140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
9	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	4,15	1557,21	14,85	6462	62	629	1,54	6
				243,95	2,32	1012	10	61,5	0,02	-
		1м2								
10	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	4,44	279,62	2,26	1241	10	137	0,29	1
				49,84	0,34	221	2	61,5	-	-
		1м								
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
11	Е0162-23-1	-Окраска силикатными красками за один раз фасадов простых по штукатурке с земли и лесов	504,6	61,74	0,1	31153	50	13720	0,34	170
				51,77	0,02	26123	10	52,5	-	-
		м2								
12	Е0162-5-4	-Простая масляная окраска дверей с подготовкой, с расчисткой старой краски свыше 35 процентов	34,8	150,55	0,07	5239	2	1798	0,65	23
				98,37	0,02	3423	1	52,5	-	-
		м2								
13	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	65	133,16	23,58	8655	1533	3881	0,74	48
				109,58	4,16	7123	270	52,5	0,02	2
		м2								
14	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	65	1901,64	2,63	123606	171	13102	2,3	150
				382,95	0,99	24892	64	52,5	-	-
		м2								
15	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	252,3	161,13	0,78	40654	196	11868	0,5	126
				79,44	0,29	20043	73	59	-	-
		м2								
16	Е0115-164-2	-Простая окраска белилами деревянных карнизов и фронтонов	40	148,59	2,35	5943	94	1182	0,34	14
				55,37	0,9	2215	36	52,5	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		274089	2439		582
	Тенге		91887	575		3
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		274089	-	-	-
Материалы -	Тенге		146171	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	92461	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		26841	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		6751	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		50483	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7572	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19474	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			344046	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		611
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	100034	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			344046	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		611
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	100034	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2009 г.

Итого прямых затрат				274088,655
Накладные расходы				50482,6
Ненормируемые и непредвиденные затраты				19474,28
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				344045,53
Итого в текущих ценах на 1.01.2009	344045,533 X 1,774			610336,78
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	610336,776 X 2 %		12206,736	622544
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			74705
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				697249

Подрядчик _____

Субподрядчик _____

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция насосоной станции № 1 в г. Талдыкоргане ФОРМА 4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Реконструкция насосоной станции № 1 в г. Талдыкоргане
Ген. подрядчик ТОО "ВЕТЕРАН"
Подрядчик ТОО "АТРАР"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2010 года.
(Локальный сметный расчет)

Сметная стоимость 5044,553 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2.Работы по фасаду здания								
1	Е0156-1-2	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	51,5	593,4	21,45	30560	1105	32001	3,82	197
				571,95	3,4	29455	175	108	0,03	2
		шт								
2	Е0156-11-2	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	2	698,67	30,35	1397	61	1450	4,5	9
				668,32	2,93	1337	6	108	0,19	-
		шт								
3	Е0156-7-2	-Установка оконных коробок в каменных стенах площадью более 2 м2	51,5	365,07	6,06	18801	312	5954	0,69	35
				106,07	0,97	5463	50	108	0,01	1
		м2								
4	С12061-181	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	51,5	7490	-	385735	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
5	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов, отливов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	30	715,87	1,24	21476	37	5487	0,97	29
				153,23	0,47	4597	14	119	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1428	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	214	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1013	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			17904	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1369	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2356888	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2311
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	393965	-		-

	СНРК 8.02.-02 2002 К= 1.823	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010 год				4415750			
		Из них СМР				4415750			
	СНРК 8.02.-02 2002	Налоги зборы обязательные платежы 2%				88315			
		ИТОГО				4504065			
	Решение правительства	НДС 12%				540487,8			
						5044552,8			
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ				***5044553***			

Заказчик
Директор ТОО "ВЕТЕРАН" Внучкин А.Н.

Подрядчик
Директор ТОО "АТРАР" Усманов Р.Ш.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция насосоной станции № 1 в г. Талдыкоргане ФОРМА 4
Ген.подрядчик ТОО "ВЕТЕРАН"
Суб.подрядчик ТОО "АТРАР"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2010 года.
(Локальный сметный расчет)

Сметная стоимость 6306,527 тенге.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.Работы по кровле								
1	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	730	48,37	4,36	35310	3183	34940	0,29	210
				44,01	0,68	32127	496	107,1	0,01	4
			м2							
2	Е0158-1-3	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	200	43,95	2,35	8790	470	8999	0,27	54
				41,6	0,41	8320	82	107,1	-	1
			м2							
3	Е0158-6-4	-Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - смена стропильных ног из досок	210	415,78	2,74	87314	575	48868	1,33	280
				216,83	0,45	45534	95	107,1	0,01	1
			м							
4	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	210	164,33	2,55	34509	536	6565	0,2	41
				28,78	0,41	6044	86	107,1	0,01	1
			м2							
5	Е0146-9-1	-Усиление профильной сталью верхнего пояса металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм, пролетом до 48 м	0,3	87922,83	12555,08	26377	3767	13180	225	68
				43200	733,73	12960	220	100	3,47	1
			т							
6	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	23	573,75	28,11	13196	647	3708	0,78	18
				123,75	10,58	2846	243	120	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		273
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49324	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2946501	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4061
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	688674	-		-

	СНРК 8.02.-02 2002 К= 1.823	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010 год				5520419,5			
		Из них СМР				5520419,5			
	СНРК 8.02.-02 2002	Налоги зборы обязательные платежы 2%				110408,39			
		ИТОГО				5630827,89			
	Решение правительства	НДС 12%				675699,3468			
						6306527,237			
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ				***6306527***			

Заказчик
Директор ТОО "ВЕТЕРАН" Внучкин А.Н.

Подрядчик
Директор ТОО "АТРАР" Усманов Р.Ш.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- г. Талдыкорган Областная стоматологическая поликлиника
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт зданий и помещений.

ОБЬЕКТ НОМЕР

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2010 года.
(Локальный сметный расчет)

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 795,000 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	38	17,38	0,93	660	35	698	0,11	4
		1м2		16,45	0,14	625	5	110,7	-	-
2	E0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	41	5,64	0,19	231	8	248	0,04	2
		1м		5,45	0,02	223	1	110,7	-	-
3	E0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	65	32,87	-	2137	-	2137	0,23	15
		м2		32,87	-	2137	-	100	-	-
4	E0115-18-15	-Облицовка стен плитками на цементном растворе и на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	68	2691,89	4,62	183049	314	51297	3,84	261
		м2		725,36	-	49324	-	104	0,02	1
5	E0165-6-3	-Очистка канализационных труб диаметром 100 мм	14,5	92,25	-	1338	-	1541	0,55	8
		м		92,25	-	1338	-	115,2	-	-
6	E0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	2	197,2	15,96	394	32	423	1,21	2
		шт		181,24	2,52	362	5	115,2	0,02	-
7	E0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	2	4327,15	34,73	8654	69	311	0,68	1
		1кВт		108,45	13,01	217	26	128	0,06	-
8	E0109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,095	27935,09	9375,11	2654	891	1581	91	9
				16380	2107,33	1556	200	90	7,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10386	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8368	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1948	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2275	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	341	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			760	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			13421	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2289	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			392279,23	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		492
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	92081	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2010 г.

ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				392279,23
Итого в текущих ценах на 1.01.2009	392279,23	X 1,774		695903,36
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	695903,36	X 2 %	14005,6	709821,42
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			85178,57
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				795000

ЗАКАЗЧИК ГККП «Областная стоматологическая поликлиника»
Гл. врач Сыздыков Т.Б.

ПОДРЯДЧИК ТОО «АТРАР»
Директор Усманов Р.Т.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- г.Талдыкорган Областная стоматологическая поликлиника. ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт.

ОБЬЕКТ НОМЕР

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ ИЮНЬ 2010 года.
(Локальный сметный расчет)

Сметная стоимость 585,075 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	E0115-165-1-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков	202	143,93	2,95	29075	596	12355	0,34	69				
		м2		57,15	1,1	11544	222	105	0,01	1				
2	E0115-166-7-	Высококачественная окраска белилами по стен и потолков	450	221,82	1,88	99820	846	37337	0,47	211				
		м2		78,3	0,72	35235	324	105	-	2				
3	E0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,5	5787,94	260,48	8682	391	1108	3,94	6				
		м3		614,25	89,46	921	134	105	0,35	1				
4	E0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	2	1357,04	335,84	2714	672	1949	4,54	9				
		м3		699,75	126	1400	252	118	0,61	1				
5	E0115-52-1	-Высококачественная штукатурка	20	188,94	2,19	3779	44	3933	1,01	20				
		м2		186,75	0,54	3735	11	105	0,03	1				
6	C143002-37	-Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:2:5	3	2360	-	7080	-	-	-	-				
		м3		-	-	-	-	-	-	-				
7	E0115-165-1-0	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным подготовленных под окраску стен	23	126,74	1,61	2915	37	1270	0,31	7				
		м2		51,98	0,61	1196	14	105	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3195	-	-		-
		Материалы -	Тенге			781	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1835	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1652	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	248	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			291	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5138	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2083	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			288695,31	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		407
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	72710	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2010 г.

ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				288695,31
Итого в текущих ценах на 1.01.2010	288695,31	X 1,774		512145,48
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	512145,48	X 2 %	10242,91	522388,39
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			62686,61
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				**585075**

ЗАКАЗЧИК ГККП «Областная стоматологическая поликлиника»
Гл. врач Сыргабаев Т.Б.

ПОДРЯДЧИК ТОО «АТРАР»
Директор Усманов Р.Ш.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- г.Талдыкорган Областная стоматологическая поликлиника. ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт.

ОБЬЕКТ НОМЕР

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПЕЛЬ 2010 года.
(Локальный сметный расчет)

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 1755,225 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	50	416,61	33,79	20831	1690	16707	2,06	103
				347,96	5,62	17398	281	94,5	0,03	2
		м2								
2	E0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	350	32,87	-	11505	-	11505	0,23	80
				32,87	-	11505	-	100	-	-
		м2								
3	E0115-60-1	-Высококачественная штукатурка поверхностей (левкас стен и полтоков)	529	128,9	2	68186	1060	52140	0,57	299
				93,6	0,27	49514	143	105	0,04	22
		м2								
4	E0115-165-1-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков	48	143,93	2,95	6909	142	2936	0,34	16
				57,15	1,1	2743	53	105	0,01	-
		м2								
5	E0115-165-1-0	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным подготовленных под окраску стен	370	126,74	1,61	46893	596	20431	0,31	115
				51,98	0,61	19233	226	105	-	1
		м2								
6	E0115-151-1	-Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	280	14,7	0,18	4117	50	2734	0,06	16
				9,23	0,07	2584	20	105	-	-
		м2								

Итого в текущих ценах на 1.01.2010	865739	X 1,774
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	1535821,88	X 2 %
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %	
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		

ЗАКАЗЧИК ГККП «Областная стоматологическая поликлиника»
Гл. врач Сыргабаев Т.Б.

1535821,88

31343,3 1567165,18

188059,82

1755225

ПОДРЯДЧИК ТОО «АТРАР»

Директор Усманов Р.Ш.