Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Казселезащита" Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КриСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Текущие ремонтно-восстановительные работы противоселевой плотины на реке Саркан**

(наименование, адрес)

Объект **Текущие ремонтно-восстановительные работы противоселевой плотины на реке Саркан**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 203 от 31 июля 2018 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.09.2018	01.09.2018	30.09.2018

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-390301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Демонтаж разрушенной, деформированной металлической облицовки по дну туннеля	т конструкций	5,102	132266,80	674 825
			Накладные расходы			*44620,64*	*227 655*
			Сметная прибыль			*9797,54*	*49 987*
2	2	11-390501-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Перемещение демонтированной металлооблицовки вручную на расстояние до 70 м	т конструкций	5,102	309,00	1 577
			Накладные расходы			*108,29*	*552*
			Сметная прибыль			*22,89*	*117*
3	6	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,408	22175,70	53 399
			Накладные расходы			*6424,13*	*15 469*
			Сметная прибыль			*1642,64*	*3 955*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**7**	**21-050103-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса АIII (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,408**	**213455,52**	**514 001**
			Накладные расходы				***0***
			Сметная прибыль			***15811,52***	***38 074***
5	**11**	**21-050101-0405 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 34-60 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**5,102**	**292687,56**	**1 493 292**
			Накладные расходы				***0***
			Сметная прибыль			***21680,56***	***110 614***
6	**14**	**11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром 16 мм**	**т**	**0,540**	**22175,70**	**11 975**
			Накладные расходы			***6424,13***	***3 469***
			Сметная прибыль			***1642,64***	***887***
7	**15**	**21-050103-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса АIII (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,540**	**213455,52**	**115 266**
			Накладные расходы				***0***
			Сметная прибыль			***15811,52***	***8 538***
8	**19**	**21-050101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**2,119**	**247262,76**	**523 950**
			Накладные расходы				***0***
			Сметная прибыль			***18315,76***	***38 811***
9	**21**	**21-050101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,565**	**247262,76**	**139 703**
			Накладные расходы				***0***
			Сметная прибыль			***18315,76***	***10 348***
10	**22**	**11-061401-0102 РСНБ РК 2015**	**Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм**	**м2**	**150,000**	**7933,81**	**1 190 072**
			Накладные расходы			***1302,72***	***195 408***
			Сметная прибыль			***587,69***	***88 154***
11	**23**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр-1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,785**	**281181,24**	**220 727**
			Накладные расходы				***0***
			Сметная прибыль			***20828,24***	***16 350***
			ИТОГО:				**4 938 787**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**442 553**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**365 836**
			Итого с НДС		**12 %**	**592 654**	**5 531 441**

ГУ "Казселезащита" Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Руководитель филиала, Нурумбетов М.К.

ТОО "КриСтрой"

Директор, Борангазиев Э.С.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Казселезащита" Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КриСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Текущие ремонтно-восстановительные работы противоселевой плотины на реке Саркан**

(наименование, адрес)

Объект **Текущие ремонтно-восстановительные работы противоселевой плотины на реке Саркан**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 203 от 31 июля 2018 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.09.2018	01.09.2018	30.09.2018

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	11-440104-0201 РСНБ РК 2015	Бетон. Укладка при подаче в мешках. На реках, озерах, водохранилищах	м3 бетона	32,500	13543,61	440 167
			Накладные расходы			*4876,85*	*158 498*
			Сметная прибыль			*1003,23*	*32 605*
2	4	12-190101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон. Приготовление вручную в построечных условиях	м3	32,500	4644,00	150 930
			Накладные расходы			*1597,30*	*51 912*
			Сметная прибыль			*344,00*	*11 180*
3	5	21-020101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	32,500	18658,08	606 388
			Накладные расходы				*0*
			Сметная прибыль			*1382,08*	*44 918*
4	8	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Шурфы по дну туннеля под анкерные крепления д-16мм. Сверление электроперфератором	отверстие	130,000	97,75	12 708

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*33,29*	*4 328*
			Сметная прибыль			*7,24*	*941*
5	9	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные из арматуры д-16мм длиной 0,8м. Установка при бетонировании	т	0,164	438673,36	71 942
			Накладные расходы			*64629,55*	*10 599*
			Сметная прибыль			*32494,32*	*5 329*
6	10	11-390301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Устройство металлической облицовки толщиной 10мм по дну туннеля	т конструкций	5,102	190197,12	970 386
			Накладные расходы			*44620,64*	*227 655*
			Сметная прибыль			*14088,68*	*71 880*
7	12	11-420102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Укладка бетона вручную на дно воронки	м3 бетона или железобетона в конструкции	9,000	7292,31	65 631
			Накладные расходы			*2315,50*	*20 840*
			Сметная прибыль			*540,17*	*4 862*
8	13	21-020101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	9,000	18658,08	167 923
			Накладные расходы				*0*
			Сметная прибыль			*1382,08*	*12 439*
9	16	11-420102-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Бетонирование верха воронки монолитным бетоном	м3 бетона в конструкции	13,500	13362,23	180 390
			Накладные расходы			*4277,06*	*57 740*
			Сметная прибыль			*989,79*	*13 362*
10	17	21-020101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	13,500	18658,08	251 884
			Накладные расходы				*0*
			Сметная прибыль			*1382,08*	*18 658*
11	18	11-390301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Устройство металлической облицовки толщиной 10мм по дну оголовка	т конструкций	2,119	190197,12	403 028
			Накладные расходы			*44620,64*	*94 551*
			Сметная прибыль			*14088,68*	*29 854*
11	20	11-390301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Устройство металлической облицовки толщиной 8мм по стенке оголовка	т конструкций	0,565	190197,12	107 461
			Накладные расходы			*44620,64*	*25 211*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*14088,68*	*7 960*
11	**22**	**11-061401-0102 РСНБ РК 2015**	**Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм**	**м2**	**241,000**	**7933,81**	**1 912 048**
			Накладные расходы			*1302,72*	*313 956*
			Сметная прибыль			*587,69*	*141 633*
			ИТОГО:				**5 340 678**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**965 288**
			Сметная прибыль				**395 621**
			Итого с НДС		**12 %**	**640 881**	**5 981 559**

ГУ "Казселезащита" Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Руководитель филиала, Нурумбетов М.К.

ТОО "КриСтрой"

Директор, Борангазиев Э.С.