КӨШІРМЕ
КОПИЯ

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Управление строительства Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик ТОО "АкмолаКурылысМатериалдары"

Договор №166 от 12 июня 2011г

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы с государственным языком обучения на 600 мест в пос.Молодежный Уланского района ВКО(корректировка)

Наименование обьекта: Школа с государственным языком обучения на 600 мест

все родные вделали.

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены ниже 0,00								
24.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных из керамического кирпича М100 простых при высоте этажа до 4 м	м3	199,53	9082,24	335,84	1812179	67010	4,54	906
					699,75	126,00	139621	25141	0,61	122
25.	Е0108-6-7 ПРИМ.	Кладка стен внутренних из керамического кирпича М100 при высоте этажа до 4 м	м3	161,79	9041,06	337,41	1462753	54590	4,38	709
					670,50	126,00	108480	20386	0,62	100
		Итого по разделу: Стены ниже 0,00								3274932
		Раздел: Разные работы								
32.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	298,33	279,63	9,95	83421	2968	0,36	106
					52,20	3,74	15573	1116	0,02	5
33.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	402,00	245,44	3,82	98667	1536	0,21	85
					37,35	1,44	15015	579	0,01	3
34.	Е0106-1-1	Устройство бетонного днища приямков	м3	0,41	8878,57	66,01	3596	27	1,35	1
					195,75	24,93	79	10	0,12	0

АРҒЫ ЖАҒЫНА ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен приямков из бетона кл.В12,5	м3	3,34	9784,87	86,60	32642	289	3,06	10
					490,50	32,72	1636	109	0,16	1
36.	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для приямка	м2	1,02	4023,28	221,40	4104	226	4,87	5
					812,25	84,38	828	86	0,41	0
37.	Е0110-9-2	Устройство деревянных щитов для перекрытия каналов	м2	76,09	834,73	14,05	63514	1069	1,19	91
					178,20	5,31	13559	404	0,03	2
38.	Е0110-52-1	Огнезащита щитов	м2	76,09	20,48	0,91	1558	69	0,03	2
					4,68	0,34	356	26	0,00	0
39.	Е0107-53-11	Установка плит подпольных каналов и приямка	шт	650,00	459,72	24,15	298817	15696	1,03	670
					171,90	8,83	111735	5740	0,04	26
40.	С143018-67	Плиты подпольных каналов и приямка	м3	24,74	21000,00	--	519624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-24,75	221,00	--	-5470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-24,75	119,00	--	-2945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0109-24-1	Монтаж уголков 75х5, 50х5	т	0,15	13864,97	4022,39	2085	605	56,50	8
					9090,00	1071,86	1367	161	3,81	1
44.	С12021-260	Уголки 75х5, 50х5	т	0,15	114900,00	--	17281	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,001	50600,00	--	51	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы								1116945
		Раздел: Стены								
52.	СПрайс-ли	Силикатный кирпич цвета охры	усл.тыс	8,00	13640,45	--	109124	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст	30111,98:1,823:1,12:1,02:1,06	.шт		--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
53.	СПрайс-ли ст	Лицевой керамический кирпич красного цвета 35000:1,951:1,12:1,02:1,06	тыс.шт	10,00	14814,49	--	148145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	м3	3,80	9747,52	365,89	37041	1390	6,66	25
					1154,25	137,25	4386	522	0,67	3
61.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	300,00	110,26	66,43	33078	19930	0,15	44
					23,85	23,85	7155	7155	0,11	32
62.	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т	шт	59,00	398,04	250,96	23484	14806	0,81	48
					130,73	88,22	7713	5205	0,37	22
63.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	м3	10,84	25100,00	--	272109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0107-44-5	Укладка прогонов, масса до 1 т	шт	30,00	640,03	292,42	19201	8773	1,62	49
					297,00	103,75	8910	3113	0,45	13
65.	Е0107-44-6	Укладка прогонов масса до 2 т	шт	10,00	922,12	394,75	9221	3948	2,44	24
					447,75	139,72	4478	1397	0,60	6
66.	С143015-32	Прогоны из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3, ПРГ36.1.4-4т, ПРГ32.1.4-4т	м3	2,61	20200,00	--	52722	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-2,61	119,00	--	-311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С143015-34	Прогоны из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 6 м, объемом до 1,0 м3, ПРГ60.2.5-4т	м3	3,00	20500,00	--	61500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций массой до 0,5 т	шт	61,00	459,72	24,15	28043	1473	1,03	63
					171,90	8,83	10486	539	0,04	2
72.	Е0109-24-1	Монтаж уголков	т	4,00	13864,97	4022,39	55401	16073	56,50	226
					9090,00	1071,86	36322	4283	3,81	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.	С12021-26-0	Стальные крепежные элементы из уголков	т	4,00	114900,00	--	459115	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка уголков при монтаже зданий	т	4,00	542,84	144,52	2169	577	1,34	5
					292,50	--	1169	--	--	--
75.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	498,80	26,46	0,02	13196	10	0,02	11
					4,16	--	2075	--	--	--
76.	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стен вертикальных прокладками на клею в один ряд	м	63,00	38,15	0,18	2404	11	0,06	4
					10,60	0,07	668	4	0,00	0
		Итого по разделу: Стены								1325642
		Раздел: Перегородки								
77.	Е0108-3-1	Устройство гравийно-песчаного основания под перегородки	м3	50,00	1612,20	97,07	80610	4854	0,78	39
					112,50	36,00	5625	1800	0,18	9
78.	Е0106-1-20	Устройство бетонной подготовки под перегородки из бетона кл.В7,5	м3	104,28	9488,65	311,32	989476	32464	2,82	294
					441,00	117,61	45987	12264	0,57	60
79.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола	м2	63,20	805,41	11,21	50902	708	0,20	13
					31,50	4,21	1991	266	0,02	1
80.	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича керамического М100 при высоте этажа до 4 м	м2	51,97	1223,19	34,37	63569	1786	1,21	63
					189,00	12,87	9822	669	0,06	3
		Итого по разделу: Перегородки								1184558
		Раздел: Кровля								
136.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	15,00	21304,82	334,28	319508	5013	22,10	331
					3397,50	126,00	50952	1890	0,62	9
137.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	10,01	22541,72	316,57	225530	3167	22,50	225
					3487,50	119,25	34892	1193	0,58	6
139.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам,	м2	252,80	228,96	7,54	57881	1906	1,43	362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		устройство карнизов			214,65	2,86	54264	723	0,01	4
140.	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта	м3	3,44	13200,00 --	-- --	45408 --	-- --	-- --	-- --
141.	С12069-57 прим	Доски строганые в четверть, II сорта, толщиной 19 мм	м3	6,16	32700,00 --	-- --	201530 --	-- --	-- --	-- --
		Кровля в осях 1-16,Б/1-Д,А-Н/1								
146.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	1590,72	203,58 34,65	15,94 5,96	323844 55118	25356 9481	0,24 0,03	387 46
147.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	-15907,20	7,50 0,11	0,14 0,05	-119339 -1750	-2227 -795	0,00 0,00	-14 -5
148.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой	м2	1590,72	141,96 27,00	1,19 0,45	225811 42949	1893 716	0,16 0,00	247 3
149.	С11011-507	Пленка полиэтиленовая	1000м2	2,30	30400,00 --	-- --	69897 --	-- --	-- --	-- --
152.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой	м2	1590,72	141,96 27,00	1,19 0,45	225811 42949	1893 716	0,16 0,00	247 3
153.	С11011-507	Пленка полиэтиленовая	1000м2	2,30	30400,00 --	-- --	69844 --	-- --	-- --	-- --
154.	Е0112-15-3	Укладка слоя рубероида шириной 1,0 м по утеплителю по наружному периметру здания	м2	312,19	125,08 11,59	0,99 0,38	39049 3618	309 119	0,07 0,00	22 1
155.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	1590,72	203,58 34,65	15,94 5,96	323844 55118	25356 9481	0,24 0,03	387 46
156.	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	15907,20	7,50 0,11	0,14 0,05	119339 1750	2227 795	0,00 0,00	14 5
157.	Е0112-7-5	Устройство покрытия кровли из металлочерепицы с полимерным покрытием	м2	2631,60	1701,55 272,95	8,20 3,08	4477791 718295	21579 8105	1,71 0,02	4500 39
158.	СПрайс-лист	Добавка на полимерное покрытие 800:1,12:1,823:1,02:1,06	м2	2910,55	362,39	--	1054761	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
159.	E0108-8-3	Кладка столбиков из керамического кирпича в местах стыков плит покрытия	м3	2,86	9718,92	365,89	27796	1046	6,66	19
					1154,25	137,25	3301	393	0,67	2
160.	E0108-12-1	Затягивание продухов сетками из проволоки диам. 3 ВрI С ячейками 20х20	т	0,08	72779,65	422,15	6113	35	56,40	5
					8257,50	157,50	694	13	0,77	0
161.	E0108-6-7	Кладка стенок внутренних из керамического кирпича под стойки и по уклону кровли	м3	13,54	9041,06	337,41	122416	4569	4,38	59
					670,50	126,00	9079	1706	0,62	8
	Кровля в осях 6-11,Д-Ж									
182.	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	237,90	203,58	15,94	48432	3792	0,24	58
					34,65	5,96	8243	1418	0,03	7
183.	E0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	-2379,00	7,50	0,14	-17848	-333	0,00	-2
					0,11	0,05	-262	-119	0,00	-1
184.	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из гидроизола	м2	237,90	256,36	1,19	60987	283	0,16	37
					27,00	0,45	6423	107	0,00	1
185.	E0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	52,34	2139,46	330,46	111979	17296	10,58	554
					1809,00	123,75	94683	6477	0,60	31
186.	СПрайс-лист	Минераловатные плиты "IZOTERM"П-У 150кг/м3 17820:1,12:1,823:1,02:1,06	м3	53,39	8072,29	--	430954	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	E0112-14-2	Укладка керамзитового гравия по уклону	м3	48,77	5644,32	245,72	275273	11984	2,71	132
					382,50	92,25	18655	4499	0,45	22
188.	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	246,15	226,23	15,94	55686	3924	0,24	60
					34,65	5,96	8529	1467	0,03	7
189.	E0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	2461,50	9,01	0,14	22183	345	0,00	2
					0,11	0,05	271	123	0,00	1
190.	E0106-11-10	Армирование цементной стяжки	1т	0,18	5239,08	327,33	933	58	11,60	2
					1890,00	123,75	336	22	0,60	0
191.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой	т	0,18	64100,00	--	11410	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали В-I, ВР-I, d 3 мм			--	--	--	--	--	--
192.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в четыре слоя	м2	492,30	42,86	18,33	21100	9024	0,14	68
					24,53	6,86	12076	3377	0,03	16
193.	СПрайс-лист	Верхний слой кровельного материала "Бикрост-К" 330:1,951:1,12:1,02:1,06	м2	283,07	139,68	--	39540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	СПрайс-лист	Нижние слои кровельного материала "Бикрост-П" 271:1,951:1,12:1,02:1,06	м2	834,45	114,71	--	95720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	62,04	701,92	4,29	43547	266	0,42	26
					69,98	1,60	4342	99	0,01	0
196.	СПрайс-лист	Верхний слой кровельного материала "Бикрост-К" 330:1,951:1,12:1,02:1,06	м2	117,26	139,68	--	16378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,07	175710,10	1826,10	11773	122	42,70	3
					8100,00	690,75	543	46	3,37	0
205.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,07	40200,00	--	2693	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	1,04	14215,47	5475,87	14756	5684	31,79	33
					5544,00	1552,87	5755	1612	5,46	6
207.	С12021-267	Стремянка ЛВ-6.18, пожарные лестницы МЛ1-МЛ4	т	1,04	133700,00	--	138781	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	0,09	14967,16	5522,03	1392	514	39,49	4
					6682,50	1322,37	621	123	4,73	0
209.	С12021-96	Лестничные площадки и ограждение	т	0,09	177400,00	--	16498	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	Е0112-10-1	Устройство покрытия из оцинкованной стали	м2	31,85	715,87	1,24	22800	39	0,97	31
					153,23	0,47	4880	15	0,00	0
		Итого по разделу: Кровля								9241800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Окна								
260.	E0110-91-6	Установка оконных блоков металлопластиковых, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	200,06	346,04	18,87	69229	3775	0,82	163
					136,44	6,39	27296	1278	0,03	6
		Итого по разделу: Окна								69229
		Раздел: Полы								
276.	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	28,20	119,27	2,62	3363	74	0,07	2
					10,51	0,99	296	28	0,00	0
277.	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В15 толщиной 150мм	м3	158,40	9723,08	--	1540107	--	3,66	580
					567,00	--	89811	--	--	--
278.	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	3,58	5239,08	327,33	18756	1172	11,60	42
					1890,00	123,75	6766	443	0,60	2
279.	C12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	3,58	29400,00	--	105252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
280.	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	1055,98	340,45	18,42	359508	19451	0,42	439
					85,95	6,91	90761	7297	0,03	36
281.	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	1055,98	232,19	9,05	245186	9557	0,25	265
					50,85	3,40	53697	3590	0,02	17
282.	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	84,48	9723,08	--	821390	--	3,66	309
					567,00	--	47899	--	--	--
283.	E0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	1055,98	281,92	13,43	297706	14182	0,37	386
					52,65	5,04	55597	5322	0,02	26
284.	E0111-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	4223,92	44,70	0,67	188813	2830	0,00	19
					0,63	0,25	2661	1056	0,00	5
287.	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В15 толщиной 150мм	м3	36,19	9723,08	--	351878	--	3,66	132
					567,00	--	20520	--	--	--
288.	E0106-11-	Армирование подстилающих слоев и	1т	0,82	5239,08	327,33	4296	268	11,60	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10	набетонок			1890,00	123,75	1550	101	0,60	0
289.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,82	29400,00 ---	-- ---	24108 ---	-- ---	-- ---	-- ---
290.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	241,30	340,45 85,95	18,42 6,91	82150 20740	4445 1667	0,42 0,03	100 8
291.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	241,30	232,19 50,85	9,05 3,40	56027 12270	2184 820	0,25 0,02	61 4
292.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	19,30	9202,88 567,00	-- --	177652 10945	-- --	3,66 --	71 --
293.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	241,30	279,63 52,20	9,95 3,74	67474 12596	2401 902	0,36 0,02	86 4
294.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	241,30	365,09 85,95	18,42 6,91	88096 20740	4445 1667	0,42 0,03	100 8
295.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	241,30	256,83 50,85	9,05 3,40	61973 12270	2184 820	0,25 0,02	61 4
296.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	241,30	279,63 52,20	9,95 3,74	67474 12596	2401 902	0,36 0,02	86 4
300.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В15 толщиной 150мм	м3	23,25	9723,08 567,00	-- --	226062 13183	-- --	3,66 --	85 --
301.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,53	5239,08 1890,00	327,33 123,75	2761 996	173 65	11,60 0,60	6 0
302.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,53	29400,00 ---	-- ---	15494 ---	-- ---	-- ---	-- ---
303.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	155,00	340,45 85,95	18,42 6,91	52770 13322	2855 1071	0,42 0,03	64 5
304.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной	м2	155,00	232,19	9,05	35989	1403	0,25	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мастике последующий слой			50,85	3,40	7882	527	0,02	3
305.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	12,40	9202,88	--	114116	--	3,66	45
					567,00	--	7031	--	--	--
306.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	155,00	397,67	13,43	61639	2082	0,45	70
					66,60	5,04	10323	781	0,02	4
310.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В15 толщиной 150мм	м3	18,36	9723,08	--	178516	--	3,66	67
					567,00	--	10410	--	--	--
311.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,42	5239,08	327,33	2200	137	11,60	5
					1890,00	123,75	794	52	0,60	0
312.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,42	29400,00	--	12348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
313.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	122,42	340,45	18,42	41678	2255	0,42	51
					85,95	6,91	10522	846	0,03	4
314.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	122,42	232,19	9,05	28424	1108	0,25	31
					50,85	3,40	6225	416	0,02	2
315.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	9,79	9202,88	--	90129	--	3,66	36
					567,00	--	5553	--	--	--
316.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	122,42	369,95	14,76	45289	1807	0,36	44
					52,43	5,54	6418	678	0,03	3
317.	Е0111-15-2К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	-244,84	45,76	0,67	-11204	-164	0,01	-3
					1,69	0,25	-414	-61	0,00	-0
319.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В15 толщиной 150мм	м3	84,68	9723,08	--	823375	--	3,66	310
					567,00	--	48015	--	--	--
320.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	1,92	5239,08	327,33	10059	628	11,60	22
					1890,00	123,75	3629	238	0,60	1
321.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1,92	29400,00	--	56448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
322.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	564,55	340,45	18,42	192201	10399	0,42	235
					85,95	6,91	48523	3901	0,03	19
323.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	564,85	232,19	9,05	131152	5112	0,25	142
					50,85	3,40	28723	1920	0,02	9
331.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В15 толщиной 150мм	м3	86,16	9723,08	--	837741	--	3,66	315
					567,00	--	48853	--	--	--
332.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	1,95	5239,08	327,33	10216	638	11,60	23
					1890,00	123,75	3686	241	0,60	1
333.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1,95	29400,00	--	57330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
334.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	574,40	340,45	18,42	195554	10580	0,42	239
					85,95	6,91	49370	3969	0,03	19
335.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	574,40	232,19	9,05	133369	5198	0,25	144
					50,85	3,40	29208	1953	0,02	9
336.	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	574,40	501,18	6,38	287875	3665	0,45	257
					69,53	2,39	39938	1373	0,01	7
337.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	574,40	1905,05	11,03	1094258	6336	0,60	345
					95,18	4,14	54671	2378	0,02	12
340.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В15 толщиной 150мм	м3	28,46	9723,08	--	276719	--	3,66	104
					567,00	--	16137	--	--	--
341.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,65	5239,08	327,33	3379	211	11,60	7
					1890,00	123,75	1219	80	0,60	0
342.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,65	29400,00	--	18963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
343.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	189,76	340,45	18,42	64604	3495	0,42	79
					85,95	6,91	16310	1311	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
344.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	189,76	232,19	9,05	44060	1717	0,25	48
					50,85	3,40	9649	645	0,02	3
345.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	15,18	9202,88	--	139707	--	3,66	56
					567,00	--	8608	--	--	--
348.	Е0111-10-1	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги	м2	1015,00	67,96	1,20	68977	1218	0,04	41
					6,01	0,45	6100	457	0,00	2
349.	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	1015,00	266,09	2,58	270081	2619	0,32	327
					51,53	0,97	52303	985	0,00	5
350.	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	1015,00	1536,74	8,54	1559790	8668	0,55	555
					86,63	3,20	87929	3248	0,02	16
352.	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщ.25мм	м2	30,84	368,05	8,74	11351	270	0,15	5
					21,06	3,28	649	101	0,02	0
353.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	30,84	397,67	13,43	12264	414	0,45	14
					66,60	5,04	2054	155	0,02	1
354.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	185,04	70,15	0,67	12981	124	0,00	1
					0,63	0,25	117	46	0,00	0
357.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	895,14	281,92	13,43	252361	12022	0,37	328
					52,65	5,04	47129	4512	0,02	22
358.	Е0111-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	7161,12	44,70	0,67	320109	4798	0,00	32
					0,63	0,25	4512	1790	0,00	9
360.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	129,22	279,63	9,95	36133	1286	0,36	46
					52,20	3,74	6745	483	0,02	2
361.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	516,88	45,11	0,67	23316	346	0,00	2
					0,63	0,25	326	129	0,00	1
362.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	129,22	365,09	18,42	47177	2380	0,42	54
					85,95	6,91	11106	893	0,03	4
363.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной	м2	129,22	256,83	9,05	33187	1169	0,25	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		рулонными материалами на битумной мастике последующий слой			50,85	3,40	6571	439	0,02	2
364.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	129,22	279,63	9,95	36133	1286	0,36	46
					52,20	3,74	6745	483	0,02	2
367.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	175,26	279,63	9,95	49007	1744	0,36	62
					52,20	3,74	9149	655	0,02	3
368.	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-175,26	45,11	0,67	-7906	-117	0,00	-1
					0,63	0,25	-110	-44	0,00	-0
371.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	80,97	379,79	9,95	30752	806	0,36	29
					52,20	3,74	4227	303	0,02	1
372.	E0111-11-2К=7,4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	1368,78	70,66	0,67	96718	917	0,00	6
					0,63	0,25	862	342	0,00	2
		Итого по разделу: Полы								12686861
		Раздел: Внутренняя отделка								
378.	E0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	м2	1100,00	59,30	0,35	65226	385	0,30	328
					51,98	0,14	57178	154	0,00	1
384.	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	210,00	282,58	3,39	59342	711	0,65	137
					117,00	0,72	24570	151	0,05	11
385.	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	130,00	351,52	4,07	45698	529	0,74	96
					135,68	0,97	17638	126	0,05	7
386.	E0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	4200,00	500,43	4,55	2101790	19091	1,17	4914
					222,30	1,15	933660	4830	0,05	221
387.	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке стен	м2	393,30	17,45	0,12	6862	47	0,09	36
					13,73	0,05	5400	20	0,00	0
388.	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными	м2	3217,25	323,03	2,10	1039272	6756	0,39	1255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоэмульсионными составами			65,03	0,79	209218	2542	0,00	13
390.	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	514,05	1904,86	2,10	979193	1080	2,00	1028
					333,00	0,79	171179	406	0,00	2
392.	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	780,00	323,03	2,10	251964	1638	0,39	304
					65,03	0,79	50723	616	0,00	3
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								4549347
		Раздел: Наружная отделка								
397.	E0115-15-1	Наружная облицовка цоколя фасадными плитками под "Рваный камень"	м2	420,36	625,08	2,56	262758	1076	2,55	1072
					420,75	0,97	176866	408	0,00	2
398.	C11011-546	Фасадная плитка под "Рваный камень"	м2	420,36	1520,00	--	638947	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружная отделка								901705
		Раздел: Разные работы								
592.	E0127-39-17	Устройство отмостки из бетона В7,5	м2	712,00	1801,31	26,34	1282534	18754	0,30	215
					47,03	6,58	33485	4685	0,03	21
593.	E0127-39-18	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	м2	-3560,00	84,58	0,03	-301115	-107	0,01	-19
					0,97	0,01	-3453	-36	0,00	-0
		Итого по разделу: Разные работы								981419
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие по проезду, S=2528 м2								
1 .	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийно-оптимальной смеси толщ 10 см	м3	123,60	1644,88	73,75	203308	9116	0,14	18
					21,38	11,67	2643	1442	0,04	5
2.	E0127-50-1	Устройство оснований и покрытий толщиной 8 см из гравийно-оптимальной смеси, обрабатываемых битумом смешением	м2	1236,00	165,89	32,27	205046	39882	0,03	37
					4,61	5,79	5698	7156	0,02	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на месте автогрейдерами из новых материалов								
3.	С11011-30	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БН	т	0,89	36700,00	--	32669	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	1236,00	15,17	5,88	18756	7274	0,05	56
					7,02	1,65	8677	2039	0,01	8
5.	Е0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять	м2	2528,00	0,29	0,02	733	51	0,00	3
					0,19	0,01	480	25	0,00	0
6.	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	т	117,68	5390,00	--	634295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	429,00	623,19	6,63	267351	2845	0,70	299
					108,68	1,76	46624	754	0,01	3
8.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	18,78	24600,00	--	461988	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие по проезду, S=2528 м2								1824145
		Раздел: Тепловые сети								
57.	СПрайс-ли ст	Элемент неподвижной опоры ф125 СТ133 -340х20-1ППУ-ПЭ	шт	-12,00	13906,81	--	-166882	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	СПрайс-ли ст	Отвод стальной теплоизолированный Ст133х3,5-90 -1-ППУ-ПЗ26845:1,12:1,823:1,02:1,06	шт	-10,00	12160,53	--	-121605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Тепловые сети								-288487
		Раздел: Водопровод и канализация								
6.	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 32 мм	ТЗ шт	6,00	623,00	--	3738	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С130901-3 3	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	500,00 ---	-- ---	1000 ---	-- ---	-- ---	-- ---
8.	С130901-3 2	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	38,00	395,00 ---	-- ---	15010 ---	-- ---	-- ---	-- ---
9.	С130901-3 1	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	145,00	350,00 ---	-- ---	50750 ---	-- ---	-- ---	-- ---
20 .	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	102,00	364,67 --- 59,85	4,19 --- 1,58	37196 --- 6105	427 --- 161	0,34 --- 0,01	34 --- 1
21.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	152,00	329,67 --- 59,85	4,19 --- 1,58	50110 --- 9097	637 --- 240	0,34 --- 0,01	51 --- 1
48.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	25,00	471,67 --- 59,85	4,19 --- 1,58	11792 --- 1496	105 --- 39	0,34 --- 0,01	8 --- 0
49.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	30,00	362,67 --- 59,85	4,19 --- 1,58	10880 --- 1796	126 --- 47	0,34 --- 0,01	10 --- 0
		В 1.								180476.
50.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	154,00	364,67 --- 59,85	4,19 --- 1,58	56159 --- 9217	645 --- 243	0,34 --- 0,01	52 --- 1
51.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	160,00	329,67 --- 59,85	4,19 --- 1,58	52747 --- 9576	670 --- 253	0,34 --- 0,01	54 --- 1
			К1							108906
69.	Е0116-13- 2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	165,00	748,88 --- 102,38	1,43 --- 0,54	123565 --- 16893	236 --- 89	0,56 --- 0,00	92 --- 0
70.	Е0116-13- 1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	64,00	620,54 --- 106,20	0,64 --- 0,25	39715 --- 6797	41 --- 16	0,58 --- 0,00	37 --- 0
		Итого по разделу: Водопровод и канализация								452662 163280

Раздел: Электроосвещение

462,776

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	680,00	94,79	10,91	64456	7417	0,48	328
					78,30	6,91	53244	4699	0,03	20
24.	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	390,00	103,71	11,48	40447	4477	0,50	196
					81,68	7,22	31855	2816	0,03	12
26.	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	м	310,00	78,15	8,23	24227	2551	0,39	120
					63,68	4,11	19741	1274	0,02	6
27.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	12045,00	27,70	2,10	333646	25295	0,10	1205
					19,70	0,50	237286	6023	0,00	35
114.	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000м	2,02	9230,00	--	18645	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Электроосвещение 481420

Раздел: Силовое электрооборудование

112.	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	1010,00	8,50	0,10	8585	101	0,05	51
					7,30	--	7373	--	--	--
113.	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	540,00	10,60	0,10	5724	54	0,06	32
					8,80	0,10	4752	54	0,00	0
114.	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	222,00	14,60	0,20	3241	44	0,07	16
					11,80	0,10	2620	22	0,00	0
115.	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке,	м	105,00	19,60	0,50	2058	52	0,10	11
					16,40	0,10	1722	10	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		суммарное сечение до 35 мм2								
116.	Ц0108-412 -9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	5910,00	5,40 3,70	0,10 --	31914 21867	591 --	0,02 --	118 --
117.	Ц0108-412 -10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	1060,00	10,60 7,60	0,40 0,10	11236 8056	424 106	0,05 0,00	53 1
146.	С151607-1 27	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 25 мм2	1000м	0,47	127900,00 --	-- --	60113 --	-- --	-- --	-- --
147.	С151607-1 26	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 16 мм2	1000м	1,08	82200,00 --	-- --	88776 --	-- --	-- --	-- --
148.	С151607-1 23	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	1000м	0,62	29000,00 --	-- --	17864 --	-- --	-- --	-- --
149.	С151607-1 21	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	1,19	19900,00 --	-- --	23681 --	-- --	-- --	-- --
150.	С151607-1 19	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	1000м	0,60	13300,00 --	-- --	7980 --	-- --	-- --	-- --
151.	С151607-1 17	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000м	4,03	9230,00 --	-- --	37197 --	-- --	-- --	-- --
159.	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	607,00	650,00	--	394550	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
160.	С130806-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	м	601,30	104,00	--	62535	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	С151803-5 6	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 25, 32 мм, габаритные размеры 116х116х63 мм, тип К702У3	шт	30,00	92,00	--	2760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Силовое электрооборудование								758214
		Раздел: Отопление								
2.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	167,00	266,16	4,08	44450	681	0,31	51
					53,77	1,58	8979	264	0,01	1
3.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	47,00	345,16	4,08	16223	192	0,31	14
					53,77	1,58	2527	74	0,01	0
4.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	65,00	424,16	4,08	27571	265	0,31	20
					53,77	1,58	3495	103	0,01	0
		Итого по разделу: Отопление								88243
		Раздел: Теплоснабжение калорифера П2,П4								
88.	Е0116-22-1	Установка узла смесительного	1узел	2,00	4221,25	142,02	8443	284	8,76	18
					1497,11	54,90	2994	110	0,26	1
89.	СПрайс-лист	Смесительный узел SRP 80-8,0	к-т	1,00	73667,61	--	73668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	СПрайс-лист	Смесительный узел SUR 60-4,0	к-т	1,00	53480,06	--	53480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Теплоснабжение калорифера П2,П4								135590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Теплоснабжение калорифера П1,П3,П5								
109.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	45,00	805,72 / 119,58	16,47 / 6,35	36258 / 5381	741 / 286	0,68 / 0,03	30 / 1
110.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	30,00	627,13 / 103,36	14,54 / 5,61	18814 / 3101	436 / 168	0,57 / 0,03	17 / 1
111.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	10,00	429,13 / 103,36	14,54 / 5,61	4291 / 1034	145 / 56	0,57 / 0,03	6 / 0
112.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	18,00	295,13 / 103,36	14,54 / 5,61	5312 / 1860	262 / 101	0,57 / 0,03	10 / 0
121.	Е0116-22-1	Установка узла смесительного	1узел	3,00	4221,25 / 1497,11	142,02 / 54,90	12664 / 4491	426 / 165	8,76 / 0,26	26 / 1
122.	СПрайс-лист	Смесительный узел SRP 80-8,0	к-т	1,00	73667,61 / --	-- / --	73668 / --	-- / --	-- / --	-- / --
123.	СПрайс-лист	Смесительный узел SUR 60-4,0	к-т	1,00	53480,06 / --	-- / --	53480 / --	-- / --	-- / --	-- / --
124.	СПрайс-лист	Смесительный узел SUR 80-6,3	к-т	1,00	70570,51 / --	-- / --	70571 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Теплоснабжение калорифера П1,П3,П5								275057
		Раздел: В Е Н Т И Л Я Ц И Я								
147.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	31,20	1880,92 / 155,22	8,82 / 3,47	58685 / 4843	275 / 108	0,96 / 0,02	30 / 1
148.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	7,20	1939,73 / 206,72	9,61 / 3,77	13966 / 1488	69 / 27	1,28 / 0,02	9 / 0
149.	Е0120-3-2 прим	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 640 мм,480	м2	24,32	1880,91	13,82	45744	336	1,62	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм			259,88	5,44	6320	132	0,03	1
150.	Е0120-3-3 прим	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900, 1100,1200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	16,20	1855,51	11,11	30059	180	1,48	24
					238,61	4,37	3866	71	0,02	0
170.	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 2600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	80,60	1849,55	9,22	149074	743	0,78	63
					125,21	3,63	10092	292	0,02	1
171.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	46,80	1880,92	8,82	88027	413	0,96	45
					155,22	3,47	7264	163	0,02	1
172.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	11,65	1939,73	9,61	22598	112	1,28	15
					206,72	3,77	2408	44	0,02	0
173.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 720 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	5,76	1975,51	11,11	11379	64	1,48	9
					238,61	4,37	1374	25	0,02	0
208.	Е0120-2-10	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2	52,00	2129,73	9,61	110746	500	1,28	67
					206,72	3,77	10750	196	0,02	1
229.	Е0120-2-3 прим.	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	85,10	2045,51	11,11	174073	945	1,48	126
					238,61	4,37	20306	372	0,02	2
230.	Е0120-2-10	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2	32,20	2129,73	9,61	68577	309	1,28	41
					206,72	3,77	6657	121	0,02	1
325.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 600х300	м2	12,60	1880,92	8,82	23700	111	0,96	12
					155,22	3,47	1956	44	0,02	0
326.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 600х400	м2	30,00	1880,92	8,82	56428	265	0,96	29
					155,22	3,47	4657	104	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
341.	Е0120-3-1 0	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 500х300	м2	17,60	1939,73	9,61	34139	169	1,28	23
					206,72	3,77	3638	66	0,02	0
384.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 250х200 10м,200х140 7м	м2	13,76	1855,51	11,11	25532	153	1,48	20
					238,61	4,37	3283	60	0,02	0
385.	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм 140х140 8м,180х100 5м,140х100 12м	м2	13,04	1830,91	13,82	23875	180	1,62	21
					259,88	5,44	3389	71	0,03	0
386.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200 13,5м	м2	10,80	1855,51	11,11	20040	120	1,48	16
					238,61	4,37	2577	47	0,02	0
		Итого по разделу: В Е Н Т И Л Я Ц И Я								956641

ИТОГО:

	40015929	726347	31683
	5354378	252711	1411

Накладные расходы :

На монтажные работы	398116
На общестроительные работы	5737748
На металломонтажные работы	47277
На сантехнические работы	248406
Всего накладных расходов:	6431547
Итого с накладными	46447476

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2786848
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	49234324
Итого с временными, 3,4 %	50908291
Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %	52084273
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	52287906
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	52796989

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущие цены, К=1,951						103006926		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						2060139		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						105067065		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						12608048		
		Итого с НДС						117675113		

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства ВКО»

Начальник_____Д.С.Сулейменов

Подрядчик:

ТОО «Акмола Курылыс Материалдары»

Генеральный директор А.В.Майер

Тех. надзор

КГКП «Облжилкомхозстрой»

Директор А.И.Каребаев

07. 06. 2019

_____ Мен, ҚР ӘМ 25.12.2014 ж. берілген №14019589 мемлекеттік лицензия негізінде әрекет ететін Нұр-Сұлтан қ. нотариусы Жунусов Азамат Жанабаевич осы көшірменің құжаттың түпнұсқасы мен дұрыстығын куәландырдым. Сонымен бірге тазартылып өшіріліп, қосылып жазылған, сызылған сөздер және өзге де келісілмеген түзетулер немесе қандай да бір өрекшеліктер болған жоқ.

_____ Я, Жунусов А.Ж., нотариус города Нур-Султан, действующий на основании гос. лицензии № 14019589 от 25.12.2014 г. выданной МЮ РК, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких либо особенностей не оказалось.

Реестрде тіркелген / Зарегистрировано в реестре за № 1291

Нотариус алынды / Получено: 9690 тенге

Нотариус