Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Казселезащита" Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КриСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Текущий ремонт эвакуационного канала моренного озера №1 в бассейне реки Турген**

(наименование, адрес)

Объект **Текущий ремонт эвакуационного канала моренного озера №1 в бассейне реки Турген**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 189 от 24.07.2018г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
31.07.2018	01.07.2018	31.07.2018

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим. Кзтр=1,25	Грунты 4 группы. Разработка взрывного грунта в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами с выбросом на бровку (с поледующей погрузкой на носилки)	м3 грунта	250,000	6276,12	1 569 030
			Накладные расходы			*2158,66*	*539 665*
			Сметная прибыль			*464,90*	*116 225*
2	2	11-010205-1304 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов на носилки и перемещением до 30м. Группа грунтов 4	м3 грунта	250,000	1371,02	342 755
			Накладные расходы			*471,56*	*117 890*
			Сметная прибыль			*101,56*	*25 390*
3	3	11-460401-0101 РСНБ РК 2015	Дробление негабаритных камней	м3	7,000	16829,37	117 806
			Накладные расходы			*4617,69*	*32 324*
			Сметная прибыль			*1246,62*	*8 726*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**11-010205-1304 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручнуюнегабаритных камней на носилки н перемещением до 30м**	**м3 грунта**	**7,000**	**1371,02**	**9 597**
			Накладные расходы			***471,56***	***3 301***
			Сметная прибыль			***101,56***	***711***
5	**5**	**11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубы полиэтиленовые, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,300**	**947607,14**	**284 282**
			Накладные расходы			***332037,99***	***99 611***
			Сметная прибыль			***70193,12***	***21 058***
			ИТОГО:				**2 323 470**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**792 791**
			Сметная прибыль				**172 110**
			Итого с НДС		**12 %**	**278 816**	**2 602 286**

Заказчик:
ГУ "Казселезащита" Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Заместитель руководителя филиала, Ахметов Е.Н. _____

Подрядчик:
ТОО "КриСтрой"

Директор, Борангазиев Э.С. _____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Казселезащита" Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КриСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Проведение превентивных мероприятий на высокогорном мореном озере №1 в бассейне реки Турген**

(наименование, адрес)

Объект **Проведение превентивных мероприятий на высокогорном мореном озере №1 в бассейне реки Турген**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№189 от 24.07.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.08.2018	01.08.2018	31.08.2018

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим. Кзтр=1,25	Грунты 4 группы. Разработка взрывного грунта в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами с выбросом на бровку (с поледующей погрузкой на носилки)	м3 грунта	136,646	6276,12	857 607
			Накладные расходы			*2158,66*	*294 972*
			Сметная прибыль			*464,90*	*63 527*
2	2	11-010205-1304 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов на носилки и перемещением до 30м. Группа грунтов 4	м3 грунта	136,646	1371,02	187 344
			Накладные расходы			*471,56*	*64 437*
			Сметная прибыль			*101,56*	*13 878*
3	3	11-460401-0101 РСНБ РК 2015	Дробление негабаритных камней	м3	7,000	16829,37	117 806
			Накладные расходы			*4617,69*	*32 324*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1246,62*	*8 726*
4	4	11-010205-1304 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную из отвалов на носилки и перемещением до 30м	м3 грунта	7,000	1371,02	9 597
			Накладные расходы			*471,56*	*3 301*
			Сметная прибыль			*101,56*	*711*
5	5	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубы полиэтиленовые, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,180	947607,14	170 569
			Накладные расходы			*332037,99*	*59 767*
			Сметная прибыль			*70193,12*	*12 635*
6	6	КАЛЬКУЛЯЦИЯ	Стоимость взрывных работ	взрыв	8,000	546166,07	4 369 329
			Накладные расходы				*0*
			Сметная прибыль				*0*
			ИТОГО:				5 712 245
			В том числе :				
			Накладные расходы				454 801
			Сметная прибыль				99 477
			Итого с НДС		12 %	685 469	6 397 714

Заказчик:

ГУ "Казселезащита" Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Заместитель руководителя филиала, Ахметов Е.Н.

Подрядчик:

ТОО "КриСтрой"

Директор, Борангазиев Э.С.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Казселезащита" Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КриСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Текущий ремонт эвакуационного канала моренного озера №1 в бассейне реки Турген**

(наименование, адрес)

Объект **Текущий ремонт эвакуационного канала моренного озера №1 в бассейне реки Турген**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 189 от 24 июля 2018 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
06.09.2018	01.09.2018	30.09.2018

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим. Кзтр=1,25	Грунты 4 группы. Разработка взрывного грунта в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами с выбросом на бровку (с поледующей погрузкой на носилки)	м3 грунта	116,757	6276,12	732 781
			Накладные расходы			*2158,66*	*252 039*
			Сметная прибыль			*464,90*	*54 280*
2	2	11-010205-1304 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов на носилки и перемещением до 30м. Группа грунтов 4	м3 грунта	116,757	1371,02	160 076
			Накладные расходы			*471,56*	*55 058*
			Сметная прибыль			*101,56*	*11 858*
			ИТОГО:				**892 857**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**307 097**
			Сметная прибыль				**66 138**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**107 143**	**1 000 000**

Заказчик:

ГУ "Казселезащита" Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Заместитель руководителя филиала, Ахметов Е.Н. _____

Подрядчик:

ТОО "КриСтрой"

Директор, Борангазиев Э.С. _____