Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

Тараз қаласы «___» _____2012 жыл.

Тараз қаласы әкімінің 2012 жылғы «__» _____ №_____ өкімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
Комиссия төрағасы: **Төлеулиев Мұхтар Сәлкеұлы** - Тараз қаласы әкімінің орынбасары;

Комиссия төрағасының орынбасары: **Нұршанов Ғалымжан Әшірұлы** - Жамбыл облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылысы бақылауы және лицензиялау департаментінің мемлекеттік құрылыс инспекторы;

Комиссия мүшелері:

тапсырыс беруші: **Тоғызбаев Шералы Рахманәліұлы** - «Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бастығы;

бас жобалаушы: **Маханов Расылхан** – «Тараз-Ремпроект» ЖШС-ің директоры;

бас мердігер: **Тұрсынмұратов Талғат** – «НұрТұрсын» ЖШС-ің директоры;

басқада мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері:

Жақсылықов Бақытжан Алпысұлы - «Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай- коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бастығы;

Акылбеков Ералы Нұрғалиұлы – Тараз қаласы Төтенше жағдайлар басқармасы мемлекеттік мекемесінің бастығы;

Қасымов Қайрат Жаманқұлұлы – «Тараз қаласы бойынша мемлекеттік санитарлық – эпидемиологиялық қадағалау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің бастығы;

Оспанбеков Тілеухан Оспанбекұлы – «Тараз-су» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорынның директоры;

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге)
«Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі (мердігер «НұрТұрсын» ЖШС-і)
(ұйымның атауы)
мекен- жайы бойынша «Тараз қаласындағы «Ұн комбинаты» 9 қабатты тұрғын үйлер алқабының су құбыры және кәріз сыртқы желілері»
(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше,үйдің, корпустың нөмері)
_____
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру)
пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс_____Тараз қаласы әкімдігінің_____
(қаулы шығарған органның атауы)
2010 жылдың «13» сәуіріндегі №249 шешімінің негізінде және

«Жамбыл облысы әкімдігінің мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» мемлекеттік мекемесі

(шешім шығарған органның атауы)

құрылыс- монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған

20___ жылдың «____» _____ № ____ рұқсатына сәйкес салынған.

3. Құрылысты ___ құрылыс-монтаж жұмыстары

(жұмыстың түрлері)

орындаған бас мердігер «НұрТұрсын» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(ұйымның атауы)

және

(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар

(ұйымдардың атауы және олардың ведомствалық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

салған.

4. Құрылысқа арналған жобалау- смета құжаттамасын орындаған бас мердігер «Тараз-Ремпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(ұйымның атауы және оның ведомствалық бағыныстылығы)

және

(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар

(ұйымдардың атауы және олардың ведомствалық бағыныстылығы орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген «Тараз қаласындағы «Ұн комбинаты» 9 қабатты тұрғын үйлер алқабының су құбыры және кәріз сыртқы желілері» құрылысы қарастырылған. Бас жобалаушы: «Тараз-Ремпроект» жауапкершілігі шектелі серіктестігі, мемлекеттік лицензиясы 09-ГСЛ № 000281. Жұмыс жобасы 2011 жылы жасалынған. Табиғи жағдайлар: климаттық ауданы - III В; қар жүгінің нормативтік мәні – 50 кгс/м^2; жел қысымының нормативтік мәні - 73 кгс/м^2; ең суық бескүндіктің сыртқы ауаның температурасы – минус 26 С^0, құрылыс алаңның сейсмикасы – 8 балл.

Сыртқы кәріз және су желілері. Су желілері. 9-қабатты тұрғын үйлерді сумен қамтамасыз ету Қойгелді және Қапал көшелеріндегі диаметрі 300 мм болатын қолданыстағы су желілерінен қарастырылған. Су желісі сақина түрінде болып келеді. Сырттағы өртті сөндіру мақсатында өрт гидранттары орналастырылған. Су желілері диаметрі 159х4,5 мм электрдәнекерленетін жалпы ұзындығы 631 м құрыш құбырлардан жасалған. Қосылу нүктесі Қапал көшесінің бойындағы жобадағы су құдығы мен Қойгелді көшесіндегі қолданыстағы су құдықтары.

Кәріз. Шаруашылық тұрмыстық қалдықтық суларды Көшеней көшесіндегі қолданыстағы құдыққа шығару қарастырылған. Кәріз желілері жалпы ұзындығы

336 м диаметрі 300 мм асбестцементті құбырлардан қарастырылған. Желіде құрастырмалы темірбетонды элементтерден жасалған құдықтар қарстырылған.

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша
жеке жоба бойынша
(жобаның нөмірі, сериясының (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)
жүзеге асты.

7. Жобалау- смета құжаттамасы «Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі бастығының
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы
2011 жылдың «01» қарашадағы № 29 бұйрығымен бекіткен.

8. Құрылыс- монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
жұмыстың басталуы желтоқсан 2011ж.
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы 2012ж.
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша ай;
іс жүзінде

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:
Сәулеттік – жобалау тапсырмасы, жобалау сметалық құжаттар, жоба бойынша мемлекеттік сараптама (2011 жылғы 27 қазанда №08-0465/11 «Жамбылмемсараптама» ЕМК бекіткен), жұмыс комиссиясының актісі
Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10.Пайдалануға беруге ұсынылған нысанның мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіру мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	**Өлшем бірлігі**	**Жоба бойынша**		**Іс жүзінде**	
	шақырым	Жалпы (бұрын қабылданғанда рды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	Жалпы (бұрын қабылданғанда рды ескере отырып	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектеге
- су құбыры желілері - кәріз желілері	ш	0,631 0,336			

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

11. Нысан бойынша технологиялық және сәулет- құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады:

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Нысанда жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар орындалды.

(орындалуы туралы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

17. Бекітілген жобалау- смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
барлығы 33,627 млн.теңге, оның ішінде: құрылыс- монтаж жұмыстары 33,384 млн. теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _____ мың теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:
33, 350 млн.теңге, оның ішінде: құрылыс- монтаж жұмыстары_____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал_____ мың теңге.

19. Нысанды тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
технологиялық_____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет- құрылыстық (көлем - жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған нысан **«Тараз қаласындағы «Ұн комбинаты» 9 қабатты тұрғын үйлер алқабының су құбыры және кәріз сыртқы желілері» ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ **Төлеулиев М.С.**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары _____ **Нұршанов Ғ.Ә.**

Комиссия мүшелері:

_____ **Тоғызбаев Ш.Р.**

_____ **Жаксылыков Б.А.**

_____ **Акылбеков Е.Н.**

_____ **Қасымов Қ.Ж.**

_____ **Оспанбеков Т.О.**

_____ **Маханов Р.**

_____ **Тұрсынмұратов Т.**

Форма №3
Заказчик: «Тараз қаласы әкимдігінің құрылыс бөлімі» КММ
Подрядчик: ТОО «НурТурсын»
Наименование объекта: «Наружные сети водопровода и канализации жилого массива 9-ти этажных домов «Мелькомбината» в г.Тараз»

Договор №120 от 08 декабря 2011г.

СПРАВКА
О стоимости выполненых работ за декабрь 2011года

Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат				НДС	Всего к оплате с НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетный месяц без НДС	СМР в сметных базисных ценах			
1	2	3	4	5	6	7
Всего по стройке	22 285 714		9 333 984		2 674 286	**24 960 000**
В том числе за месяц		22 285 714	9 333 984		2 674 286	**24 960 000**
Погашение аванса						-
Итого к оплате						**24 960 000**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик «Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» КММ

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «НурТурсын»

Договор №120 от 08.12.2011 г.

Наименование строительства и его адрес: **«Наружные сети водопровода и канализации жилого массива 9-ти этажных домов «Мелькомбината» в г.Тараз»**

А К Т N 1.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружные сети водопровода								
1.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	88,13	469,33	195,05	41360	17189	1,78	157
					274,27	4,68	24170	413	0,02	1
2.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	215,91	27,10	--	5851	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	215,91	78,90	--	17035	--	0,37	80
					17,62	--	3804	--	--	--
4.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2536,91	40,58	38,17	102956	96830	0,02	43
					2,42	10,50	6127	26635	0,04	92
5.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	м3	78,46	514,78	--	40390	--	3,28	257
					514,78	--	40390	--	--	--
6.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	2325,64	3,85	3,85	8964	8964	--	--
					--	1,34	--	3110	0,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	258,41	154,22	--	39850	--	1,12	289
					154,22	--	39850	--	--	--
8.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2325,64	24,78	5,19	57625	12078	0,12	289
					19,58	--	45546	--	--	--
9.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при мокрой подошве из прочих грунтов	м3	31,31	70,72	67,32	2214	2108	0,02	1
					3,33	19,58	104	613	0,07	2
10.	С010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	57,94	20,29	--	1176	--	0,10	6
					4,53	--	263	--	--	--
11.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,63	130385,55	36746,17	82273	23187	414,00	261
					76331,25	13881,94	48165	8760	67,79	43
12.	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	м	633,52	1200,00	--	760229	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	1,00	6939,02	81,48	6939	81	1,05	1
					178,54	31,05	179	31	0,15	0
14.	СПрайс-лист	Стоимость фильтра фланцевого сетчатого диам. 50 мм	шт	1,00	3212,63	--	3213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0126-4-5	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	13,00	700,14	16,65	9102	216	0,52	7
					86,94	6,21	1130	81	0,03	0
16.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	13,00	119,76	7,35	1557	96	0,22	3
					34,42	2,85	447	37	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	С11011-93 9	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,01	185900,00	--	1965	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	1,00	264,72	7,99	265	8	1,01	1
					165,60	2,59	166	3	0,01	0
19.	С130902-5 1	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	3500,00	--	3500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	7,00	639,13	42,54	4474	298	2,22	16
					364,84	15,52	2554	109	0,08	1
21.	С130902-5 5	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	7,00	11500,00	--	80500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	517,49	45,13	517	45	1,69	2
					292,39	18,11	292	18	0,08	0
23.	С130901-7 3	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	1,00	1250,00	--	1250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	шт	1,00	13422,33	20,37	13422	20	1,86	2
					313,09	7,76	313	8	0,03	0
25.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	4,00	18124,62	42,54	72498	170	2,09	8
					331,20	15,52	1325	62	0,08	0
26.	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	врезка	2,00	1690,35	365,85	3381	732	3,23	6
					646,88	137,14	1294	274	0,68	1
27.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,58	264818,84	56798,21	153966	33022	359,61	209
					72191,25	21455,55	41972	12474	104,79	61
28.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	14,00	178,55	24,65	2500	345	0,69	10
					144,90	--	2029	--	--	--
29.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	14,00	263,54	38,54	3690	540	1,03	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					207,00	2,59	2898	36	0,01	0
30.	С130809-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2,00	285,00 ---	-- --	570 ---	-- --	-- --	-- --
31.	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	330,00 ---	-- --	1320 ---	-- --	-- --	-- --
32.	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	8,00	458,00 ---	-- --	3664 ---	-- --	-- --	-- --
33.	С130809-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	14,00	881,00 ---	-- --	12334 ---	-- --	-- --	-- --
34.	С130810-156	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х8-159х6 мм	шт	2,00	2080,00 ---	-- --	4160 ---	-- --	-- --	-- --
35.	С130810-154	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6-133х5 мм	шт	2,00	1220,00 ---	-- --	2440 ---	-- --	-- --	-- --
36.	Е0106-1-13	Упоры бетонные	м3	1,00	8098,51 --- 887,51	110,37 --- 41,69	8066 --- 884	110 --- 42	5,63 --- 0,20	6 --- 0
37.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	6,39	8296,87 --- 1650,83	2161,85 --- 619,19	52976 --- 10541	13803 --- 990	10,19 --- 2,37	65 --- 15
38.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	6,39	253,00 ---	-- --	1615 ---	-- --	-- --	-- --
39.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	7,12	5480,00 ---	-- --	39018 ---	-- --	-- --	-- --
40.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	0,59	6028,00 ---	-- --	3557 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	2,64	21700,00	--	57288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	шт	4,00	732,00	--	2928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С143018-30	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/	м006	1,16	3275,00	--	3799	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,35	8296,87	2161,85	19498	5080	10,19	24
					1650,83	619,19	3879	1455	2,37	6
46.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	2,35	253,00	--	595	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	1,78	6880,00	--	12246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,10	21700,00	--	23870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	шт	1,00	732,00	--	732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С143018-30	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/	м006	0,29	3275,00	--	950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00	--	8060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	Е0108-6-9	Устройство горловины колодца из кирпича	м3	0,08	6415,10	341,09	513	27	6,84	1
					1053,11	126,79	84	10	0,62	0
53.	С12021-22 2	Стремянка с-3	т	0,10	151200,00	--	15347	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С11011-77 4	Скобы ходовые	кг	22,50	129,00	--	2903	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	км	0,63	11660,63	--	7358	--	71,07	45
					11074,50	--	6988	--	--	--
56.	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,63	365286,95	78386,92	230496	49462	294,06	186
					51154,88	29611,35	32279	18685	144,62	91
57.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	176,25	955,69	78,35	168440	13809	0,17	29
					24,59	14,68	4333	2586	0,05	9
58.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	1762,51	162,37	39,43	286182	69503	0,05	81
					6,91	10,11	12182	17826	0,03	61
59.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	м2	17625,10	11,18	1,57	196975	27718	0,00	13
					0,12	0,46	2027	8128	0,00	27

Итого по разделу: Наружные сети водопровода 2742982

Раздел: Наружные сети канализации

60.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	17,82	469,33	195,05	8363	3476	1,78	32
					274,27	4,68	4888	83	0,02	0
61.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	43,66	27,10	--	1183	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс	т	43,66	78,90	--	3445	--	0,37	16
					17,62	--	769	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1								
63.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1384,54	40,58	38,17	56189	52846	0,02	23
					2,42	10,50	3344	14536	0,04	50
64.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	м3	46,19	514,78	--	23780	--	3,28	152
					514,78	--	23780	--	--	--
65.	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	м2	7127,50	490,69	7,84	3497389	55901	0,30	2131
					46,84	2,92	333849	20819	0,01	100
66.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	1268,37	3,85	3,85	4889	4889	--	--
					--	1,34	--	1696	0,00	6
67.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	140,93	154,22	--	21733	--	1,12	158
					154,22	--	21734	--	--	--
68.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1268,37	24,78	5,19	31428	6587	0,12	158
					19,58	--	24840	--	--	--
69.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при мокрой подошве из прочих грунтов	м3	100,21	70,72	67,32	7087	6746	0,02	2
					3,33	19,58	333	1962	0,07	7
70.	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	185,48	20,29	--	3764	--	0,10	18
					4,53	--	840	--	--	--
71.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	30,24	1204,63	175,40	36428	5304	1,17	35
					176,73	65,72	5344	1987	0,32	10
72.	Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм	км	0,34	832199,32	32249,54	279619	10836	573,85	193
					96555,15	12075,87	32443	4057	58,98	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	м	32,00	463,99	0,79	14848	25	1,04	33
					183,19	0,31	5862	10	0,00	0
74.	Е0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,05	672786,98	120032,08	32967	5882	410,20	20
					71440,88	45343,35	3501	2222	221,46	11
75.	Е0122-20-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,03	1069695,90	208569,43	34230	6674	445,74	14
					75994,88	78789,37	2432	2521	384,80	12
76.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	32,30	8299,67	1769,68	268121	57169	11,10	359
					1858,34	662,66	60034	21407	3,24	105
77.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	32,30	253,00	--	8173	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	32,93	5480,00	--	180456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	5,31	6028,00	--	32009	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	7,92	21700,00	--	171864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	шт	12,00	732,00	--	8784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	12,00	13400,00	--	160800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С12021-22	Лестницы приставные и прислоненные	т	0,35	151200,00	--	53343	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	с ограждениями для негабаритных емкостей			--	--	--	--	--	--
84.	Е0108-6-9	Устройство горловины колодца из кирпича	м3	0,44	6415,10	341,09	2823	150	6,84	3
					1053,11	126,79	463	56	0,62	0
85.	С11011-77 4	Скобы ходовые	кг	1,50	129,00	--	194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	35,64	955,69	78,35	34061	2792	0,17	6
					24,59	14,68	876	523	0,05	2
87.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	356,40	162,37	39,43	57869	14054	0,05	16
					6,91	10,11	2463	3605	0,03	12
88.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	м2	3564,00	11,18	1,57	39831	5605	0,00	3
					0,12	0,46	410	1644	0,00	5
		Итого по разделу: Наружные сети канализации								5075670

ИТОГО:

	7818653	600241	5480
	853625	178429	762

Накладные расходы :

На общестроительные работы	657595
На сантехнические работы	666
Всего накладных расходов:	658261
Итого с накладными	8476914

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	508615
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8985529
Итого с временными, 1,2 %	9093355
Итого с зимними удорожаниями, 1,225 %	9204749
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9241568
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9333984
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	18210602
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	364212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18574814
Стоимость проектных работ по сводной смете	3710900
Итого	22285714
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2674286
Итого с НДС	**24960000**

Принял:

Заказчик **«Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» КММ**

МП

Технадзор Жузбаев С.

Сдал:

Подрядчик ТОО «НурТурсын»

Директор Турсынмуратов Т.

МП

Форма №3
Заказчик: «Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» КММ
Подрядчик: ТОО «НурТурсын»
Наименование объекта: «Наружные сети водопровода и канализации жилого массива 9-ти этажных домов «Мелькомбината» в г. Тараз»

Доп.соглашение № 1 от 05.01.2012г. к договору № 120 от 08 декабря 2011 г.

СПРАВКА
О стоимости выполненых работ за апрель 2012 года

Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат				НДС	Всего к оплате с НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетный месяц без НДС	СМР в сметных базисных ценах			
1	2	3	4	5	6	7
Всего по стройке	29 658 224		11 902 711		3 558 987	**33 217 211**
В том числе за месяц		4 575 398	1 344 551		549 048	**5 124 446**
Погашение аванса						**1 344 398**
Итого к оплате						**3 780 048**

ЗАКАЗЧИК:
Зам. начальника отдела строительства акимата
города Тараз
_____ А.Бейсеуов

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «НурТурсын»
_____ Т.Турсынмуратов

270

Заказчик «Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс болімі» КММ

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «НурТурсын»

Доп. соглашение № 1 от 05.01.2012г. к договору №120 от 08.12.2011 г.

Наименование строительства и его адрес: **«Наружные сети водопровода и канализации жилого массива 9-ти этажных домов «Мелькомбината» в г. Тараз»**

А К Т N 2.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружные сети водопровода								
1.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	528,75	378,34	17,65	200050	9335	0,04	20
					6,83	5,82	3612	3077	0,02	11
2.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	528,75	42,48	--	22460	--	0,00	0
					0,01	--	6	--	--	--
3.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	560,13	488,50	17,65	273623	9889	0,04	22
					6,83	5,82	3826	3259	0,02	11
4.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или	м2	-560,13	57,74	--	-32341	--	0,00	-0
					0,01	--	-6	--	--	--

Заказчик «Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс болімі» КММ

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «НурТурсын»

Доп.соглашение № 2 к договору №120 от 08.12.2011 г. от 30 марта 2012 г.

Наименование строительства и его адрес: **Водопроводные и канализационные сети к жилому комплексу из 9-ти этажных домов на Участке мелькомбината в г. Тараз**

А К Т N 2.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружные сети водопровода								
1.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	528,75	378,34 / 6,83	17,65 / 5,82	200050 / 3612	9335 / 3077	0,04 / 0,02	20 / 11
2.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	528,75	42,48 / 0,01	-- / --	22460 / 6	-- / --	0,00 / --	0 / --
3.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	560,13	488,50 / 6,83	17,65 / 5,82	273623 / 3826	9889 / 3259	0,04 / 0,02	22 / 11
4.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или	м2	-560,13	57,74 / 0,01	-- / --	-32341 / -6	-- / --	0,00 / --	-0 / --

		исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3							463792
		Итого по разделу: Наружные сети водопровода							
		Раздел: Наружные сети канализации							
5.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	км	0,05	231220,36 / 110227,50	98793,23 / 37319,51	11330 / 5401	4841 / 1829	579,60 / 182,28	28 / 9
6.	С130806-1 09	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм	м	49,20	2260,00 / --	-- / --	111183 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	Е0122-46-21	Продавливание грунта стальными трубами диам. 400 мм на длину до 50 м без разработки грунта /прокол/	м	32,00	2183,30 / 755,55	1322,64 / 711,51	69866 / 24178	42325 / 22768	4,16 / 2,30	133 / 73
8.	С130806-1 29	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	м	32,13	8330,00 / --	-- / --	267626 / --	-- / --	-- / --	-- / --
9.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	356,40	378,34 / 6,83	17,65 / 5,82	134842 / 2435	6292 / 2074	0,04 / 0,02	14 / 7
10.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	356,40	42,48 / 0,01	-- / --	15139 / 4	-- / --	0,00 / --	0 / --
11.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	356,40	488,50 / 6,83	17,65 / 5,82	174100 / 2435	6292 / 2074	0,04 / 0,02	14 / 7
12.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	-356,40	57,74 / 0,01	-- / --	-20578 / -4	-- / --	0,00 / --	-0 / --
13.	Е0106-35-2	Демонтаж лотков поливных	м3	6,96	4341,64 / 2515,05	1826,59 / 624,19	30218 / 17505	12713 / 4344	15,18 / 2,30	106 / 16

14. E0106-35-2 Устройство лотков поливных	м3	6,96	12504,72 / 2515,05	1826,59 / 624,19	87033 / 17505	12713 / 4344	15,18 / 2,30	106 / 16 / 880758
Итого по разделу: Наружные сети канализации								
ИТОГО:					1344551 / 76897	104398 / 43769		443 / 151

Накладные расходы :

На общестроительные работы	743557
Всего накладных расходов:	743557
Итого с накладными	2088108

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	125286
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2213394
Итого с временными, 1,2 %	2239955
Итого с зимними удорожаниями, 1,225 %	2267338
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2276408
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2299172
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	4485684
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	89714
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4575398
Налог на добавленную стоимость, 12 %	549048
Итого с НДС	**5124446**

Принял:

Заказчик «Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» КММ

И.о. Бейсеуов А.

МП

Технадзор: Жузбаев С.

Сдал:

Подрядчик ТОО «НурТурсын»

Директор Турсынмуратов Т.

МП