Приложение 1 к приказу Министра
государственных доходов Республики
Казахстан от 14июля 2000г. №712

Счет-фактура №003 от 24 августа 2011г.

Поставщик ИП Нурбосинов О.Ш.
РНН и адрес поставщика 430410001051 Мангистауский район п.Шетпе
ИИК поставщика № KZ259650000030297410 в АО Альянс банк БИК IRTYKZKA
Договор на поставку товаров (работ, услуг)
Свидетельство по НДС №
Условия оплаты по договору Перечисление
Пункт назначения поставляемых товаров в
Поставка товаров осуществлена по доверенности № от
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная № от
Грузоотправитель
Грузополучатель
Покупатель ГУ «Средняя школа №6 имени М.Атымова»
РНН и адрес покупателя
ИИК покупателя № KZ95070103KSN43040000 **БИК** KKMFKZ2A **Банк** МРУ Казначейства

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. из	К-во	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	«Капитальный ремонт здании средней школы №6 имени М.Атымова». Договор №4 от 10 марта 2011г.	Объем	1	12768105-00	12768105-00	12%	1532173-00	14300278-00		
	Всего по счету:				**12768105-00**		**1532173-00**	**14300278-00**		

Руководитель организации
(Ф.И.О. и подпись)

М.П.

Главный бухгалтер организации
(Ф.И.О. и подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(Ф.И.О. и подпись)

Заказчик: ГУ «Средняя школа №6 имени М.Атымова»

Подрядчик: ИП Нурбосинов Орынгали Шынибаевич

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здании средней школы №6 имени М.Атымова».
Договор №4 от 10 марта 2011г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2011 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	С нач. года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из граф 1					
			СМР	В отч. месяце	По монтажу оборуд.	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Капитальный ремонт здании средней школы №6 имени М.Атымова». Договор №4 от 10 марта 2011г.								41 992 280-00
Выполнено всего по стройке	**41992280**	**12768105**					1532173	**14300278**
Удержано согласно договор -5 %	2099614	638405					76609	715013
Аванс-30%	12597684	3830431					459652	4290083
Всего к оплате включая НДС	**27294982**	**8299270**					**995912**	**9295182**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

НУРБОСИНОВ О.Ш.

Заказчик: ГУ «Средняя школа №6 имени М.Атымова»

Подрядчик: ИП Нурбосинов Орынгали Шынибаевич

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здании средней школы №6 имени М.Атымова».
Договор №4 от 10 марта 2011г.

А К Т

о стоимости выполненных работ (форма №2) за август месяц 2011года

№	Обосно вание	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад расходы %	Затраты труда чел- час раб. строит	
					всего	экспл. маш	всего	экспл. маш		раб., обсл.маш.	
							В т.ч. З.П.раб	В т.ч. З.П. машиниста		на ед.	всего
		Раздел 1. Внутренние работы									
1	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	М2	337	89,88 81,71	8,17 1,3	30290 27536	2753 438	30212 108	0,55 0,01	185 1
2	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	Шт	10	258,68 233,2	25,49 3,97	2587 2332	255 40	2562 108	1,54 0,03	15 -
3	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	М2	107	176,39 168,43	7,96 1,25	18874 18022	852 134	19608 108	1,14 0,02	122 1
4	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВпрофилей поворотных /откидных, поворотных-откидных двухстворчатых площадью проема до 2м2	М2	337	507,78 256,45	28,98 9,59	171122 86424	9766 3232	96828 108	1,53 0,04	516 13
6	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	М	238	82,86 30,11	0,56 0,11	19721 7166	133 26	7767 108	0,19	45
7	С12061-196	Доски подоконные из ПХВ профилей шириной 450 мм	М2	107.2	3680	--	394496	-	-	-	-
8	Е0161-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	М2	180	704,6 417,55	40,55 6,74	126828 75159	7299 1214	72173 94,5	2,47 0,04	444 7
9	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	Шт	10	385,02 348,84	36,18 3,48	3850 3488	362 35	3805 108	2,35 0,22	24 2
10	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	М2	20	71,86 64	7,86 1,25	1437 1280	157 25	1409 108	0,44 0,01	9

11	Е0156-13-1	Снятие наличников	М	40	7,76 7,4	0,36 0,06	311 296	14 2	322 108		
12	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь до 3 м2	М2	20	509,49 209,28	153,79 53,5	10190 4186	3076 1070	5676 108	1,24 0,17	2[illegible] 3
13	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ21-9П	М2	20	4010	-	80200	-	-	-	-
14	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	Комплект	10	1380	-	13800	-	-	-	-
15	Е0156-26-1	Установка наличников	М	40	128,25 14,36	0,49 0,08	5130 575	20 3	624 108	0,1 -	4
16	Е0156-27-1	Установка дверных приборов	Шт	10	93,19 91,75	-	932 918	-	991 108	0,47	5
17	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	Шт	10	844	-	8440	-	-	-	-
18	Е0115-169-5	Шпаклевка стен	М2	1000	45,17 26,45	0,08 0,03	45170 26455	75 30	25028 94,5	0,15	150
19	Е0115-169-6	Шпаклевка потолков	М2	1200	57,21 36,64	0,08 0,03	68657 43967	90 36	41583 94,5	0,21	248
20	Е0115-180-3	Улучшенная окраска стен	М2	1500	433,52 89,74	3,15 1,18	650273 134612	4725 1777	128888 94,5	0,54	807
21	Е0162-7-5	Улучшенная масляная окраска до 35 процентов	М2	1000	148,62 87,13	0,13 0,02	148615 87132	132 24	82362 94,5	0,54	539
22	Е0162-11-6	Улучшенная масляная окраска более 35 процентов	М2	300	168,26 93,88	0,17 0,04	50478 28163	50 11	26624 94,5	0,58	175
23	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плит	М2	80	1961,73 292,74	17,82 2,78	156939 23419	1426 223	26172 110,7	1,84 0,03	147 2
24	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее Бустилат	М2	520	1518,76 80,73	7,35 2,77	789753 41980	3822 1443	48069 110,7	0,53 0,01	274 6
25	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	М2	15	1946,73 131,35	16,55 6,21	29201 1970	248 93	2284 110,7	0,83 0,02	12
26	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	М	2000	4,43 4,43	-	8856 8856	-	8608 97,2	0,03	61
27	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	М	2000	29,81 29,81	-	59616 59616	-	57947 97,2	0,18	358
28	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660В	1000м	2	60500	-	121000	-	-	-	-
29	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люменесцентных ламп	Шт	150	35,22 31,86	3,36 0,54	5283 4779	504 81	4724 97,2	0,21 -	32 1
30	Е0167-16-2	Монтаж светильников	Шт	150	316,57 313,2	3,37 0,54	47486 46980	506 81	45743 97,2	1,92 0,01	288

Заказчик: ГУ «[illegible]

		Итого по главам 1-9					6866567				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г.					6866567				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 г. К-1,823 Налоги, сборы, обязательные платежи2%					12517751 250355				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					12768106				
		НДС 12%					1532173				
		ВСЕГО с НДС					**14300278**				
		Удержано-5%					715013				
		Удержанов-30%					4290083				
		Всего к оплате					**9295182**				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

НУРБОСИНОВ О.Ш.

тех. надзор:

ЖШС «АТЕА-Д» ТОО