Форма 3

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Актогай Су»

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Толагай и К"
Договор №41 от 22 декабря 2015 года

А К Т № 1 от 18 декабря 2015 года
стоимости выполненных работ по текущему ремонту ограждений насосных станций № 1,2.
Работы по замене линии электропередач протяженностью 550 м.

№ п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала года действия договора, в том числе НДС	3979056
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам, в том числе НДС	
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	
5	Виды выполняемых работ	Текущий ремонт ограждений насосных станций № 1,2. Работы по замене линии электропередач протяженностью 550 м.
6	Сумма фактических расходов, произведенная исполнителем для выполнения указанных работ с начала договора, в том числе НДС	3979056
7	Сумма выполненных работ, без НДС	3979056
8	Удержание гарантии, согласно договору	
9	Удержание аванса ранее перечисленного	
10	Налог на добавленную стоимость, НДС 12%	0
11	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, за отчетный период с учетом НДС	3979056

Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Актогай Су»

Актогайского района"
С.Актогай, ул.Бокейхана,20
БИН 140840013632
ИИК KZ076010191000208173
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана»

Директор ТОО «Актогай Су»

_____Н.О.Едебеков

Субподрядчик:
ТОО «Толагай и К»
Карагандинская область, Шетский район, п. Акчатау, ул. Школьная,6

БИН 011240004142
ИИК KZ64319G010000 319945
БИК ABKZKZKX
в АО «БТА Банк»

Директор ТОО"Толагай и К"

_____Т.Абишев

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Актогай Су"

СУБПОДРЯДЧИК : ТОО "Толагай и К"

Ф 2в

Договор №41 от 22 декабря 2015 года

А К Т № 1 от 22 декабря 2015 года

приемки выполненных работ по текущему ремонут ограждений насосных станций № 1,2.
Работы по замене линии электропередач протяженностью 550 м.с.Актогай

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Ограждение								
1	Е0101-165-4	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов	16,8	1247,18	--	20953	--	23676	7,07	119
		м3		1247,18	--	20953	--	113	--	--
2	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек	1,416	2873,38	1646,07	4069	2331	2035	6,76	10
		т		1227,30	369,24	1738	523	90	2,28	3
3	Е0146-8-1	Обетонирование конструкций стоек ограждения	9,2	20954,67	364,06	192783	3349	48038	30,48	280
		м3		5084,44	137,14	46777	1262	100	0,67	6
4	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций ограждения и ворот	1,972	31798,35	10781,37	62706	21261	37733	104,65	206
		т		18837,00	2423,43	37147	4779	90	8,46	17
5	С130806-75 Изм. и доп вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	192	452,00	--	86784	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	С11011-898 Изм. и доп вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	1,972	59500,00	--	117334	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0109-24-1	Монтаж конструкций ограждения из одиночных уголков	1,972	11500,19	323,31	22678	638	18769	64,98	128
		т		10453,50	121,61	20614	240	90	4,38	9
8	Е0109-47-1Изм. и доп.вып 12	Обшивка ограждения и ворот стальным профилированным листом	360	1067,24	3,44	384206	1238	18555	0,34	124
		м2		56,15	1,12	20216	402	90	0,01	2
9	Е0162-29-7	Окраска масляными составами металлических поверхностей решеток и оград	128,52	168,27	0,05	21626	6	16608	0,85	109
		м2		136,72	0,02	17572	3	94,5	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				913139	28823			976
			Тенге			165015	7208			37
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			352696				
		Материалы -	Тенге			64303				
		Всего заработная плата -	Тенге				86566			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			117334				
		Местные материалы -	Тенге			82403				
		Накладные расходы -	Тенге			88323				44
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				13248			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			26461				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			467480				559
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				99814			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			473659				
		Сметная заработная плата -	Тенге			368477				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				85658			
		Материалы -	Тенге			77092				
		Всего заработная плата -	Тенге							39
		Накладные расходы -	чел.-ч				11564			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			33045				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			583796				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							537
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч				97221			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			86784				
		Сметная заработная плата -	Тенге			86784				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5207				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			91991				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1143267				1095
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч				197035			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 2.Линия электропередач

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0133-3-2	Бурение ям для опор на глубину до 3 м группа грунтов 2								
			11	1224,77	1064,35	13473	11708	4987	1,02	11
		котлован		160,43	271,38	1765	2985	105	1,06	12
11	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ								
			11	1741,78	1009,96	19160	11110	9997	3,52	39
		опора		582,19	283,38	6404	3117	105	1,18	13
12	С143019-101 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи								
			11	28400,00	--	312400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0133-110-1	Подвеска проводов провода в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2								
			0,55	59649,72	35481,34	32807	19515	17964	128,80	71
		1км		23132,25	7974,26	12723	4386	105	27,92	15
14	С151607-26 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 25/4,2 мм2 ГОСТ 839-80								
			0,286	177300,00	--	50708	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			428547	42332			121
			Тенге			20891	10488			40
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			83515				
		Материалы -	Тенге			570	17109			
		Всего заработная плата -	Тенге			50708				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17964				9
		Накладные расходы -	чел.-ч				2695			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			6089				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			107568				95
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	чел.-ч				19803			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			345032				
		Сметная заработная плата -	Тенге			1646				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				14271			
		Материалы -	Тенге			312400				
		Всего заработная плата -	Тенге			14985				
		Местные материалы -	Тенге							7
		Накладные расходы -	чел.-ч							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -								

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2248			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21601				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			381618				82
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				16519			
		Сметная заработная плата -	Тенге			489186				177
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	чел.-ч				36322			1097
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1341686	71155			77
		Сметная заработная плата -	Тенге			185907	17696			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			83515				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			570				
		Материалы -	Тенге				17109			
		Всего заработная плата -	Тенге			50708				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17964				9
		Накладные расходы -	чел.-ч				2695			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			6089				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			107568				95
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				19803			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	чел.-ч			697728				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			65949				
		Сметная заработная плата -	Тенге				100837			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			117334				
		Материалы -	Тенге			394803				
		Всего заработная плата -	Тенге			103308				52
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				15496			
		Местные материалы -	Тенге			48062				
		Накладные расходы -	чел.-ч			849097				641
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				116333			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			473659				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			368477				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				85658			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			77092				39
		Сметная заработная плата -	Тенге				11564			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			33045				
		Материалы -	Тенге			583796				537
		Всего заработная плата -	Тенге				97221			
		Накладные расходы -	чел.-ч			86784				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			86784				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			5207				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге							
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						91991				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1632453				1273
		ИТОГО ПО АКТУ:	чел.-ч				233357			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	Тенге			3901035				
		ИТОГО ПО АКТУв ценах 2014 г :	Тенге			78021				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2 %	Тенге			3979056				
		ИТОГО:								

Генподрядчик:
Принял: Директор ТОО "Актогай Су"

_____Н.О.Едебеков

Субподрядчик:
Сдал: Директор ТОО"Толагай и К"

_____Т.Абишев