Заказчик : ГККП «Мангистауская районная детско-юношеская спортивная школа»
Подрядчик : Индивидуальный предприниматель «Нурбосинов О.Ш.»
Наименование строительства : «Капитальный ремонт зданий Мангистауской районной ДЮСШ в селе Шетпе Мангистауского района»
И его адрес: с.Шетпе, Мангистауский район

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		№14	28.10.2012				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12 %	Всего
	С начало года по отчетный месяц включит.	За отчетный месяц	Из гр 1					
			Строительно – монтажные работы (в текущих ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат не выходящих в состав СМР (в базисных ценах)		
				За отчетный месяц	По монтажу оборудования			
«Капитальный ремонт зданий Мангистауской районной ДЮСШ в селе Шетпе Мангистауского района»								27813410,00
Итого выполненных работ за апрель месяц		21427678,11					2571321,37	23998999,48
Аванс 30%		6428303,43					771396,41	7199699,84
Всего к оплате		14999374,68					1799924,96	**16799299,64**

Заказчик :

Подрядчик:

Заказчик: ГККП «Мангистауская районная дестко-юношеская спортивная школа»

Подрядчик: ИП «Нурбосинов О.Ш.»

Договор №14 от 28.11.2012г.

Найменование объекта:«Капитальный ремонт зданий Мангистауской районной ДЮСШ в селе Шетпе Мангистауского района»

Акт о стоимости выполненных работ (форма №2)

За апрель месяц 2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. 1-ое здание								
					Окна					
1	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1,83	258,68	25,49	472	892	8965	1,54	54
				233,2	3,97	8162	139	108	0,03	1
		шт								
2	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	73,69	89,88	8,17	6623	602	6606	0,55	41
				81,71	1,3	6021	96	108	0,01	1
		м2								
3	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	13,98	176,39	7,96	2466	111	2562	1,14	16
				168,43	1,25	2355	17	108	0,02	-
		м2								
4	Е0110-91-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	46,54	442,64	35,38	20601	1647	11486	1,3	60
				216,53	11,98	10077	558	108	0,06	3
		м2								
5	Е0110-91-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	8,05	553,49	36,23	4456	292	2668	1,76	14
				294,91	11,98	2374	96	108	0,06	-
		м2								
6	Е0110-91-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, одностворчатых площадью проема до 2 м2	19,1	617,25	35,63	11789	681	7367	2,07	39
				345,54	11,6	6600	221	108	0,06	1
		м2								
9	Е0156-10-1	-Установка подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	34,95	43,54	0,56	1522	20	1141	0,19	7
				30,11	0,11	1052	4	108	-	-
		м								
11	Е0156-20-3	-Укрепление оконных коробок с заполнением пеной монтажной	35	237,02	1,19	8296	42	8266	1,39	49
				218,48	0,19	7647	7	108	-	-
		коробка								
13	Е0115-53-3	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине более 200мм	343,88	256,07	1,46	88056	500	42958	0,74	253
				131,65	0,54	45272	186	94,5	-	1

		м							
14	Е0112-8-2	-Устройство обделок на фасадах: наружные подоконники	4,19	33,99	0,08	143	-	48	0,07
				10,63	0,03	45	-	107,1	-
		м2							
15	Е0162-28-7	-Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей решеток	18,45	140,82	0,04	2598	1	1935	0,71
				110,98	0,01	2048	-	94,5	-
		м2							
					Двери				
16	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	22	385,02	36,18	8470	796	8371	2,35
				348,84	3,48	7674	77	108	0,22
		шт							
17	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	46,72	71,86	7,86	3357	367	3292	0,44
				64	1,25	2990	58	108	0,01
		м2							
18	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	35,55	429,74	29	15277	1031	7764	1,15
				192,36	9,86	6838	351	108	0,05
		м2							
19	Е0110-92-2	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	9,37	386,17	30,62	3618	287	1843	1,03
				171,45	10,69	1606	100	108	0,05
		м2							
20	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	35,55	13000	-	462150	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		м2							
22	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	6,17	450,34	48,12	2779	297	2625	2,06
				375,71	18,19	2318	112	108	0,09
		м2							
23	С12022-1	-Двери стальные утепленныеоднополые ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	25100	-	25100	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		шт							
25	Е0156-27-1	-Установка дверных замков врезных	2	93,19	-	186	-	198	0,47
				91,75	-	184	-	108	-
		комплект							
26	С11011-816	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	2	583	-	1166	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		шт							
27	Е0156-20-3	-Укрепление дверных коробок с заполнением пеной монтажной	23	237,02	1,19	5452	27	5432	1,39
				218,48	0,19	5025	4	108	-
		коробка							
28	Спрайс-лист	-Пена монтажная	5,75	575,75	-	3311	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		бал							
29	Е0115-53-3	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов	237	256,07	1,46	60688	345	29606	0,74
				131,65	0,54	31202	128	94,5	-
		м							
					ПОЛЫ				
30	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из	72,5	20,86	1,12	1512	81	1598	0,14

14	Е0112-8-2							
15	Е0162-28-7							
16	Е0156-11-1		52					
			5					
17	Е0156-12-1		20					
			-					
			41					
18	Е0110-92-1							
			2					
19	Е0110-92-2		10					
			-					
20	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		-					
			-					
22	Е0110-90-2		13					
			1					
23	С12022-1		-					
			-					
25	Е0156-27-1		1					
			-					
			-					
26	С11011-816		-					
			-					
27	Е0156-20-3		32					
			-					
			-					
28	Спрайс-лист		-					
			-					
29	Е0115-53-3		175					
			1					
30	Е0157-2-5		10					

	линолеума 1м2	19,74	0,17	1431	12	110,7	-	[illegible]
334,74		1518,76	7,35	508388	2460	30943	0,53	[illegible]
31	E0111-36-1 -Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	80,73	2,77	27024	929	110,7	0,01	[illegible]
164,78		128,34	0,4	21149	65	4803	0,17	[illegible]
32	E0157-23-1 -Устройство плинтусов деревянных 1м	26,27	0,06	4328	10	110,7	-	-
81,61		139,96	12,67	11422	1034	11680	0,84	68
33	E0157-2-7 -Разборка покрытия полов из керамических плиток 1м2	127,28	2	10388	164	110,7	0,02	1
66,43		1961,73	17,82	130318	1184	21732	1,84	122
34	E0157-20-2 -Устройство покрытий из керамических плиток на растворе 1м2	292,74	2,78	19447	185	110,7	0,03	2
73,07		347,46	2,71	25390	198	4871	0,35	25
35	E0157-23-4 -Устройство плинтусов из плиток керамических 1м	59,81	0,41	4370	30	110,7	-	-
72,13		168,26	0,17	12137	12	6401	0,58	42
36	E0162-11-6 -Улучшенная масляная окраска полов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов м2	93,88	0,04	6771	3	94,5	-	-
			Внутренняя отделка					
1287,05		456,88	0,13	588030	170	65167	0,33	425
37	E0162-17-3 -Расчистка стен от пыли, грязи, старой побелки м2	53,52	0,06	68883	77	94,5	-	-
30		462,6	40,55	13878	1216	12029	2,47	74
38	E0161-2-1 -Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2	417,55	6,74	12527	202	94,5	0,04	1
30		112,48	20,27	3374	608	2646	0,57	17
39	E0161-2-2 -Добавлять на каждые следующие 10 мм м2	89,96	3,37	2699	101	94,5	0,02	1
1287,05		45,17	0,08	58136	97	32212	0,15	194
40	E0115-169-5-Шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску м2	26,45	0,03	34048	39	94,5	-	-
1287,05		433,52	3,15	557955	4054	110590	0,54	693
41	E0115-180-3-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	89,74	1,18	115502	1525	94,5	0,01	8
464,8		456,88	0,13	212359	61	23534	0,33	154
42	E0162-17-3 -Расчистка потолков от пыли, грязи, старой побелки м2	53,52	0,06	24876	28	94,5	-	-
464,8		57,21	0,08	26593	35	16106	0,21	96
43	E0115-169-6-Шпаклевка потолков при высококачественной окраске, подготовленных под окраску м2	36,64	0,03	17030	14	94,5	-	-
464,8		458,7	3,5	213202	1624	49817	0,68	314
44	E0115-180-4-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	112,1	1,32	52103	614	94,5	0,01	3
91,4		2357,95	3,15	215517	288	39794	2,76	252
45	E0115-17-1 -Гладкая облицовка стен глазурной плиткой м2	459,54	1,18	42002	108	94,5	0,01	1
			ФАСАД					
114,4		620,53	18,84	70989	2155	37278	2,05	235
46	E0161-10-3 -Ремонт штукатурки гладких							

	фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм м2							
			341,9	2,92	39114	334	94,5	0,02
47	E0161-10-4	-Добавлять на каждые следующие 10 мм м2	114,4	203,36	9,42	23265	1078	7081	0,4	46
				64,04	1,45	7327	166	94,5	0,01	1
48	E0162-25-1	-Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли м2	144,4	40,7	3,02	5877	436	1095	0,05	7
				7,48	0,55	1080	80	94,5	-	-
49	E0162-24-1	-Окраска силикатными красками за два раза фасадов простых по штукатурке с лесов и земли м2	144,4	96,33	0,24	13910	35	10372	0,48	70
				75,98	0,02	10972	3	94,5	-	-
					КРОВЛЯ					
50	E0158-9-1	-Ремонт отдельных мест рулонного покрытия с заменой 1 слоя м2	855	318,11	2,02	271986	1724	40273	0,27	229
				43,66	0,32	37326	277	107,1	-	3
					Освещение					
51	E0133-115-2	-Светильник освещения РКУ с лампой ДРЛ-125 шт	10	2577,55	2116,88	25775	21169	7743	2,77	28
				459,54	359,78	4595	3598	94,5	1,22	12
52	C151706-93	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-125-ХЛ1 шт	10	862	-	8620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	E0167-11-2	-Прокладка скрытой проводки в бороздах м	215	29,81	-	6409	-	6229	0,18	38
				29,81	-	6409	-	97,2	-	-
54	C151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,153	60500	-	9257	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	C151601-333	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 1000м	0,0663	39700	-	2632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	C151803-47	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2 1000шт	0,015	22300	-	335	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	C151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 1000шт	0,01	16300	-	163	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	E0167-17-2	-Монтаж электроприборов и аппаратов - блок выключателей шт	3	80,29	0,1	241	-	234	0,58	2
				80,2	-	241	-	97,2	-	-
59	C151803-158	-Щиток осветительный шт	3	18600	-	55800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Отопление					
60	E0118-6-1	-Установка чугунных	41	4385,72	52,1	179815	2136	7991	0,94	39

	радиаторов	1кВт	15	149,66	19,51	6136	800	115,2	0,1
				70,68	-	1060	-	537	0,17
61	E0118-22-5	-Установка кранов воздушных							
		комплект	15	31,05	-	466	-	115,2	-
				34	-	510	-	-	-
62	C130904-56	-Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные							
		шт		-	-	-	-	-	-
					Канализация				
63	E0165-10-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	35	802,24	0,58	28078	20	6536	0,85
		м		162	0,11	5670	4	115,2	-
64	E0165-15-1	-Смена смесителя	2	411,13	0,64	822	1	940	2,33
		компл		407,7	0,11	815	-	115,2	-
65	C131101-91	-Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	2	1650	-	3300	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге 4046780 49879 4312

РАЗДЕЛ 2.

2-ое здание и зал бокса

					Окна				
66	E0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	35	258,68	25,49	9054	892	8965	1,54
		шт		233,2	3,97	8162	139	108	0,03
67	E0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	58,8	89,88	8,17	5285	481	5271	0,55
		м2		81,71	1,3	4804	76	108	0,01
68	E0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	12,6	176,39	7,96	2222	100	2309	1,14
		м2		168,43	1,25	2122	16	108	0,02
69	E0153-21-1	-Кладка отдельных участков наружних простых стен из камня-ракушечника	11,52	4050,61	361,16	46663	4161	14311	6,76
		м3		1047,6	122,15	12068	1407	106,2	0,47
70	СПРАЙС ЛИСТ	-КАМЕНЬ РАКУШЕЧНИК	10,37	3500	-	36288	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-
71	E0110-91-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	50,4	553,49	36,23	27896	1826	16705	1,76
		м2		294,91	11,98	14864	604	108	0,06
72	C12061-186 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	50,4	10600	-	534240	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-
73	E0156-10-1	-Установка подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	42	43,54	0,56	1829	24	1371	0,19
		м		30,11	0,11	1265	5	108	-
74	C12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	42	2860	-	120120	-	-	-

54				
1				
33				
1				
14				
-				
78				
5				
-				
89				
3				
-				
-				
8				
-				
-				

75	Е0156-20-3	-Укрепление оконных коробок с заполнением пеной монтажной	м	30	- / 237,02	- / 1,19	- / 7111	- / 36	- / 7085	- / 1,39	- / -
76	Спрайс-лист-Пена монтажная		коробка	7,5	218,48 / 575,75	0,19 / -	6555 / 4318	6 / -	108 / -	- / -	- / -
77	Е0115-53-3	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине более 200мм	бал	312	- / 256,07	- / 1,46	- / 79893	- / 454	- / 38975	- / 0,74	- / 230
78	Е0112-8-2	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники/ без водосточных труб	м	10,8	131,65 / 33,99	0,54 / 0,08	41075 / 367	168 / 1	94,5 / 123	- / 0,07	1 / 1
79	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	м2		10,63	0,03	115	-	107,1	-	-
80	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	шт			Двери					
81	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	16	385,02 / 348,84	36,18 / 3,48	6160 / 5581	579 / 56	6088 / 108	2,35 / 0,22	38 / 4
82	Е0110-92-2	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	29,88	71,86	7,86	2147	235	2105	0,44	13
83	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	26,88	64 / 429,74	1,25 / 29	1912 / 11551	37 / 780	108 / 5871	0,01 / 1,15	- / 31
84	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2		192,36	9,86	5171	265	108	0,05	1
85	Е0156-20-3	-Укрепление дверных коробок с заполнением пеной монтажной	м2	3,09	386,17 / 171,45	30,62 / 10,69	1192 / 529	95 / 33	607 / 108	1,03 / 0,05	3 / -
86	Спрайс-лист-Пена монтажная		коробка	26,88	13000 / -	- / -	349440 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
87	Е0115-53-3	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов	бал	3,09	12700 / -	- / -	39205 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
			м	15	237,02	1,19	3555	18	3543	1,39	21
				3,75	218,48 / 575,75	0,19 / -	3277 / 2159	3 / -	108 / -	- / -	- / -
				151,94	- / 256,07	- / 1,46	- / 38907	- / 221	- / 18981	- / 0,74	- / 112
					131,65	0,54	20003	82	94,5	-	-

ПОЛЫ

88	E0157-4-4	-Перестилка дощатых покрытий площадью свыше 20 м2 1м2	175,65	138,97	0,31	24410	55	17936	0,57	
				92,18	0,06	16192	11	110,7	-	
			30	20,86	1,12	626	33	661	0,14	
89	E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума 1м2		19,74	0,17	592	5	110,7	-	-
			100	1518,76	7,35	151876	735	9244	0,53	53
90	E0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2		80,73	2,77	8073	277	110,7	0,01	1
			242	128,34	0,4	31059	96	7053	0,17	41
91	E0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных 1м		26,27	0,06	6357	15	110,7	-	-
					Внутренняя отделка					
			190	922,71	16,77	175315	3186	70751	2,18	414
92	E0110-83-1	-Подшивка потолков гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой для жилых и общественных зданий м2		338,45	6,34	64305	1206	108	0,03	6
93	E0162-17-3	-Расчистка стен от пыли, грязи, старой побелки м2	718,72	456,88	0,13	328371	95	36391	0,33	237
				53,52	0,06	38466	43	94,5	-	-
94	E0115-169-5	-Шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску м2	730,24	45,17	0,08	32985	55	18276	0,15	110
				26,45	0,03	19318	22	94,5	-	-
95	E0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	730,24	433,52	3,15	316570	2300	62746	0,54	393
				89,74	1,18	65533	865	94,5	0,01	4
96	E0162-17-3	-Расчистка потолков от пыли, грязи, старой побелки м2	190,26	456,88	0,13	86926	25	9633	0,33	63
				53,52	0,06	10183	11	94,5	-	-
97	E0115-169-6	-Шпаклевка потолков при высококачественной окраске, подготовленных под окраску м2	380,26	57,21	0,08	21756	29	13177	0,21	79
				36,64	0,03	13932	11	94,5	-	-
98	E0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	380,26	458,7	3,5	174424	1329	40756	0,68	257
				112,1	1,32	42626	502	94,5	0,01	2
					ФАСАД					
99	E0162-17-3	-Расчистка стен от пыли, грязи, старой побелки м2	316,08	456,88	0,13	144411	42	16004	0,33	104
				53,52	0,06	16917	19	94,5	-	-
100	E0161-10-3	-Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм м2	316,8	620,53	18,84	196585	5969	103231	2,05	651
				341,9	2,92	108315	924	94,5	0,02	5
101	E0161-10-4	-Добавлять на каждые следующие 10 мм м2	316,8	203,36	9,42	64426	2984	19608	0,4	128
				64,04	1,45	20289	460	94,5	0,01	3
102	E0162-25-1	-Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками -	316,8	40,7	3,02	12893	956	2403	0,05	15
				7,48	0,55	2368	175	94,5	-	1

		огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	м2						
103	Е0162-24-1	-Окраска силикатными красками за два раза фасадов простых по штукатурке с лесов и земли	м2	316,8	96,33	0,24	30516	76	22755	0,48	15
					75,98	0,02	24072	8	94,5	-	-
						КРОВЛЯ					
104	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	30,8	58,04	5,23	1788	161	1769	0,35	11
					52,81	0,82	1627	25	107,1	0,01	-
105	Е0112-7-1	-Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке	м2	30,8	501,95	9,84	15460	303	3114	0,51	16
					81,28	3,7	2503	114	119	0,02	1
106	Е0162-29-1	-Окраска масляными составами за два раза кровли	м2	230	75,88	0,08	17452	19	4447	0,12	29
					20,44	0,02	4700	6	94,5	-	-
107	Е0158-25-1	-Смена конька шириной до 0,4 м из листовой стали	м2	40	261,85	0,92	10474	37	3091	0,5	20
					72,01	0,13	2880	5	107,1	-	-
						Освещение					
108	Е0133-115-2	-Светильник освещения РКУ с лампой ДРЛ-125	шт	10	2577,55	2116,88	25775	21169	7743	2,77	28
					459,54	359,78	4595	3598	94,5	1,22	12
109	С151706-93	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-125-ХЛ1	шт	10	862	-	8620	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
110	Е0167-11-2	-Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	210	29,81	-	6260	-	6084	0,18	38
					29,81	-	6260	-	97,2	-	-
111	С151601-343	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,0306	79100	-	2420	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
112	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,051	60500	-	3086	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
113	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,102	52100	-	5314	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
114	С151601-333	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	1000м	0,03	39700	-	1191	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
115	С151803-47	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	1000шт	0,015	22300	-	335	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
116	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,01	16300	-	163	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
117	Е0167-17-2	-Монтаж электроприборов и аппаратов - блок выключателей		3	80,29	0,1	241	-	234	0,58	2
					80,2	-	241	-	97,2	-	-

118	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	63	45,06	-	2839	-	2759	0,29	-
					45,06	-	2839	-	97,2	-	-
119	Е0167-17-5	-Монтаж электроприборов и аппаратов - счетчик трехфазный	шт	1	217,86	0,83	218	1	211	1,06	1
					217,03	0,13	217	-	97,2	-	-
120	С151803-158	-Щиток осветительный	шт	3	18600	-	55800	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
121	С151801-158	-Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	24	237	-	5688	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
122	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	39	156	-	6084	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
123	Е0167-15-2	-Монтаж люстры из 5 ламп	шт	15	197,29	0,71	2959	11	2868	1,25	19
					196,58	0,11	2949	2	97,2	-	-
124	С151701-24	-Светильник подвесной, тип НСП11Х500-002-У3	шт	15	1620	-	24300	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
125	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	1кВт	18	4385,72	Отопление 52,1	78943	938	3508	0,94	17
					149,66	19,51	2694	351	115,2	0,1	2
126	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	комплект	15	70,68	-	1060	-	537	0,17	2
					31,05	-	466	-	115,2	-	-
127	С130904-56	-Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	шт	15	34	-	510	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
128	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	10	288,3	5,94	2883	59	856	0,41	4
					72,04	2,24	720	22	115,2	0,01	-
129	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	23	286,3	5,94	6585	137	1968	0,41	9
					72,04	2,24	1657	51	115,2	0,01	-
130	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	104	444,3	5,94	46207	618	8898	0,41	43
					72,04	2,24	7492	232	115,2	0,01	1
131	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	137	16	-	2192	-	2328	0,07	9
					14,75	-	2021	-	115,2	-	-
132	Е0115-172-4	-Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм количество окрасок 2	м	3699	206,23	0,11	762830	388	521082	0,89	3298
					149,04	0,03	551299	111	94,5	-	1

		м2			Разные работы					
133	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	59,04	27,1	-	1600	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
134	С010333-А2-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 т	59,04	32,45	-	1916	-	442	0,16	9
				7,49	-	442	-	100	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			4223943	51706			7140
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			8270723	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1900431,53	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			248121,69	-	-		
	Итого по смете		Тенге			10419276,22				
	-Временные здания и сооружения - 1,5%		Тенге			156288,45				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			10575564,67				
	Дополнительные затраты:									
	-зимнее время - 0,42%		Тенге			44417,34				
	-выслуга лет - 1%		Тенге			105755,65				
	-доп. отпуска - 0,4%		Тенге			42000,13				
	итого с доп.затратами		**Тенге**			**10767734,79**				
	итого в ценах 2001года.		**Тенге**			**10767734,79**				
	итого в ценах 2012 года.к=1,95097		Тенге			21007527,55				
	-налоги, сборы, платежи - 2%		Тенге			420150,56				
	итого с налогами		Тенге			21427678,11				
	-НДС - 12%		Тенге			2571321,37				
	Итог с НДС		Тенге			23998999,48				
	Итоги стоимость выполненных работ за апрель месяц 2013 года		**Тенге**			**23998999,48**				
	Удержано 30%		**Тенге**			**7199699,84**				
	Всего к оплате		**Тенге**			**16799299,64**				

ЗАКАЗЧИК:
ГККП «Мангистауская районная детско-юношеская спортивная школа»

_____

ПОДРЯДЧИК:
ИП «Нурбосинов О.Ш.»

_____ **Нурбосинов О.Ш.**

Приложение №1
к приказу Министра государственных доходов
Республики Казахстан от июля 2000 г. № 712
Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) - Покупателю.
Копия (второй экземпляр) – Поставщику

СЧЕТ-ФАКТУРА №04 от 03.04. 2013г. (1)

Поставщик **ИП «Нурбосинов О.Ш.»** (2)
РНН и адрес поставщика РНН 430410001051, Мангистауский район с. Шетпе (2а)
Расчетный счет поставщика ИИК:KZ259650000030297410 в АО «Альянс Банк», БИК: IRTYKZKA (2б)
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) **№14 от 28.11.2012 г.** (3)
Условия оплаты по договору (контракту) :безналичный_расчет (4)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) Р.К Мангистауская область
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности : Без доверенности (5)
Способ отправления (6)
Товарно-транспортная накладная № (7)
Грузоотправитель (8)
(РНН, наименование и адрес)
Грузополучатель ГККП «Мангистауская районная детско-юношеская спортивная школа» (9)
(РНН, наименование и адрес)
Покупатель ГККП «Мангистауская районная детско-юношеская спортивная школа» (10)
РНН и адрес покупателя РНН:430400002528 с.Шетпе, ул. Центральная (10а)
Расчетный счет покупателя ИИК:KZ786010231000019101 БИК:HSBKKZKX (10б)

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации
						Ставка	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
1	«Капитальный ремонт зданий Мангистауской районной ДЮСШ в селе Шетпе Мангистауского района»	тг		**21427678,11**	21427678,11	12%	2571321,37	**23998999,48**
Всего по счету:					21427678,11		2571321,37	**23998999,48**

Руководитель организации **Нурбосинов О.Ш.**
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность)

МП

Главный бухгалтер организации.
(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер
(Ф.И.О.,подпись)