Заказчик: ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Исполнитель: Индивидуальный предприниматель «Нурбосинов О.Ш.»

Наименование объекта: «Строительство газоснабжение индивидуальных жилых домов в селе Тущыбек Мангистауского района». Договор №21 от 18 июня 2012г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	С нач. года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из граф 1					
			СМР			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
				В отч. месяце	По монтажу оборуд.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Строительство газоснабжение индивидуальных жилых домов в селе Тущыбек Мангистауского района». Договор №21 от 18 июня 2012г.								73 273 670-00
Выполнено всего по стройке	**56923077**	30219780					3626374	**33846154**
Удержано согласно договор -5 %	2846154	1510989					181319	1692308
Аванс-30%	17076923	9065934					1087912	10153846
Всего к оплате включая НДС	**37000000**	**19642857**					**2357143**	**22000000**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик: ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Исполнитель: Индивидуальный предприниматель «Нурбосинов О.Ш.»

Наименование объекта: «Строительство газоснабжение индивидуальных жилых домов в селе Тущыбек Мангистауского района».
Договор №21 от 18 июня 2012г.

А К Т

о стоимости выполненных работ (форма №2) за сентябрь месяц 2012года

№	Обосно вание	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад расходы %	Затраты труда чел- час раб. строит	
					всего	экспл. маш	всего	экспл. маш		раб., обсл.маш.	
							В т.ч. З.П.раб	В т.ч. З.П. машиниста		на ед.	всего
		Организация земляных масс									
		Земляные работы									
1	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	М2	181	8,55 4,12	4,43 0,74	1547 746	801 134	854 97	0,03	5
		Покрытие площадок									
2	Е0127-21-1	Устройство однослойных покрытий из ПГС толщиной 20см	М2	181	734,57 6,41	17,83 5,07	132956 1160	3226 917	2763 133	0,04 0,02	8 3
		Итого					134503		3617		
		Надземный газопровод низкого и среднего давления L-5750 м									
1	С130806-76	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4мм	М	753	584	-	439752				
2	С130810-140	Тройники штампованные 159х4,5мм	Шт	11	1290	-	14190				
3	С130810-119	Переходы 159х4,5-89х3,5	Шт	4	478	-	1912				
4	С130810-121	Переходы 159х4,5-57х3	Шт	6	408	-	2448				
5	С130810-118	Переходы 159х4,5-108х4	Шт	1	444	-	444				
6	С130810-150	Тройники 108х4-89х4	Шт	1	796	-	796				
7	С130810-138	Тройники 8108х4	Шт	11	741	-	8151				
8	С130810-111	Переходы 108х4-89х3	Шт	9	330	-	2970				
9	С130810-149	Тройники 89х4-57-3,5	Шт	3	680	-	2040				
10	С130810-135	Тройники 57х3	Шт	1	495	-	495				

11	С130810-83	Отводы 159х4,5	Шт	5	711	-	3555				
12	С130810-83	Отводы 159х4,5	Шт	3	711	-	2133				
13	С130810-79	Отводы 108х4	Шт	7	401	-	2807				
14	С130810-79	Отводы 108х4	Шт	4	401	-	1604				
15	С130810-76	Отводы 57х3,5	Шт	5	227	-	1135				
16	С130810-76	Отводы 57х3,5	Шт	4	227	-	908				
17	С130809-90	Фланцы Ду50мм	Компл	4	1410	-	5640				
18	С130810-83	Отводы 159х4,5	Шт	20	711	-	14220				
19	С130810-79	Отводы 108х4	Шт	16	401	-	6416				
20	С130806-66	Трубы электросварные прямошовные стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5мм	М	14,06	321	-	4512				
21	С130810-76	Отводы 57х4 мм	Шт	4	227	-	908				
22	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые Ду150мм	Шт	1	22100	-	22100				
23	С130810-83	Отводы159х4,5	Шт	4	711	-	2844				
24	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые Ду100мм	Шт	4	11800	-	47200				
25	С130810-79	Отводы 108х4мм	Шт	16	401	-	6416				
26	С130902	Задвижки Ду80мм	Шт	4	10400	-	41600				
27	С130806-76	Трубы электросварные 89х4мм	М	40,16	584	-	23453				
28	С130810-78	Отводы 89х4мм	Шт	16	321	-	5136				
29	С130902-10	Задвижки ду50мм	Шт	24	6880	-	165120				
		Итого					830905				
		Опоры подвижные и неподвижные, фундаменты, переход через трубопровод									
		Раздел 1.									
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы	М3	1126,7	23,36 1,28	22,08 5,56	26319 1442	24877 6263	7474 97	0,01 0,02	10 22
2	Е0101-164-2	Доработка грунта в ручную	М3	34,8	262,72 262,72	-	9143 9143	-	10331 113	1,85	64
3	Е0101-27-2	Обратная засыпка	М3	949,8	6,48	6,48 2,1	6154	6154 1998	1938 97		
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы	М3	949,8	21,55 17,03	4,52	20464 16175	4289 -	15690 97	0,11	103
5	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную	М3	29,4	134,1 134,1	-	3943 3943	-	4455 113	0,97	29
6	Е0101-20-2	Разравнивание избыточного грунта	М3	182,3	3,72 0,48	3,24 1,12	679 88	591 204	283 97	-	1
7	С12021-245	М/к опор из горячекатанных профилей и круглых труб массой до 0,1т	Т	27,241	172800	-	4707245				

8	С12041-73	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса А-III, д12мм	Т	0,3989	65900	-	26289				
9	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепронциаемости до 4: за 4кг/см2	М3	147,75	519	-	76684				
10	Е0111-13-3	Устройство щебеночный подготовки толщ50мм	М2	439,61	790,75 39,83	24,55 9,2	347623 17510	10792 4044	26512 123	0,26 0,04	20
11	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона	М3	138,99	16319,4 771,75	95,97 36,25	2268152 107262	13338 5038	117915 105	4,9 0,18	681 25
12	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов	М3	5,9	16567,3 1021,5	112,36 42,44	97747 6027	663 250	6591 105	6,34 0,21	37 1
13	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов	Т	0,1488	172357, 31 47475	536,06 202,5	25647 7064	80 30	7449 105	289 0,99	43
14	Е0106-11-8	Установка закладных деталей	Т	0,023	70437,8 7 9675	304,24 114,75	1620 223	7 3	236 105	58 0,56	1
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойки цемент	М3	147,75	183	-	27039				
16	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости водопроницемость до 4 за 4кг/см2	М3	147,75	519	-	76684				
17	Е0109-53-3	Монтаж опорных конструкции	Т	56,96	16367,8 14670	681,42 132,75	932200 835592	38813 7561	758838 90	95 0,65	5411 37
18	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических конструкций опор ГФ-021 за 1 раз	М2	1538,52	21,8 5,81	0,05 0,02	33536 8939	77 31	8073 90	0,03	45
19	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз	М2	1538,52	34,73 4,16	0,02	53426 6400	31	5760 90	0,02	33
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундамента	М2	1777,9	245,44 37,35	3,82 1,44	436368 66405	6792 2560	81378 118	0,21 0,01	377 12
21	Е0106-9-1	Устройство подливки под стойки опор из цементно-песчаного раствора М200 толщ 20 мм	М2	3	316,87 69,75	1,8 0,68	951 209	5 2	222 105	0,42	1
22	Е0106-9-2	На каждые 10 мм изменения толщ. Подливки добавлять до толщ. 50 мм	М2	3	418,12 65,49	2,25 0,87	1254 196	7 3	209 105	0,36	1
		Итого:					9179167		1053354		
		Ограждения ОГ, ОГ-2, ОГ-3 ограждения газопровода при пересечении с ВЛ 6 кВ									
		Раздел 2.									
1	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5	М3	11,55	14200	-	164010				
2	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости	М3	11,55	519	-	5994				

3	С12021-245	М/к стоек СТ-1 из прокатных профилей и круглых труб массой до 0,1т	Т	4,46	172800	-	770280				
4	С12021-237	М/к ограждения из прокатных профилей массой до 0,1т	Т	3,64	154400	-	562306				
5	С11011-819	Петля накладная	ШТ	66	40	-	2640				
		Итого					1505230				
		Итого прямые затраты по всем разделам					12703038				
		Непредвиденные расходы-6%					762182				
		Всего прямые затраты по разделу					13465220				
		Глава 8: Временные здания и сооружения -Временные здания и сооружения – 3,4% -Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% Всего по главе 8:					457818 68673 457818				
		Всего по главам 1-8:					13923038				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство -Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время-0,525% -Затраты на выслугу лет -1% -Затраты на дополнительные отпуска – 0,4% Всего по главе 9:					73096 139230 55692 268018				
		Итого по главам 1-9					14191056				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г.					14191056				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. К-2,08774 Налоги, сборы, обязательные платежи2%					29627235 592545				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					30219780				
		НДС 12%					3626374				
		ВСЕГО с НДС					**33846154**				
		Удержано согласно договор -5 %					1692308				
		Аванс-30%					10153846				
		Всего к оплате					**22000000**				

ЗАКАЗЧИК **ПОДРЯДЧИК**