ик: ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

олнитель: Индивидуальный предприниматель «Нурбосинов О.Ш.»

менование объекта: «Строительство газоснабжение индивидуальных жилых домов в селе Онды Мангистауского района».
овор №18 от 11 июня 2012г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	С нач. года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из граф 1					
			СМР	В отч. месяце	По монтажу оборуд.	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
троительство газоснабжение дивидуальных жилых домов в селе Онды нгистауского района». говор №18 от 11 июня 2012г.								40 314 060-00
полнено всего по стройке	**17561815**	**1943929**					233271	**2177200**
ержано согласно договор -5 %	878091	97196					11664	108860
анс-30%	5268544	583179					69981	653160
его к оплате включая НДС	**11415180**	**1263554**					**151626**	**1415180**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

: ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

лнитель: Индивидуальный предприниматель «Нурбосинов О.Ш.»

ленование объекта: «Строительство газоснабжение индивидуальных жилых домов в селе Онды Мангистауского района».
вор №18 от 11 июня 2012г.

А К Т

о стоимости выполненных работ (форма №2) за август месяц 2012года

№	Обосно вание	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад расходы %	Затраты труда чел- час раб. строит	
					всего	экспл. маш	всего	экспл. маш		раб., обсл.маш.	
							В т.ч. З.П.раб	В т.ч. З.П. машиниста		на ед.	всего
	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4мм	М	903,6	584	-	527702				
	С120021-245	Стойки из трубы и стали листовой	Т	1,7610	17280 0	-	304306				
		Итого прямые затраты по разделу					832008				
		Непредвиденные расходы-6%					49920				
		Всего прямые затраты по разделу					881928				
		Глава 8: Временные здания и сооружения -Временные здания и сооружения – 1,5% -Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% Всего по главе 8:					13229 1984 13229				
		Всего по главам 1-8:					895157				
		Глава 9. Дополнительные затраты									

	на строительство -Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время-0,5775% -Затраты на выслугу лет -1% -Затраты на дополнительные отпуска – 0,4% Всего по главе 9:					5170 8951 3581 17702				
	Итого по главам 1-9					912859				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г.					912859				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. К-2,08774 Налоги, сборы, обязательные платежи2%					1905813 38116				
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					1943929				
	НДС 12%					233271				
	ВСЕГО с НДС					**2177200**				
	Удержано согласно договор -5 %					108860				
	Аванс-30%					653160				
	Всего к оплате					**1415180**				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Техн. надзор:

Наименование объекта: «Строительство газоснабжение индивидуальных жилых домов в селе Тущыбек Мангистауского рай
Договор №21 от 18 июня 2012г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Вс
	С нач. года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из граф 1					
			СМР	В отч. месяце	По монтажу оборуд.	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Строительство газоснабжение индивидуальных жилых домов в селе Тущыбек Мангистауского района». Договор №21 от 18 июня 2012г.								73 2
Выполнено всего по стройке	**23076923**	**20604396**					2472527	
Удержано согласно договор -5 %	1153846	1030220					123626	
Аванс-30%	6923077	6181319					741758	
Всего к оплате включая НДС	**15000000**	**13392857**					**1607143**	15 000 000

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Исполнитель: Индивидуальный предприниматель «Нурбосинов О.Н.»

Наименование объекта: «Строительство газоснабжение индивидуальных жилых домов в селе Тущыбек Мангистауского района». Договор №21 от 18 июня 2012г.

А К Т

о стоимости выполненных работ (форма №2) за июль месяц 2012года

№	Обосно вание	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад расходы %	Зат
					всего	экспл. маш	всего	экспл. маш		раб
							В т.ч. З.П.раб	В т.ч. З.П. машиниста		на
1	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5мм	М	1425,68	1200	-	1710816			
2	С130806-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5мм	М	883,52	714	-	630833			
3	С130806-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5мм	М	2710,8	321	-	870167			
4	С12021-262	Опоры подвижные ОПБ2-100.57	Т	0,5441	107900	-	58709			
5	С12021-263	Опоры неподвижные НО-57-95	Т	0,0413	107900	-	4451			
6	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5мм	М	70,28	1200	-	84336			
7	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4,5мм	М	56,22	714	-	40144			
8	С12021-262	Опоры подвижные ОПБ2-100.57	Т	0,0367	107900	-	3958			
9	С130806-91	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5мм	М	10,04	1320	-	13253			
10	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4мм	М	40,16	714	-	28674			

		5/к1,5мм								
12	С12021-262	Опоры подвижные ОПБ2-100.159	Т	0,0274	107900	-	2961			
13	С12021-245	М/к опор из горячекатанных профилей и круглых труб массой до 0,1т	Т	29,719	172800	-	5135512			
		Итого прямые затраты по разделу					8661162			
		Непредвиденные расходы-6%					519670			
		Всего прямые затраты по разделу					9180832			
		Глава 8: Временные здания и сооружения								
		-Временные здания и сооружения – 3,4%					312148			
		-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%					46822			
		Всего по главе 8:					312148			
		Всего по главам 1-8:					9492980			
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
		-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время-0,525%					49838			
		-Затраты на выслугу лет -1%					94930			
		-Затраты на дополнительные отпуска – 0,4%					37972			
		Всего по главе 9:					182740			
		Итого по главам 1-9					9675720			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г.					9675720			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. К-2,08774					20200388			
		Налоги, сборы, обязательные платежи2%					404008			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					20604396			
		НДС 12%					2472527			
		ВСЕГО с НДС					**23076923**			
		Удержано согласно договор -5 %					1153846			
		Аванс-30%					6923077			
		Всего к оплате					**15000000**			

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК