Форма N 2в

Генподрядчик: ТОО «Свинецстрой»
Субподрядчик: ТОО «InTechTelecom»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общеобразовательной школы №37, на 430 учащихся мест, расположенной по адресу: г. Алматы, ул. Рыскулбекова, 20
Наименование обьекта: Капитальный ремонт школы

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля								
1.	E0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	500,00	29,02	2,02	14510	1010	0,17	87
					27,00	0,32	13500	160	0,00	1
2.	E0112-17-1	Разборка цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	500,00	47,82	15,94	23909	7970	0,28	140
					31,88	5,96	15939	2980	0,04	18
3.	E0112-14-2	Разборка утепление покрытий /монолитное и засыпка/керамзитом	м3	40,00	597,62	245,72	23905	9829	3,12	125
					351,90	92,25	14076	3690	0,56	23
4.	E0120-1-1	Разборка вентиляционных труб диаметром 200мм	м2	150,00	120,43	6,58	18064	987	1,77	266
					113,85	2,46	17078	370	0,03	5
5.	E0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	40,00	6360,52	307,15	254421	12286	3,12	125
					439,88	115,31	17595	4612	0,56	23
6.	E0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	м2	500,00	223,50	14,18	111752	7090	0,43	214
					69,30	2,23	34650	1115	0,01	6
7.	E0158-16-4	Устройство покрытия из рулонных материалов на мастике	м2	500,00	233,94	0,87	116970	435	0,07	34
					11,09	0,14	5545	70	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0113-44-9	Обеспыливание	м2	5820,00	72,63	59,69	422678	347381	0,08	469
					12,94	22,50	75296	130950	0,11	655
9.	Е0157-16-4	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	1м2	955,00	290,70	0,74	277615	707	0,20	192
					31,39	0,11	29977	105	0,00	1
10.	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике	м2	5820,00	63,70	11,44	370763	66566	0,30	1760
					52,27	4,27	304197	24880	0,02	121
11.	С11011-1433	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, стеклоткань, битум с модификатором, пленка с двух сторон, марка Г ТПП-5,0	м2	6072,00	247,00	--	1499784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С11011-1437	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, стеклоткань, битум с модификатором, крошка/пленка, марка Г ТКП-5,0	м2	6693,00	242,00	--	1619706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С11011-1376	Полиэфирная геосетка /СТО ТОО 50404263-04-2008/, СП KGS 50	м2	700,00	171,00	--	119700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С11011-1373	Стеклосетка /СТО ТОО 50404263-04-2008/, размер ячейки 25х25 мм, СС KGS 50	м2	170,00	147,00	--	24990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0158-12-1	Ремонт водосточных труб с земли или подмостей	м	500,00	87,75	--	43875	--	0,55	273
					87,75	--	43875	--	--	--
16.	Е0120-1-1	Устройство вентиляционных труб диаметром 200мм	м2	150,00	1818,30	16,45	272744	2467	1,77	266
					284,63	6,16	42694	924	0,03	5
17.	Е0165-6-2 прим	Очистка труб ливневки диаметром 75 мм	м	192,00	76,50	--	14688	--	0,45	87
					76,50	--	14688	--	--	--
18.	Е0109-27-4	Демонтаж из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками оконных фонарных покрытий	м2	647,00	286,99	161,23	185680	104318	0,70	451
					125,75	42,39	81362	27429	0,13	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0109-27-4	Монтаж из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками оконных фонарных покрытий	м2	647,00	445,68 209,59	230,33 60,56	288356 135603	149026 39184	1,16 0,21	751 138
20.	СПрайс-лист	Поликарбонат толщиной 8 мм с планками	м2	647,00	2122,12 --	-- --	1373009 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Кровля								7077120
		Раздел: Навес и техпомещение								
21.	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	м2	368,00	17,19 15,17	2,02 0,16	6326 5583	743 59	0,10 0,00	39 1
22.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	368,00	24,15 21,51	2,64 0,45	8887 7916	972 166	0,15 0,00	56 2
23.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	310,00	48,37 44,01	4,36 0,68	14995 13643	1352 211	0,29 0,01	89 2
24.	Е0158-23-1	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной 32 мм	м2	310,00	152,71 68,18	2,18 0,36	47340 21136	676 112	0,46 0,00	142 1
25.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	310,00	128,68 58,74	42,80 10,56	39890 18210	13270 3274	0,36 0,04	113 12
26.	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	341,00	896,00 --	-- --	305536 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Навес и техпомещение								422974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:						7500093 912563		727085 240291		5676 1095
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						774105		
		На металломонтажные работы						247100		
		На сантехнические работы						87268		
		Всего накладных расходов:						1108473		
		Итого с накладными						8608566		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						516514		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						9125080		
		Итого с временными, 1,44 %						9256481		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						9381443		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						9418469		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						9511034		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						19856566		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						397131		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						20253697		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2430444		
		Итого с НДС						22684141		

Принял:

Сдал: