ФОРМА КС-3

Утверждена
Приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: КГУ ""Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Жабдыктау»
Наименование строительства: Строительство 40 квартирного жилого дома №46 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№94	23-10-2018				
		Доп.согл. №1	28-03-2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 40 квартирного жилого дома №46 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда.	**70 671 167,09**	24 788 771,79							2 974 652,61	**27 763 424,40**

Заказчик: КГУ ""Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Авторский надзор: ТОО «СырЖоба»

Технадзор: ТОО «SM ORDA GRUPP»

Подрядчик: ТОО «Жабдыктау»

Заказчик: КГУ ""Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда **Форма-2**

Объект: Строительство 40 квартирного жилого дома №46 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда (без генерального плана и наружных

Подрядчик: ТОО "Жабдыктау"

Договор: №94 от 2018-10-23 и доп.соглашение №1 от 2019-03-28

АКТ №2
приемки выполненных работ за апрель месяц 2019г.

Составлена 2кв.2018г

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ					
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП1					
1	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**14,8400**		**38473,20**	**570942**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	8,25	122,43	982,00	120226
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	10,731	1093,41	11733
		Итого оплата труда:				**8892,15**	**131959**
1. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,040068	4249,00	170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,040068	1088,00	44
1. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	7,285	39,00	284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	10,384	5764,00	59851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	10,384	1088,00	11298
1. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,124656	4329,00	540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,124656	1554,00	194
1. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	30,904	174,00	5377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,182532	2465,00	450
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,182532	1088,00	199
		Итого эксплуатация машин:				**4492,73**	**66672**
1. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	15,063	23516,00	354212
1.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	37,1	70,00	2597
1.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,120204	58360,00	7015
1.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,005936	26517,00	157
1.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	5,491	310,00	1702
1.14	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,0371	212247,00	7874
1.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0012	0,017808	30,00	1
1.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	11,56	907,00	10485
		Итого материалов:				**25878,97**	**384044**
		Накладные расходы	%	91		8091,85	120083
		Сметная прибыль	%	8		3725,20	55282
		Сметная стоимость:				**50290,25**	**746307**
2	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5977**		**198348,00**	**118559**
3	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1401**		**213050,00**	**29855**
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП2					
4	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**1,6600**		**38473,20**	**63866**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	8,25	13,695	982,00	13448
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	1,2	1093,41	1312
		Итого оплата труда:				**8892,15**	**14761**
4. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004482	4249,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004482	1088,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	0,814894	39,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	1,162	5764,00	6695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	1,162	1088,00	1264
4. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,013944	4329,00	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,013944	1554,00	22
4. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	3,457	174,00	602
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,020418	2465,00	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,020418	1088,00	22
		Итого эксплуатация машин:				**4492,73**	**7458**
4. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,685	23516,00	39622
4.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	4,15	70,00	291
4.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,013446	58360,00	785
4.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,000664	26517,00	18
4.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,6142	310,00	190
4.14	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,00415	212247,00	881
4.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0012	0,001992	30,00	0
4.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	1,293	907,00	1173
		Итого материалов:				**25878,97**	**42959**
		Накладные расходы	%	91		8091,85	13432
		Сметная прибыль	%	8		3725,20	6184
		Сметная стоимость:				**50290,25**	**83482**
5	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0535**		**198348,00**	**10608**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0169**		**213050,00**	**3609**
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП3					
7	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**9,9250**		**38473,20**	**381846**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	8,25	81,881	982,00	80407
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	7,177	1093,41	7847
		Итого оплата труда:				**8892,15**	**88255**
7. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,026797	4249,00	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,026797	1088,00	29
7. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	4,872	39,00	190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
7. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	6,945	5764,00	40028
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	6,945	1088,00	7556
7. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,08337	4329,00	361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,08337	1554,00	130
7. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	20,669	174,00	3596
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
7. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,122078	2465,00	301
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,122078	1088,00	133
		Итого эксплуатация машин:				**4492,73**	**44590**
7. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	10,074	23516,00	236897
7.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	24,813	70,00	1737
7.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,080392	58360,00	4692
7.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,00397	26517,00	105
7.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	3,672	310,00	1138
7.14	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,024813	212247,00	5266

1	2	3	4	5	6	7	8
7.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0012	0,01191	30,00	0
7.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	7,732	907,00	7013
		Итого материалов:				**25878,97**	**256849**
		Накладные расходы	%	91		8091,85	80312
		Сметная прибыль	%	8		3725,20	36973
		Сметная стоимость:				**50290,25**	**499131**
8	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3996**		**198348,00**	**79262**
9	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1117**		**213050,00**	**23796**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**1282342**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**				**1282342**
		Материалы -	**Тенге**				**683852**
		Всего заработная плата -	**Тенге**				**234975**
		Стоимость материалов и конструкций -	**Тенге**				**265687**
		Накладные расходы -	**Тенге**				**213827**
		Накладные НУЧП -	**Тенге**				**213827**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**119694**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**				**1615862**
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**				**237**
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				**234975**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1615862**
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**				**237**
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				**234975**
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350					
10	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	**16,0000**		**3965,72**	**63452**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1,74	27,84	1035,00	28814
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	2,592	1088,00	2820
		Итого оплата труда:				**1977,16**	**31634**
10. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	2,464	5764,00	14202

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	2,464	1088,00	2681
10. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	2,427	174,00	422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,128	2465,00	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,128	1088,00	139
		Итого эксплуатация машин:				**933,77**	**14940**
10. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,6848	16850,00	11539
10. 7	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,01056	614991,00	6494
10. 8	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0048	208994,00	1003
10. 9	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	1,28	516,00	660
		Итого материалов:				**1231,05**	**19697**
		Накладные расходы	%	118		2333,04	37329
		Сметная прибыль	%	8		503,90	8062
		Сметная стоимость:				**6802,67**	**108843**
11	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**64,0000**		**5996,92**	**383803**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	2,66	170,24	1071,00	182327
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	14,093	1088,00	15333
		Итого оплата труда:				**3088,44**	**197660**
11. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	12,672	5764,00	73041
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	12,672	1088,00	13787
11. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	17,997	174,00	3131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	1,421	2465,00	3502
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	1,421	1088,00	1546
		Итого эксплуатация машин:				**1244,92**	**79675**
11. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	4,179	16850,00	70420

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 7	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,06784	614991,00	41721
11. 8	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,032	208994,00	6688
11. 9	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	5,76	516,00	2972
		Итого материалов:				**1903,13**	**121800**
		Накладные расходы	%	118		3644,36	233239
		Сметная прибыль	%	8		771,30	49363
		Сметная стоимость:				**10412,57**	**666405**
12	**1107-0505-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**	**шт**	**8,0000**		**9062,67**	**72501**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	3,69	29,52	1053,00	31085
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2645	2,116	1088,00	2302
		Итого оплата труда:				**4173,35**	**33387**
12. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	1,936	5764,00	11159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	1,936	1088,00	2106
12. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2975	2,38	174,00	414
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
12. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0225	0,18	2465,00	444
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0225	0,18	1088,00	196
		Итого эксплуатация машин:				**1502,12**	**12017**
12. 6	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,103	0,824	21086,00	17375
12. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0344	0,2752	16850,00	4637
12. 8	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00118	0,00944	614991,00	5806
12. 9	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00127	0,01016	40640,00	413
12.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,04	310,00	12
12.11	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00005	0,0004	286680,00	115

1	2	3	4	5	6	7	8
12.12	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,004	208994,00	836
12.13	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	0,4	516,00	206
		Итого материалов:				**3674,98**	**29400**
		Накладные расходы	%	118		4924,55	39396
		Сметная прибыль	%	8		1118,98	8952
		Сметная стоимость:				**15106,19**	**120850**
13	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**613,9800**		**5112,00**	**3138666**
14	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0524**		**64640,61**	**3387**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	2,237	1172,00	2622
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,053972	1088,00	59
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**2681**
14. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	1,113	174,00	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,053972	2465,00	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,053972	1088,00	59
		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**327**
14. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,002096	208994,00	438
		Итого материалов:				**8359,76**	**438**
		Накладные расходы	%	118		60374,75	3164
		Сметная прибыль	%	8		10001,23	524
		Сметная стоимость:				**135016,59**	**7075**
15	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0524**		**213050,00**	**11164**
16	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**24,0000**		**424,05**	**10177**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,148	3,552	946,00	3360
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	1,032	1088,00	1123
		Итого оплата труда:				**186,79**	**4483**

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,9888	5764,00	5699
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,9888	1088,00	1076
16. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0432	2465,00	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0432	1088,00	47
		Итого эксплуатация машин:				**241,91**	**5806**
16. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,06	16850,00	1011
		Итого материалов:				**42,13**	**1011**
		Накладные расходы	%	118		220,41	5290
		Сметная прибыль	%	8		51,56	1237
		Сметная стоимость:				**696,02**	**16704**
17	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**3,1200**		**68997,00**	**215271**
18	**1107-0512-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)**	**шт**	**4,0000**		**6769,83**	**27079**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	2,63	10,52	1088,00	11446
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5509	2,204	1088,00	2398
		Итого оплата труда:				**3460,82**	**13843**
18. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,55	2,2	5764,00	12681
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,55	2,2	1088,00	2394
18. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	0,476	174,00	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	--	–
18. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0036	2465,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,0036	1088,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**3193,12**	**12772**
18. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0215	0,086	16850,00	1449
18. 7	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00054	0,00216	614991,00	1328
18. 8	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0004	208994,00	84
		Итого материалов:				**715,27**	**2861**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	118		4083,77	16335
		Сметная прибыль	%	8		868,29	3473
		Сметная стоимость:				**11721,89**	**46888**
19	**2104-0111-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93**	**шт.**	**4,0000**		**24248,00**	**96992**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-6ШТ					
20	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**4,2600**		**41865,35**	**178346**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	34,336	928,00	31863
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	1,328	1102,05	1463
		Итого оплата труда:				**7823,19**	**33327**
20. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,011502	4249,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,011502	1088,00	13
20. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	2,043	15,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
20. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	1,217	5764,00	7013
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	1,217	1088,00	1324
20. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,040044	4329,00	173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,040044	1554,00	62
20. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,19596	79,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
20. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,05964	2465,00	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,05964	1088,00	65
		Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**7428**
20. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,324	23516,00	101681
20.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,49416	114,00	56
20.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,0213	439273,00	9357
20.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,042174	58256,00	2457

1	2	3	4	5	6	7	8
20.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,264972	40416,00	10709
20.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,022578	53953,00	1218
20.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,111186	58360,00	6489
20.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,003664	26517,00	97
20.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	3,365	310,00	1043
20.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,018275	6994,00	128
20.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,11928	20899,00	2493
20.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,010948	30,00	0
20.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	3,668	907,00	3327
		Итого материалов:				**32641,97**	**139055**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	30327
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	16694
		Сметная стоимость:				**52903,21**	**225368**
21	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,3235**		**12608,25**	**4079**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	12,62	4,083	910,00	3715
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,054998	1554,00	85
		Итого оплата труда:				**11748,38**	**3801**
21. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,054998	4329,00	238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,054998	1554,00	85
21. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,012941	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,15529	200,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**833,05**	**270**

1	2	3	4	5	6	7	8
21. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,97056	97,00	94
		Итого материалов:				**291,00**	**94**
		Накладные расходы	%	91		10691,03	3459
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	603
		Сметная стоимость:				**25163,22**	**8141**
22	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3048**		**213050,00**	**64938**
23	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0187**		**191111,00**	**3578**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-4ШТ					
24	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**1,4000**		**41865,35**	**58611**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	11,284	928,00	10472
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,43638	1102,05	481
		Итого оплата труда:				**7823,19**	**10952**
24. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00378	4249,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00378	1088,00	4
24. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,67144	15,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
24. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,39984	5764,00	2305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,39984	1088,00	435
24. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,01316	4329,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,01316	1554,00	20
24. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,0644	79,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
24. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,0196	2465,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,0196	1088,00	21
		Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**2441**

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,421	23516,00	33416
24.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,1624	114,00	19
24.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,007	439273,00	3075
24.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,01386	58256,00	807
24.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,08708	40416,00	3519
24.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,00742	53953,00	400
24.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,03654	58360,00	2132
24.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,001204	26517,00	32
24.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	1,106	310,00	343
24.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,006006	6994,00	42
24.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,0392	20899,00	819
24.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,003598	30,00	0
24.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	1,205	907,00	1093
		Итого материалов:				**32641,97**	**45699**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	9967
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	5486
		Сметная стоимость:				**52903,21**	**74064**
25	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,3730**		**12608,25**	**4703**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=910)	чел-ч	12,62	4,708	910,00	4284
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,063417	1554,00	99
		Итого оплата труда:				**11748,38**	**4383**
25. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,063417	4329,00	275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,063417	1554,00	99

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,014922	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
25. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,179059	200,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**833,05**	**311**
25. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,119	97,00	109
		Итого материалов:				**291,00**	**109**
		Накладные расходы	%	91		10691,03	3988
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	695
		Сметная стоимость:				**25163,22**	**9387**
26	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3730**		**195353,00**	**72874**
27	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0056**		**213050,00**	**1193**
28	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг (ГИЛЬЗЫ)**	**1т**	**0,0289**		**199167,00**	**5760**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	198	5,726	1000,00	5726
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,010411	1282,17	13
		Итого оплата труда:				**198461,58**	**5740**
28. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,004338	4329,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,004338	1554,00	7
28. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,006073	2465,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,006073	1088,00	7
		Итого эксплуатация машин:				**1167,00**	**34**
		Накладные расходы	%	91		180600,04	5223
		Сметная прибыль	%	8		30381,36	879
		Сметная стоимость:				**410148,40**	**11861**
29	**2113-0210-0101 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно**	**т**	**0,0289**		**137704,00**	**3982**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				**4420557**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4420557
		Материалы -	Тенге				360164
		Всего заработная плата -	Тенге				341891
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				157729
		Местные материалы -	Тенге				3450928
		Накладные расходы -	Тенге				387717
		Накладные НУЧП -	Тенге				387717
		Сметная прибыль -	Тенге				384662
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5192935
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				328
		Сметная заработная плата -	Тенге				341891
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5192935
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				328
		Сметная заработная плата -	Тенге				341891
		РАЗДЕЛ 3. ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ					
30	**1110-0402-0502 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических дверных блоков**	**м2**	**10,6200**		**1921,64**	**20408**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	1,49	15,824	1130,00	17881
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,390816	1275,41	498
		Итого оплата труда:				**1730,64**	**18379**
30. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,157176	4329,00	680
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	0,157176	1554,00	244
30. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,23364	2465,00	576
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,23364	1088,00	254
		Итого эксплуатация машин:				**118,30**	**1256**
30. 5	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,00531	218211,00	1159
30. 6	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	0,36108	310,00	112
		Итого материалов:				**119,65**	**1271**
		Накладные расходы	%	90		1557,57	16541
		Сметная прибыль	%	8		278,34	2956
		Сметная стоимость:				**3757,55**	**39905**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**2109-0402-0201 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**10,6200**		**43408,00**	**460993**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**481401**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**20408**
Материалы -			Тенге				**1271**
Всего заработная плата -			Тенге				**18379**
		Накладные расходы -	Тенге				**16541**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**16541**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2956**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**39905**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18379**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**460993**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**460993**
		Сметная прибыль -	Тенге				**36879**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**497872**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**537778**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18379**
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ					
32	**1111-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие ГПС. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**28,4565**		**5693,35**	**162013**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,1	88,215	835,00	73660
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	15,651	1088,00	17028
		Итого оплата труда:				**3186,90**	**90688**
32. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	2,561	4249,00	10882
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	2,561	1088,00	2786
32. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	13,09	2338,00	30604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	13,09	1088,00	14242
32. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	26,465	14,00	371
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1470,91**	**41857**

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 6	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,28	36,424	2216,00	80716
32. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	4,268	30,00	128
		Итого материалов:				**1633,94**	**46496**
		Накладные расходы	%	94		2995,69	85247
		Сметная прибыль	%	8		695,12	19781
		Сметная стоимость:				**9384,16**	**267040**
33	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**284,5650**		**1081,40**	**307727**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,361	102,728	791,00	81258
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	8,082	1035,98	8372
		Итого оплата труда:				**314,97**	**89630**
33. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	3,415	4249,00	14509
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	3,415	1088,00	3716
33. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	11,269	15,00	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	2,305	2338,00	5389
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	2,305	1088,00	2508
33. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	2,362	1888,00	4459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	2,362	910,00	2149
		Итого эксплуатация машин:				**86,19**	**24527**
33. 7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	8,708	2870,00	24991
33. 8	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	8,708	20620,00	179553
33. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	9,96	30,00	299
		Итого материалов:				**709,65**	**201943**
		Накладные расходы	%	94		296,07	84252
		Сметная прибыль	%	8		110,20	31358
		Сметная стоимость:				**1487,67**	**423338**
34	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**284,5650**		**468,39**	**133287**

1	2	3	4	5	6	7	8
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0416	11,838	791,00	9364
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	2,163	910,00	1968
		Итого оплата труда:				**39,82**	**11332**
34. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0324	9,22	15,00	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	2,163	1888,00	4083
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	2,163	910,00	1968
		Итого эксплуатация машин:				**14,83**	**4221**
34. 5	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	5,805	20620,00	119702
		Итого материалов:				**420,65**	**119702**
		Накладные расходы	%	94		37,43	10652
		Сметная прибыль	%	8		40,47	11515
		Сметная стоимость:				**546,29**	**155454**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				**603027**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**				**603027**
Материалы -			**Тенге**				**368141**
Всего заработная плата -			**Тенге**				**191650**
		Накладные расходы -	**Тенге**				**180151**
		Накладные НУЧП -	**Тенге**				**180151**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**62654**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**				**845832**
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**				**229**
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				**191650**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**845832**
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**				**229**
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				**191650**

РАЗДЕЛ 5. ОТДЕЛКА ПОКОЛЬНОГО ЭТАЖА

35	**1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемой поверхности**	**569,1300**		**316,22**	**179970**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,298	169,601	1000,00	169601
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,626043	910,00	570

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**299,00**	**170170**
35. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,626043	1888,00	1182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,626043	910,00	570
		Итого эксплуатация машин:				**2,08**	**1182**
35. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,341478	19751,00	6745
35. 5	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0074	4,212	580,00	2443
		Итого материалов:				**16,14**	**9187**
		Накладные расходы	%	80		239,20	136136
		Сметная прибыль	%	8		44,43	25289
		Сметная стоимость:				**599,85**	**341395**
36	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	**м2**	**1,4000**		**2747,08**	**3846**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1,79	2,506	1035,00	2594
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,02884	910,00	26
		Итого оплата труда:				**1871,40**	**2620**
36. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	0,02884	1888,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,02884	910,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**38,89**	**54**
36. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,0014	19751,00	28
36. 5	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	0,0602	19437,00	1170
		Итого материалов:				**855,54**	**1198**
		Накладные расходы	%	80		1497,12	2096
		Сметная прибыль	%	8		339,54	475
		Сметная стоимость:				**4583,74**	**6417**
37	**1107-0516-0115 РСНБ РК 2015**	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором**	**м**	**597,0000**		**333,43**	**199057**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,298	177,906	1088,00	193562
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,597	1088,00	650
		Итого оплата труда:				**325,31**	**194211**
37. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,597	2465,00	1472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,597	1088,00	650

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2,46**	**1472**
37. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	0,2388	16850,00	4024
		Итого материалов:				**6,74**	**4024**
		Накладные расходы	%	118		383,87	229169
		Сметная прибыль	%	8		57,38	34258
		Сметная стоимость:				**774,68**	**462485**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			**Тенге**				**382873**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**				**382873**
Материалы -			**Тенге**				**14409**
Всего заработная плата -			**Тенге**				**367002**
		Накладные расходы -	**Тенге**				**367402**
		Накладные НУЧП -	**Тенге**				**367402**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**60022**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**				**810297**
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-я**				**351**
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				**367002**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**810297**
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**				**351**
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				**367002**
		РАЗДЕЛ 6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
		СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ					
38	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство ГПС под фундаменты**	**м3**	**3,6360**		**3632,56**	**13208**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,85	3,091	835,00	2581
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,963	1119,41	2198
		Итого оплата труда:				**1314,23**	**4779**
38. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,673	2338,00	3910
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,673	1088,00	1820
38. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	3,345	14,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	–	–	--
38. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,29088	4575,00	1331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,29088	1300,00	378

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1454,36**	**5288**
38. 6	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	4,181	2216,00	9266
38. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,5454	30,00	16
		Итого материалов:				**1468,45**	**5339**
		Накладные расходы	%	93		1222,23	4444
		Сметная прибыль	%	8		388,38	1412
		Сметная стоимость:				**5243,18**	**19064**
39	**1111-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных**	**м3**	**0,3232**		**8067,75**	**2607**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,1	1,002	835,00	837
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,17776	1088,00	193
		Итого оплата труда:				**3186,90**	**1030**
39. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,029088	4249,00	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,029088	1088,00	32
39. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,148672	2338,00	348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,148672	1088,00	162
39. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	0,300576	14,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1470,91**	**475**
39. 6	2101-0301-0103 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,28	0,413696	3316,00	1372
39. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,04848	30,00	1
		Итого материалов:				**4008,34**	**1295**
		Накладные расходы	%	94		2995,69	968
		Сметная прибыль	%	8		885,07	286
		Сметная стоимость:				**11948,51**	**3862**
40	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**0,3232**		**6203,00**	**2005**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	0,966368	835,00	807
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,09696	1088,00	105
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**912**

1	2	3	4	5	6	7	8
40. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,025856	4249,00	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,025856	1088,00	28
40. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,071104	2338,00	166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,071104	1088,00	77
40. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,142208	14,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**278**
40. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	0,361984	2870,00	1039
40. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,04848	30,00	1
		Итого материалов:				**2845,91**	**920**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	858
		Сметная прибыль	%	8		708,53	229
		Сметная стоимость:				**9565,20**	**3091**
41	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В12,5 (ПОЛ)**	**м3**	**0,6080**		**26910,77**	**16362**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,79	1,088	910,00	990
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,174982	1103,87	193
		Итого оплата труда:				**1946,59**	**1184**
41. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001642	4249,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001642	1088,00	2
41. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,065117	39,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
41. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,158445	5764,00	913
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,158445	1088,00	172
41. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,005958	4329,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,005958	1554,00	9
41. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,000608	79,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
41. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,026144	174,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,008938	2465,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,008938	1088,00	10
		Итого эксплуатация машин:				**1603,97**	**975**
41.10	2102-0101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,61712	23028,00	14211
41.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,062016	70,00	4
41.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000243	58360,00	14
41.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000061	26517,00	2
41.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,01216	310,00	4
41.15	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,01824	6994,00	128
41.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00003	212247,00	6
41.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,004438	30,00	0
41.18	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,021888	1236,00	27
		Итого материалов:				**23677,90**	**14396**
		Накладные расходы	%	91		1771,40	1077
		Сметная прибыль	%	8		2294,57	1395
		Сметная стоимость:				**30976,74**	**18834**
42	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0062**		**191111,00**	**1193**
43	**1106-1401-0104 РСНБ РК 2015**	**Железнение поверхности**	**м2**	**6,0800**		**331,97**	**2018**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,289	1,757	1088,00	1912
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,001824	1087,99	2
		Итого оплата труда:				**314,76**	**1914**
43. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,001824	2465,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,001824	1088,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**0,74**	**4**

1	2	3	4	5	6	7	8
43. 4	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,004256	18389,00	78
43. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,05	0,304	90,00	27
43. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,005	0,0304	30,00	1
		Итого материалов:				**16,80**	**102**
		Накладные расходы	%	91		286,43	1741
		Сметная прибыль	%	8		49,47	301
		Сметная стоимость:				**667,88**	**4061**
44	**1106-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных стен В7,5 (СТЕНЫ)**	**м3**	**5,0400**		**61921,71**	**312085**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	24,8	124,992	928,00	115993
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,388	6,996	1090,58	7630
		Итого оплата труда:				**24528,24**	**123622**
44. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,013608	4249,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,013608	1088,00	15
44. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,476	7,437	39,00	290
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
44. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,366	6,885	5764,00	39686
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,366	6,885	1088,00	7491
44. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0077	0,038808	4329,00	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,038808	1554,00	60
44. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0725	0,3654	79,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
44. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0116	0,058464	2465,00	144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,058464	1088,00	64
		Итого эксплуатация машин:				**8010,88**	**40375**
44. 9	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,141	18609,00	95665
44.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0073	0,036792	40416,00	1487
44.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0899	0,453096	58360,00	26443

1	2	3	4	5	6	7	8
44.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00206	0,010382	26517,00	275
44.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0048	0,024192	404706,00	9791
44.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	2,56	12,902	310,00	4000
44.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00618	0,031147	30,00	1
44.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	3,95	19,908	907,00	18057
		Итого материалов:				**30896,43**	**155718**
		Накладные расходы	%	91		22320,70	112496
		Сметная прибыль	%	8		6739,39	33967
		Сметная стоимость:				**90981,80**	**458548**
45	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных ЛЕСТНИЦ В12,50(ЛЕСТНИЦА)**	**м3**	**0,6200**		**30416,91**	**18858**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	3,6	2,232	964,00	2152
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	0,189968	1107,01	210
		Итого оплата труда:				**3809,59**	**2362**
45. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001674	4249,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001674	1088,00	2
45. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	0,132804	39,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
45. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	0,16895	5764,00	974
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	0,16895	1088,00	184
45. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,00775	4329,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,00775	1554,00	12
45. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,005022	79,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
45. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	0,767312	174,00	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
45. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,011594	2465,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,011594	1088,00	13

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1906,71**	**1182**
45.10	2102-0101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,6293	23028,00	14492
45.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	0,18786	70,00	13
45.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,000868	53953,00	47
45.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,002914	58360,00	170
45.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000155	26517,00	4
45.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	0,0806	310,00	25
45.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,054684	6994,00	382
45.17	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,000806	212247,00	171
45.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00283	0,001755	30,00	0
45.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	0,24304	907,00	220
		Итого материалов:				**25039,81**	**15525**
		Накладные расходы	%	91		3466,73	2149
		Сметная прибыль	%	8		2710,69	1681
		Сметная стоимость:				**36594,33**	**22688**
46	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0042**		**191111,00**	**803**
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ-4ШТ					
47	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**1,6320**		**4727,36**	**7715**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,85	1,387	835,00	1158
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,88128	1119,41	987
		Итого оплата труда:				**1314,23**	**2145**
47. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,75072	2338,00	1755
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,75072	1088,00	817
47. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,501	14,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
47. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,13056	4575,00	597
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,13056	1300,00	170
		Итого эксплуатация машин:				**1454,36**	**2374**
47. 6	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,877	3101,00	5820
47. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,2448	30,00	7
		Итого материалов:				**2563,25**	**4183**
		Накладные расходы	%	93		1222,23	1995
		Сметная прибыль	%	8		475,97	777
		Сметная стоимость:				**6425,56**	**10487**
48	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование**	**м3**	**0,2000**		**29289,18**	**5858**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	3,94	0,788	894,00	704
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,0457	1294,97	59
		Итого оплата труда:				**3818,26**	**764**
48. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00054	4249,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00054	1088,00	1
48. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,042	39,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0021	4329,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0021	1554,00	3
48. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,04	3996,00	160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,04	1300,00	52
48. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,0022	79,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,00306	2465,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,00306	1088,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**902,90**	**181**
48. 9	2102-0101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,204	23028,00	4698
48.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,08	70,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8
48.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,00016	40416,00	6
48.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,0004	53953,00	22
48.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,00138	58360,00	81
48.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,0001	26517,00	3
48.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,074	310,00	23
48.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,00112	6994,00	8
48.17	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,00138	27221,00	38
48.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0175	0,0035	30,00	0
48.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,099	907,00	90
		Итого материалов:				**24863,92**	**4973**
		Накладные расходы	%	91		3474,62	695
		Сметная прибыль	%	8		2621,10	524
		Сметная стоимость:				**35384,90**	**7077**
49	**1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0038**		**469796,30**	**1804**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	289	1,11	964,00	1070
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,002381	1275,92	3
		Итого оплата труда:				**279387,06**	**1073**
49. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,00096	4329,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,00096	1554,00	1
49. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,001421	2465,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,001421	1088,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**1994,30**	**8**
49. 5	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,00384	189206,00	727
		Итого материалов:				**189206,00**	**727**
		Накладные расходы	%	91		254242,22	976
		Сметная прибыль	%	8		57923,08	222
		Сметная стоимость:				**781961,61**	**3003**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОТОК					
50	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты из ГПС. Устройство**	**м3 основания**	**4,5000**		**3632,56**	**16347**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,85	3,825	835,00	3194
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	2,43	1119,41	2720
		Итого оплата труда:				**1314,23**	**5914**
50. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	2,07	2338,00	4840
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	2,07	1088,00	2252
50. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	4,14	14,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
50. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,36	4575,00	1647
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,36	1300,00	468
		Итого эксплуатация машин:				**1454,36**	**6545**
50. 6	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	5,175	2216,00	11468
50. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,675	30,00	20
		Итого материалов:				**1468,45**	**6608**
		Накладные расходы	%	93		1222,23	5500
		Сметная прибыль	%	8		388,38	1748
		Сметная стоимость:				**5243,18**	**23594**
51	**1106-1001-0107 РСНБ РК 2015**	**Устройство стен и днищ (В7,5)**	**м3**	**2,3000**		**26815,02**	**61675**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,86	8,878	910,00	8079
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4263	0,98049	1297,80	1272
		Итого оплата труда:				**4065,85**	**9351**
51. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,44	1,012	39,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0145	0,03335	4329,00	144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,03335	1554,00	52
51. 5	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,39	0,897	3996,00	3584
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39	0,897	1300,00	1166

1	2	3	4	5	6	7	8
51. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4704	1,082	174,00	188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	--	–
51. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0218	0,05014	2465,00	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0218	0,05014	1088,00	55
		Итого эксплуатация машин:				**1773,96**	**4080**
51. 8	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,334	20620,00	48137
51. 9	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,00299	40640,00	122
51.10	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00047	0,001081	26517,00	29
51.11	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00029	0,000667	404706,00	270
51.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,602	1,385	310,00	429
51.13	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	0,00138	212247,00	293
51.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00141	0,003243	30,00	0
51.15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,113	0,2599	907,00	236
		Итого материалов:				**21528,46**	**49515**
		Накладные расходы	%	91		3699,92	8510
		Сметная прибыль	%	8		2441,20	5615
		Сметная стоимость:				**32956,14**	**75799**
52	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление металлических решеток**	**т**	**1,0104**		**139915,16**	**141372**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	91	91,947	1088,00	100039
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	7,416	1468,93	10894
		Итого оплата труда:				**109789,92**	**110933**
52. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,303123	13,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	–	--
52. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	6,062	4689,00	28427
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	6,062	1554,00	9420

1	2	3	4	5	6	7	8
52. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	1,111	28,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 6	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,848744	1210,00	1027
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,848744	1088,00	923
52. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	27,584	174,00	4800
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 8	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,505205	3316,00	1675
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,505205	1088,00	550
52. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	1,01	26,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**35619,30**	**35990**
52.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	2,627	293,00	770
52.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,505205	147,00	74
52.12	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,021724	207096,00	4499
		Итого материалов:				**5287,86**	**5343**
		Накладные расходы	%	69		75755,04	76544
		Сметная прибыль	%	8		17253,62	17433
		Сметная стоимость:				**232923,83**	**235349**
53	**1108-0201-0703 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических решеток**	**т**	**0,6208**		**84481,02**	**52446**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	42,3	26,26	964,00	25314
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	1,546	1088,00	1682
		Итого оплата труда:				**43486,32**	**26996**
53. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,69	0,428352	5764,00	2469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,428352	1088,00	466
53. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,8	1,117	2465,00	2754
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,8	1,117	1088,00	1215
		Итого эксплуатация машин:				**8414,16**	**5224**
53. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,75	0,4656	19856,00	9245

1	2	3	4	5	6	7	8
53. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,06	0,037248	218211,00	8128
53. 7	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	3,104	1461,00	4535
		Итого материалов:				**35289,66**	**21908**
		Накладные расходы	%	93		40442,28	25107
		Сметная прибыль	%	8		9993,86	6204
		Сметная стоимость:				**134917,16**	**83757**
54	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5775**		**213050,00**	**123039**
55	**2105-0201-0602 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,0433**		**270667,00**	**11717**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**791111**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**649739**
Материалы -			Тенге				**281209**
Всего заработная плата -			Тенге				**182046**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**136751**
		Накладные расходы -	Тенге				**166516**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**166516**
		Сметная прибыль -	Тенге				**65300**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**881556**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**193**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**182046**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**141372**
Материалы -			Тенге				**5343**
Всего заработная плата -			Тенге				**110933**
		Накладные расходы -	Тенге				**76544**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**76544**
		Сметная прибыль -	Тенге				**17433**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**235349**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**99**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**110933**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1116904**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**292**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**292978**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 7. СТЕНЫ					
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ					
56	**2103-0101-0504 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**42,3308**		**40347,00**	**1707919**
57	**2103-0101-0805 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**25,3985**		**91173,00**	**2315653**
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ					
58	**2103-0101-0504 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**26,7036**		**40347,00**	**1077410**
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ					
59	**2103-0101-0805 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**1,6532**		**91173,00**	**150729**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
60	**2103-0101-0704 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125**	**1000шт**	**63,6405**		**36151,00**	**2300668**
61	**2103-0101-0704 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125**	**1000шт**	**20,3509**		**36151,00**	**735706**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**8288085**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8288085**
	Местные материалы -		Тенге				**8288085**
		Сметная прибыль -	Тенге				**663047**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8951131**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**8951131**
		РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ					
62	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**8,4030**		**68997,00**	**579782**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**579782**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**579782**
	Местные материалы -		Тенге				**579782**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				46383
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				626164
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				626164
		РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820					
63	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92 (НА ОТМ.2,700, 5,730, 8,760, 11,790)**	м2	197,4300		6022,00	1188923
64	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 (НА ОТМ. 14,820)**	м2	698,9700		5112,00	3573135
65	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/**	м3	0,3864		68997,00	26660
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				4788719
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4788719
		Местные материалы -	Тенге				4788719
		Сметная прибыль -	Тенге				383097
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5171816
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				5171816
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге				21617895
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				21015530
		Материалы -	Тенге				1709045
		Всего заработная плата -	Тенге				1335943
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				560167
		Местные материалы -	Тенге				17107513
		Накладные расходы -	Тенге				1332154
		Накладные НУЧП -	Тенге				1332154
		Сметная прибыль -	Тенге				1787815
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				24135499
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1354
		Сметная заработная плата -	Тенге				1335943
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				602365
		Материалы -	Тенге				5343
		Всего заработная плата -	Тенге				110933
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				460993
		Накладные расходы -	Тенге				76544

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные НУЧП -	Тенге				76544
		Сметная прибыль -	Тенге				54313
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				733221
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				99
		Сметная заработная плата -	Тенге				110933
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				24868720
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1454
		Сметная заработная плата -	Тенге				1446875

Временные здания и сооружения (0,9 %)	223 818,48
Итого	**25 092 538,48**
Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,08%	270 999,42
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	690 148,83
Итого	**26 053 686,73**
Непредвиденные работы и затраты -2%	521 073,73
Итого	**26 574 760,46**
Итого с понижающим коэффициентом согласно договора	**24 788 771,79**
Налог на добавленную стоимость НДС (12%)	2 974 652,61
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**27 763 424,40**

Заказчик:
КГУ ""Кызылординский городской отдел строительства" акимата города _____

Технадзор:
ТОО "SM ORDA GRUPP" _____ _____

Авторский надзор
ТОО «СырЖоба» _____ _____

Подрядчик:
ТОО «Жабдыктау» _____ _____