ФОРМА КС-3

Утверждена
Приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: КГУ ""Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Жабдыктау»

Наименование строительства: Строительство 40 квартирного жилого дома №46 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей)

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№94	23-10-2018				
		Доп.согл. №1	28-03-2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 40 квартирного жилого дома №46 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда.	**119 448 739,95**	43 551 404,34							5 226 168,52	**48 777 572,86**

Заказчик : КГУ ""Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Авторский надзор: ТОО «СырЖоба»

Технадзор: ТОО «SM ORDA GRUPP»

Подрядчик: ТОО «Жабдыктау»

чик: КГУ ""Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда **Форма-2**

Объект: Строительство 40 квартирного жилого дома №46 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда (без генерального плана и наружных

Подрядчик: ТОО "Жабдыктау"

Договор: №94 от 2018-10-23 и доп.соглашение №1 от 2019-03-28

АКТ
приемки выполненных работ за июнь месяц 2019г.

Составлена 2кв.2018г

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ					
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ					
1	**1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**276,0000**		**12754,38**	**3520208**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	6,04	1667,04	946,00	1577020
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	118,68	1088,00	129124
		Итого оплата труда:				**6181,68**	**1706144**
1.3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,38	104,88	5764,00	604528
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	104,88	1088,00	114109
1.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	13,8	2465,00	34017
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	13,8	1088,00	15014
		Итого эксплуатация машин:				**2313,57**	**638545**
1.5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,05	13,8	2870,00	39606
1.6	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,225	62,1	18808,00	1167977
1.7	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,009	2,484	19856,00	49322

	2	3	4	5	6	7	8
	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,138	21421,00	2956
1.9	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,008	2,208	22269,00	49170
1.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,025	6,9	30,00	207
		Итого материалов:				**4726,97**	**1304643**
		Накладные расходы	%	93		5748,96	1586714
		Сметная прибыль	%	8		1480,27	408554
		Сметная стоимость:				**19983,61**	**5515475**
2	**2111-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**192,4813**		**17948,00**	**3454653**
3	**2103-0101-0805 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**59,2630**		**91173,00**	**5403185**
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ					
4	**1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и дон. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**108,6000**		**12754,38**	**1385125**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	6,04	655,944	946,00	620523
4.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	46,698	1088,00	50807
		Итого оплата труда:				**6181,68**	**671330**
4.3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,38	41,268	5764,00	237869
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	41,268	1088,00	44900
4.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	5,43	2465,00	13385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	5,43	1088,00	5908
		Итого эксплуатация машин:				**2313,57**	**251254**
4.5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,05	5,43	2870,00	15584
4.6	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,225	24,435	18808,00	459573
4.7	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,009	0,9774	19856,00	19407
4.8	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0543	21421,00	1163

1	2	3	4	5	6	7	8
4.9	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,008	0,8688	22269,00	19347
4.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,025	2,715	30,00	81
		Итого материалов:				**4726,97**	**513349**
		Накладные расходы	%	93		5748,96	624337
		Сметная прибыль	%	8		1480,27	160757
		Сметная стоимость:				**19983,61**	**2170220**
5	**2111-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**75,7372**		**17948,00**	**1359331**
6	**2103-0101-0805 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**22,8435**		**91173,00**	**2082710**
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ					
7	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**42,6000**		**1735,86**	**73948**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,21	51,546	910,00	46907
7.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	1,751	1088,00	1905
		Итого оплата труда:				**1145,82**	**48812**
7.3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	1,751	5764,00	10092
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	1,751	1088,00	1905
		Итого эксплуатация машин:				**236,90**	**10092**
7.4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	0,88182	18808,00	16585
7.5	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,00098	218211,00	214
7.6	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,006816	21421,00	146
7.7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,003	0,1278	30,00	4
		Итого материалов:				**397,86**	**16949**
		Накладные расходы	%	93		1065,61	45395
		Сметная прибыль	%	8		224,12	9547
		Сметная стоимость:				**3025,59**	**128890**

	2	3	4	5	6	7	8
8	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**3,8575**		**91173,00**	**351703**
9	**1108-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**42,6000**		**238,27**	**10150**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,219	9,329	1088,00	10150
		Итого оплата труда:				**238,27**	**10150**
		Накладные расходы	%	93		221,59	9440
		Сметная прибыль	%	8		36,79	1567
		Сметная стоимость:				**496,65**	**21157**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
10	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**217,5000**		**10168,86**	**2211727**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,38	952,65	865,00	824042
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	87	1088,00	94656
		Итого оплата труда:				**4223,90**	**918698**
10. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	87	5764,00	501468
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	87	1088,00	94656
		Итого эксплуатация машин:				**2305,60**	**501468**
10. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	46,98	18808,00	883600
10. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,10875	21421,00	2330
10. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	9,57	30,00	287
		Итого материалов:				**4074,56**	**886216**
		Накладные расходы	%	93		3928,23	854389
		Сметная прибыль	%	8		1127,77	245289
		Сметная стоимость:				**15224,85**	**3311405**
11	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**524,4000**		**1735,86**	**910286**

1	2	3	4	5	6	7	8
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,21	634,524	910,00	577417
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	21,553	1088,00	23449
		Итого оплата труда:				**1145,82**	**600866**
11. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	21,553	5764,00	124231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	21,553	1088,00	23450
		Итого эксплуатация машин:				**236,90**	**124231**
11. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	10,855	18808,00	204162
11. 5	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,012061	218211,00	2632
11. 6	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,083904	21421,00	1797
11. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,003	1,573	30,00	47
		Итого материалов:				**397,86**	**208639**
		Накладные расходы	%	93		1065,61	558806
		Сметная прибыль	%	8		224,12	117527
		Сметная стоимость:				**3025,59**	**1586619**
12	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0542**		**191111,00**	**10362**
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН					
13	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)**	**т**	**0,5948**		**56459,47**	**33581**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	56,4	33,546	964,00	32338
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,321181	1088,00	349
		Итого оплата труда:				**54957,12**	**32687**
13. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,136799	5764,00	789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,136799	1088,00	149
13. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,184382	2465,00	455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,184382	1088,00	201
		Итого эксплуатация машин:				**2089,87**	**1243**
		Накладные расходы	%	93		51110,12	30399
		Сметная прибыль	%	8		8605,57	5118
		Сметная стоимость:				**116175,16**	**69099**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	1105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,5948**		**191111,00**	**113669**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**20920640**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**20920640**
Материалы -			Тенге				**2929795**
Всего заработная плата -			Тенге				**3988688**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4938015**
Местные материалы -			Тенге				**7837599**
Накладные расходы -			Тенге				**3709480**
Накладные НУЧП -			Тенге				**3709480**
Сметная прибыль -			Тенге				**1970410**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**26600529**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4281**
Сметная заработная плата -			Тенге				**3988688**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**26600529**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4281**
Сметная заработная плата -			Тенге				**3988688**

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ

15	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**220,0000**		**424,05**	**93290**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,148	32,56	946,00	30802
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	9,46	1088,00	10292
		Итого оплата труда:				**186,79**	**41094**
15. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	9,064	5764,00	52245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	9,064	1088,00	9862
15. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,396	2465,00	976
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,396	1088,00	431
		Итого эксплуатация машин:				**241,91**	**53221**
15. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,55	16850,00	9268
		Итого материалов:				**42,13**	**9268**
		Накладные расходы	%	118		220,41	48491

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		51,56	11343
		Сметная стоимость:				**696,02**	**153124**
16	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**32,0000**		**2049,55**	**65585**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,813	26,016	946,00	24611
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	6,912	1088,00	7520
		Итого оплата труда:				**1004,11**	**32131**
16. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	6,912	5764,00	39841
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	6,912	1088,00	7520
		Итого эксплуатация машин:				**1245,02**	**39841**
16. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0736	15402,00	1134
		Итого материалов:				**35,42**	**1134**
		Накладные расходы	%	118		1184,85	37915
		Сметная прибыль	%	8		258,75	8280
		Сметная стоимость:				**3493,14**	**111781**
17	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**11,2000**		**68997,00**	**772766**
18	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**1,4092**		**64640,61**	**91090**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	60,172	1172,00	70521
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	1,451	1088,00	1579
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**72100**
18. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	29,945	174,00	5210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	1,451	2465,00	3578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	1,451	1088,00	1579
		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**8788**
18. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,056367	208994,00	11780
		Итого материалов:				**8359,76**	**11780**
		Накладные расходы	%	118		60374,75	85078
		Сметная прибыль	%	8		10001,23	14093

2	3	4	5	6	7	8
	Сметная стоимость:				**135016,59**	**190261**
19 1107-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**16,0000**		**8971,46**	**143543**
19. 1 1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	3,64	58,24	1053,00	61327
19. 2 01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8036	12,858	1299,47	16708
	Итого оплата труда:				**4877,18**	**78035**
19. 3 3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0146	0,2336	39,00	9
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
19. 4 3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,603	9,648	5530,00	53353
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,603	9,648	1300,00	12542
19. 5 3304-0201-0102 РСНБ РК 2015	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,1986	3,178	4127,00	13114
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1986	3,178	1300,00	4131
19. 6 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2258	3,613	174,00	629
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
19. 7 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,032	2465,00	79
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,032	1088,00	35
19. 8 3302-0201-0201 РСНБ РК 2015	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,1986	3,178	1703,00	5411
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
	Итого эксплуатация машин:				**4537,22**	**72595**
19. 9 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0173	0,2768	21086,00	5837
19.10 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,08	1,28	70,00	90
19.11 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00166	0,02656	21816,00	579
19.12 2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000096	0,001536	286680,00	440
19.13 2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,0128	208994,00	2675
	Итого материалов:				**601,32**	**9621**
	Накладные расходы	%	118		5755,07	92081
	Сметная прибыль	%	8		1178,12	18850
	Сметная стоимость:				**15904,64**	**254474**

	2	3	4	5	6	7	8
20	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	2,4000		95466,00	229118
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1395393
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1395393
Материалы -			Тенге				31803
Всего заработная плата -			Тенге				223361
Местные материалы -			Тенге				1001885
		Накладные расходы -	Тенге				263566
		Накладные НУЧП -	Тенге				263566
		Сметная прибыль -	Тенге				132717
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1791676
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				208
		Сметная заработная плата -	Тенге				223361
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1791676
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				208
		Сметная заработная плата -	Тенге				223361
РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820							
21	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	12,0000		3559,83	42718
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1,74	20,88	1035,00	21611
21.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	1,944	1088,00	2115
		Итого оплата труда:				1977,16	23726
21.3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	1,848	5764,00	10652
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	1,848	1088,00	2011
21.4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	1,82	174,00	317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,096	2465,00	237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,096	1088,00	104
		Итого эксплуатация машин:				933,77	11205
21.6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,5136	16850,00	8654
21.7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0036	208994,00	752

2	3	4	5	6	7	8
2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,96	516,00	495
	Итого материалов:				**825,16**	**9902**
	Накладные расходы	%	118		2333,04	27997
	Сметная прибыль	%	8		471,43	5657
	Сметная стоимость:				**6364,30**	**76372**
22 **1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**64,0000**		**5345,03**	**342082**
22. 1 1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	2,66	170,24	1071,00	182327
22. 2 01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	14,093	1088,00	15333
	Итого оплата труда:				**3088,44**	**197660**
22. 3 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	12,672	5764,00	73041
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	12,672	1088,00	13787
22. 4 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	17,997	174,00	3131
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	-	-	-	-
22. 5 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	1,421	2465,00	3502
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	1,421	1088,00	1546
	Итого эксплуатация машин:				**1244,92**	**79675**
22. 6 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	4,179	16850,00	70420
22. 7 2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,032	208994,00	6688
22. 8 2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	5,76	516,00	2972
	Итого материалов:				**1251,24**	**80079**
	Накладные расходы	%	118		3644,36	233239
	Сметная прибыль	%	8		719,15	46026
	Сметная стоимость:				**9708,53**	**621346**
23 **1107-0505-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**	**шт**	**8,0000**		**9062,67**	**72501**
23. 1 1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	3,69	29,52	1053,00	31085
23. 2 01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2645	2,116	1088,00	2302
	Итого оплата труда:				**4173,35**	**33387**
23. 3 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	1,936	5764,00	11159

	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	1,936	1088,00	2106
23. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2975	2,38	174,00	414
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
23. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0225	0,18	2465,00	444
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0225	0,18	1088,00	196
		Итого эксплуатация машин:				**1502,12**	**12017**
23. 6	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,103	0,824	21086,00	17375
23. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0344	0,2752	16850,00	4637
23. 8	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00118	0,00944	614991,00	5806
23. 9	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00127	0,01016	40640,00	413
23.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,04	310,00	12
23.11	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00005	0,0004	286680,00	115
23.12	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,004	208994,00	836
23.13	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	0,4	516,00	206
		Итого материалов:				**3674,98**	**29400**
		Накладные расходы	%	118		4924,55	39396
		Сметная прибыль	%	8		1118,98	8952
		Сметная стоимость:				**15106,19**	**120850**
24	**2104-0108-9902 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92 (НА ОТМ.2,700, 5,730, 8,760, 11,790)**	**м2**	**460,6700**		**6022,00**	**2774155**
25	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 (НА ОТМ. 14,820)**	**м2**	**1630,9300**		**5112,00**	**8337314**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**11568770**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11568770**
Материалы -			Тенге				**119381**
Всего заработная плата -			Тенге				**254773**
Местные материалы -			Тенге				**11111469**

2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы -	**Тенге**				**300632**
	Накладные НУЧП -	**Тенге**				**300632**
	Сметная прибыль -	**Тенге**				**949552**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**				**12818954**
	Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**				**239**
	Сметная заработная плата -	**Тенге**				**254773**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**12818954**
	Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**				**239**
	Сметная заработная плата -	**Тенге**				**254773**
	РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦЫ					
	Л1-3ШТ					
26	**1107-0506-0102 РСНБ РК 2015** **Установка лестничных площадок массой более 1 т**	**шт**	**6,0000**		**5290,76**	**31745**
26. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	2,37	14,22	1035,00	14718
26. 2	01-010102-0100 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4682	2,809	1088,00	3056
	Итого оплата труда:				**2962,35**	**17774**
26. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	2,772	5764,00	15978
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	2,772	1088,00	3016
26. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	0,714	174,00	124
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
26. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,0372	2465,00	92
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,0372	1088,00	40
	Итого эксплуатация машин:				**2698,96**	**16194**
26. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,042	16850,00	708
26. 7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015 Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0006	208994,00	125
	Итого материалов:				**138,85**	**833**
	Накладные расходы	%	118		3495,57	20973
	Сметная прибыль	%	8		702,91	4217
	Сметная стоимость:				**9489,24**	**56935**
27	**1107-0506-0104 РСНБ РК 2015** **Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	**шт**	**6,0000**		**4979,31**	**29876**
27. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	2,2	13,2	1000,00	13200

	2	3	4	5	6	7	8
. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4675	2,805	1088,00	3052
		Итого оплата труда:				**2708,64**	**16252**
27. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	2,772	5764,00	15978
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	2,772	1088,00	3016
27. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,033	2465,00	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,033	1088,00	36
		Итого эксплуатация машин:				**2676,53**	**16059**
27. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0061	0,0366	16850,00	617
		Итого материалов:				**102,78**	**617**
		Накладные расходы	%	118		3196,20	19177
		Сметная прибыль	%	8		654,04	3924
		Сметная стоимость:				**8829,55**	**52977**
28	**2104-0110-9907 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85**	**м2**	**120,0000**		**7974,00**	**956880**
29	**1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	**м**	**12,0000**		**1165,74**	**13989**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,08	12,96	1000,00	12960
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,1764	1275,03	225
		Итого оплата труда:				**1098,74**	**13185**
29. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,0708	4329,00	306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,0708	1554,00	110
29. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,1056	2465,00	260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,1056	1088,00	115
		Итого эксплуатация машин:				**47,23**	**567**
29. 5	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,03	15402,00	462
		Итого материалов:				**38,50**	**462**
		Накладные расходы	%	118		1296,52	15558
		Сметная прибыль	%	8		196,98	2364
		Сметная стоимость:				**2659,24**	**31911**
30	**2104-0110-9903 РСНБ РК 2015**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**32,4000**		**2348,00**	**76075**

2	3	4	5	6	7	8
1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных фундаментов-столбов** –	**м3**	**0,1152**	–	**31234,28**	**3598**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	4,9	0,56448	910,00	514
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,022694	1105,51	25
		Итого оплата труда:				**4676,78**	**539**
31. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000311	4249,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000311	1088,00	0
31. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,033592	39,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
31. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,020287	5764,00	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,020287	1088,00	22
31. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,000852	4329,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,000852	1554,00	1
31. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,000991	79,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
31. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,001244	2465,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,001244	1088,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1097,22**	**126**
31. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,117504	23516,00	2763
31.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,087782	70,00	6
31.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,000806	58360,00	47
31.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000094	26517,00	3
31.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,03456	310,00	11
31.14	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,00864	6994,00	60
31.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,000488	30,00	0
31.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,074995	907,00	68

2	3	4	5	6	7	8
	Итого материалов:				**25678,06**	**2958**
	Накладные расходы	%	91		4255,87	490
	Сметная прибыль	%	8		2839,21	327
	Сметная стоимость:				**38329,37**	**4416**
32	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**	**2049,55**	**6149**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,813	2,439	946,00	2307
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	0,648	1088,00	705
		Итого оплата труда:				**1004,11**	**3012**
32. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	0,648	5764,00	3735
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	0,648	1088,00	705
		Итого эксплуатация машин:				**1245,02**	**3735**
32. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0069	15402,00	106
		Итого материалов:				**35,42**	**106**
		Накладные расходы	%	118		1184,85	3555
		Сметная прибыль	%	8		258,75	776
		Сметная стоимость:				**3493,14**	**10479**
33	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**2,0520**		**72282,00**	**148323**
	Л2-1ШТ						
34	**1107-0506-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	**шт**	**2,0000**		**5290,76**	**10582**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	2,37	4,74	1035,00	4906
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4682	0,9364	1088,00	1019
		Итого оплата труда:				**2962,35**	**5925**
34. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	0,924	5764,00	5326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	0,924	1088,00	1005
34. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	0,238	174,00	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,0124	2465,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,0124	1088,00	13

	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2698,96**	**5398**
34. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,014	16850,00	236
34. 7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0002	208994,00	42
		Итого материалов:				**138,85**	**278**
		Накладные расходы	%	118		3495,57	6991
		Сметная прибыль	%	8		702,91	1406
		Сметная стоимость:				**9489,24**	**18978**
35	**1107-0506-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	**шт**	**2,0000**		**4979,31**	**9959**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	2,2	4,4	1000,00	4400
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4675	0,935	1088,00	1017
		Итого оплата труда:				**2708,64**	**5417**
35. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	0,924	5764,00	5326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	0,924	1088,00	1005
35. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,011	2465,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,011	1088,00	12
		Итого эксплуатация машин:				**2676,53**	**5353**
35. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0061	0,0122	16850,00	206
		Итого материалов:				**102,78**	**206**
		Накладные расходы	%	118		3196,20	6392
		Сметная прибыль	%	8		654,04	1308
		Сметная стоимость:				**8829,55**	**17659**
36	**2104-0110-9907 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85**	**м2**	**12,3120**		**7974,00**	**98176**
37	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**2049,55**	**8198**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,813	3,252	946,00	3076
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	0,864	1088,00	940
		Итого оплата труда:				**1004,11**	**4016**
37. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	0,864	5764,00	4980

	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	0,864	1088,00	940
		Итого эксплуатация машин:				**1245,02**	**4980**
37. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0092	15402,00	142
		Итого материалов:				**35,42**	**142**
		Накладные расходы	%	118		1184,85	4739
		Сметная прибыль	%	8		258,75	1035
		Сметная стоимость:				**3493,14**	**13973**
38	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**0,6840**		**72282,00**	**49441**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1442989**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1442989**
Материалы -			Тенге				**5601**
Всего заработная плата -			Тенге				**66120**
Местные материалы -			Тенге				**1328895**
Накладные расходы -			Тенге				**77877**
Накладные НУЧП -			Тенге				**77877**
Сметная прибыль -			Тенге				**121669**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1642535**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**65**
Сметная заработная плата -			Тенге				**66120**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1642535**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**65**
Сметная заработная плата -			Тенге				**66120**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге				**35327792**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**35327792**
Материалы -			Тенге				**3086580**
Всего заработная плата -			Тенге				**4532942**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4938015**
Местные материалы -			Тенге				**21279847**
Накладные расходы -			Тенге				**4351554**
Накладные НУЧП -			Тенге				**4351554**
Сметная прибыль -			Тенге				**3174348**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**42853694**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4792**
Сметная заработная плата -			Тенге				**4532942**

	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				42853694
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4792
	Сметная заработная плата -	Тенге				4532942

Временные здания и сооружения (0,9 %)	385 683,25
Итого	**43 239 377,25**
Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,08%	466 985,27
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	2 067 371,43
Итого	**45 773 733,95**
Непредвиденные работы и затраты -2%	915 474,68
Итого	**46 689 208,63**
Итого с понижающим коэффициентом согласно договора	**43 551 404,34**
Налог на добавленную стоимость НДС (12%)	5 226 168,52
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**48 777 572,86**

Заказчик:
КГУ ""Кызылординский городской отдел строительства" акимата города

Технадзор:
ТОО "SM ORDA GRUPP"

Авторский надзор
ТОО «СырЖоба»

Подрядчик:
ТОО «Жабдыктау»