ФОРМА КС-3

Утверждена
Приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: КГУ ""Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Жабдыктау»
Наименование строительства: Строительство 40 квартирного жилого дома №46 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2019 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№94	23-10-2018				
		Доп.согл. №1	28-03-2019				
		Доп.согл. №2	11-06-2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 40 квартирного жилого дома №46 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда	**215 099 523,79**	58 579 366,35							7 029 523,96	**65 608 890,31**

Заказчик: КГУ ""Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Авторский надзор: ТОО «СырЖоба»

Технадзор: ТОО «SM ORDA GRUPP»

Подрядчик: ТОО «Жабдыктау»

Форма-2

Заказчик: КГУ ""Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Объект: Строительство 40 квартирного жилого дома №46 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда (без генерального плана и наружных

Подрядчик: ТОО "Жабдыктау"

Договор: №94 от 2018-10-23 и доп.соглашение №1 от 2019-03-28 и №2 от 2019-06-11

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2019г.

Составлена 2кв.2018г

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ					
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ					
1	**1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**368**		**12771,03**	**4699738**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	6,04	2222,72	946,00	2102693
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	158,24	1088,00	172165
		Итого оплата труда:				**6181,68**	**2274858**
1. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,38	139,84	5764,00	806038
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	139,84	1088,00	152146
1. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	18,4	2465,00	45356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	18,4	1088,00	20019
		Итого эксплуатация машин:				**2313,57**	**851394**
1. 5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,05	18,4	2870,00	52808
1. 6	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,225	82,8	18808,00	1557302
1. 7	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,009	3,312	19856,00	65763
1. 8	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,184	21421,00	3941

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 9	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,008	2,944	22269,00	65560
1.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,025	9,2	30,00	276
		Итого материалов:				**4743,62**	**1745651**
		Накладные расходы	%	93		5748,96	2115618
		Сметная прибыль	%	8		1481,60	545228
		Сметная стоимость:				**20001,59**	**7360584**
2	**2103-0101-0504 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**56,441**		**40347,00**	**2277225**
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ					
3	**1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**144,8**		**12771,03**	**1849245**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	6,04	874,592	946,00	827364
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	62,264	1088,00	67743
		Итого оплата труда:				**6181,68**	**895107**
3. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,38	55,024	5764,00	317158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	55,024	1088,00	59866
3. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	7,24	2465,00	17847
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	7,24	1088,00	7877
		Итого эксплуатация машин:				**2313,57**	**335005**
3. 5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,05	7,24	2870,00	20779
3. 6	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,225	32,58	18808,00	612765
3. 7	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,009	1,303	19856,00	25876
3. 8	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0724	21421,00	1551
3. 9	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,008	1,158	22269,00	25796
3.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,025	3,62	30,00	109
		Итого материалов:				**4743,62**	**686876**
		Накладные расходы	%	93		5748,96	832450

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1481,60	214536
		Сметная стоимость:				**20001,59**	**2896230**
4	**2103-0101-0504 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**35,6048**		**40347,00**	**1436547**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
5	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**290**		**10168,86**	**2948969**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,38	1270,2	865,00	1098723
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	116	1088,00	126208
		Итого оплата труда:				**4223,90**	**1224931**
5. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	116	5764,00	668624
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	116	1088,00	126208
		Итого эксплуатация машин:				**2305,60**	**668624**
5. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	62,64	18808,00	1178133
5. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,145	21421,00	3106
5. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	12,76	30,00	383
		Итого материалов:				**4074,56**	**1181622**
		Накладные расходы	%	93		3928,23	1139186
		Сметная прибыль	%	8		1127,77	327052
		Сметная стоимость:				**15224,85**	**4415207**
6	**2103-0101-0704 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125**	**1000шт**	**84,854**		**36151,00**	**3067557**
7	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**699,2**		**1735,86**	**1213715**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,21	846,032	910,00	769889
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	28,737	1088,00	31266
		Итого оплата труда:				**1145,82**	**801155**
7. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	28,737	5764,00	165641

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	28,737	1088,00	31266
		Итого эксплуатация машин:				**236,90**	**165641**
7. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	14,473	18808,00	272216
7. 5	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,016082	218211,00	3509
7. 6	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,111872	21421,00	2396
7. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,003	2,098	30,00	63
		Итого материалов:				**397,86**	**278185**
		Накладные расходы	%	93		1065,61	745074
		Сметная прибыль	%	8		224,12	156703
		Сметная стоимость:				**3025,59**	**2115492**
8	**2103-0101-0704 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125**	**1000шт**	**27,1345536**		**36151,00**	**980941**
9	**2105-0309-0301 `РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012`**	**т**	**0,072292**		**191111,00**	**13816**
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН					
10	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)**	**т**	**0,79304**		**56459,47**	**44775**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	56,4	44,727	964,00	43117
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,428242	1088,00	466
		Итого оплата труда:				**54957,12**	**43583**
10. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,182399	5764,00	1051
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,182399	1088,00	198
10. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,245842	2465,00	606
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,245842	1088,00	267
		Итого эксплуатация машин:				**2089,87**	**1657**
		Накладные расходы	%	93		51110,12	40532
		Сметная прибыль	%	8		8605,57	6825
		Сметная стоимость:				**116175,16**	**92132**
11	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,79304**		**191111,00**	**151559**
		ГИЛЬЗЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка гильзы**	**1т**	**0,748452**		**199167,00**	**149067**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	198	148,193	1000,00	148193
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,269443	1282,17	345
		Итого оплата труда:				**198461,58**	**148539**
12. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,112268	4329,00	486
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,112268	1554,00	174
12. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,157175	2465,00	387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,157175	1088,00	171
		Итого эксплуатация машин:				**1167,00**	**873**
		Накладные расходы	%	91		180600,04	135170
		Сметная прибыль	%	8		30381,36	22739
		Сметная стоимость:				**410148,40**	**306976**
13	**2301-0201-0125 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**16,8**		**533,00**	**8954**
14	**2301-0201-0118 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**100,8**		**417,00**	**42034**
15	**2301-0201-0116 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**32,4**		**350,00**	**11340**
16	**2301-0201-0149 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**39,6**		**875,00**	**34650**
17	**2301-0201-0217 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**10,944**		**3313,00**	**36257**
18	**2301-0201-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**15,6**		**2632,00**	**41059**
19	**1110-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты. обшивка отопительной гильзы**	**м2**	**6,4**		**3614,16**	**23131**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,233	1,491	727,00	1084
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0345	0,2208	1274,40	281
		Итого оплата труда:				**213,36**	**1365**

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0138	0,08832	4329,00	382
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,08832	1554,00	137
19. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0207	0,13248	2465,00	327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0207	0,13248	1088,00	144
		Итого эксплуатация машин:				**110,77**	**709**
19. 5	2701-0101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты настила	м2	1	6,4	3334,00	21338
		Итого материалов:				**3334,00**	**21338**
		Накладные расходы	%	90		192,02	1229
		Сметная прибыль	%	8		304,49	1949
		Сметная стоимость:				**4110,67**	**26308**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**19030578**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**18856283**
Материалы -			Тенге				**3913671**
Всего заработная плата -			Тенге				**5389539**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**165374**
Местные материалы -			Тенге				**7762270**
		Накладные расходы -	Тенге				**5009260**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**5009260**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1909243**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**25774786**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5774**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5389539**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**174295**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**174295**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13944**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**188238**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**25963024**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5774**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5389539**
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ					
20	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**220**		**424,05**	**93290**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,148	32,56	946,00	30802

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	9,46	1088,00	10292
		Итого оплата труда:				**186,79**	**41094**
20. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	9,064	5764,00	52245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	9,064	1088,00	9862
20. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,396	2465,00	976
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,396	1088,00	431
		Итого эксплуатация машин:				**241,91**	**53221**
20. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,55	16850,00	9268
		Итого материалов:				**42,13**	**9268**
		Накладные расходы	%	118		220,41	48491
		Сметная прибыль	%	8		51,56	11343
		Сметная стоимость:				**696,02**	**153124**
21	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**32**		**2049,55**	**65585**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,813	26,016	946,00	24611
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	6,912	1088,00	7520
		Итого оплата труда:				**1004,11**	**32131**
21. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	6,912	5764,00	39841
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	6,912	1088,00	7520
		Итого эксплуатация машин:				**1245,02**	**39841**
21. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0736	15402,00	1134
		Итого материалов:				**35,42**	**1134**
		Накладные расходы	%	118		1184,85	37915
		Сметная прибыль	%	8		258,75	8280
		Сметная стоимость:				**3493,14**	**111781**
22	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**2,805**		**72282,00**	**202751**
23	**2105-0201-0602 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**1,40917**		**270667,00**	**381416**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**8**		**1641,38**	**13131**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,03	8,24	1000,00	8240
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,0768	1088,00	84
		Итого оплата труда:				**1040,44**	**8324**
24. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,0768	5764,00	443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	0,0768	1088,00	84
		Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**443**
24. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	0,264	16850,00	4448
		Итого материалов:				**556,05**	**4448**
		Накладные расходы	%	118		1227,72	9822
		Сметная прибыль	%	8		229,53	1836
		Сметная стоимость:				**3098,64**	**24789**
25	**2104-0102-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**8**		**2388,00**	**19104**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				775278
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**775278**
Материалы -			Тенге				**14849**
Всего заработная плата -			Тенге				**81549**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**381416**
Местные материалы -			Тенге				**221855**
		Накладные расходы -	Тенге				**96228**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**96228**
		Сметная прибыль -	Тенге				**69720**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**941226**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**81549**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**941226**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**81549**

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	**24**		**3559,83**	**85436**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1,74	41,76	1035,00	43222
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	3,888	1088,00	4230
		Итого оплата труда:				**1977,16**	**47452**
26. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	3,696	5764,00	21304
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	3,696	1088,00	4021
26. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	3,641	174,00	633
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,192	2465,00	473
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,192	1088,00	209
		Итого эксплуатация машин:				**933,77**	**22411**
26. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	1,027	16850,00	17308
26. 7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0072	208994,00	1505
26. 8	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	1,92	516,00	991
		Итого материалов:				**825,16**	**19804**
		Накладные расходы	%	118		2333,04	55993
		Сметная прибыль	%	8		471,43	11314
		Сметная стоимость:				**6364,30**	**152743**
27	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**128**		**5345,03**	**684163**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	2,66	340,48	1071,00	364654
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	28,186	1088,00	30666
		Итого оплата труда:				**3088,44**	**395320**
27. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	25,344	5764,00	146083
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	25,344	1088,00	27574
27. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	35,994	174,00	6263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	2,842	2465,00	7005
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	2,842	1088,00	3092

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1244,92**	**159350**
27. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	8,358	16850,00	140839
27. 7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,064	208994,00	13376
27. 8	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	11,52	516,00	5944
		Итого материалов:				**1251,24**	**160159**
		Накладные расходы	%	118		3644,36	466478
		Сметная прибыль	%	8		719,15	92051
		Сметная стоимость:				**9708,53**	**1242692**
28	**1107-0505-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**	**шт**	**16**		**9062,67**	**145003**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	3,69	59,04	1053,00	62169
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2645	4,232	1088,00	4604
		Итого оплата труда:				**4173,35**	**66774**
28. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	3,872	5764,00	22318
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	3,872	1088,00	4213
28. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2975	4,76	174,00	828
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0225	0,36	2465,00	887
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0225	0,36	1088,00	392
		Итого эксплуатация машин:				**1502,12**	**24034**
28. 6	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,103	1,648	21086,00	34750
28. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0344	0,5504	16850,00	9274
28. 8	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00118	0,01888	614991,00	11611
28. 9	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00127	0,02032	40640,00	826
28.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,08	310,00	25
28.11	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00005	0,0008	286680,00	229
28.12	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,008	208994,00	1672

1	2	3	4	5	6	7	8
28.13	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	0,8	516,00	413
		Итого материалов:				**3674,98**	**58800**
		Накладные расходы	%	118		4924,55	78793
		Сметная прибыль	%	8		1118,98	17904
		Сметная стоимость:				**15106,19**	**241699**
29	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,30664**		**64640,61**	**19821**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	13,094	1172,00	15346
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,315839	1088,00	344
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**15689**
29. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	6,516	174,00	1134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,315839	2465,00	779
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,315839	1088,00	344
		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**1912**
29. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,012266	208994,00	2563
		Итого материалов:				**8359,76**	**2563**
		Накладные расходы	%	118		60374,75	18513
		Сметная прибыль	%	8		10001,23	3067
		Сметная стоимость:				**135016,59**	**41401**
30	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,30664**		**213050,00**	**65330**
31	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2015**	**Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т**	**шт**	**40**		**1641,38**	**65655**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,03	41,2	1000,00	41200
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,384	1088,00	418
		Итого оплата труда:				**1040,44**	**41618**
31. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,384	5764,00	2213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	0,384	1088,00	418
		Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**2213**
31. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	1,32	16850,00	22242
		Итого материалов:				**556,05**	**22242**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	118		1227,72	49109
		Сметная прибыль	%	8		229,53	9181
		Сметная стоимость:				**3098,64**	**123946**
32	**2104-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**40**		**1980,00**	**79200**
33	**1107-0512-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)**	**шт**	**8**		**6769,83**	**54159**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	2,63	21,04	1088,00	22892
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5509	4,407	1088,00	4795
		Итого оплата труда:				**3460,82**	**27687**
33. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,55	4,4	5764,00	25362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,55	4,4	1088,00	4787
33. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	0,952	174,00	166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0072	2465,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,0072	1088,00	8
		Итого эксплуатация машин:				**3193,12**	**25545**
33. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0215	0,172	16850,00	2898
33. 7	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00054	0,00432	614991,00	2657
33. 8	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0008	208994,00	167
		Итого материалов:				**715,27**	**5722**
		Накладные расходы	%	118		4083,77	32670
		Сметная прибыль	%	8		868,29	6946
		Сметная стоимость:				**11721,89**	**93775**
34	**2104-0111-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93**	**шт.**	**8**		**24248,00**	**193984**
		МП-1 (ЛИСТ14)					
35	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**19,44**		**41865,35**	**813862**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	156,686	928,00	145405

1	2	3	4	5	6	7	8
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	6,059	1102,05	6678
		Итого оплата труда:				**7823,19**	**152083**
35. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,052488	4249,00	223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,052488	1088,00	57
35. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	9,323	15,00	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	5,552	5764,00	32002
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	5,552	1088,00	6041
35. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,182736	4329,00	791
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,182736	1554,00	284
35. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,89424	79,00	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,27216	2465,00	671
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,27216	1088,00	296
		Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**33898**
35. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	19,732	23516,00	464008
35.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	2,255	114,00	257
35.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,0972	439273,00	42697
35.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,192456	58256,00	11212
35.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	1,209	40416,00	48870
35.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,103032	53953,00	5559
35.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,507384	58360,00	29611
35.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,016718	26517,00	443
35.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	15,358	310,00	4761
35.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,083398	6994,00	583

1	2	3	4	5	6	7	8
35.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,54432	20899,00	11376
35.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,049961	30,00	1
35.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	16,738	907,00	15181
		Итого материалов:				**32641,97**	**634560**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	138395
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	76181
		Сметная стоимость:				**52903,21**	**1028438**
36	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,199516**		**12608,25**	**15124**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	12,62	15,138	910,00	13775
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,203918	1554,00	317
		Итого оплата труда:				**11748,38**	**14092**
36. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,203918	4329,00	883
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,203918	1554,00	317
36. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,047981	28,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,575768	200,00	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**833,05**	**999**
36. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,599	97,00	349
		Итого материалов:				**291,00**	**349**
		Накладные расходы	%	91		10691,03	12824
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	2236
		Сметная стоимость:				**25163,22**	**30184**
37	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,907948**		**198348,00**	**180090**
38	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,291568**		**213050,00**	**62119**

1	2	3	4	5	6	7	8
39	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций (над оконными проемами)**	**т**	**0,116016**		**56459,47**	**6550**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	56,4	6,543	964,00	6308
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,062649	1088,00	68
		Итого оплата труда:				**54957,12**	**6376**
39. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,026684	5764,00	154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,026684	1088,00	29
39. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,035965	2465,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,035965	1088,00	39
		Итого эксплуатация машин:				**2089,87**	**242**
		Накладные расходы	%	93		51110,12	5930
		Сметная прибыль	%	8		8605,57	998
		Сметная стоимость:				**116175,16**	**13478**
40	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,116016**		**195353,00**	**22664**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-30ШТ					
41	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**5,04**		**41865,35**	**211001**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	40,622	928,00	37698
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	1,571	1102,05	1731
		Итого оплата труда:				**7823,19**	**39429**
41. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,013608	4249,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,013608	1088,00	15
41. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	2,417	15,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	1,439	5764,00	8297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	1,439	1088,00	1566
41. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,047376	4329,00	205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,047376	1554,00	74
41. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,23184	79,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
41. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,07056	2465,00	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,07056	1088,00	77
		Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**8788**
41. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,116	23516,00	120298
41.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,58464	114,00	67
41.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,0252	439273,00	11070
41.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,049896	58256,00	2907
41.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,313488	40416,00	12670
41.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,026712	53953,00	1441
41.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,131544	58360,00	7677
41.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,004334	26517,00	115
41.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	3,982	310,00	1234
41.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,021622	6994,00	151
41.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,14112	20899,00	2949
41.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,012953	30,00	0
41.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	4,339	907,00	3936
		Итого материалов:				**32641,97**	**164516**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	35880
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	19751
		Сметная стоимость:				**52903,21**	**266632**
42	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,22056**		**12608,25**	**2781**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	12,62	2,783	910,00	2533
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,037495	1554,00	58
		Итого оплата труда:				**11748,38**	**2591**

1	2	3	4	5	6	7	8
42. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,037495	4329,00	162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,037495	1554,00	58
42. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,008822	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,105869	200,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**833,05**	**184**
42. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,66168	97,00	64
		Итого материалов:				**291,00**	**64**
		Накладные расходы	%	91		10691,03	2358
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	411
		Сметная стоимость:				**25163,22**	**5550**
43	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,20796**		**213050,00**	**44306**
44	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0126**		**191111,00**	**2408**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-16ШТ					
45	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**2,8**		**41865,35**	**117223**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	22,568	928,00	20943
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,87276	1102,05	962
		Итого оплата труда:				**7823,19**	**21905**
45. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00756	4249,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00756	1088,00	8
45. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	1,343	15,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,79968	5764,00	4609
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,79968	1088,00	870
45. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,02632	4329,00	114

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,02632	1554,00	41
45. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,1288	79,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,0392	2465,00	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,0392	1088,00	43
		Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**4882**
45. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,842	23516,00	66832
45.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,3248	114,00	37
45.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,014	439273,00	6150
45.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,02772	58256,00	1615
45.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,17416	40416,00	7039
45.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,01484	53953,00	801
45.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,07308	58360,00	4265
45.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,002408	26517,00	64
45.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	2,212	310,00	686
45.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,012012	6994,00	84
45.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,0784	20899,00	1638
45.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,007196	30,00	0
45.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	2,411	907,00	2187
		Итого материалов:				**32641,97**	**91398**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	19933
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	10973
		Сметная стоимость:				**52903,21**	**148129**

1	2	3	4	5	6	7	8
46	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,74608**		**12608,25**	**9407**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	12,62	9,416	910,00	8568
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,126834	1554,00	197
		Итого оплата труда:				**11748,38**	**8765**
46. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,126834	4329,00	549
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,126834	1554,00	197
46. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,029843	28,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,358118	200,00	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**833,05**	**622**
46. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,238	97,00	217
		Итого материалов:				**291,00**	**217**
		Накладные расходы	%	91		10691,03	7976
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	1391
		Сметная стоимость:				**25163,22**	**18774**
47	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,74608**		**195353,00**	**145749**
48	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0112**		**213050,00**	**2386**
49	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг (ГИЛЬЗЫ)**	**1т**	**0,05784**		**199167,00**	**11520**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	198	11,452	1000,00	11452
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,020822	1282,17	27
		Итого оплата труда:				**198461,58**	**11479**
49. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,008676	4329,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,008676	1554,00	13
49. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,012146	2465,00	30

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,012146	1088,00	13
		Итого эксплуатация машин:				**1167,00**	**67**
		Накладные расходы	%	91		180600,04	10446
		Сметная прибыль	%	8		30381,36	1757
		Сметная стоимость:				**410148,40**	**23723**
50	**2113-0210-0101 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно**	**т**	**0,05784**		**137704,00**	**7965**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3047905**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3047905**
	Материалы -		Тенге				**1160393**
	Всего заработная плата -		Тенге				**851259**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**533016**
	Местные материалы -		Тенге				**273184**
		Накладные расходы -	Тенге				**935299**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**935299**
		Сметная прибыль -	Тенге				**318656**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4301861**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**832**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**851259**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4301861**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**832**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**851259**
		РАЗДЕЛ 4. ДВЕРИ					
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ					
51	**1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2**	**м2**	**47,52**		**3784,70**	**179849**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,288	61,187	946,00	57883
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0693	3,293	1001,70	3299
		Итого оплата труда:				**1287,49**	**61181**
51. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0336	1,597	1888,00	3015
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	1,597	910,00	1453
51. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	9,936	16,00	159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
51. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	1,696	2465,00	4182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	1,696	1088,00	1845
51. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	15,306	18,00	276
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**160,58**	**7631**
51. 7	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	58,687	1364,00	80049
51. 8	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5,04	239,501	26,00	6227
51. 9	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	20,434	115,00	2350
51.10	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	139,234	86,00	11974
51.11	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	380,16	10,00	3802
51.12	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	4,02	191,03	52,00	9934
		Итого материалов:				**2406,05**	**114335**
		Накладные расходы	%	90		1158,74	55063
		Сметная прибыль	%	8		395,48	18793
		Сметная стоимость:				**5338,91**	**253705**
52	**2109-0203-0105 РСНБ РК 2015**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	**м2**	**47,52**		**21699,00**	**1031136**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1210985**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1210985**
Материалы -			Тенге				**114335**
Всего заработная плата -			Тенге				**61181**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1031136**
		Накладные расходы -	Тенге				**55063**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**55063**
		Сметная прибыль -	Тенге				**101284**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1367333**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**64**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**61181**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1367333**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**64**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**61181**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ					
		Л1-3ШТ					
53	**1107-0506-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	**шт**	**6**		**5290,76**	**31745**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	2,37	14,22	1035,00	14718
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4682	2,809	1088,00	3056
		Итого оплата труда:				**2962,35**	**17774**
53. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	2,772	5764,00	15978
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	2,772	1088,00	3016
53. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	0,714	174,00	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,0372	2465,00	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,0372	1088,00	40
		Итого эксплуатация машин:				**2698,96**	**16194**
53. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,042	16850,00	708
53. 7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0006	208994,00	125
		Итого материалов:				**138,85**	**833**
		Накладные расходы	%	118		3495,57	20973
		Сметная прибыль	%	8		702,91	4217
		Сметная стоимость:				**9489,24**	**56935**
54	**1107-0506-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	**шт**	**6**		**4979,31**	**29876**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	2,2	13,2	1000,00	13200
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4675	2,805	1088,00	3052
		Итого оплата труда:				**2708,64**	**16252**
54. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	2,772	5764,00	15978
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	2,772	1088,00	3016
54. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,033	2465,00	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,033	1088,00	36
		Итого эксплуатация машин:				**2676,53**	**16059**

1	2	3	4	5	6	7	8
54. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0061	0,0366	16850,00	617
		Итого материалов:				**102,78**	**617**
		Накладные расходы	%	118		3196,20	19177
		Сметная прибыль	%	8		654,04	3924
		Сметная стоимость:				**8829,55**	**52977**
55	**2104-0110-9907 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85**	**м2**	**64,68**		**7974,00**	**515758**
56	**1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	**м**	**42**		**1165,74**	**48961**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,08	45,36	1000,00	45360
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,6174	1275,03	787
		Итого оплата труда:				**1098,74**	**46147**
56. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,2478	4329,00	1073
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,2478	1554,00	385
56. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,3696	2465,00	911
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,3696	1088,00	402
		Итого эксплуатация машин:				**47,23**	**1984**
56. 5	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,105	15402,00	1617
		Итого материалов:				**38,50**	**1617**
		Накладные расходы	%	118		1296,52	54454
		Сметная прибыль	%	8		196,98	8273
		Сметная стоимость:				**2659,24**	**111688**
57	**2104-0110-9903 РСНБ РК 2015**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**21,6**		**2348,00**	**50717**
58	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж косоуров(МК-1)**	**т**	**0,35592**		**62849,91**	**22370**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	28,9	10,286	1053,00	10831
58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	1,867	1305,14	2437
		Итого оплата труда:				**37278,46**	**13268**
58. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	3,057	295,00	902
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
58. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,306091	23,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,04271	4329,00	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,04271	1554,00	66
58. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	1,733	3996,00	6926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	1,733	1300,00	2253
58. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,023491	8085,00	190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,023491	1857,00	44
58. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,103217	28,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,138809	181,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,067625	2465,00	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,067625	1088,00	74
58.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,597946	26,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23658,18**	**8420**
58.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,010678	70,00	1
58.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,006656	3360,00	22
58.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000356	415412,00	148
58.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000367	60195,00	22
58.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,004769	404706,00	1930
58.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,003559	310,00	1
58.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,48761	293,00	143
58.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,145927	147,00	21

1	2	3	4	5	6	7	8
58.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000036	1880677,00	67
58.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001424	220651,00	314
58.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00011	433151,00	48
58.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000214	572135,00	122
58.24	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00069	402893,00	278
		Итого материалов:				**8760,03**	**3118**
		Накладные расходы	%	69		25722,14	9155
		Сметная прибыль	%	8		7085,76	2522
		Сметная стоимость:				**95657,81**	**34047**
59	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,35592**		**521272,00**	**185531**
60	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**1т**	**0,02184**		**59167,00**	**1292**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	58	1,267	1000,00	1267
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,007862	1282,17	10
		Итого оплата труда:				**58461,58**	**1277**
60. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003276	4329,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003276	1554,00	5
60. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,004586	2465,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,004586	1088,00	5
		Итого эксплуатация машин:				**1167,00**	**25**
		Накладные расходы	%	91		53200,04	1162
		Сметная прибыль	%	8		8989,36	196
		Сметная стоимость:				**121356,40**	**2650**
61	**2105-0106-2401 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,01128**		**266142,00**	**3002**
62	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01056**		**198348,00**	**2095**

1	2	3	4	5	6	7	8
63	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**3**		**2049,55**	**6149**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,813	2,439	946,00	2307
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	0,648	1088,00	705
		Итого оплата труда:				**1004,11**	**3012**
63. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	0,648	5764,00	3735
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	0,648	1088,00	705
		Итого эксплуатация машин:				**1245,02**	**3735**
63. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0069	15402,00	106
		Итого материалов:				**35,42**	**106**
		Накладные расходы	%	118		1184,85	3555
		Сметная прибыль	%	8		258,75	776
		Сметная стоимость:				**3493,14**	**10479**
64	**1110-0110-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркас из брусьев. Установка**	**м3**	**0,101088**		**53159,70**	**5374**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	39	3,942	1109,00	4372
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	0,035381	1274,40	45
		Итого оплата труда:				**43697,04**	**4417**
64. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,14	0,014152	4329,00	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	0,014152	1554,00	22
64. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,39	0,039424	145,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,021228	2465,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,021228	1088,00	23
		Итого эксплуатация машин:				**1180,26**	**119**
64. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,04	0,004044	218211,00	882
		Итого материалов:				**8728,44**	**882**
		Накладные расходы	%	90		39327,34	3976
		Сметная прибыль	%	8		7398,96	748
		Сметная стоимость:				**99886,00**	**10097**
		Л2-1ШТ					

1	2	3	4	5	6	7	8
65	**1107-0506-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	**шт**	**2**		**5290,76**	**10582**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	2,37	4,74	1035,00	4906
65. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4682	0,9364	1088,00	1019
		Итого оплата труда:				**2962,35**	**5925**
65. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	0,924	5764,00	5326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	0,924	1088,00	1005
65. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	0,238	174,00	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,0124	2465,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,0124	1088,00	13
		Итого эксплуатация машин:				**2698,96**	**5398**
65. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,014	16850,00	236
65. 7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0002	208994,00	42
		Итого материалов:				**138,85**	**278**
		Накладные расходы	%	118		3495,57	6991
		Сметная прибыль	%	8		702,91	1406
		Сметная стоимость:				**9489,24**	**18978**
66	**1107-0506-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	**шт**	**2**		**4979,31**	**9959**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	2,2	4,4	1000,00	4400
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4675	0,935	1088,00	1017
		Итого оплата труда:				**2708,64**	**5417**
66. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	0,924	5764,00	5326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	0,924	1088,00	1005
66. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,011	2465,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,011	1088,00	12
		Итого эксплуатация машин:				**2676,53**	**5353**
66. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0061	0,0122	16850,00	206
		Итого материалов:				**102,78**	**206**
		Накладные расходы	%	118		3196,20	6392

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		654,04	1308
		Сметная стоимость:				**8829,55**	**17659**
67	**2104-0110-9907 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85**	**м2**	**43,44**		**7974,00**	**346391**
68	**1110-0110-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркас из брусьев. Установка**	**м3**	**0,033696**		**53159,70**	**1791**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	39	1,314	1109,00	1457
68. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	0,011794	1274,40	15
		Итого оплата труда:				**43697,04**	**1472**
68. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,14	0,004717	4329,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	0,004717	1554,00	7
68. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,39	0,013141	145,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,007076	2465,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,007076	1088,00	8
		Итого эксплуатация машин:				**1180,26**	**40**
68. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,04	0,001348	218211,00	294
		Итого материалов:				**8728,44**	**294**
		Накладные расходы	%	90		39327,34	1325
		Сметная прибыль	%	8		7398,96	249
		Сметная стоимость:				**99886,00**	**3366**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1271590**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1063690**
Материалы -			Тенге				**4833**
Всего заработная плата -			Тенге				**101694**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5097**
Местные материалы -			Тенге				**912866**
		Накладные расходы -	Тенге				**118005**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**118005**
		Сметная прибыль -	Тенге				**94536**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1276230**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**100**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**101694**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**207901**
		Материалы -	Тенге				**3118**
		Всего заработная плата -	Тенге				**13268**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**185531**
		Накладные расходы -	Тенге				**9155**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**9155**
		Сметная прибыль -	Тенге				**17364**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**234420**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13268**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1510650**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**112**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**114962**
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ					
		1 ЭТАЖ.					
		УЗЕЛ Л2-448,28 М2					
69	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция из пеноплэкс. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**448,28**		**280,91**	**125927**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,258	115,656	982,00	113574
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	5,2	1060,38	5514
		Итого оплата труда:				**265,66**	**119088**
69. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,806904	1888,00	1523
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,806904	910,00	734
69. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	4,393	2465,00	10829
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	4,393	1088,00	4780
		Итого эксплуатация машин:				**27,56**	**12353**
		Накладные расходы	%	94		249,72	111943
		Сметная прибыль	%	8		42,45	19030
		Сметная стоимость:				**573,08**	**256900**
70	**2111-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Пеноплэкс-45 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**20,1726**		**17948,00**	**362058**

1	2	3	4	5	6	7	8
71	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**448,28**		**691,12**	**309814**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	159,588	791,00	126234
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	5,693	910,00	5181
		Итого оплата труда:				**293,15**	**131415**
71. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	40,659	15,00	610
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	5,693	1888,00	10749
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	5,693	910,00	5181
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**11359**
71. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	9,145	18781,00	171751
71. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	15,69	30,00	471
		Итого материалов:				**384,18**	**172221**
		Накладные расходы	%	94		275,56	123530
		Сметная прибыль	%	8		77,33	34667
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**468011**
72	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**448,28**		**207,15**	**92862**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0088	3,945	791,00	3120
72. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	1,883	910,00	1713
		Итого оплата труда:				**10,78**	**4834**
72. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	20,8	15,00	312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	1,883	1888,00	3555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	1,883	910,00	1714
		Итого эксплуатация машин:				**8,63**	**3867**
72. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	4,572	18781,00	85875
		Итого материалов:				**191,57**	**85875**
		Накладные расходы	%	94		10,14	4544
		Сметная прибыль	%	8		17,38	7792
		Сметная стоимость:				**234,67**	**105199**
		УЗЕЛ К1-70 М2					

1	2	3	4	5	6	7	8
73	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция из пеноплэкс. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**70**		**280,91**	**19664**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,258	18,06	982,00	17735
73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,812	1060,38	861
		Итого оплата труда:				**265,66**	**18596**
73. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,126	1888,00	238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,126	910,00	115
73. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,686	2465,00	1691
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,686	1088,00	746
		Итого эксплуатация машин:				**27,56**	**1929**
		Накладные расходы	%	94		249,72	17480
		Сметная прибыль	%	8		42,45	2972
		Сметная стоимость:				**573,08**	**40116**
74	**2111-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Пеноплэкс-45 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**3,15**		**17948,00**	**56536**
75	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**70**		**691,12**	**48378**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	24,92	791,00	19712
75. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,889	910,00	809
		Итого оплата труда:				**293,15**	**20521**
75. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	6,349	15,00	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,889	1888,00	1678
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,889	910,00	809
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**1774**
75. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,428	18781,00	26819
75. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	2,45	30,00	74
		Итого материалов:				**384,18**	**26893**
		Накладные расходы	%	94		275,56	19289
		Сметная прибыль	%	8		77,33	5413

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**73081**
76	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**70**		**207,15**	**14501**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0088	0,616	791,00	487
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,294	910,00	268
		Итого оплата труда:				**10,78**	**755**
76. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	3,248	15,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,294	1888,00	555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,294	910,00	268
		Итого эксплуатация машин:				**8,63**	**604**
76. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,714	18781,00	13410
		Итого материалов:				**191,57**	**13410**
		Накладные расходы	%	94		10,14	710
		Сметная прибыль	%	8		17,38	1217
		Сметная стоимость:				**234,67**	**16427**
		2,3,4,5 ЭТАЖ.					
		УЗЕЛ Л1 - 1777,12 М2					
77	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство**	**м3 изоляции**	**28,8782**		**4617,47**	**133344**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,44	99,341	910,00	90400
77. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	12,995	1016,80	13214
		Итого оплата труда:				**3587,96**	**103614**
77. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	7,797	4249,00	33130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	7,797	1088,00	8483
77. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	5,198	1888,00	9814
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	5,198	910,00	4730
		Итого эксплуатация машин:				**1487,07**	**42944**
		Накладные расходы	%	94		3372,68	97397
		Сметная прибыль	%	8		639,21	18459
		Сметная стоимость:				**8629,36**	**249201**
78	**2103-0301-0504 РСНБ РК 2015**	**Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89**	**м3**	**28,8782**		**15606,00**	**450673**

1	2	3	4	5	6	7	8
79	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**444,28**		**691,12**	**307049**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	158,164	791,00	125107
79. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	5,642	910,00	5135
		Итого оплата труда:				**293,15**	**130242**
79. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	40,296	15,00	604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	5,642	1888,00	10653
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	5,642	910,00	5134
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**11257**
79. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	9,063	18781,00	170218
79. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	15,55	30,00	466
		Итого материалов:				**384,18**	**170685**
		Накладные расходы	%	94		275,56	122427
		Сметная прибыль	%	8		77,33	34358
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**463835**
80	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**444,28**		**-207,15**	**-92034**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0088	3,91	-791,00	-3093
80. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	1,866	-910,00	-1698
		Итого оплата труда:				**-10,78**	**-4791**
80. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	20,615	-15,00	-309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	1,866	-1888,00	-3523
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	1,866	-910,00	-1698
		Итого эксплуатация машин:				**-8,63**	**-3832**
80. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	4,532	-18781,00	-85109
		Итого материалов:				**-191,57**	**-85109**
		Накладные расходы	%	94		-10,14	-4503
		Сметная прибыль	%	8		-17,38	-7723
		Сметная стоимость:				**-234,67**	**-104260**
		УЗЕЛ К1 - 280 М2					

1	2	3	4	5	6	7	8
81	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция из пеноплэкс. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**70**		**280,91**	**19664**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,258	18,06	982,00	17735
81. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,812	1060,38	861
		Итого оплата труда:				**265,66**	**18596**
81. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,126	1888,00	238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,126	910,00	115
81. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,686	2465,00	1691
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,686	1088,00	746
		Итого эксплуатация машин:				**27,56**	**1929**
		Накладные расходы	%	94		249,72	17480
		Сметная прибыль	%	8		42,45	2972
		Сметная стоимость:				**573,08**	**40116**
82	**2111-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Пеноплэкс-45 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**3,15**		**17948,00**	**56536**
83	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**70**		**691,12**	**48378**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	24,92	791,00	19712
83. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,889	910,00	809
		Итого оплата труда:				**293,15**	**20521**
83. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	6,349	15,00	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,889	1888,00	1678
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,889	910,00	809
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**1774**
83. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,428	18781,00	26819
83. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	2,45	30,00	74
		Итого материалов:				**384,18**	**26893**
		Накладные расходы	%	94		275,56	19289
		Сметная прибыль	%	8		77,33	5413

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**73081**
84	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**70**		**207,15**	**14501**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0088	0,616	791,00	487
84. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,294	910,00	268
		Итого оплата труда:				**10,78**	**755**
84. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	3,248	15,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,294	1888,00	555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,294	910,00	268
		Итого эксплуатация машин:				**8,63**	**604**
84. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,714	18781,00	13410
		Итого материалов:				**191,57**	**13410**
		Накладные расходы	%	94		10,14	710
		Сметная прибыль	%	8		17,38	1217
		Сметная стоимость:				**234,67**	**16427**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**1967851**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1967851**
Материалы -			Тенге				**424277**
Всего заработная плата -			Тенге				**564145**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**475130**
Местные материалы -			Тенге				**450673**
		Накладные расходы -	Тенге				**530296**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**530296**
		Сметная прибыль -	Тенге				**199852**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2697999**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**654**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**564145**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**2697999**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**654**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**564145**

РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА

1 ЭТАЖ

1	2	3	4	5	6	7	8
85	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1633,68**		**1282,15**	**2094619**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,74	1208,923	1053,00	1272996
85. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	90,506	910,00	82360
		Итого оплата труда:				**829,63**	**1355356**
85. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	76,783	1076,00	82618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	76,783	910,00	69873
85. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	13,723	1888,00	25909
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	13,723	910,00	12488
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**108527**
85. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	30,55	19751,00	603389
85. 6	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	90,506	1178,00	106616
85. 7	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,098021	22269,00	2183
85. 8	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	1,96	463,00	908
		Итого материалов:				**436,50**	**713096**
		Накладные расходы	%	80		663,71	1084285
		Сметная прибыль	%	8		155,67	254312
		Сметная стоимость:				**2101,52**	**3433217**
		2-5 ЭТАЖ					
86	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3267,36**		**1282,15**	**4189239**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,74	2417,846	1053,00	2545992
86. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	181,012	910,00	164721
		Итого оплата труда:				**829,63**	**2710713**
86. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	153,566	1076,00	165237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	153,566	910,00	139745

1	2	3	4	5	6	7	8
86. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	27,446	1888,00	51818
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	27,446	910,00	24976
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**217055**
86. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	61,1	19751,00	1206779
86. 6	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	181,012	1178,00	213232
86. 7	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,196042	22269,00	4366
86. 8	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	3,921	463,00	1815
		Итого материалов:				**436,50**	**1426192**
		Накладные расходы	%	80		663,71	2168570
		Сметная прибыль	%	8		155,67	508625
		Сметная стоимость:				**2101,52**	**6866434**
		ОТКОСЫ					
87	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	**м2**	**196,72**		**2747,08**	**540407**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1,79	352,129	1035,00	364453
87. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	4,052	910,00	3688
		Итого оплата труда:				**1871,40**	**368141**
87. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	4,052	1888,00	7651
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	4,052	910,00	3687
		Итого эксплуатация машин:				**38,89**	**7651**
87. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,19672	19751,00	3885
87. 5	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	8,459	19437,00	164417
		Итого материалов:				**855,54**	**168302**
		Накладные расходы	%	80		1497,12	294513
		Сметная прибыль	%	8		339,54	66794
		Сметная стоимость:				**4583,74**	**901713**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**6824264**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6824264**
Материалы -			Тенге				**2307590**
Всего заработная плата -			Тенге				**4434210**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**3547368**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**3547368**
		Сметная прибыль -	Тенге				**829731**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11201363**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4254**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4434210**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**11201363**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4254**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4434210**
		РАЗДЕЛ 8. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ-1ШТ					
88	**1118-0701-0107 РСНБ РК 2015**	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 219 мм. Установка**	**шт.**	**2**		**135261,42**	**270523**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	11,639	23,278	1035,00	24093
88. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1751	0,3502	1362,12	477
		Итого оплата труда:				**12284,87**	**24570**
88. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,103	0,206	4329,00	892
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,103	0,206	1554,00	320
88. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,915	5,83	174,00	1014
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0721	0,1442	2465,00	355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0721	0,1442	1088,00	157
		Итого эксплуатация машин:				**1130,81**	**2262**
88. 6	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00496	0,00992	250467,00	2485
88. 7	2113-0405-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,00372	0,00744	550346,00	4095
88. 8	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,0003	207096,00	62
88. 9	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	8	5518,00	44144
88.10	2302-1101-1306 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	0,008	116395,00	931
88.11	2305-1205-0208 РСНБ РК 2015	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, Dн входного патрубка 219 мм, Dн корпуса 426 мм	шт.	1	2	96226,00	192452
		Итого материалов:				**122084,25**	**244168**
		Накладные расходы	%	98		12039,17	24078

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		11784,05	23568
		Сметная стоимость:				**159084,64**	**318169**
89	**1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**7**		**2351,59**	**16461**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,656	4,592	1109,00	5093
89. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	0,0868	1118,06	97
		Итого оплата труда:				**741,37**	**5190**
89. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,0105	5764,00	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0105	1088,00	11
89. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0056	4329,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0056	1554,00	9
89. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0101	0,0707	2465,00	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,0707	1088,00	77
89. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2494	1,746	26,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**43,49**	**304**
89. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00012	0,00084	16850,00	14
89. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,003	0,021	561,00	12
89. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0041	0,0287	5488,00	158
89.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0045	0,0315	293,00	9
89.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0464	0,3248	174,00	57
89.12	2301-1307-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	7	1545,00	10815
		Итого материалов:				**1580,60**	**11064**
		Накладные расходы	%	98		726,54	5086
		Сметная прибыль	%	8		246,25	1724
		Сметная стоимость:				**3324,38**	**23271**

1	2	3	4	5	6	7	8
90	**1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**40**		**1815,31**	**72612**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,553	22,12	1109,00	24531
90. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,424	1118,77	474
		Итого оплата труда:				**625,14**	**25005**
90. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,048	5764,00	277
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,048	1088,00	52
90. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,028	4329,00	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,028	1554,00	44
90. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,348	2465,00	858
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,348	1088,00	379
90. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	7,376	26,00	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**36,19**	**1447**
90. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,0032	16850,00	54
90. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,08	561,00	45
90. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,128	5488,00	702
90.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,14	293,00	41
90.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	1,1	174,00	191
90.12	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	40	1140,00	45600
		Итого материалов:				**1165,84**	**46634**
		Накладные расходы	%	98		612,63	24505
		Сметная прибыль	%	8		194,24	7769
		Сметная стоимость:				**2622,17**	**104887**
91	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**18**		**1321,58**	**23789**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,553	9,954	1109,00	11039

1	2	3	4	5	6	7	8
91. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,1908	1118,77	213
		Итого оплата труда:				**625,14**	**11252**
91. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0216	5764,00	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0216	1088,00	24
91. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0126	4329,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0126	1554,00	20
91. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,1566	2465,00	386
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,1566	1088,00	170
91. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	3,319	26,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**36,19**	**651**
91. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00144	16850,00	24
91. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,036	561,00	20
91. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,0576	5488,00	316
91.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,063	293,00	18
91.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,3168	174,00	55
91.12	2301-1307-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	18	648,00	11664
		Итого материалов:				**672,12**	**12098**
		Накладные расходы	%	98		612,63	11027
		Сметная прибыль	%	8		154,74	2785
		Сметная стоимость:				**2088,95**	**37601**
92	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**7**		**1321,58**	**9251**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,553	3,871	1109,00	4293
92. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,0742	1118,77	83
		Итого оплата труда:				**625,14**	**4376**
92. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0084	5764,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0084	1088,00	9

1	2	3	4	5	6	7	8
92. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0049	4329,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0049	1554,00	8
92. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,0609	2465,00	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,0609	1088,00	66
92. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	1,291	26,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**36,19**	**253**
92. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00056	16850,00	9
92. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,014	561,00	8
92. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,0224	5488,00	123
92.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,0245	293,00	7
92.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,1232	174,00	21
92.12	2301-1307-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	7	648,00	4536
		Итого материалов:				**672,12**	**4705**
		Накладные расходы	%	98		612,63	4288
		Сметная прибыль	%	8		154,74	1083
		Сметная стоимость:				**2088,95**	**14623**
93	**2301-0201-0112 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**7**		**326,00**	**2282**
94	**1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8**		**2969,16**	**23753**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	2,696	1088,00	2933
94. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0472	1143,29	54
		Итого оплата труда:				**373,40**	**2987**
94. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0064	5764,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0064	1088,00	7
94. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0056	4329,00	24

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0056	1554,00	9
94. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0352	2465,00	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0352	1088,00	38
94. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,1112	26,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**151**
94. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,032	561,00	18
94. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000015	628269,00	10
94. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,02736	293,00	8
94.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0048	323,00	2
94.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0424	508,00	22
94.12	2301-1306-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	8	2571,00	20568
94.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,1408	174,00	24
94.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0352	516,00	18
		Итого материалов:				**2583,66**	**20669**
		Накладные расходы	%	98		365,93	2927
		Сметная прибыль	%	8		266,81	2134
		Сметная стоимость:				**3601,90**	**28815**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**418671**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**418671**
Материалы -			Тенге				**339339**
Всего заработная плата -			Тенге				**73380**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2282**
Сдача и испытание -			Тенге				**768**
		Накладные расходы -	Тенге				**71913**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**71913**
		Сметная прибыль -	Тенге				**39247**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**529831**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**73380**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**529831**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**73380**
		РАЗДЕЛ 9. ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000					
95	**1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**12**		**1540,22**	**18483**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,297	3,564	1088,00	3878
95. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,06	1153,24	69
		Итого оплата труда:				**328,90**	**3947**
95. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0096	5764,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0096	1088,00	10
95. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0084	4329,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0084	1554,00	13
95. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,042	2465,00	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,042	1088,00	46
95. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,138	26,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**16,57**	**199**
95. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0204	561,00	11
95. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000016	628269,00	10
95. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,03372	293,00	10
95.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0072	323,00	2
95.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0636	508,00	32
95.12	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	12	1192,00	14304
95.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,0528	174,00	9
95.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0528	516,00	27

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1200,52**	**14406**
		Накладные расходы	%	98		322,32	3868
		Сметная прибыль	%	8		149,00	1788
		Сметная стоимость:				**2011,55**	**24139**
96	**1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	**м**	**8**		**2007,52**	**16060**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,297	2,376	1088,00	2585
96. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,04	1153,24	46
		Итого оплата труда:				**328,90**	**2631**
96. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0064	5764,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0064	1088,00	7
96. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0056	4329,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0056	1554,00	9
96. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,028	2465,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,028	1088,00	30
96. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,092	26,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**16,57**	**133**
96. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0136	561,00	8
96. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,00001	628269,00	7
96. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,02248	293,00	7
96.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0048	323,00	2
96.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0424	508,00	22
96.12	2301-1306-0105 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	8	1657,00	13256
96.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,1408	174,00	24
96.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0352	516,00	18
		Итого материалов:				**1667,81**	**13343**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	98		322,32	2579
		Сметная прибыль	%	8		186,39	1491
		Сметная стоимость:				**2516,23**	**20130**
97	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	**м**	**40**		**1321,58**	**52863**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,553	22,12	1109,00	24531
97. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,424	1118,77	474
		Итого оплата труда:				**625,14**	**25005**
97. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,048	5764,00	277
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,048	1088,00	52
97. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,028	4329,00	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,028	1554,00	44
97. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,348	2465,00	858
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,348	1088,00	379
97. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	7,376	26,00	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**36,19**	**1447**
97. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,0032	16850,00	54
97. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,08	561,00	45
97. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,128	5488,00	702
97.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,14	293,00	41
97.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,704	174,00	122
97.12	2301-1307-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	40	648,00	25920
		Итого материалов:				**672,12**	**26885**
		Накладные расходы	%	98		612,63	24505
		Сметная прибыль	%	8		154,74	6189
		Сметная стоимость:				**2088,95**	**83558**

1	2	3	4	5	6	7	8
98	**2301-0201-0113 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**40**		**293,00**	**11720**
99	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 48 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8**		**1321,58**	**10573**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,553	4,424	1109,00	4906
99. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,0848	1118,77	95
		Итого оплата труда:				**625,14**	**5001**
99. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0096	5764,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0096	1088,00	10
99. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0056	4329,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0056	1554,00	9
99. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,0696	2465,00	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,0696	1088,00	76
99. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	1,475	26,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**36,19**	**289**
99. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00064	16850,00	11
99. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,016	561,00	9
99. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,0256	5488,00	140
99.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,028	293,00	8
99.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,1408	174,00	24
99.12	2301-1307-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	8	648,00	5184
		Итого материалов:				**672,12**	**5377**
		Накладные расходы	%	98		612,63	4901
		Сметная прибыль	%	8		154,74	1238
		Сметная стоимость:				**2088,95**	**16712**

1	2	3	4	5	6	7	8
100	**1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 60 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**103**		**2351,59**	**242214**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,656	67,568	1109,00	74933
100. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	1,277	1118,06	1428
		Итого оплата труда:				**741,37**	**76361**
100. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,1545	5764,00	891
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,1545	1088,00	168
100. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0824	4329,00	357
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0824	1554,00	128
100. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0101	1,04	2465,00	2564
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	1,04	1088,00	1132
100. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2494	25,688	26,00	668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**43,49**	**4479**
100. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00012	0,01236	16850,00	208
100. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,003	0,309	561,00	173
100. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0041	0,4223	5488,00	2318
100.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0045	0,4635	293,00	136
100.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0464	4,779	174,00	832
100.12	2301-1307-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	103	1545,00	159135
		Итого материалов:				**1580,60**	**162802**
		Накладные расходы	%	98		726,54	74834
		Сметная прибыль	%	8		246,25	25364
		Сметная стоимость:				**3324,38**	**342411**
101	**1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**14**		**2351,59**	**32922**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,656	9,184	1109,00	10185

1	2	3	4	5	6	7	8
101. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	0,1736	1118,06	194
		Итого оплата труда:				**741,37**	**10379**
101. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,021	5764,00	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,021	1088,00	23
101. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0112	4329,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0112	1554,00	17
101. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0101	0,1414	2465,00	349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,1414	1088,00	154
101. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2494	3,492	26,00	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**43,49**	**609**
101. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00012	0,00168	16850,00	28
101. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,003	0,042	561,00	24
101. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0041	0,0574	5488,00	315
101.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0045	0,063	293,00	18
101.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0464	0,6496	174,00	113
101.12	2301-1307-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	14	1545,00	21630
		Итого материалов:				**1580,60**	**22128**
		Накладные расходы	%	98		726,54	10172
		Сметная прибыль	%	8		246,25	3448
		Сметная стоимость:				**3324,38**	**46541**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**384835**
		В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**384835**
		Материалы -	Тенге				**244940**
		Всего заработная плата -	Тенге				**123325**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**11720**
		Накладные расходы -	Тенге				**120858**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**120858**
		Сметная прибыль -	Тенге				**40455**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**546149**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**111**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**123325**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**546149**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**111**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**123325**
		РАЗДЕЛ 10. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000					
102	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**899,2**		**1254,12**	**1127708**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	1,129	1015,287	1088,00	1104632
102. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,08992	1321,00	119
		Итого оплата труда:				**1228,59**	**1104751**
102. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	0,04496	4329,00	195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,04496	1554,00	70
102. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,04496	2465,00	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,04496	1088,00	49
102. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0667	59,977	18,00	1080
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2516	226,239	63,00	14253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17,39**	**15638**
102. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0707	63,573	67,00	4259
102. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,707	635,734	5,00	3179
102. 9	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	0,99	890,208	--	--
		Итого материалов:				**8,27**	**7438**
		Накладные расходы	%	98		1204,02	1082656
		Сметная прибыль	%	8		196,65	176829
		Сметная стоимость:				**2654,80**	**2387193**
103	**2301-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x4,2 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**835,3568**		**294,00**	**245595**

1	2	3	4	5	6	7	8
104	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**48**		**1164,02**	**55873**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	1,046	50,208	1088,00	54626
104. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00006	0,00288	1321,01	4
		Итого оплата труда:				**1138,13**	**54630**
104. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00144	4329,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00144	1554,00	2
104. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00003	0,00144	2465,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00144	1088,00	2
104. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0883	4,238	18,00	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2018	9,686	63,00	610
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14,51**	**696**
104. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,098	4,704	67,00	315
104. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,98	47,04	5,00	235
104. 9	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	0,99	47,52	--	--
		Итого материалов:				**11,47**	**550**
		Накладные расходы	%	98		1115,36	53538
		Сметная прибыль	%	8		182,35	8753
		Сметная стоимость:				**2461,74**	**118163**
105	**2301-0602-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**43,152**		**182,00**	**7854**
106	**2302-0301-0305 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**115**		**160,00**	**18400**
107	**2302-0301-0805 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**185**		**182,00**	**33670**

1	2	3	4	5	6	7	8
108	**2302-0301-1005 РСНБ РК 2015**	**Тройник прямой, d 25 мм**	**шт.**	**112**		**355,00**	**39760**
109	**2302-0401-3202 РСНБ РК 2015**	**Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**64**		**44,00**	**2816**
110	**2302-0301-0306 РСНБ РК 2015**	**Муфта d 25 мм**	**шт.**	**352**		**172,00**	**60544**
111	**2302-0401-3503 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**240**		**7,00**	**1680**
112	**2302-0401-3605 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**576**		**30,00**	**17280**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**1611180**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1611180**
	Материалы -		Тенге				**7988**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1159381**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**427599**
		Накладные расходы -	Тенге				**1136193**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**1136193**
		Сметная прибыль -	Тенге				**219790**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2967163**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1066**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1159381**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**2967163**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1066**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1159381**
		РАЗДЕЛ 11. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ					
		ПРОКЛАДКА ТРУБ					
113	**1124-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,075**		**790820,55**	**59312**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	418	31,35	1109,00	34767
113. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	65,42	4,906	1422,79	6981
		Итого оплата труда:				**556640,96**	**41748**

1	2	3	4	5	6	7	8
113. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	76	5,7	547,00	3118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
113. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	12,5	0,9375	2338,00	2192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,5	0,9375	1088,00	1020
113. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	22	1,65	4329,00	7143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	22	1,65	1554,00	2564
113. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	11,55	0,86625	28,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
113. 7	3204-0105-0202 РСНБ РК 2015	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	25	1,875	5630,00	10556
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25	1,875	1554,00	2914
113. 8	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,78	0,4335	1419,00	615
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,78	0,4335	1088,00	472
113. 9	3301-0204-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,14	0,0105	2465,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	0,0105	1088,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**315655,32**	**23674**
113.10	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0012	0,00009	350730,00	32
113.11	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,05	0,00375	212247,00	796
113.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	19	1,425	30,00	43
113.13	2301-1399-9901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные	м	1010	75,75	--	--
		Итого материалов:				**11603,23**	**870**
		Накладные расходы	%	99		551074,55	41331
		Сметная прибыль	%	8		107351,61	8051
		Сметная стоимость:				**1449246,70**	**108694**
114	**2301-0201-0158 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**75,75**		**1333,00**	**100975**
115	**2106-0510-1004 РСНБ РК 2015**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,005**		**424970,00**	**2125**

1	2	3	4	5	6	7	8
116	**2106-0510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,03**		**424970,00**	**12749**
		БАЛОЧНАЯ ОПОРА Б01-5 ШТ					
117	**1107-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство**	**м3 конструкции**	**1,05**		**9200,18**	**9660**
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	2,75	2,888	982,00	2836
117. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5533	0,580965	1298,74	755
		Итого оплата труда:				**3419,09**	**3590**
117. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,137	0,14385	39,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
117. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,55	0,5775	3996,00	2308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,55	0,5775	1300,00	751
117. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,308	0,3234	729,00	236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
117. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,003465	2465,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,003465	1088,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**2435,81**	**2558**
117. 7	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,163	0,17115	21086,00	3609
117. 8	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0147	0,015435	16850,00	260
117. 9	2104-9999-9903 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	0,84	0,882	--	--
117.10	2113-0104-0803 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-90/30	т	0,0026	0,00273	137250,00	375
117.11	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,00013	0,000137	171586,00	23
		Итого материалов:				**4063,87**	**4267**
		Накладные расходы	%	118		4034,53	4236
		Сметная прибыль	%	8		1058,78	1112
		Сметная стоимость:				**14293,48**	**15008**
118	**2104-0302-9905 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**0,25**		**58579,00**	**14645**

1	2	3	4	5	6	7	8
119	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Ригели, прогоны, балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	**м3**	**0,8**		**33996,00**	**27197**
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ					
120	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Опорные подушки ОП1 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,1**		**33996,00**	**3400**
		ВЕНТИЛИ					
121	**2304-0501-0227 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4**		**851,00**	**3404**
122	**2304-0501-0229 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6**		**1402,00**	**8412**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**241878**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**114213**
	Материалы -		Тенге				**5137**
	Всего заработная плата -		Тенге				**45338**
	Местные материалы -		Тенге				**45241**
		Накладные расходы -	Тенге				**45567**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**45567**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12782**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**172562**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**45338**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**14874**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**14874**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1190**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**16064**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**112791**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**112791**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9023**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**121814**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**310440**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**45338**

РАЗДЕЛ 12. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)

1	2	3	4	5	6	7	8
123	**1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5**		**1812,90**	**9064**
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	1,22	6,1	1071,00	6533
123. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,138	0,69	917,62	633
		Итого оплата труда:				**1433,25**	**7166**
123. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	0,667	3546,00	2365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1334	0,667	910,00	607
123. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0007	0,0035	5764,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0035	1088,00	4
123. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0025	4329,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0025	1554,00	4
123. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,017	2465,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,017	1088,00	19
		Итого эксплуатация машин:				**487,62**	**2438**
123. 7	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0072	0,036	998,00	36
123. 8	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00085	0,00425	3939,00	17
123. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0467	0,2335	174,00	41
123.10	2301-1399-9903 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,946	4,73	--	--
		Итого материалов:				**18,66**	**93**
		Накладные расходы	%	98		1404,59	7023
		Сметная прибыль	%	8		257,40	1287
		Сметная стоимость:				**3474,88**	**17374**
124	**2301-0501-1310 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**4,73**		**461,00**	**2181**
125	**1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6**		**3350,60**	**20104**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,433	2,598	1088,00	2827
125. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0108	0,0648	1118,20	72

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**483,18**	**2899**
125. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0014	0,0084	5764,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0084	1088,00	9
125. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0042	4329,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0042	1554,00	7
125. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,0522	2465,00	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,0522	1088,00	57
125. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0197	0,1182	26,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**33,06**	**198**
125. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,024	561,00	13
125. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000004	0,000023	628269,00	14
125. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00646	0,03876	293,00	11
125.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0036	323,00	1
125.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	0,0372	508,00	19
125.12	2301-1306-0206 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	6	2829,00	16974
125.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,165	174,00	29
125.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0054	0,0324	516,00	17
		Итого материалов:				**2846,44**	**17079**
		Накладные расходы	%	98		473,52	2841
		Сметная прибыль	%	8		305,93	1836
		Сметная стоимость:				**4130,05**	**24780**
126	**1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8**		**2969,16**	**23753**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	2,696	1088,00	2933
126. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0472	1143,29	54
		Итого оплата труда:				**373,40**	**2987**

1	2	3	4	5	6	7	8
126. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0064	5764,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0064	1088,00	7
126. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0056	4329,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0056	1554,00	9
126. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0352	2465,00	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0352	1088,00	38
126. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,1112	26,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**151**
126. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,032	561,00	18
126. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000015	628269,00	10
126. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,02736	293,00	8
126.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0048	323,00	2
126.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0424	508,00	22
126.12	2301-1306-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	8	2571,00	20568
126.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,1408	174,00	24
126.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0352	516,00	18
		Итого материалов:				**2583,66**	**20669**
		Накладные расходы	%	98		365,93	2927
		Сметная прибыль	%	8		266,81	2134
		Сметная стоимость:				**3601,90**	**28815**
127	**1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15**		**2455,07**	**36826**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	5,055	1088,00	5500
127. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0885	1143,29	101
		Итого оплата труда:				**373,40**	**5601**
127. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,012	5764,00	69

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,012	1088,00	13
127. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0105	4329,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0105	1554,00	16
127. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,066	2465,00	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,066	1088,00	72
127. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,2085	26,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**283**
127. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,06	561,00	34
127. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000029	628269,00	18
127. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,0513	293,00	15
127.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,009	323,00	3
127.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0795	508,00	40
127.12	2301-1306-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	15	2058,00	30870
127.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,1695	174,00	29
127.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,066	516,00	34
		Итого материалов:				**2069,56**	**31043**
		Накладные расходы	%	98		365,93	5489
		Сметная прибыль	%	8		225,68	3385
		Сметная стоимость:				**3046,68**	**45700**
128	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**37**		**2164,30**	**80079**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	12,469	1088,00	13566
128. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,2183	1143,29	250
		Итого оплата труда:				**373,40**	**13816**
128. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0296	5764,00	171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0296	1088,00	32

1	2	3	4	5	6	7	8
128. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0259	4329,00	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0259	1554,00	40
128. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,1628	2465,00	401
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,1628	1088,00	177
128. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,5143	26,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**697**
128. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,148	561,00	83
128. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,00007	628269,00	44
128. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,12654	293,00	37
128.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0222	323,00	7
128.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,1961	508,00	100
128.12	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	37	1768,00	65416
128.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,2553	174,00	44
128.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,1628	516,00	84
		Итого материалов:				**1778,80**	**65815**
		Накладные расходы	%	98		365,93	13540
		Сметная прибыль	%	8		202,42	7489
		Сметная стоимость:				**2732,65**	**101108**
129	**1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1**		**1670,54**	**1671**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	0,337	1088,00	367
129. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0059	1143,29	7
		Итого оплата труда:				**373,40**	**373**
129. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0008	5764,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0008	1088,00	1
129. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0007	4329,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0007	1554,00	1
129. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0044	2465,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0044	1088,00	5
129. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,0139	26,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**19**
129. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,004	561,00	2
129. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000002	628269,00	1
129. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,00342	293,00	1
129.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0006	323,00	0
129.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0053	508,00	3
129.12	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	1	1275,00	1275
129.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,0025	174,00	0
129.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0044	516,00	2
		Итого материалов:				**1285,03**	**1285**
		Накладные расходы	%	98		365,93	366
		Сметная прибыль	%	8		162,92	163
		Сметная стоимость:				**2199,39**	**2199**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**173678**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**173678**
Материалы -			Тенге				**135985**
Всего заработная плата -			Тенге				**32843**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2181**
		Накладные расходы -	Тенге				**32186**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**32186**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16469**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**222333**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32843**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**222333**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32843**
		РАЗДЕЛ 13. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4 (НИЖЕ 0,000)					
130	**1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**32**		**2455,07**	**78562**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	10,784	1088,00	11733
130. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,1888	1143,29	216
		Итого оплата труда:				**373,40**	**11949**
130. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0256	5764,00	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0256	1088,00	28
130. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0224	4329,00	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0224	1554,00	35
130. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,1408	2465,00	347
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,1408	1088,00	153
130. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,4448	26,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**603**
130. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,128	561,00	72
130. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000061	628269,00	38
130. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,10944	293,00	32
130.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0192	323,00	6
130.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,1696	508,00	86
130.12	2301-1306-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	32	2058,00	65856
130.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,3616	174,00	63
130.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,1408	516,00	73
		Итого материалов:				**2069,56**	**66226**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	98		365,93	11710
		Сметная прибыль	%	8		225,68	7222
		Сметная стоимость:				**3046,68**	**97494**
131	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**65**		**2164,30**	**140680**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	21,905	1088,00	23833
131. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,3835	1143,29	438
		Итого оплата труда:				**373,40**	**24271**
131. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,052	5764,00	300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,052	1088,00	57
131. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0455	4329,00	197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0455	1554,00	71
131. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,286	2465,00	705
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,286	1088,00	311
131. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,9035	26,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**1225**
131. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,26	561,00	146
131. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000123	628269,00	78
131. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,2223	293,00	65
131.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,039	323,00	13
131.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,3445	508,00	175
131.12	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	65	1768,00	114920
131.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,4485	174,00	78
131.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,286	516,00	148
		Итого материалов:				**1778,80**	**115622**
		Накладные расходы	%	98		365,93	23786

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		202,42	13157
		Сметная стоимость:				**2732,65**	**177623**
132	**1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**25**		**1848,87**	**46222**
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	8,425	1088,00	9166
132. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,1475	1143,29	169
		Итого оплата труда:				**373,40**	**9335**
132. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,02	5764,00	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,02	1088,00	22
132. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0175	4329,00	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0175	1554,00	27
132. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,11	2465,00	271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,11	1088,00	120
132. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,3475	26,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**471**
132. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,1	561,00	56
132. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000047	628269,00	30
132. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,0855	293,00	25
132.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,015	323,00	5
132.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,1325	508,00	67
132.12	2301-1306-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	25	1453,00	36325
132.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,11	174,00	19
132.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,11	516,00	57
		Итого материалов:				**1463,36**	**36584**
		Накладные расходы	%	98		365,93	9148
		Сметная прибыль	%	8		177,18	4430

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2391,98**	**59800**
133	**1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2**		**1670,54**	**3341**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	0,674	1088,00	733
133. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0118	1143,29	13
		Итого оплата труда:				**373,40**	**747**
133. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0016	5764,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0016	1088,00	2
133. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0014	4329,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0014	1554,00	2
133. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0088	2465,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0088	1088,00	10
133. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,0278	26,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**38**
133. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,008	561,00	4
133. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000004	628269,00	2
133. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,00684	293,00	2
133.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0012	323,00	0
133.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0106	508,00	5
133.12	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	2	1275,00	2550
133.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,005	174,00	1
133.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0088	516,00	5
		Итого материалов:				**1285,03**	**2570**
		Накладные расходы	%	98		365,93	732
		Сметная прибыль	%	8		162,92	326
		Сметная стоимость:				**2199,39**	**4399**

1	2	3	4	5	6	7	8
134	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2**		**1856,12**	**3712**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	2,94	1000,00	2940
134. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,02	1088,00	22
		Итого оплата труда:				**1480,88**	**2962**
134. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,7	174,00	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
134. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	2465,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1088,00	22
		Итого эксплуатация машин:				**85,55**	**171**
134. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	188694,00	415
134. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	207096,00	58
134. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	32005,00	128
134. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	4	--	--
134. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**300,57**	**601**
		Накладные расходы	%	98		1451,26	2903
		Сметная прибыль	%	8		264,59	529
		Сметная стоимость:				**3571,97**	**7144**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**272517**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**272517**
Материалы -			Тенге				**221603**
Всего заработная плата -			Тенге				**49264**
		Накладные расходы -	Тенге				**48278**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**48278**
		Сметная прибыль -	Тенге				**25664**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**346459**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**45**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49264**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**346459**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**45**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				49264
		РАЗДЕЛ 14. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К1"					
135	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	**м**	**48**		**641,42**	**30788**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,56	26,88	1130,00	30374
135. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0336	1221,14	41
		Итого оплата труда:				**633,65**	**30415**
135. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0144	5764,00	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0144	1088,00	16
135. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0096	4329,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0096	1554,00	15
135. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0096	2465,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0096	1088,00	10
		Итого эксплуатация машин:				**3,09**	**148**
135. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,001277	190274,00	243
135. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0157	0,7536	30,00	23
135. 8	2301-1399-9906 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	47,904	--	--
		Итого материалов:				**5,53**	**266**
		Накладные расходы	%	98		620,98	29807
		Сметная прибыль	%	8		100,99	4848
		Сметная стоимость:				**1363,39**	**65443**
136	**2301-0506-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**47,904**		**832,00**	**39856**
137	**2302-0802-1002 РСНБ РК 2015**	**Ревизии, диаметр 100 мм**	**шт**	**2**		**3653,00**	**7306**
138	**2302-0101-0620 РСНБ РК 2015**	**Прочистка диам.100 мм**	**шт.**	**10**		**2541,00**	**25410**

1	2	3	4	5	6	7	8
139	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**22**		**1214,77**	**26725**
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,414	9,108	1000,00	9108
139. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	4,972	912,51	4537
		Итого оплата труда:				**620,23**	**13645**
139. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	4,928	3546,00	17475
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	4,928	910,00	4484
139. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,022	3996,00	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,022	1300,00	29
139. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,022	2465,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,022	1088,00	24
		Итого эксплуатация машин:				**800,76**	**17617**
139. 6	2302-1199-9901 РСНБ РК 2015	Фасонные части	шт.	1	22	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	99		614,03	13509
		Сметная прибыль	%	8		146,30	3219
		Сметная стоимость:				**1975,09**	**43452**
140	**1122-0801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**8**		**1790,11**	**14321**
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,611	4,888	1000,00	4888
140. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	2,664	912,24	2430
		Итого оплата труда:				**914,78**	**7318**
140. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	2,64	3546,00	9361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	2,64	910,00	2402
140. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,008	3996,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,008	1300,00	10
140. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,016	2465,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,016	1088,00	17
		Итого эксплуатация машин:				**1179,11**	**9433**
140. 6	2302-1199-9901 РСНБ РК 2015	Фасонные части	шт.	1	8	--	--
		Итого материалов:				--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		905,63	7245
		Сметная прибыль	%	8		215,66	1725
		Сметная стоимость:				**2911,39**	**23291**
141	**1122-0801-0203 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка**	**шт.**	**2**		**2425,53**	**4851**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,828	1,656	1000,00	1656
141. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,451	0,902	911,65	822
		Итого оплата труда:				**1239,16**	**2478**
141. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,448	0,896	3546,00	3177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,448	0,896	910,00	815
141. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,002	3996,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,002	1300,00	3
141. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,004	2465,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,004	1088,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**1597,53**	**3195**
141. 6	2302-1199-9901 РСНБ РК 2015	Фасонные части	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	99		1226,76	2454
		Сметная прибыль	%	8		292,18	584
		Сметная стоимость:				**3944,48**	**7889**
142	**2302-0304-2410 РСНБ РК 2015**	**Заглушка полиэтиленовая, DN 110**	**шт.**	**10**		**5349,00**	**53490**
143	**2302-0303-1106 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый сварной 45°, DN 110**	**шт.**	**12**		**2400,00**	**28800**
144	**2302-0303-2406 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый сварной 45° DN 110**	**шт.**	**8**		**1298,00**	**10384**
145	**2302-0303-6806 РСНБ РК 2015**	**Крестовина полиэтиленовая сварная 45° DN 110**	**шт.**	**2**		**2680,00**	**5360**

1	2	3	4	5	6	7	8
146	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм (на Выпуск)**	**м**	**10**		**641,42**	**6414**
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,56	5,6	1130,00	6328
146. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,007	1221,14	9
		Итого оплата труда:				**633,65**	**6337**
146. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,003	5764,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,003	1088,00	3
146. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,002	4329,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,002	1554,00	3
146. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002	2465,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,002	1088,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**3,09**	**31**
146. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000266	190274,00	51
146. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0157	0,157	30,00	5
146. 8	2301-1399-9906 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	9,98	--	--
		Итого материалов:				**5,53**	**55**
		Накладные расходы	%	98		620,98	6210
		Сметная прибыль	%	8		100,99	1010
		Сметная стоимость:				**1363,39**	**13634**
147	**2301-0506-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**9,98**		**832,00**	**8303**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					**262009**
В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -	Тенге					**45897**
Всего заработная плата -	Тенге					**23442**
Накладные расходы -	Тенге					**23207**
Накладные НУЧП -	Тенге					**23207**
Сметная прибыль -	Тенге					**5528**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					**74632**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					**24**
Сметная заработная плата -	Тенге					**23442**
Стоимость сантехнических работ -	Тенге					**216112**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**321**
	Всего заработная плата -		Тенге				**36752**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**178909**
		Накладные расходы -	Тенге				**36017**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**36017**
		Сметная прибыль -	Тенге				**20170**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**272299**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36752**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**346931**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**60194**

РАЗДЕЛ 15. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-самотечная

148	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**м**	**38**		**663,58**	**25216**
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,584	22,192	1130,00	25077
148. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0114	1243,33	14
		Итого оплата труда:				**660,29**	**25091**
148. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0038	5764,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0038	1088,00	4
148. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0038	4329,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0038	1554,00	6
148. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0038	2465,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0038	1088,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**1,26**	**48**
148. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,000456	190274,00	87
148. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0039	0,1482	30,00	4
148. 8	2301-1399-9906 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	37,924	--	--
		Итого материалов:				**2,40**	**91**
		Накладные расходы	%	98		647,09	24589
		Сметная прибыль	%	8		104,85	3984
		Сметная стоимость:				**1415,52**	**53790**

1	2	3	4	5	6	7	8
149	**2301-0506-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**37,924**		**273,00**	**10353**
150	**2302-0101-0620 РСНБ РК 2015**	**Прочистка диам.50 мм**	**шт.**	**8**		**2541,00**	**20328**
151	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**20**		**1214,77**	**24295**
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,414	8,28	1000,00	8280
151. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	4,52	912,51	4125
		Итого оплата труда:				**620,23**	**12405**
151. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	4,48	3546,00	15886
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	4,48	910,00	4077
151. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,02	3996,00	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,02	1300,00	26
151. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,02	2465,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,02	1088,00	22
		Итого эксплуатация машин:				**800,76**	**16015**
151. 6	2302-1199-9901 РСНБ РК 2015	Фасонные части	шт.	1	20	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	99		614,03	12281
		Сметная прибыль	%	8		146,30	2926
		Сметная стоимость:				**1975,09**	**39502**
152	**1122-0801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**12**		**1790,11**	**21481**
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,611	7,332	1000,00	7332
152. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	3,996	912,24	3645
		Итого оплата труда:				**914,78**	**10977**
152. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	3,96	3546,00	14042
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	3,96	910,00	3604
152. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,012	3996,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,012	1300,00	16

1	2	3	4	5	6	7	8
152. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,024	2465,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,024	1088,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**1179,11**	**14149**
152. 6	2302-1199-9901 РСНБ РК 2015	Фасонные части	шт.	1	12	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	99		905,63	10868
		Сметная прибыль	%	8		215,66	2588
		Сметная стоимость:				**2911,39**	**34937**
153	**2302-0303-2402 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый сварной 45° DN 50**	**шт.**	**8**		**679,00**	**5432**
154	**2302-0303-1103 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый сварной 45° DN 50**	**шт.**	**8**		**709,00**	**5672**
155	**2302-0304-2406 РСНБ РК 2015**	**Заглушка полиэтиленовая, DN 50**	**шт.**	**8**		**1491,00**	**11928**
156	**2302-0303-2602 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° DN 50**	**шт.**	**4**		**491,00**	**1964**
157	**2302-0303-1702 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° DN 50**	**шт.**	**4**		**649,00**	**2596**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**129266**
В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**45777**
Всего заработная плата -	Тенге				**23382**
Накладные расходы -	Тенге				**23148**
Накладные НУЧП -	Тенге				**23148**
Сметная прибыль -	Тенге				**5514**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**74439**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24**
Сметная заработная плата -	Тенге				**23382**
Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**83489**
Материалы -	Тенге				**91**
Всего заработная плата -	Тенге				**25091**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**58273**
Накладные расходы -	Тенге				**24589**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные НУЧП -	Тенге				**24589**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8646**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**116725**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25091**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**191163**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48473**
		РАЗДЕЛ 16. Силовое электрооборудование и электроосвещение					
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ					
158	**1308-0201-0704 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**745**		**1035,25**	**771260**
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,2	149	1088,00	162112
158. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1491	111,08	1162,89	129173
		Итого оплата труда:				**390,99**	**291285**
158. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0119	8,865	4689,00	41570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	8,865	1554,00	13776
158. 4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0537	40,007	3518,00	140743
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0537	40,007	910,00	36406
158. 5	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0537	40,007	15,00	600
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
158. 6	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0716	53,342	3995,00	213101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0716	53,342	1300,00	69345
158. 7	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0119	8,865	3316,00	29398
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	8,865	1088,00	9645
		Итого эксплуатация машин:				**571,02**	**425413**
158. 8	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,745	369,00	275
158. 9	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,01192	1834952,00	21873
158.10	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	184,76	194,00	35843

1	2	3	4	5	6	7	8
158.11	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,000245	0,182525	1772,00	323
158.12	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	184,76	287,00	53026
158.13	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,00745	2834,00	21
158.14	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,003725	5938576,00	22121
158.15	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	75,99	248,00	18846
158.16	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,15496	383,00	59
158.17	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	21,456	1461,00	31347
		Итого материалов:				**246,62**	**183735**
		Накладные расходы	%	72		281,51	209725
		Сметная прибыль	%	8		105,34	78479
		Сметная стоимость:				**1422,10**	**1059464**
159	**2306-0128-0304 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,475**		**264886,00**	**125821**
160	**2306-0128-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,27**		**167024,00**	**45096**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				**942177**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**942177**
Материалы -			Тенге				**183735**
Всего заработная плата -			Тенге				**291285**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**170917**
Накладные расходы -			Тенге				**209725**
Накладные НУЧП -			Тенге				**209725**
Сметная прибыль -			Тенге				**92152**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1244054**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**260**
Сметная заработная плата -			Тенге				**291285**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				**1244054**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**260**
Сметная заработная плата -			Тенге				**291285**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**38564661**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				942177
		Материалы -	Тенге				183735
		Всего заработная плата -	Тенге				291285
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				170917
		Накладные расходы -	Тенге				209725
		Накладные НУЧП -	Тенге				209725
		Сметная прибыль -	Тенге				92152
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				1244054
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				260
		Сметная заработная плата -	Тенге				291285
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				33952143
		Материалы -	Тенге				7945086
		Всего заработная плата -	Тенге				11575740
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2591169
		Местные материалы -	Тенге				9666089
		Накладные расходы -	Тенге				10383442
		Накладные НУЧП -	Тенге				10383442
		Сметная прибыль -	Тенге				3546847
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				47882432
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11850
		Сметная заработная плата -	Тенге				11575740
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				222775
		Материалы -	Тенге				3118
		Всего заработная плата -	Тенге				13268
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				200405
		Накладные расходы -	Тенге				9155
		Накладные НУЧП -	Тенге				9155
		Сметная прибыль -	Тенге				18554
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				250484
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				12
		Сметная заработная плата -	Тенге				13268
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				3447567
		Материалы -	Тенге				950268
		Всего заработная плата -	Тенге				1500035
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				968049
		Сдача и испытание -	Тенге				768
		Накладные расходы -	Тенге				1470035
		Накладные НУЧП -	Тенге				1470035
		Сметная прибыль -	Тенге				393408
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				5311009

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1375**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1500035**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**54687979**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**13497**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13380329**

Временные здания и сооружения (0,9 %)	492 191,81
Итого	**55 180 170,81**
Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,08%	595 945,84
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	5 908 270,65
Итого	**61 684 387,30**
Непредвиденные работы и затраты -2%	1 115 522,33
Итого	**62 799 909,64**
Итого с понижающим коэффициентом согласно договора	**58 579 366,35**
Налог на добавленную стоимость НДС (12%)	7 029 523,96
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**65 608 890,31**

Заказчик:
КГУ ""Кызылординский городской отдел строительства" акимата города _____

Технадзор:
ТОО "SM ORDA GRUPP" _____

Авторский надзор
ТОО «СырЖоба» _____

Подрядчик:
ТОО «Жабдыктау» _____