ФОРМА КС-3

Утверждена
Приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: КГУ ""Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Жабдыктау»
Наименование строительства: Строительство 40 квартирного жилого дома №46 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№94	23-10-2018				
		Доп.согл. №1	28-03-2019				
		Доп.согл. №2	11-06-2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 40 квартирного жилого дома №46 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда.	**371 068 077,80**	51 818 547,01							6 218 225,64	**58 036 772,65**

Заказчик: КГУ ""Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Авторский надзор: ТОО «СырЖоба»

Технадзор: ТОО «SM ORDA GRUPP»

Подрядчик: ТОО «Жабдыктау»

Заказчик: КГУ ""Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда **Форма-2**

Объект: Строительство 40 квартирного жилого дома №46 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда (без генерального плана и наружных

Подрядчик: ТОО "Жабдыктау"

Договор: №94 от 2018-10-23, доп.соглашения №1 от 2019-03-28 и №2 от 2019-06-11

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2019г.

Составлена 2кв.2018г

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,000. ОКНА							
1	**1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**41,8200**		**3615,69**	**151208**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,464	61,204	946,00	57899
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	2,835	1003,73	2846
		Итого оплата труда:				**1452,52**	**60745**
1. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	1,342	1888,00	2534
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	1,342	910,00	1221
1. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1924	8,046	16,00	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	1,493	2465,00	3680
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	1,493	1088,00	1624
1. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2964	12,395	18,00	223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**157,02**	**6567**
1. 7	2109-9999-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные	м2	1	41,82	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
1.8	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	41,82	1364,00	57042
1.9	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6	250,92	26,00	6524
1.10	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	1	41,82	115,00	4809
1.11	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2	83,64	86,00	7193
1.12	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	334,56	10,00	3346
1.13	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	3,6	150,552	52,00	7829
		Итого материалов:				**2074,20**	**86743**
		Накладные расходы	%	90		1307,27	54670
		Сметная прибыль	%	8		393,84	16470
		Сметная стоимость:				**5316,80**	**222348**
2	**1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	**м2**	**3,6000**		**3746,06**	**13486**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,303	4,691	946,00	4437
2.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,23724	1006,43	239
		Итого оплата труда:				**1298,96**	**4676**
2.3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,10872	1888,00	205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,10872	910,00	99
2.4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2289	0,82404	16,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,12852	2465,00	317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,12852	1088,00	140
2.6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3527	1,27	18,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**155,03**	**558**
2.7	2109-9999-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные	м2	1	3,6	--	--
2.8	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	4,104	1364,00	5598

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 9	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7,14	25,704	26,00	668
2.10	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	2,556	115,00	294
2.11	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	9,756	86,00	839
2.12	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	28,8	10,00	288
2.13	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	4,29	15,444	52,00	803
		Итого материалов:				**2358,39**	**8490**
		Накладные расходы	%	90		1169,07	4209
		Сметная прибыль	%	8		393,21	1416
		Сметная стоимость:				**5308,33**	**19110**
3	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**157,0000**		**1009,31**	**158461**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,2119	33,268	910,00	30274
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,2983	1050,53	313
		Итого оплата труда:				**194,82**	**30588**
3. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,0628	1888,00	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0628	910,00	57
3. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,2355	2465,00	581
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,2355	1088,00	256
		Итого эксплуатация машин:				**4,45**	**699**
3. 5	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	88,862	1364,00	121208
3. 6	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	628	10,00	6280
		Итого материалов:				**812,02**	**127488**
		Накладные расходы	%	90		175,34	27529
		Сметная прибыль	%	8		94,77	14879
		Сметная стоимость:				**1279,42**	**200869**
		ВИТРАЖИ ВН-1-4ШТ					

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**2109-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**м2**	**36,6400**		**21148,00**	**774863**
5	**2106-0408-1201 РСНБ РК 2015**	**Детали крепления**	**т**	**0,0264**		**690433,00**	**18201**
6	**2109-0205-0205 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**1,5500**		**1980,00**	**3069**
		ВИТРАЖИ ВН-1-40ШТ					
7	**1109-0303-0203 РСНБ РК 2015**	**Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**106,9200**		**6087,66**	**650893**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1151)	чел-ч	3,89	415,919	1151,00	478723
7.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2934	31,37	1298,10	40722
		Итого оплата труда:				**4858,25**	**519444**
7.3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0389	4,159	13,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7.4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,523908	4329,00	2268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,523908	1554,00	814
7.5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,28	29,938	5530,00	165555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	29,938	1300,00	38919
7.6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0085	0,90882	2465,00	2240
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0085	0,90882	1088,00	989
		Итого эксплуатация машин:				**1591,07**	**170117**
7.7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0003	0,032076	70,00	2
7.8	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,000187	0,019994	3360,00	67
7.9	2106-0407-0501 РСНБ РК 2015	Детали крепления стальные	кг	0,62	66,29	--	--
7.10	2109-0304-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	1	106,92	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
7.11	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,001069	404706,00	433
7.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0001	0,010692	310,00	3
7.13	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000001	0,000107	1880677,00	201
7.14	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000003	0,000331	433151,00	144
7.15	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000006	0,000642	572135,00	367
7.16	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000019	0,002074	402893,00	836
		Итого материалов:				**19,20**	**2053**
		Накладные расходы	%	69		3352,19	358417
		Сметная прибыль	%	8		755,19	80745
		Сметная стоимость:				**10195,04**	**1090054**
		ВИТРАЖИ ВН-2-8ШТ					
8	**2109-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**м2**	**125,7000**		**21148,00**	**2658304**
9	**2106-0408-1201 РСНБ РК 2015**	**Детали крепления**	**т**	**0,0905**		**690433,00**	**62515**
10	**2109-0205-0205 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**10,0100**		**1980,00**	**19820**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4510818**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**346044**
Материалы -			Тенге				**222721**
Всего заработная плата -			Тенге				**96008**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**22889**
Накладные расходы -			Тенге				**86407**
Накладные НУЧП -			Тенге				**86407**
Сметная прибыль -			Тенге				**34596**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**467047**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**103**
Сметная заработная плата -			Тенге				**96008**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**4164774**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**2053**
	Всего заработная плата -		Тенге				**519444**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3513882**
		Накладные расходы -	Тенге				**358417**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**358417**
		Сметная прибыль -	Тенге				**361855**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**4885046**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**447**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**519444**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5352094**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**550**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**615453**
		РАЗДЕЛ 2. ДВЕРИ					
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ					
11	**1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**120,1200**		**2400,02**	**288290**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	0,899	107,988	1018,00	109932
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	12,132	1142,90	13866
		Итого оплата труда:				**1030,62**	**123798**
11. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	8,312	5764,00	47912
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	8,312	1088,00	9043
11. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	1,429	4329,00	6188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	1,429	1554,00	2221
11. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	2,15	729,00	1567
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	2,39	2465,00	5892
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	2,39	1088,00	2600
		Итого эксплуатация машин:				**512,49**	**61560**
11. 7	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,126126	21163,00	2669
11. 8	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,096096	53953,00	5185

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 9	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	1	120,12	--	--
11.10	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	106,907	228,00	24375
11.11	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	51,892	1364,00	70780
11.12	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	2,523	351,00	885
11.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	4,961	310,00	1538
11.14	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	0,375	45,045	202,00	9099
11.15	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,028348	79965,00	2267
		Итого материалов:				**972,35**	**116798**
		Накладные расходы	%	90		927,55	111418
		Сметная прибыль	%	8		266,21	31977
		Сметная стоимость:				**3593,78**	**431684**
12	**1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**306,6000**		**3832,57**	**1175066**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,15	352,59	982,00	346243
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039	11,957	1088,00	13010
		Итого оплата труда:				**1171,73**	**359253**
12. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	11,957	2465,00	29475
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	11,957	1088,00	13009
		Итого эксплуатация машин:				**96,14**	**29475**
12. 4	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,24528	53953,00	13234
12. 5	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	5,4	1655,64	353,00	584441
12. 6	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	1	306,6	--	--
12. 7	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,1012	31,028	310,00	9619
12. 8	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,08	331,128	580,00	192054
		Итого материалов:				**2607,13**	**799347**
		Накладные расходы	%	90		1054,56	323328

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		390,97	119871
		Сметная стоимость:				**5278,10**	**1618265**
13	**1115-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Двери прочие (ДО 21-8, ДО 21-13). Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках**	**м2 площади остекления**	**176,4000**		**2499,09**	**440840**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,837	147,647	910,00	134359
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0079	1,394	1088,00	1516
		Итого оплата труда:				**770,27**	**135875**
13. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0033	0,58212	5764,00	3355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,58212	1088,00	633
13. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0046	0,81144	2465,00	2000
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,81144	1088,00	883
		Итого эксплуатация машин:				**30,36**	**5356**
13. 5	2113-0508-0103 РСНБ РК 2015	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001	м2	1,06	186,984	1401,00	261965
13. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,002	0,3528	90,00	32
13. 7	2113-0804-1303 РСНБ РК 2015	Шнуры резиновые круглого сечения диаметром от 6,0 до 8,0 мм ГОСТ 6467-79	кг	0,51	89,964	422,00	37965
13. 8	2204-0603-0101 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	2,293	508,00	1165
		Итого материалов:				**1707,06**	**301126**
		Накладные расходы	%	80		616,21	108700
		Сметная прибыль	%	8		249,22	43963
		Сметная стоимость:				**3364,53**	**593503**
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ					
14	**1110-0402-0502 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических дверных блоков**	**м2**	**96,6000**		**1921,64**	**185631**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	1,49	143,934	1130,00	162645
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	3,555	1275,41	4534
		Итого оплата труда:				**1730,64**	**167179**
14. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	1,43	4329,00	6189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	1,43	1554,00	2222
14. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	2,125	2465,00	5239

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	2,125	1088,00	2312
		Итого эксплуатация машин:				**118,30**	**11428**
14. 5	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,0483	218211,00	10540
14. 6	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	3,284	310,00	1018
		Итого материалов:				**119,65**	**11558**
		Накладные расходы	%	90		1557,57	150461
		Сметная прибыль	%	8		278,34	26887
		Сметная стоимость:				**3757,55**	**362980**
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ					
15	**1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2**	**м2**	**15,8400**		**3784,70**	**59950**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,288	20,396	946,00	19294
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0693	1,098	1001,70	1100
		Итого оплата труда:				**1287,49**	**20394**
15. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0336	0,532224	1888,00	1005
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	0,532224	910,00	484
15. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	3,312	16,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,565488	2465,00	1394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,565488	1088,00	615
15. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	5,102	18,00	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**160,58**	**2544**
15. 7	2109-9999-9904 РСНБ РК 2015	Блоки дверные балконные	м2	1	15,84	--	--
15. 8	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	19,562	1364,00	26683
15. 9	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5,04	79,834	26,00	2076
15.10	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	6,811	115,00	783
15.11	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	46,411	86,00	3991

1	2	3	4	5	6	7	8
15.12	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	126,72	10,00	1267
15.13	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	4,02	63,677	52,00	3311
		Итого материалов:				**2406,05**	**38112**
		Накладные расходы	%	90		1158,74	18354
		Сметная прибыль	%	8		395,48	6264
		Сметная стоимость:				**5338,91**	**84568**
16	**2109-0203-0105 РСНБ РК 2015**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	**м2**	**15,8400**		**21699,00**	**343712**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2493489**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2493489**
Материалы -			Тенге				**1266941**
Всего заработная плата -			Тенге				**806498**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**343712**
		Накладные расходы -	Тенге				**712261**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**712261**
		Сметная прибыль -	Тенге				**256460**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3462210**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**803**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**806498**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3462210**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**803**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**806498**
		РАЗДЕЛ 3. ЛЕСТНИЦЫ					
		Л1-3ШТ					
17	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Ограждения металлические (МОЛ-1, МОЛ-1+)**	**т**	**0,9819**		**62849,91**	**61714**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	28,9	28,378	1053,00	29882
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	5,151	1305,14	6723
		Итого оплата труда:				**37278,46**	**36605**
17. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	8,435	295,00	2488
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,84446	23,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,117832	4329,00	510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,117832	1554,00	183
17. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	4,782	3996,00	19109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	4,782	1300,00	6217
17. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,064807	8085,00	524
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,064807	1857,00	120
17. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,28476	28,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,382953	181,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,186567	2465,00	460
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,186567	1088,00	203
17.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	1,65	26,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23658,18**	**23231**
17.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,029458	70,00	2
17.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,018362	3360,00	62
17.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000982	415412,00	408
17.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001011	60195,00	61
17.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,013158	404706,00	5325
17.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,009819	310,00	3
17.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	1,345	293,00	394

1	2	3	4	5	6	7	8
17.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,402591	147,00	59
17.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000098	1880677,00	185
17.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,003928	220651,00	867
17.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000304	433151,00	132
17.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000589	572135,00	337
17.24	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001905	402893,00	767
		Итого материалов:				**8760,03**	**8602**
		Накладные расходы	%	69		25722,14	25257
		Сметная прибыль	%	8		7085,76	6958
		Сметная стоимость:				**95657,81**	**93929**
18	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,9819**		**521272,00**	**511853**
19	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)**	**т**	**0,2066**		**62849,91**	**12987**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	28,9	5,972	1053,00	6288
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	1,084	1305,14	1415
		Итого оплата труда:				**37278,46**	**7703**
19. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	1,775	295,00	524
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,17771	23,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,024797	4329,00	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,024797	1554,00	39
19. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	1,006	3996,00	4021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	1,006	1300,00	1308
19. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,013638	8085,00	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,013638	1857,00	25

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,059926	28,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,08059	181,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,039262	2465,00	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,039262	1088,00	43
19.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,347155	26,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23658,18**	**4889**
19.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,006199	70,00	0
19.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003864	3360,00	13
19.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000207	415412,00	86
19.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000213	60195,00	13
19.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,002769	404706,00	1121
19.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002066	310,00	1
19.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,283097	293,00	83
19.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,084722	147,00	12
19.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000021	1880677,00	39
19.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000827	220651,00	182
19.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000064	433151,00	28
19.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000124	572135,00	71
19.24	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000401	402893,00	162
		Итого материалов:				**8760,03**	**1810**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	69		25722,14	5315
		Сметная прибыль	%	8		7085,76	1464
		Сметная стоимость:				**95657,81**	**19767**
20	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,2066**		**521272,00**	**107716**
21	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Металлические решетки. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,5445**		**757,10**	**1169**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,646	0,997741	964,00	962
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000618	1043,55	1
		Итого оплата труда:				**623,16**	**962**
21. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000154	1888,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000154	910,00	0
21. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,000463	2465,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,000463	1088,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**1**
21. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,004633	90,00	0
21. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,041701	686,00	29
21. 7	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,379945	466,00	177
		Итого материалов:				**133,43**	**206**
		Накладные расходы	%	80		498,53	770
		Сметная прибыль	%	8		100,45	155
		Сметная стоимость:				**1356,08**	**2094**
22	**2107-0503-0301 РСНБ РК 2015**	**Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88**	**м**	**72,0000**		**1112,00**	**80064**
23	**1115-0404-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поручни. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности или покрытия**	**7,6320**		**856,89**	**6540**

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,306	2,335	1088,00	2541
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,003053	1043,50	3
		Итого оплата труда:				**333,35**	**2544**
23. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000763	1888,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000763	910,00	1
23. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00229	2465,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00229	1088,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**7**
23. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,002	0,015264	90,00	1
23. 6	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000006	0,000046	572135,00	26
23. 7	2204-0501-1301 РСНБ РК 2015	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,22	1,679	2361,00	3964
		Итого материалов:				**523,03**	**3992**
		Накладные расходы	%	80		266,68	2035
		Сметная прибыль	%	8		89,89	686
		Сметная стоимость:				**1213,45**	**9261**
		Л2-1ШТ					
24	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Ограждения металлические (МОЛ-1, МОЛ-1+)**	**т**	**0,3273**		**62849,91**	**20571**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	28,9	9,459	1053,00	9961
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	1,717	1305,14	2241
		Итого оплата труда:				**37278,46**	**12202**
24. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	2,812	295,00	829
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,281487	23,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,039277	4329,00	170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,039277	1554,00	61
24. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	1,594	3996,00	6370
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	1,594	1300,00	2072

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,021602	8085,00	175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,021602	1857,00	40
24. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,09492	28,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,127651	181,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,062189	2465,00	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,062189	1088,00	68
24.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,549881	26,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23658,18**	**7744**
24.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,009819	70,00	1
24.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,006121	3360,00	21
24.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000327	415412,00	136
24.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000337	60195,00	20
24.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,004386	404706,00	1775
24.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,003273	310,00	1
24.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,448415	293,00	131
24.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,134197	147,00	20
24.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000033	1880677,00	62
24.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001309	220651,00	289
24.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000101	433151,00	44
24.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000196	572135,00	112

1	2	3	4	5	6	7	8
24.24	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000635	402893,00	256
		Итого материалов:				**8760,03**	**2867**
		Накладные расходы	%	69		25722,14	8419
		Сметная прибыль	%	8		7085,76	2319
		Сметная стоимость:				**95657,81**	**31310**
25	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,3273**		**521272,00**	**170618**
26	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)**	**т**	**0,0689**		**62849,91**	**4329**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	28,9	1,991	1053,00	2096
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,361344	1305,14	472
		Итого оплата труда:				**37278,46**	**2568**
26. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,591679	295,00	175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,059237	23,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,008266	4329,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,008266	1554,00	13
26. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,335446	3996,00	1340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,335446	1300,00	436
26. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,004546	8085,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,004546	1857,00	8
26. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,019975	28,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,026863	181,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,013087	2465,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,013087	1088,00	14

1	2	3	4	5	6	7	8
26.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,115718	26,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23658,18**	**1630**
26.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002066	70,00	0
26.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001288	3360,00	4
26.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000069	415412,00	29
26.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000071	60195,00	4
26.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,000923	404706,00	374
26.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000689	310,00	0
26.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,094366	293,00	28
26.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,028241	147,00	4
26.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000007	1880677,00	13
26.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000276	220651,00	61
26.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000021	433151,00	9
26.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000041	572135,00	24
26.24	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000134	402893,00	54
		Итого материалов:				**8760,03**	**603**
		Накладные расходы	%	69		25722,14	1772
		Сметная прибыль	%	8		7085,76	488
		Сметная стоимость:				**95657,81**	**6589**
27	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0689**		**521272,00**	**35905**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Металлические решетки. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,3962**		**757,10**	**300**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,646	0,255939	964,00	247
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000158	1043,69	0
		Итого оплата труда:				**623,16**	**247**
28. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00004	1888,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00004	910,00	0
28. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,000119	2465,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,000119	1088,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**–**
28. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,001189	90,00	0
28. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,010697	686,00	7
28. 7	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,097463	466,00	45
		Итого материалов:				**133,43**	**53**
		Накладные расходы	%	80		498,53	198
		Сметная прибыль	%	8		100,45	40
		Сметная стоимость:				**1356,08**	**537**
29	**2107-0503-0301 РСНБ РК 2015**	**Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88**	**м**	**24,0000**		**1112,00**	**26688**
30	**1115-0404-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поручни. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности или покрытия**	**2,5440**		**856,89**	**2180**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,306	0,778464	1088,00	847
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001018	1043,53	1
		Итого оплата труда:				**333,35**	**848**
30. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000254	1888,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000254	910,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
30. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,000763	2465,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,000763	1088,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**2**
30. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,002	0,005088	90,00	0
30. 6	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000006	0,000015	572135,00	9
30. 7	2204-0501-1301 РСНБ РК 2015	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,22	0,55968	2361,00	1321
		Итого материалов:				**523,03**	**1331**
		Накладные расходы	%	80		266,68	678
		Сметная прибыль	%	8		89,89	229
		Сметная стоимость:				**1213,45**	**3087**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1042634**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**116941**
Материалы -			Тенге				**5581**
Всего заработная плата -			Тенге				**4601**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**106752**
Накладные расходы -			Тенге				**3681**
Накладные НУЧП -			Тенге				**3681**
Сметная прибыль -			Тенге				**9650**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**130272**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4**
Сметная заработная плата -			Тенге				**4601**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**925693**
Материалы -			Тенге				**13883**
Всего заработная плата -			Тенге				**59077**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**826091**
Накладные расходы -			Тенге				**40763**
Накладные НУЧП -			Тенге				**40763**
Сметная прибыль -			Тенге				**77317**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1043773**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**54**
Сметная заработная плата -			Тенге				**59077**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1174045**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**58**
Сметная заработная плата -			Тенге				**63679**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ					
		УЗЕЛ К1-70 М2					
31	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**м2**	**70,0000**		**1482,70**	**103789**
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,416	29,12	1325,00	38584
31.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,686	1017,16	698
		Итого оплата труда:				**561,17**	**39282**
31.3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	4,2	26,00	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31.4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	5,635	729,00	4108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31.5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,273	1888,00	515
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,273	910,00	248
31.6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,413	2465,00	1018
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,413	1088,00	449
		Итого эксплуатация машин:				**82,15**	**5751**
31.7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	78,4	239,00	18738
31.8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,2422	128543,00	31133
31.9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,0098	230541,00	2259
31.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,35	90,00	32
31.11	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,1617	21468,00	3471
31.12	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,0665	57467,00	3822
		Итого материалов:				**849,35**	**59454**
		Накладные расходы	%	94		527,50	36925
		Сметная прибыль	%	8		160,82	11257
		Сметная стоимость:				**2171,01**	**151971**
32	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	**м2**	**70,0000**		**904,17**	**63292**

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,251	17,57	1325,00	23280
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,392	1014,89	398
		Итого оплата труда:				**338,26**	**23678**
32. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,045	3,15	26,00	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	2,576	729,00	1878
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,161	1888,00	304
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,161	910,00	147
32. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,231	2465,00	569
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,231	1088,00	251
		Итого эксплуатация машин:				**40,47**	**2833**
32. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	78,4	239,00	18738
32. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,1057	128543,00	13587
32. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,0042	230541,00	968
32.10	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,0742	21468,00	1593
32.11	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,0399	57467,00	2293
		Итого материалов:				**531,12**	**37179**
		Накладные расходы	%	94		317,96	22257
		Сметная прибыль	%	8		97,77	6844
		Сметная стоимость:				**1319,91**	**92394**
33	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**70,0000**		**3982,81**	**278797**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	79,212	946,00	74935
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	2,058	948,75	1953
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**76887**
33. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,252	4249,00	1071
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,252	1088,00	274

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	1,078	13,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,61	1888,00	3040
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	1,61	910,00	1465
33. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,196	2465,00	483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,196	1088,00	213
33. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,616	120,00	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**4682**
33. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,35	90,00	32
33. 9	2206-0301-0606 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 400х400 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	71,4	2508,00	179071
33.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,07	30,00	2
33.11	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	315	45,00	14175
33.12	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	42	104,00	4368
33.13	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	7	219,00	1533
		Итого материалов:				**2845,44**	**199181**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	72274
		Сметная прибыль	%	8		401,22	28086
		Сметная стоимость:				**5416,52**	**379156**
		2,3,4,5 ЭТАЖ.					
		УЗЕЛ Л1 - 1777,12 М2					
34	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство**	**м3 изоляции**	**28,8782**		**4617,47**	**133344**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,44	99,341	910,00	90400
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	12,995	1016,80	13214
		Итого оплата труда:				**3587,96**	**103614**
34. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	7,797	4249,00	33130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	7,797	1088,00	8483

1	2	3	4	5	6	7	8
34. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	5,198	1888,00	9814
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	5,198	910,00	4730
		Итого эксплуатация машин:				**1487,07**	**42944**
		Накладные расходы	%	94		3372,68	97397
		Сметная прибыль	%	8		639,21	18459
		Сметная стоимость:				**8629,36**	**249201**
35	**2103-0301-0504 РСНБ РК 2015**	**Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89**	**м3**	**28,8782**		**15606,00**	**450673**
36	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**444,2800**		**691,12**	**307049**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	158,164	791,00	125107
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	5,642	910,00	5135
		Итого оплата труда:				**293,15**	**130242**
36. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	40,296	15,00	604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	5,642	1888,00	10653
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	5,642	910,00	5134
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**11257**
36. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	9,063	18781,00	170218
36. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	15,55	30,00	466
		Итого материалов:				**384,18**	**170685**
		Накладные расходы	%	94		275,56	122427
		Сметная прибыль	%	8		77,33	34358
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**463835**
37	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**444,2800**		**-207,15**	**-92034**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0088	3,91	-791,00	-3093
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	1,866	-910,00	-1698
		Итого оплата труда:				**-10,78**	**-4791**
37. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	20,615	-15,00	-309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	1,866	-1888,00	-3523
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	1,866	-910,00	-1698
		Итого эксплуатация машин:				**-8,63**	**-3832**
37. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	4,532	-18781,00	-85109
		Итого материалов:				**-191,57**	**-85109**
		Накладные расходы	%	94		-10,14	-4503
		Сметная прибыль	%	8		-17,38	-7723
		Сметная стоимость:				**-234,67**	**-104260**
		УЗЕЛ К1 - 280 М2					
38	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция из пеноплэкс. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**70,0000**		**280,91**	**19664**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,258	18,06	982,00	17735
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,812	1060,38	861
		Итого оплата труда:				**265,66**	**18596**
38. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,126	1888,00	238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,126	910,00	115
38. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,686	2465,00	1691
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,686	1088,00	746
		Итого эксплуатация машин:				**27,56**	**1929**
		Накладные расходы	%	94		249,72	17480
		Сметная прибыль	%	8		42,45	2972
		Сметная стоимость:				**573,08**	**40116**
39	**2111-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Пеноплэкс-45 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**3,1500**		**17948,00**	**56536**
40	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**70,0000**		**691,12**	**48378**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	24,92	791,00	19712
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,889	910,00	809
		Итого оплата труда:				**293,15**	**20521**
40. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	6,349	15,00	95

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,889	1888,00	1678
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,889	910,00	809
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**1774**
40. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,428	18781,00	26819
40. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	2,45	30,00	74
		Итого материалов:				**384,18**	**26893**
		Накладные расходы	%	94		275,56	19289
		Сметная прибыль	%	8		77,33	5413
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**73081**
41	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**70,0000**		**207,15**	**14501**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0088	0,616	791,00	487
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,294	910,00	268
		Итого оплата труда:				**10,78**	**755**
41. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	3,248	15,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,294	1888,00	555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,294	910,00	268
		Итого эксплуатация машин:				**8,63**	**604**
41. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,714	18781,00	13410
		Итого материалов:				**191,57**	**13410**
		Накладные расходы	%	94		10,14	710
		Сметная прибыль	%	8		17,38	1217
		Сметная стоимость:				**234,67**	**16427**
42	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**м2**	**140,0000**		**1482,70**	**207578**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,416	58,24	1325,00	77168
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	1,372	1017,16	1396
		Итого оплата труда:				**561,17**	**78564**
42. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	8,4	26,00	218

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	11,27	729,00	8216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,546	1888,00	1031
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,546	910,00	497
42. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,826	2465,00	2036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,826	1088,00	899
		Итого эксплуатация машин:				**82,15**	**11501**
42. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	156,8	239,00	37475
42. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,4844	128543,00	62266
42. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,0196	230541,00	4519
42.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,7	90,00	63
42.11	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,3234	21468,00	6943
42.12	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,133	57467,00	7643
		Итого материалов:				**849,35**	**118909**
		Накладные расходы	%	94		527,50	73850
		Сметная прибыль	%	8		160,82	22514
		Сметная стоимость:				**2171,01**	**303942**
43	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	**м2**	**140,0000**		**904,17**	**126584**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,251	35,14	1325,00	46561
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,784	1014,89	796
		Итого оплата труда:				**338,26**	**47356**
43. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,045	6,3	26,00	164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	5,152	729,00	3756
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,322	1888,00	608

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,322	910,00	293
43. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,462	2465,00	1139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,462	1088,00	503
		Итого эксплуатация машин:				**40,47**	**5666**
43. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	156,8	239,00	37475
43. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,2114	128543,00	27174
43. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,0084	230541,00	1937
43.10	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,1484	21468,00	3186
43.11	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,0798	57467,00	4586
		Итого материалов:				**531,12**	**74357**
		Накладные расходы	%	94		317,96	44515
		Сметная прибыль	%	8		97,77	13688
		Сметная стоимость:				**1319,91**	**184787**
44	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**140,0000**		**3982,81**	**557594**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	158,424	946,00	149869
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	4,116	948,75	3905
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**153774**
44. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,504	4249,00	2141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,504	1088,00	548
44. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	2,156	13,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	3,22	1888,00	6079
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	3,22	910,00	2930
44. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,392	2465,00	966
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,392	1088,00	427
44. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	1,232	120,00	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**9363**
44. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,7	90,00	63
44. 9	2206-0301-0606 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 400х400 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	142,8	2508,00	358142
44.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,14	30,00	4
44.11	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	630	45,00	28350
44.12	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	84	104,00	8736
44.13	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	14	219,00	3066
		Итого материалов:				**2845,44**	**398362**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	144548
		Сметная прибыль	%	8		401,22	56171
		Сметная стоимость:				**5416,52**	**758313**
		ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ					
45	**1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**	**м2**	**96,0000**		**2093,42**	**200968**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,468	44,928	1071,00	48118
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,528	1088,00	574
		Итого оплата труда:				**507,21**	**48692**
45. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0358	3,437	729,00	2505
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,528	2465,00	1302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,528	1088,00	574
		Итого эксплуатация машин:				**39,66**	**3807**
45. 5	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	220,8	228,00	50342
45. 6	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	422,4	226,00	95462
45. 7	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,01536	129524,00	1989
45. 8	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,02304	54214,00	1249

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1552,54**	**149043**
		Накладные расходы	%	93		471,71	45284
		Сметная прибыль	%	8		205,21	19700
		Сметная стоимость:				**2770,34**	**265952**
46	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**96,0000**		**2404,33**	**230816**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,74	71,04	1053,00	74805
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	5,318	910,00	4840
		Итого оплата труда:				**829,63**	**79645**
46. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	4,512	1076,00	4855
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	4,512	910,00	4106
46. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,8064	1888,00	1522
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,8064	910,00	734
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**6377**
46. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	1,795	19751,00	35457
46. 6	2105-0308-0564 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	5,318	21434,00	113995
46. 7	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,00576	22269,00	128
46. 8	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,1152	463,00	53
		Итого материалов:				**1558,68**	**149633**
		Накладные расходы	%	80		663,71	63716
		Сметная прибыль	%	8		245,44	23563
		Сметная стоимость:				**3313,48**	**318094**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**2707530**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2707530**
Материалы -			Тенге				**1311996**
Всего заработная плата -			Тенге				**816815**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**56536**
Местные материалы -			Тенге				**450673**
Накладные расходы -			Тенге				**756169**
Накладные НУЧП -			Тенге				**756169**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				277096
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3740794
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				825
		Сметная заработная плата -	Тенге				816815
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3740794
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				825
		Сметная заработная плата -	Тенге				816815
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА					
		1 ЭТАЖ					
47	**1115-0107-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**177,7600**		**4655,21**	**827510**
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	1,87	332,411	1018,00	338395
47.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	1,529	920,35	1407
		Итого оплата труда:				**1911,58**	**339802**
47.3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,08888	4249,00	378
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,08888	1088,00	97
47.4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	1,44	1888,00	2718
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	1,44	910,00	1310
		Итого эксплуатация машин:				**17,42**	**3096**
47.5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	2,666	19856,00	52944
47.6	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,071104	18389,00	1308
47.7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,8888	90,00	80
47.8	2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	0,93	165,317	2267,00	374773
47.9	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,00093	0,165317	2590,00	428
47.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0082	1,458	30,00	44
47.11	2202-0101-9901 РСНБ РК 2015	Плитки керамические карнизные ГОСТ 6141-91	м	0,46	81,77	217,00	17744
47.12	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	0,46	81,77	236,00	19298

1	2	3	4	5	6	7	8
47.13	2202-0101-9903 РСНБ РК 2015	Плитки керамические угловые ГОСТ 6141-91	м	0,51	90,658	214,00	19401
		Итого материалов:				**2734,13**	**486019**
		Накладные расходы	%	80		1529,26	271841
		Сметная прибыль	%	8		494,76	87948
		Сметная стоимость:				**6679,23**	**1187299**
		2-5 ЭТАЖ					
48	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**382,2800**		**729,47**	**278864**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	0,4247	162,354	1035,00	168037
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,420508	1134,18	477
		Итого оплата труда:				**440,81**	**168514**
48. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,114684	4329,00	496
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,114684	1554,00	178
48. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,19114	1888,00	361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,19114	910,00	174
48. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,114684	2465,00	283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,114684	1088,00	125
48. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0093	3,555	130,00	462
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,19**	**1602**
48. 7	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	1068,473	93,00	99368
48. 8	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	0,305824	174,00	53
48. 9	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	44,765	219,00	9804
		Итого материалов:				**285,72**	**109225**
		Накладные расходы	%	80		352,65	134811
		Сметная прибыль	%	8		86,57	33094
		Сметная стоимость:				**1168,69**	**446769**

1	2	3	4	5	6	7	8
49	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3267,3600**		**1282,15**	**4189239**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,74	2417,846	1053,00	2545992
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	181,012	910,00	164721
		Итого оплата труда:				**829,63**	**2710713**
49. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	153,566	1076,00	165237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	153,566	910,00	139745
49. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	27,446	1888,00	51818
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	27,446	910,00	24976
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**217055**
49. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	61,1	19751,00	1206779
49. 6	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	181,012	1178,00	213232
49. 7	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,196042	22269,00	4366
49. 8	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	3,921	463,00	1815
		Итого материалов:				**436,50**	**1426192**
		Накладные расходы	%	80		663,71	2168570
		Сметная прибыль	%	8		155,67	508625
		Сметная стоимость:				**2101,52**	**6866434**
50	**1115-0107-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**533,2800**		**4655,21**	**2482529**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	1,87	997,234	1018,00	1015184
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	4,586	920,35	4221
		Итого оплата труда:				**1911,58**	**1019405**
50. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,26664	4249,00	1133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,26664	1088,00	290
50. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	4,32	1888,00	8155

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	4,32	910,00	3931
		Итого эксплуатация машин:				**17,42**	**9288**
50. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	7,999	19856,00	158832
50. 6	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,213312	18389,00	3923
50. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	2,666	90,00	240
50. 8	2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	0,93	495,95	2267,00	1124320
50. 9	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,00093	0,49595	2590,00	1285
50.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0082	4,373	30,00	131
50.11	2202-0101-9901 РСНБ РК 2015	Плитки керамические карнизные ГОСТ 6141-91	м	0,46	245,309	217,00	53232
50.12	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	0,46	245,309	236,00	57893
50.13	2202-0101-9903 РСНБ РК 2015	Плитки керамические угловые ГОСТ 6141-91	м	0,51	271,973	214,00	58202
		Итого материалов:				**2734,13**	**1458057**
		Накладные расходы	%	80		1529,26	815524
		Сметная прибыль	%	8		494,76	263844
		Сметная стоимость:				**6679,23**	**3561897**
		ОТКОСЫ					
51	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	**м2**	**196,7200**		**2747,08**	**540407**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1,79	352,129	1035,00	364453
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	4,052	910,00	3688
		Итого оплата труда:				**1871,40**	**368141**
51. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	4,052	1888,00	7651
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	4,052	910,00	3687
		Итого эксплуатация машин:				**38,89**	**7651**
51. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,19672	19751,00	3885
51. 5	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	8,459	19437,00	164417
		Итого материалов:				**855,54**	**168302**
		Накладные расходы	%	80		1497,12	294513

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		339,54	66794
		Сметная стоимость:				**4583,74**	**901713**
		ГАЛТЕЛИ					
52	**2206-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Галтели погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка h-80мм**	**м**	**2926,5760**		**296,00**	**866266**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**9184814**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**9184814**
		Материалы -	Тенге				**3647795**
		Всего заработная плата -	Тенге				**4606574**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**866266**
		Накладные расходы -	Тенге				**3685259**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**3685259**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1029606**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**13899679**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4454**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4606574**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**13899679**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4454**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4606574**
		РАЗДЕЛ 6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-20ШТ, МОБ2-40ШТ					
53	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	**т**	**2,4494**		**48486,90**	**118764**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	46,6	114,142	910,00	103869
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,759314	1268,39	963
		Итого оплата труда:				**42799,20**	**104832**
53. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	4,286	295,00	1265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,293928	4329,00	1272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,293928	1554,00	457
53. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	1,004	28,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
53. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	22,241	91,00	2024
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,342916	181,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,465386	2465,00	1147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,465386	1088,00	506
53. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	4,556	26,00	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2415,54**	**5917**
53.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,073482	70,00	5
53.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,045804	3360,00	154
53.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,008083	404706,00	3271
53.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,024494	310,00	8
53.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	3,674	293,00	1077
53.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	1,102	147,00	162
53.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000245	1880677,00	461
53.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,003429	220651,00	757
53.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000759	433151,00	329
53.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00147	572135,00	841
53.20	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,004752	402893,00	1914
		Итого материалов:				**3665,36**	**8978**
		Накладные расходы	%	69		29531,45	72334
		Сметная прибыль	%	8		6241,47	15288
		Сметная стоимость:				**84259,82**	**206386**

1	2	3	4	5	6	7	8
54	**2106-0405-1201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**2,4494**		**144769,00**	**354597**
55	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2**	**71,0326**		**769,40**	**54653**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,646	45,887	964,00	44235
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,028413	1043,50	30
		Итого оплата труда:				**623,16**	**44265**
55. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,007103	1888,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,007103	910,00	6
55. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,02131	2465,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,02131	1088,00	23
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**66**
55. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,213098	90,00	19
55. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	1,918	686,00	1316
55. 7	2204-0201-0707 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-011 ГОСТ 6586-77	кг	0,246	17,474	516,00	9017
		Итого материалов:				**145,73**	**10351**
		Накладные расходы	%	80		498,53	35412
		Сметная прибыль	%	8		101,43	7205
		Сметная стоимость:				**1369,36**	**97269**
56	**2103-0101-0704 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125**	**1000шт**	**370,0001**		**-36151,00**	**-13375874**
57	**2104-0106-9901 РСНБ РК 2015**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**м3**	**11,2000**		**-68997,00**	**-772766**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**-13620627**
В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**-14093988**
Материалы -	Тенге				**10351**
Всего заработная плата -	Тенге				**44265**
Местные материалы -	Тенге				**-14148640**
Накладные расходы -	Тенге				**35412**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные НУЧП -	Тенге				35412
		Сметная прибыль -	Тенге				-1124686
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				-15183262
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				46
		Сметная заработная плата -	Тенге				44265
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				473361
	Материалы -		Тенге				8978
	Всего заработная плата -		Тенге				104832
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				354597
		Накладные расходы -	Тенге				72334
		Накладные НУЧП -	Тенге				72334
		Сметная прибыль -	Тенге				43656
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				589351
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				115
		Сметная заработная плата -	Тенге				104832
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				-14593911
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				161
		Сметная заработная плата -	Тенге				149097
		РАЗДЕЛ 7. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ-1ШТ					
58	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Прибор учета расхода тепловой энергий в комплекте с расходомерами ПИТЕРФЛОУ Д 50ММ ТВ-7**	**шт.**	**1,0000**		**398247,59**	**398248**
59	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Теплообменник пластинчатый разборный одноходовой для системы ГВС 2 ступени. ВТ-12-16 DN 40мм**	**шт.**	**1,0000**		**318649,82**	**318650**
60	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Теплообменник пластинчатый разборный одноходовой для системы ГВС 1 ступени. ВТ-12-14 DN 40мм**	**шт.**	**1,0000**		**305503,39**	**305503**
61	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Регулятор перепада давления: ВРПД DN 32мм для системы отпления и ГВС Kvs 2,5м3/ч**	**шт.**	**1,0000**		**131583,21**	**131583**
62	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Регулятор перепада давления: ВРПД DN 15мм для системы отпления и ГВС Kvs 2,5м3/ч**	**шт.**	**1,0000**		**113976,96**	**113977**
63	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Импульсная трубка для регулятора перепада давления**	**шт.**	**4,0000**		**4641,43**	**18566**
64	**1116-0601-0302 РСНБ РК 2015**	**Установка клапанов РЕГУЛИРУЮЩИЙ диам. ДО 40 мм**	**1шт**	**2,0000**		**3527,56**	**7055**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1,86	3,72	1035,00	3850
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	1088,00	44
		Итого оплата труда:				**1946,86**	**3894**

1	2	3	4	5	6	7	8
64. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,17	0,34	174,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	2465,00	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1088,00	44
		Итого эксплуатация машин:				**78,88**	**158**
64. 5	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00124	0,00248	190274,00	472
64. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00018	207096,00	37
64. 7	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	1237,00	2474
64. 8	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	0,002	32005,00	64
64. 9	5101-9999-9902 РСНБ РК 2015	Клапаны ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**1523,58**	**3047**
		Накладные расходы	%	98		1907,92	3816
		Сметная прибыль	%	8		434,84	870
		Сметная стоимость:				**5870,33**	**11741**
65	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Седельно регулирующий клапан для системы отопления ВКСР DN 20мм Kvs 4,0м3/ч**	**шт.**	**1,0000**		**135520,71**	**135521**
66	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Седельно регулирующий клапан для системы отопления ВКСР DN 20мм Kvs 6,3м3/ч**	**шт.**	**1,0000**		**135520,71**	**135521**
67	**ПРАЙС ЛИСТ**	**Шкаф управления 5 системами отопления ВШУ 12-33.22**	**шт.**	**1,0000**		**168730,71**	**168731**
68	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Датчик теплоносителя погружной ТВП (для ВТР20И)**	**шт.**	**4,0000**		**9461,25**	**37845**
69	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Датчик температуры наружного воздуха ТВН (для ВТР20И)**	**шт.**	**1,0000**		**8024,46**	**8024**
70	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый PN 16 DN 65**	**шт.**	**2,0000**		**15870,54**	**31741**
71	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый PN 16 DN 40**	**шт.**	**3,0000**		**12379,02**	**37137**
72	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Фильтр сетчатый фланцевый PN 16 DN 65**	**шт.**	**3,0000**		**23978,57**	**71936**
73	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Фильтр сетчатый фланцевый PN 16 DN 40**	**шт.**	**1,0000**		**13434,11**	**13434**
74	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Фильтр сетчатый муфтовый PN 16 DN 25**	**шт.**	**1,0000**		**1479,38**	**1479**

1	2	3	4	5	6	7	8
75	**2305-1501-0301 РСНБ РК 2015**	**Термометры прямые в оправе**	**шт**	**10,0000**		**1698,00**	**16980**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**1951931**
		В том числе:					
		Стоимость оборудования -	Тенге				**168731**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				**168731**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**1783200**
		Материалы -	Тенге				**3047**
		Всего заработная плата -	Тенге				**3894**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1776145**
		Накладные расходы -	Тенге				**3816**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**3816**
		Сметная прибыль -	Тенге				**142961**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**1929977**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3894**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**2098708**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3894**

РАЗДЕЛ 8. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000

76	**1118-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка чугунных радиаторов**	**1кВт**	**62,6080**		**18029,40**	**1128785**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,70246	43,98	982,00	43188
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,062418	3,908	1022,98	3998
		Итого оплата труда:				**753,67**	**47186**
76. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,135421	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001442	0,090281	4329,00	391
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001442	0,090281	1554,00	140
76. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,026574	1,664	1888,00	3141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026574	1,664	910,00	1514
76. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,034402	2,154	2465,00	5309

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,034402	2,154	1088,00	2344
		Итого эксплуатация машин:				**141,24**	**8843**
76. 7	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,031617	15402,00	487
76. 8	2113-0207-0603 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	3,957	989,00	3913
76. 9	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0078	0,488342	5638,00	2753
76.10	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0077	0,482082	5855,00	2823
76.11	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	62,608	17039,00	1066778
		Итого материалов:				**17198,34**	**1076754**
		Накладные расходы	%	98		738,59	46242
		Сметная прибыль	%	8		1501,44	94002
		Сметная стоимость:				**20269,44**	**1269029**
77	**1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Установка кранов воздушных**	**комплект**	**229,0000**		**255,49**	**58507**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	0,1236	28,304	1172,00	33173
		Итого оплата труда:				**144,86**	**33173**
77. 2	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	2,29	323,00	740
77. 3	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	2,29	508,00	1163
77. 4	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	4,58	516,00	2363
77. 5	2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	229	92,00	21068
		Итого материалов:				**110,63**	**25334**
		Накладные расходы	%	98		141,96	32509
		Сметная прибыль	%	8		31,80	7281
		Сметная стоимость:				**429,25**	**98298**
78	**1118-0301-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 32 мм. Установка**	**м труб нитки регистра**	**0,6000**		**885,98**	**532**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,15347	0,092082	1000,00	92
78. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005253	0,003152	1179,36	4

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**159,67**	**96**
78. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,006901	0,004141	13,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000103	0,000062	5764,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000103	0,000062	1088,00	0
78. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,000618	4329,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,000618	1554,00	1
78. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00412	0,002472	2465,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00412	0,002472	1088,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**15,30**	**9**
78. 7	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000044	0,000026	15402,00	0
78. 8	2113-0207-0603 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0275	0,0165	989,00	16
78. 9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0011	0,00066	323,00	0
78.10	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0011	0,00066	508,00	0
78.11	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0022	0,00132	5638,00	7
78.12	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0022	0,00132	5855,00	8
78.13	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0022	0,00132	516,00	1
78.14	2305-1003-0103 РСНБ РК 2015	Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр нитки 32 мм ГОСТ 31311-2005	м	1	0,6	662,00	397
		Итого материалов:				**717,21**	**430**
		Накладные расходы	%	98		156,47	94
		Сметная прибыль	%	8		83,40	50
		Сметная стоимость:				**1125,85**	**676**
79	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**448,0000**		**1856,12**	**831540**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	658,56	1000,00	658560
79. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	4,48	1088,00	4874
		Итого оплата труда:				**1480,88**	**663434**

1	2	3	4	5	6	7	8
79. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	156,8	174,00	27283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	4,48	2465,00	11043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	4,48	1088,00	4874
		Итого эксплуатация машин:				**85,55**	**38326**
79. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,4928	188694,00	92988
79. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,06272	207096,00	12989
79. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,896	32005,00	28676
79. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	896	--	--
79. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	448	--	--
		Итого материалов:				**300,57**	**134654**
		Накладные расходы	%	98		1451,26	650166
		Сметная прибыль	%	8		264,59	118536
		Сметная стоимость:				**3571,97**	**1600242**
80	**2305-1314-0303 РСНБ РК 2015**	**Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**224,0000**		**2491,00**	**557984**
81	**2305-1314-0207 РСНБ РК 2015**	**Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый с преднастройкой, модели V-Exact II, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**224,0000**		**6642,00**	**1487808**
82	**2305-1310-0113 РСНБ РК 2015**	**Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**20,0000**		**31286,00**	**625720**
83	**2305-1310-0111 РСНБ РК 2015**	**Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,52 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**40,0000**		**25792,00**	**1031680**
84	**2305-1310-0115 РСНБ РК 2015**	**Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**49168,00**	**196672**
85	**2304-1013-1903 РСНБ РК 2015**	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, T до +120°C, PN 16, DN 25, типа Seagull CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**20,0000**		**2057,00**	**41140**

1	2	3	4	5	6	7	8
86	**2305-1501-1004 РСНБ РК 2015**	**Теплосчетчик механический компактный Pollucom, расход Gном 1,5 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - возврат, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss**	**шт.**	**40,0000**		**97604,00**	**3904160**
87	**1118-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм**	**1шт**	**16,0000**		**17884,06**	**286145**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	7,066	113,053	1088,00	123001
87. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0412	0,6592	1321,00	871
		Итого оплата труда:				**7742,02**	**123872**
87. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0515	0,824	13,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0206	0,3296	4329,00	1427
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,3296	1554,00	512
87. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3193	5,109	174,00	889
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0206	0,3296	2465,00	812
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,3296	1088,00	359
		Итого эксплуатация машин:				**196,18**	**3139**
87. 7	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,005	0,08	15402,00	1232
87. 8	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00018	0,00288	207096,00	596
87. 9	2305-1206-0401 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	1	16	9886,00	158176
		Итого материалов:				**10000,29**	**160005**
		Накладные расходы	%	98		7587,18	121395
		Сметная прибыль	%	8		2037,70	32603
		Сметная стоимость:				**27508,94**	**440143**
88	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**640,0000**		**1856,12**	**1187915**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	940,8	1000,00	940800
88. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	6,4	1088,00	6963
		Итого оплата труда:				**1480,88**	**947763**

1	2	3	4	5	6	7	8
88. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	224	174,00	38976
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	6,4	2465,00	15776
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	6,4	1088,00	6963
		Итого эксплуатация машин:				**85,55**	**54752**
88. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,704	188694,00	132841
88. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0896	207096,00	18556
88. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	1,28	32005,00	40966
88. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	1280	--	--
88. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	640	--	--
		Итого материалов:				**300,57**	**192363**
		Накладные расходы	%	98		1451,26	928808
		Сметная прибыль	%	8		264,59	169338
		Сметная стоимость:				**3571,97**	**2286061**
89	**2305-1207-0901 РСНБ РК 2015**	**Воздухоотводчик автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10**	**шт.**	**88,0000**		**2374,00**	**208912**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**11547499**
В том числе:				
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**11547499**
Материалы -	Тенге			**1589540**
Всего заработная плата -	Тенге			**1815524**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**8054076**
Сдача и испытание -	Тенге			**6159**
Накладные расходы -	Тенге			**1779213**
Накладные НУЧП -	Тенге			**1779213**
Сметная прибыль -	Тенге			**1066137**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**14392850**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**1800**
Сметная заработная плата -	Тенге			**1815524**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**14392850**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**1800**
Сметная заработная плата -	Тенге			**1815524**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 9. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000					
90	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**449,6000**		**1254,12**	**563854**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	1,129	507,643	1088,00	552316
90. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,04496	1321,00	59
		Итого оплата труда:				**1228,59**	**552375**
90. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	0,02248	4329,00	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,02248	1554,00	35
90. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,02248	2465,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,02248	1088,00	24
90. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0667	29,988	18,00	540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
90. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2516	113,119	63,00	7127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17,39**	**7819**
90. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0707	31,787	67,00	2130
90. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,707	317,867	5,00	1589
90. 9	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	0,99	445,104	--	--
		Итого материалов:				**8,27**	**3719**
		Накладные расходы	%	98		1204,02	541328
		Сметная прибыль	%	8		196,65	88415
		Сметная стоимость:				**2654,80**	**1193596**
91	**2301-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x4,2 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**417,6784**		**294,00**	**122797**
92	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**24,0000**		**1164,02**	**27936**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	1,046	25,104	1088,00	27313

1	2	3	4	5	6	7	8
92. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00006	0,00144	1320,97	2
		Итого оплата труда:				**1138,13**	**27315**
92. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00072	4329,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00072	1554,00	1
92. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00003	0,00072	2465,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00072	1088,00	1
92. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0883	2,119	18,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
92. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2018	4,843	63,00	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14,51**	**348**
92. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,098	2,352	67,00	158
92. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,98	23,52	5,00	118
92. 9	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	0,99	23,76	--	--
		Итого материалов:				**11,47**	**275**
		Накладные расходы	%	98		1115,36	26769
		Сметная прибыль	%	8		182,35	4376
		Сметная стоимость:				**2461,74**	**59082**
93	**2301-0602-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**21,5760**		**182,00**	**3927**
94	**2302-0301-0305 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**58,0000**		**160,00**	**9280**
95	**2302-0301-0805 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**93,0000**		**182,00**	**16926**
96	**2302-0301-1005 РСНБ РК 2015**	**Тройник прямой, d 25 мм**	**шт.**	**56,0000**		**355,00**	**19880**
97	**2302-0401-3202 РСНБ РК 2015**	**Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**32,0000**		**44,00**	**1408**

1	2	3	4	5	6	7	8
98	**2302-0301-0306 РСНБ РК 2015**	**Муфта d 25 мм**	**шт.**	**176,0000**		**172,00**	**30272**
99	**2302-0401-3503 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**120,0000**		**7,00**	**840**
100	**2302-0401-3605 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**288,0000**		**30,00**	**8640**
101	**1117-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	**шт.**	**40,0000**		**21281,64**	**851266**
101.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	2,48	99,2	1088,00	107930
101.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,4	1088,00	435
		Итого оплата труда:				**2709,12**	**108365**
101.3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	1,6	13,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,4	2465,00	986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,4	1088,00	435
		Итого эксплуатация машин:				**25,17**	**1007**
101.5	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,8	32	67,00	2144
101.6	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,4	323,00	129
101.7	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,4	508,00	203
101.8	2303-0102-1602 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм	шт.	1	40	18486,00	739440
101.9	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,8	516,00	413
		Итого материалов:				**18558,23**	**742329**
		Накладные расходы	%	98		2654,94	106198
		Сметная прибыль	%	8		1914,93	76597
		Сметная стоимость:				**25851,50**	**1034060**
102	**1120-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка воздухоотводчиков**	**шт**	**40,0000**		**1494,31**	**59772**
102.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	1,281	51,24	964,00	49395

1	2	3	4	5	6	7	8
102. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,42	1088,00	457
		Итого оплата труда:				**1246,31**	**49852**
102. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,3255	13,02	51,00	664
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0525	2,1	58,00	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2415	9,66	174,00	1681
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,42	2465,00	1035
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,42	1088,00	457
		Итого эксплуатация машин:				**87,55**	**3502**
102. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00014	0,0056	404706,00	2266
102. 8	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,008	207096,00	1657
102. 9	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,164	6,56	450,00	2952
102.10	2305-0303-9901 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители ГОСТ 32548-2013	шт.	1	40	--	--
		Итого материалов:				**171,88**	**6875**
		Накладные расходы	%	98		1221,38	48855
		Сметная прибыль	%	8		217,26	8690
		Сметная стоимость:				**2932,95**	**117318**
103	**2305-1207-0901 РСНБ РК 2015**	**Воздухоотводчик автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10**	**шт.**	**40,0000**		**2374,00**	**94960**
104	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**80,0000**		**1856,12**	**148489**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	117,6	1000,00	117600
104. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,8	1088,00	870
		Итого оплата труда:				**1480,88**	**118470**
104. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	28	174,00	4872
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
104. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,8	2465,00	1972
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,8	1088,00	870
		Итого эксплуатация машин:				**85,55**	**6844**
104. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,088	188694,00	16605
104. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0112	207096,00	2319
104. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,16	32005,00	5121
104. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	160	--	--
104. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	80	--	--
		Итого материалов:				**300,57**	**24045**
		Накладные расходы	%	98		1451,26	116101
		Сметная прибыль	%	8		264,59	21167
		Сметная стоимость:				**3571,97**	**285758**
105	**2304-0905-2401 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, JAKKO PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**80,0000**		**2479,00**	**198320**
106	**2302-0103-0302 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**160,0000**		**367,00**	**58720**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**2217288**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2217288**
Материалы -			Тенге				**777244**
Всего заработная плата -			Тенге				**856378**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**565970**
Сдача и испытание -			Тенге				**2519**
	Накладные расходы -		Тенге				**839250**
	Накладные НУЧП -		Тенге				**839250**
	Сметная прибыль -		Тенге				**244523**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**3301062**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**802**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**856378**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				**3301062**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**802**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**856378**

1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 10. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1 (НИЖЕ 0,000)							
107	2304-1013-0706 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,0000		4924,00	4924
108	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	2,0000		202,00	404
109	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,2000		501,00	100
110	2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,2000		650,00	130
111	2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000		1161,00	1161
112	2302-0103-0302 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		367,00	734
113	2304-0102-0503 РСНБ РК 2015	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 40, наружным диаметром 50 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	3,0000		144199,00	432597
114	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,0000		319,00	638
115	2302-0101-0710 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2,0000		792,00	1584
116	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,0000		403,00	1209
117	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления патрубка и трубы	шт.	1,0000		868,00	868

1	2	3	4	5	6	7	8
118	**2301-0103-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**0,6000**		**1864,00**	**1118**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**445468**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**868**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**868**
		Сметная прибыль -	Тенге				**69**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**937**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**444600**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**444600**
		Сметная прибыль -	Тенге				**35568**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**480168**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**481105**
		РАЗДЕЛ 11. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)					
119	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**90,0000**		**1254,12**	**112871**
119.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	1,129	101,619	1088,00	110561
119.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,009	1321,00	12
		Итого оплата труда:				**1228,59**	**110573**
119.3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	0,0045	4329,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,0045	1554,00	7
119.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,0045	2465,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,0045	1088,00	5
119.5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0667	6,003	18,00	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
119.6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2516	22,644	63,00	1427
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17,39**	**1565**
119.7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0707	6,363	67,00	426
119.8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,707	63,63	5,00	318

1	2	3	4	5	6	7	8
119. 9	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	0,99	89,1	--	--
		Итого материалов:				8,27	744
		Накладные расходы	%	98		1204,02	108362
		Сметная прибыль	%	8		196,65	17699
		Сметная стоимость:				2654,80	238932
		ФИТИНГИ					
120	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Счетчики воды универсальные СВУ-15 с импульсным выходом**	**шт.**	**40,0000**		**5732,14**	**229286**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**342157**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**342157**
Материалы -			Тенге				**744**
Всего заработная плата -			Тенге				**110573**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**229286**
Накладные расходы -			Тенге				**108362**
Накладные НУЧП -			Тенге				**108362**
Сметная прибыль -			Тенге				**36042**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**486560**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**102**
Сметная заработная плата -			Тенге				**110573**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**486560**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**102**
Сметная заработная плата -			Тенге				**110573**

РАЗДЕЛ 12. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4 (НИЖЕ 0,000)

		НАСОСЫ				
121	**ПРАЙС ЛИСТ ТОО КВАНТ**	**Насосы циркуляционные с частотным преобразователем модели WILO Stratos 30/1-12 CAN PN 10**	**шт.**	**2,0000**	**296196,43**	**592393**
122	**2302-0101-1005 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**4,0000**	**391,00**	**1564**
123	**2304-0902-0105 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм**	**шт**	**4,0000**	**10909,00**	**43636**
124	**2304-1001-0802 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**	**5507,00**	**11014**

1	2	3	4	5	6	7	8
125	**2302-0103-0205 РСНБ РК 2015**	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм**	**шт**	**12,0000**		**749,00**	**8988**
126	**2303-0301-0403 РСНБ РК 2015**	**Счетчики горячей воды модели M-T 90 QN 2,5 AN, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Flodis**	**шт.**	**1,0000**		**38926,00**	**38926**
127	**2303-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Счетчики горячей воды модели M-T 90 QN 2,5 AN, DN 25, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Flodis**	**шт.**	**1,0000**		**48906,00**	**48906**
128	**2303-0301-0405 РСНБ РК 2015**	**Счетчики горячей воды модели M-T 90 QN 2,5 AN, DN 32, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Flodis**	**шт.**	**1,0000**		**50566,00**	**50566**
129	**ПРАЙС ЛИСТ**	**Шкаф управления насосами в системах водоснабжения, повышения давления и циркуляций Control MPC-S 3x1,1;0,3 SD-II СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1183482,14**	**1183482**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**1979475**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**1775875**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**1775875**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**203600**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**203600**
	Сметная прибыль -		Тенге				**16288**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**219888**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				**1995763**
		РАЗДЕЛ 13. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ (ВЫШЕ 0,000)					
130	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**20,0000**		**1856,12**	**37122**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	29,4	1000,00	29400
130. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,2	1088,00	218
		Итого оплата труда:				**1480,88**	**29618**
130. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	7	174,00	1218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
130. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,2	2465,00	493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,2	1088,00	218

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**85,55**	**1711**
130. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,022	188694,00	4151
130. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0028	207096,00	580
130. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,04	32005,00	1280
130. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	40	--	--
130. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	20	--	--
		Итого материалов:				**300,57**	**6011**
		Накладные расходы	%	98		1451,26	29025
		Сметная прибыль	%	8		264,59	5292
		Сметная стоимость:				**3571,97**	**71439**
131	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**208,0000**		**1254,12**	**260858**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	1,129	234,853	1088,00	255520
131. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0208	1321,00	27
		Итого оплата труда:				**1228,59**	**255547**
131. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	0,0104	4329,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,0104	1554,00	16
131. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,0104	2465,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,0104	1088,00	11
131. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0667	13,874	18,00	250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
131. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2516	52,333	63,00	3297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17,39**	**3617**
131. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0707	14,706	67,00	985
131. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,707	147,056	5,00	735
131. 9	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	0,99	205,92	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**8,27**	**1721**
		Накладные расходы	%	98		1204,02	250436
		Сметная прибыль	%	8		196,65	40904
		Сметная стоимость:				**2654,80**	**552198**
		ФИТИНГИ					
132	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Счетчики воды универсальные СВУ-15 с импульсным выходом**	**шт.**	**40,0000**		**5732,14**	**229286**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**527266**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**527266**
Материалы -			Тенге				**7732**
Всего заработная плата -			Тенге				**285165**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**229286**
		Накладные расходы -	Тенге				**279462**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**279462**
		Сметная прибыль -	Тенге				**64538**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**871266**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**264**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**285165**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**871266**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**264**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**285165**
		РАЗДЕЛ 14. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"					
133	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**м**	**128,0000**		**663,58**	**84938**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,584	74,752	1130,00	84470
133. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0384	1243,33	48
		Итого оплата труда:				**660,29**	**84518**
133. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0128	5764,00	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0128	1088,00	14
133. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0128	4329,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0128	1554,00	20
133. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0128	2465,00	32

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0128	1088,00	14
		Итого эксплуатация машин:				**1,26**	**161**
133. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,001536	190274,00	292
133. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0039	0,4992	30,00	15
133. 8	2301-1399-9906 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	127,744	--	--
		Итого материалов:				**2,40**	**307**
		Накладные расходы	%	98		647,09	82827
		Сметная прибыль	%	8		104,85	13421
		Сметная стоимость:				**1415,52**	**181186**
134	**2301-0506-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**127,7440**		**273,00**	**34874**
135	**1122-0801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**180,0000**		**1790,11**	**322219**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,611	109,98	1000,00	109980
135. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	59,94	912,24	54680
		Итого оплата труда:				**914,78**	**164660**
135. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	59,4	3546,00	210632
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	59,4	910,00	54054
135. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,18	3996,00	719
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,18	1300,00	234
135. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,36	2465,00	887
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,36	1088,00	392
		Итого эксплуатация машин:				**1179,11**	**212239**
135. 6	2302-1199-9901 РСНБ РК 2015	Фасонные части	шт.	1	180	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	99		905,63	163013
		Сметная прибыль	%	8		215,66	38819
		Сметная стоимость:				**2911,39**	**524051**
136	**2303-0102-0936 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**40,0000**		**8713,00**	**348520**

1	2	3	4	5	6	7	8
137	**2303-0102-1301 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**40,0000**		**966,00**	**38640**
138	**2303-0102-1240 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**40,0000**		**2405,00**	**96200**
139	**2303-0102-1106 РСНБ РК 2015**	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**40,0000**		**6250,00**	**250000**
140	**2303-0102-1234 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**40,0000**		**7627,00**	**305080**
141	**2303-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**40,0000**		**18172,00**	**726880**
142	**2303-0102-0121 РСНБ РК 2015**	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**40,0000**		**19765,00**	**790600**
143	**2303-0102-1226 РСНБ РК 2015**	**Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**40,0000**		**6662,00**	**266480**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**3264431**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**322219**
Всего заработная плата -			Тенге				**164660**
Накладные расходы -			Тенге				**163013**
Накладные НУЧП -			Тенге				**163013**
Сметная прибыль -			Тенге				**38819**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**524051**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**170**
Сметная заработная плата -			Тенге				**164660**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2942212**
Материалы -			Тенге				**307**
Всего заработная плата -			Тенге				**84518**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2857274**
Накладные расходы -			Тенге				**82827**
Накладные НУЧП -			Тенге				**82827**
Сметная прибыль -			Тенге				**242003**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**3267042**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				75
		Сметная заработная плата -	Тенге				84518
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				3791093
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				245
		Сметная заработная плата -	Тенге				249177
		РАЗДЕЛ 15. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ					
		УСТАНОВКА ПЛИТЫ					
144	**2309-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**	**шт.**	**40,0000**		**39836,00**	**1593440**
		УСТАНОВКА КРАНОВ					
145	**2304-0909-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**80,0000**		**7713,00**	**617040**
146	**2304-0909-0104 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8,0000**		**10137,00**	**81096**
147	**2302-0103-0202 РСНБ РК 2015**	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм**	**шт**	**160,0000**		**273,00**	**43680**
148	**2302-0103-0202 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**16,0000**		**273,00**	**4368**
		УКЛАДКА ТРУБ					
149	**1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**200,0000**		**338,36**	**67672**
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,281	56,2	1088,00	61146
149. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	1,18	1143,29	1349
		Итого оплата труда:				**312,47**	**62495**
149. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,16	5764,00	922
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,16	1088,00	174
149. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,14	4329,00	606
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,14	1554,00	218

1	2	3	4	5	6	7	8
149. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,88	2465,00	2169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,88	1088,00	957
149. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0418	8,36	26,00	217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19,57**	**3915**
149. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	2	561,00	1122
149. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,00038	628269,00	239
149. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0018	0,36	293,00	105
149.10	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	1,06	508,00	538
149.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,88	174,00	153
149.12	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,88	516,00	454
		Итого материалов:				**13,06**	**2612**
		Накладные расходы	%	98		306,22	61245
		Сметная прибыль	%	8		51,57	10313
		Сметная стоимость:				**696,15**	**139231**
150	**2301-0103-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные усиленные, DN 21,3 толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**200,0000**		**459,00**	**91800**
151	**1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**145,0000**		**338,80**	**49126**
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,281	40,745	1088,00	44331
151. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,8555	1143,29	978
		Итого оплата труда:				**312,47**	**45309**
151. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,116	5764,00	669
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,116	1088,00	126
151. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,1015	4329,00	439
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,1015	1554,00	158
151. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,638	2465,00	1573

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,638	1088,00	694
151. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0418	6,061	26,00	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19,57**	**2838**
151. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	1,45	561,00	813
151. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000276	628269,00	173
151. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0018	0,261	293,00	76
151.10	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,7685	508,00	390
151.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	1	174,00	174
151.12	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,638	516,00	329
		Итого материалов:				**13,49**	**1957**
		Накладные расходы	%	98		306,22	44402
		Сметная прибыль	%	8		51,60	7482
		Сметная стоимость:				**696,62**	**101010**
152	**2301-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 26,8, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**160,0000**		**433,00**	**69280**
153	**1122-1401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**15,0000**		**1077,54**	**16163**
153. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,844	12,66	1088,00	13774
153. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,0255	1088,00	28
		Итого оплата труда:				**920,12**	**13802**
153. 3	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	3,912	11,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
153. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0255	2465,00	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0255	1088,00	28
		Итого эксплуатация машин:				**7,06**	**106**
153. 5	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000538	0,00807	242,00	2
153. 6	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000037	0,000555	286680,00	159

1	2	3	4	5	6	7	8
153. 7	2113-0816-2304 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	3,39	626,00	2122
		Итого материалов:				**152,21**	**2283**
		Накладные расходы	%	99		910,92	13664
		Сметная прибыль	%	8		159,08	2386
		Сметная стоимость:				**2147,54**	**32213**
154	**1116-0301-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. ПрокладкаФУТЛЯР**	**м трубопровода**	**15,0000**		**450,79**	**6762**
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,356	5,34	1088,00	5810
154. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,159	1118,77	178
		Итого оплата труда:				**399,19**	**5988**
154. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,018	5764,00	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,018	1088,00	20
154. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0105	4329,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0105	1554,00	16
154. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,1305	2465,00	322
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,1305	1088,00	142
154. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1021	1,532	26,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**34,05**	**511**
154. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,026	0,39	561,00	219
154. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000004	0,000066	628269,00	41
154. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0044	0,066	293,00	19
154.10	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	0,093	508,00	47
154.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,4125	174,00	72
154.12	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0055	0,0825	516,00	43
		Итого материалов:				**29,41**	**441**
		Накладные расходы	%	98		391,20	5868
		Сметная прибыль	%	8		67,36	1010

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**909,35**	**13640**
155	**2301-0201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80ФУТЛЯР**	**м**	**15,0000**		**987,00**	**14805**
156	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	**т**	**0,0645**		**875424,89**	**56447**
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	312,7	20,163	1300,00	26212
156. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	6,08	1295,08	7875
		Итого оплата труда:				**528635,72**	**34086**
156. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	5,939	4828,00	28675
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	5,939	1300,00	7721
156. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,141211	2465,00	348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,141211	1088,00	154
		Итого эксплуатация машин:				**450105,43**	**29023**
156. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,005803	208994,00	1213
		Итого материалов:				**18809,46**	**1213**
		Накладные расходы	%	99		523349,36	33746
		Сметная прибыль	%	8		111901,94	7215
		Сметная стоимость:				**1510676,19**	**97408**
157	**2302-0101-0704 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 33,5 мм х 3,2 мм - 26,8 мм х 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**8,0000**		**444,00**	**3552**
158	**2302-0101-0703 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 26,8 мм х 2,8 мм - 21,3 мм х 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**24,0000**		**377,00**	**9048**
159	**2302-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 21,3 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**80,0000**		**127,00**	**10160**
160	**2302-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 26,8 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**5,0000**		**149,00**	**745**

1	2	3	4	5	6	7	8
161	**2302-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 26,8 мм х 2,8 мм - 21,3 мм х 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**16,0000**		**189,00**	**3024**
162	**2302-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Угольники прямые 15 мм**	**10 шт.**	**4,0000**		**1705,00**	**6820**
163	**2302-1199-9927 РСНБ РК 2015**	**Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм**	**шт.**	**80,0000**		**27,00**	**2160**
		ПРОБИВКА ОТВЕРСТИИ ЧЕРЕЗ СТЕНУ					
164	**1146-0302-0402 РСНБ РК 2015**	**Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2**	**отверст.**	**40,0000**		**507,92**	**20317**
164. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,2696	10,784	1071,00	11550
164. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0899	3,596	1088,00	3912
		Итого оплата труда:				**386,55**	**15462**
164. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0899	3,596	2338,00	8407
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0899	3,596	1088,00	3912
164. 4	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1798	7,192	50,00	360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**219,18**	**8767**
		Накладные расходы	%	84		324,70	12988
		Сметная прибыль	%	8		66,61	2664
		Сметная стоимость:				**899,23**	**35969**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**2767505**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1593440**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1593440**
Сметная прибыль -			Тенге				**127475**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1720915**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**92927**
Материалы -			Тенге				**3496**
Всего заработная плата -			Тенге				**63350**
Накладные расходы -			Тенге				**60398**
Накладные НУЧП -			Тенге				**60398**
Сметная прибыль -			Тенге				**12266**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				165591
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				53
		Сметная заработная плата -	Тенге				63350
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1081138
		Материалы -	Тенге				5010
		Всего заработная плата -	Тенге				113791
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				957578
		Накладные расходы -	Тенге				111515
		Накладные НУЧП -	Тенге				111515
		Сметная прибыль -	Тенге				95412
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1288065
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				104
		Сметная заработная плата -	Тенге				113791
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				3174571
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				158
		Сметная заработная плата -	Тенге				177141
		РАЗДЕЛ 16. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ. Силовое электрооборудование и электроосвещение					
165	**2307-0501-0802 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**40,0000**	**3090,00**	**123600**	
166	**2307-0204-0810 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**40,0000**	**615,00**	**24600**	
167	**2307-0203-0605 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1,0000**	**11361,00**	**11361**	
168	**2404-0207-3987 РСНБ РК 2015**	**Пускатель магнитный с тепловым реле**	**шт**	**2,0000**	**3442,00**	**6884**	
169	**2307-0202-0109 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм**	**шт.**	**4,0000**	**5284,00**	**21136**	
170	**2307-0103-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82**	**шт.**	**4,0000**	**8675,00**	**34700**	
171	**2307-0102-0123 РСНБ РК 2015**	**Светильники СА-7008**	**шт.**	**20,0000**	**6566,00**	**131320**	

1	2	3	4	5	6	7	8
172	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1,0000		4200,00	4200
173	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания Бк215-225-25	10 шт.	0,1000		583,00	58
174	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	40,0000		747,00	29880
175	2306-1710-0706 РСНБ РК 2015	Лотки окрашенные прямые НЛ 5-П 1,87 У3	шт.	25,0000		2242,00	56050
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ					
176	2306-0901-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,3550		134942,00	47904
177	2306-0901-0110 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,4750		104443,00	49610
178	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,2000		48836,00	58603
179	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,3600		127345,00	45844
180	2306-0903-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	3,2000		242445,00	775824
181	2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	4,1600		143190,00	595670
182	2306-0128-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0450		366278,00	16483
183	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3150		703711,00	221669

1	2	3	4	5	6	7	8
184	**2301-0501-1805 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая - 50х8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**145,0000**		**1086,00**	**157470**
185	**2301-0501-1804 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая - 40х6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**45,0000**		**534,00**	**24030**
186	**2301-0501-1803 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая - 32х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**40,0000**		**344,00**	**13760**
187	**2301-0501-1802 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая - 25х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**25,0000**		**211,00**	**5275**
188	**2301-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**155,0000**		**44,00**	**6820**
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ					
189	**1308-0305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**200,0000**		**409,18**	**81836**
189. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,34	68	1130,00	76840
189. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,16	1321,00	211
		Итого оплата труда:				**385,26**	**77051**
189. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,08	4689,00	375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,08	1554,00	124
189. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,08	3316,00	265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,08	1088,00	87
		Итого эксплуатация машин:				**3,20**	**640**
189. 5	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,0063	22269,00	140
189. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,003	404706,00	1214
189. 7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,84	658,00	553
189. 8	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	204	12,00	2448
		Итого материалов:				**21,78**	**4355**
		Накладные расходы	%	72		277,38	55477
		Сметная прибыль	%	8		54,93	10985

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**741,49**	**148298**
190	**2307-0220-0511 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**32,0000**		**477,00**	**15264**
191	**2307-0220-0504 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**168,0000**		**423,00**	**71064**
192	**1308-0305-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**16,0000**		**417,68**	**6683**
192. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,36	5,76	1130,00	6509
192. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0128	1321,00	17
		Итого оплата труда:				**407,86**	**6526**
192. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	1,024	13,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
192. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0064	4689,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0064	1554,00	10
192. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0064	3316,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0064	1088,00	7
		Итого эксплуатация машин:				**4,03**	**65**
192. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,1632	455,00	74
192. 7	2113-0211-0603 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000026	335203,00	9
192. 8	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000048	315725,00	15
192. 9	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,0176	658,00	12
192.10	2404-0207-3963 РСНБ РК 2015	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0103	0,1648	--	--
		Итого материалов:				**6,85**	**110**
		Накладные расходы	%	72		293,66	4699
		Сметная прибыль	%	8		56,91	911
		Сметная стоимость:				**768,25**	**12292**

1	2	3	4	5	6	7	8
193	**2307-0217-0107 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**16,0000**		**227,00**	**3632**
194	**1308-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**50,0000**		**343,84**	**17192**
194. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,29	14,5	1130,00	16385
194. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,04	1321,00	53
		Итого оплата труда:				**328,76**	**16438**
194. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,02	4689,00	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,02	1554,00	31
194. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,02	3316,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,02	1088,00	22
		Итого эксплуатация машин:				**3,20**	**160**
194. 5	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,001575	22269,00	35
194. 6	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	51	12,00	612
		Итого материалов:				**12,94**	**647**
		Накладные расходы	%	72		236,70	11835
		Сметная прибыль	%	8		46,44	2322
		Сметная стоимость:				**626,99**	**31350**
195	**2307-0218-1502 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**50,0000**		**355,00**	**17750**
196	**1308-0305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**58,0000**		**343,84**	**19943**
196. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,29	16,82	1130,00	19007
196. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0464	1321,00	61
		Итого оплата труда:				**328,76**	**19068**
196. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0232	4689,00	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0232	1554,00	36
196. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0232	3316,00	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0232	1088,00	25

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**3,20**	**186**
196. 5	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,001827	22269,00	41
196. 6	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	59,16	12,00	710
		Итого материалов:				**12,94**	**751**
		Накладные расходы	%	72		236,70	13729
		Сметная прибыль	%	8		46,44	2694
		Сметная стоимость:				**626,99**	**36366**
197	**2307-0218-1504 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**58,0000**		**357,00**	**20706**
198	**1308-0305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**19,0000**		**382,98**	**7277**
198. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,33	6,27	1130,00	7085
198. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0114	1321,00	15
		Итого оплата труда:				**373,69**	**7100**
198. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	1,216	13,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
198. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0057	4689,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0057	1554,00	9
198. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0057	3316,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0057	1088,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**3,23**	**61**
198. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,1938	455,00	88
198. 7	2113-0211-0603 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,00003	335203,00	10
198. 8	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000057	315725,00	18
198. 9	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,0209	658,00	14
198.10	2404-0207-3963 РСНБ РК 2015	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0103	0,1957	--	--
		Итого материалов:				**6,85**	**130**
		Накладные расходы	%	72		269,06	5112
		Сметная прибыль	%	8		52,16	991

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**704,20**	**13380**
199	**2307-0218-1702 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**19,0000**		**449,00**	**8531**
200	**2307-0202-0607 РСНБ РК 2015**	**Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3**	**шт.**	**462,0000**		**255,00**	**117810**
201	**2307-0202-1401 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ3**	**шт.**	**210,0000**		**39,00**	**8190**
202	**2308-0306-0106 РСНБ РК 2015**	**Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КОР-74, степень защиты IP44**	**шт.**	**15,0000**		**116,00**	**1740**
203	**1310-0405-0104 РСНБ РК 2015**	**Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм**	**шт**	**200,0000**		**835,00**	**167000**
203. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	1	200	835,00	167000
		Итого оплата труда:				**835,00**	**167000**
		Накладные расходы	%	61		509,35	101870
		Сметная прибыль	%	8		107,55	21510
		Сметная стоимость:				**1451,90**	**290380**
204	**2306-1709-0202 РСНБ РК 2015**	**Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2**	**шт.**	**200,0000**		**1418,00**	**283600**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге	**3310970**
В том числе:		
Стоимость монтажных работ -	Тенге	**3096731**
Материалы -	Тенге	**5993**
Всего заработная плата -	Тенге	**293183**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**2796800**
Накладные расходы -	Тенге	**192722**
Накладные НУЧП -	Тенге	**192722**
Сметная прибыль -	Тенге	**263156**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	**3552609**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**312**
Сметная заработная плата -	Тенге	**293183**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**6884**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**6884**
Сметная прибыль -	Тенге	**551**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7435
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				207355
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				207355
		Сметная прибыль -	Тенге				16588
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				223943
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				3783987
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				312
		Сметная заработная плата -	Тенге				293183
		РАЗДЕЛ 17. СЛАБЫЕ ТОКИ. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ					
205	**2306-0701-0202 РСНБ РК 2015**	**Кабель связи оптический телефонные ОК-4-G.652.D-CF-7,0-3006**	**км**	**0,1200**		**192123,00**	**23055**
206	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Муфта оптическая GJS-M 96**	**комплект**	**1,0000**		**8963,39**	**8963**
207	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Оптический разъем FC M8x0,75**	**шт**	**4,0000**		**3071,43**	**12286**
208	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Оптическая распределительная коробка со сплиттером ОРК-16С**	**шт**	**4,0000**		**18928,57**	**75714**
209	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Оптическая коробка КРМ**	**шт**	**20,0000**		**8723,21**	**174464**
210	**2301-0501-1804 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая - 40x6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**120,0000**		**534,00**	**64080**
211	**2113-0814-2201 РСНБ РК 2015**	**Скобы**	**т**	**0,0076**		**545120,00**	**4143**
212	**2113-0207-0602 РСНБ РК 2015**	**Дюбели**	**кг**	**1,9800**		**998,00**	**1976**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				364681
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				294482
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				294482
		Сметная прибыль -	Тенге				23559
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				318041
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6119
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				6119
		Сметная прибыль -	Тенге				490

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6608
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				64080
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				64080
		Сметная прибыль -	Тенге				5126
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				69206
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				393856
		РАЗДЕЛ 18. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ					
213	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	**Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2**	шт.	4,0000		8340,00	33360
214	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова. АУДИОТРУБКИ УКП-9М**	шт.	40,0000		1651,00	66040
215	2308-0306-0102 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка БК-4**	шт.	40,0000		106,00	4240
216	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	**Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)**	шт.	80,0000		194,00	15520
217	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	**Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)**	шт.	4,0000		15070,00	60280
218	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	**Замок электромагнитный VIZIT-ML400(M)-40**	шт.	4,0000		10406,00	41624
219	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	**Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"**	шт.	4,0000		3514,00	14056
220	2306-0408-0513 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,5**	км	0,1900		52479,00	9971
221	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	км	0,2900		18675,00	5416
222	2301-0501-1802 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	90,0000		211,00	18990

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18			Тенге				269497
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				250507
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				250507
		Сметная прибыль -	Тенге				20041
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				270547
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				18990
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				18990
		Сметная прибыль -	Тенге				1519
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				20509
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				291057
		РАЗДЕЛ 19. ТЕЛЕВИДЕНИЕ					
223	**2308-0505-0901 РСНБ РК 2015**	**Широкополосные усилители серии MX900, модель 951**	**шт.**	**4,0000**		**11584,00**	**46336**
224	**2307-0220-0701 РСНБ РК 2015**	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20**	**шт.**	**40,8000**		**351,00**	**14321**
225	**2308-0505-0801 РСНБ РК 2015**	**Ответвитель TV на 4 отвода PLFO 4/15**	**шт.**	**20,0000**		**869,00**	**17380**
226	**2307-0202-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207**	**шт.**	**40,8000**		**35,00**	**1428**
227	**2308-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Антенны эфирные модели DELTA 311-01**	**шт.**	**4,0000**		**3574,00**	**14296**
228	**2308-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм**	**шт.**	**4,0000**		**12475,00**	**49900**
229	**2306-1709-0401 РСНБ РК 2015**	**Коннектор обжимной F6 Crimp SRW-390 Gold**	**шт.**	**145,0000**		**75,00**	**10875**
		Кабельная продукция					
230	**2306-0407-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6**	**км**	**1,2699**		**88874,00**	**112861**

1	2	3	4	5	6	7	8
231	**2306-0407-0603 РСНБ РК 2015**	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11**	**км**	**0,1428**		**189402,00**	**27047**
		Трубы					
232	**2301-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**91,8000**		**29,00**	**2662**
233	**2301-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**1055,7000**		**44,00**	**46451**
234	**2306-1705-0104 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	**м**	**51,0000**		**188,00**	**9588**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге				**353144**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**304031**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**304031**
Сметная прибыль -			Тенге				**24323**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**328354**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**49113**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**49113**
Сметная прибыль -			Тенге				**3929**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**53042**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге				**381396**
		РАЗДЕЛ 20. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ					
235	**2308-0501-2006 РСНБ РК 2015**	**Видеокамера уличная модели SW360, типа INNOVI**	**шт.**	**4,0000**		**66022,00**	**264088**
236	**2308-0502-0418 РСНБ РК 2015**	**Видеорегистратор 4-канальный модели TUTIS+4F3, типа EverFocus**	**шт.**	**1,0000**		**31971,00**	**31971**
237	**2308-0505-0511 РСНБ РК 2015**	**Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIWD1203-04C, типа AndGood**	**шт.**	**1,0000**		**21824,00**	**21824**
238	**2307-0202-0105 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм**	**шт.**	**4,0800**		**869,00**	**3546**

1	2	3	4	5	6	7	8
239	**2301-0504-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**204,0000**		**24,00**	**4896**
240	**2306-0409-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабели комбинированные для систем видеонаблюдения марки КВК-П 2х0,75**	**м**	**0,2040**		**150660,00**	**30735**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20			Тенге				**357059**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**352163**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**352163**
Сметная прибыль -			Тенге				**28173**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**380336**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**4896**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4896**
Сметная прибыль -			Тенге				**392**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**5288**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20			Тенге				**385624**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге				**36017029**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**1944606**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**1944606**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**5891354**
Материалы -			Тенге				**5993**
Всего заработная плата -			Тенге				**293183**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5591424**
Накладные расходы -			Тенге				**192722**
Накладные НУЧП -			Тенге				**192722**
Сметная прибыль -			Тенге				**486726**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**6570802**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**312**
Сметная заработная плата -			Тенге				**293183**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1183847**
Материалы -			Тенге				**6468882**
Всего заработная плата -			Тенге				**6602772**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1410027**
Местные материалы -			Тенге				**-13697967**
Накладные расходы -			Тенге				**5502600**
Накладные НУЧП -			Тенге				**5502600**
Сметная прибыль -			Тенге				**534916**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7221363
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6457
		Сметная заработная плата -	Тенге				6602772
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				5563828
	Материалы -		Тенге				24913
	Всего заработная плата -		Тенге				683354
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				4694570
		Накладные расходы -	Тенге				471514
		Накладные НУЧП -	Тенге				471514
		Сметная прибыль -	Тенге				482827
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				6518170
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				616
		Сметная заработная плата -	Тенге				683354
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				21433394
	Материалы -		Тенге				2383624
	Всего заработная плата -		Тенге				3269842
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				15662248
	Сдача и испытание -		Тенге				8678
		Накладные расходы -	Тенге				3204446
		Накладные НУЧП -	Тенге				3204446
		Сметная прибыль -	Тенге				1971027
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				26608866
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3152
		Сметная заработная плата -	Тенге				3269842
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				48863807
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10537
		Сметная заработная плата -	Тенге				10849151

Без оборудования	**46919201,00**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	422 272,81
Итого	**47 341 473,81**
Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,08%	511 287,92
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	4 797 561,85
Итого	**52 650 323,58**
Непредвиденные работы и затраты -2%	957 055,23
Итого	**55 551 984,81**
Итого с понижающим коэффициентом согласно договора	**51 818 547,01**

1	2	3	4	5	6	7	8

Налог на добавленную стоимость НДС (12%) 6 218 225,64

Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость **58 036 772,65**

Заказчик:

КГУ ""Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "SM ORDA GRUPP"

Авторский надзор
ТОО «СырЖоба»

Подрядчик:
ТОО «Жабдыктау»