ФОРМА КС-3

Утверждена
Приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: КГУ ""Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Жабдыктау»
Наименование строительства: Строительство 40 квартирного жилого дома №46 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№94	23-10-2018				
		Доп.согл. №1	28-03-2019				
		Доп.согл. №2	11-06-2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 40 квартирного жилого дома №46 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда	**393 044 077,80**	19 621 428,57							2 354 571,43	**21 976 000,00**

Заказчик: КГУ ""Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Авторский надзор: ТОО «СырЖоба»

Технадзор: ТОО «SM ORDA GRUPP»

Подрядчик: ТОО «Жабдыктау»

200190

Заказчик: КГУ ""Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Форма-2

Объект: Строительство 40 квартирного жилого дома №46 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда (без генерального плана и наружных

Подрядчик: ТОО "Жабдыктау"

Договор: №94 от 2018-10-23, доп.соглашения №1 от 2019-03-28 и №2 от 2019-06-11

АКТ №2
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2019г.

Составлена 2кв.2018г

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,000. КРОВЛЯ					
1	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	**м2**	**1217,2800**		**346,02**	**421198**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,029	35,301	946,00	33395
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,961651	1223,67	1177
		Итого оплата труда:				**28,40**	**34572**
1.3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,279974	4329,00	1212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,279974	1554,00	435
1.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,681677	2465,00	1680
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,681677	1088,00	742
		Итого эксплуатация машин:				**2,38**	**2892**
1.5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,048691	71020,00	3458
1.6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,073037	75217,00	5494
1.7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,279974	1342730,00	375930
1.8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00079	0,961651	30,00	29

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**316,21**	**384911**
		Накладные расходы	%	90		25,56	31114
		Сметная прибыль	%	8		29,73	36185
		Сметная стоимость:				**401,30**	**488497**
2	**1110-0102-0205 РСНБ РК 2015**	**Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов**	**м2**	**119,5300**		**3441,52**	**411365**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,43	170,928	910,00	155544
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	1,076	1088,00	1170
		Итого оплата труда:				**1311,09**	**156715**
2. 3	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0143	1,709	11,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009	1,076	2465,00	2652
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	1,076	1088,00	1171
		Итого эксплуатация машин:				**22,34**	**2671**
2. 5	2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0058	0,693274	43535,00	30182
2. 6	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	1,1	68537,00	75368
2. 7	2107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0106	1,267	115441,00	146266
2. 8	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,036	4,303	310,00	1334
		Итого материалов:				**2117,88**	**253150**
		Накладные расходы	%	90		1179,98	141043
		Сметная прибыль	%	8		369,72	44193
		Сметная стоимость:				**4991,22**	**596601**
3	**1134-0108-0713 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Карнизы. Обшивка металлосайдингом**	**м2 поверхности**	**119,5300**		**3819,40**	**456533**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	0,845	101,003	1035,00	104538
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,262966	1088,00	286
		Итого оплата труда:				**876,97**	**104824**
3. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	29,883	13,00	388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,262966	2465,00	648
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,262966	1088,00	286
		Итого эксплуатация машин:				**8,67**	**1037**
3. 5	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000025	0,002988	315725,00	943
3. 6	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,00103	0,123116	2842972,00	350015
		Итого материалов:				**2936,15**	**350959**
		Накладные расходы	%	76		666,50	79666
		Сметная прибыль	%	8		358,87	42896
		Сметная стоимость:				**4844,77**	**579095**
4	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная штукатурка ПОВЕРХУ КАРНИЗА цементно-известковым раствором по камню стен**	**м2**	**128,4250**		**1064,49**	**136707**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,611	78,468	1088,00	85373
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	3,082	910,00	2805
		Итого оплата труда:				**686,61**	**88178**
4. 3	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	1,156	63,00	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 4	3103-0205-0202 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	3,082	1073,00	3307
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	3,082	910,00	2805
		Итого эксплуатация машин:				**26,32**	**3380**
4. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	2,427	19751,00	47940
4. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0035	0,449487	30,00	13
		Итого материалов:				**373,40**	**47954**
		Накладные расходы	%	80		549,29	70542
		Сметная прибыль	%	8		129,10	16580
		Сметная стоимость:				**1742,87**	**223829**
5	**1106-1401-0104 РСНБ РК 2015**	**Железнение поверхности**	**м2**	**128,4250**		**331,97**	**42634**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,289	37,115	1088,00	40381
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,038527	1088,00	42
		Итого оплата труда:				**314,76**	**40423**

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,038527	2465,00	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,038527	1088,00	42
		Итого эксплуатация машин:				**0,74**	**95**
5. 4	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,089898	18389,00	1653
5. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,05	6,421	90,00	578
5. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,005	0,642125	30,00	19
		Итого материалов:				**16,80**	**2158**
		Накладные расходы	%	91		286,43	36785
		Сметная прибыль	%	8		49,47	6353
		Сметная стоимость:				**667,88**	**85772**
		КРОВЛЯ КРЫЛЬЦА-4ШТ					
6	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	**м2**	**19,8000**		**617,96**	**12236**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,243	4,811	762,00	3666
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,38412	1088,00	418
		Итого оплата труда:				**206,27**	**4084**
6. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,24948	4249,00	1060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,24948	1088,00	271
6. 4	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,46728	158,00	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,13464	5764,00	776
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,13464	1088,00	146
		Итого эксплуатация машин:				**96,46**	**1910**
6. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,60588	2870,00	1739
6. 7	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,30294	16367,00	4958
6. 8	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	0,8712	162,00	141
6. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	0,7623	30,00	23
		Итого материалов:				**336,33**	**6659**
		Накладные расходы	%	92		189,77	3757

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		64,62	1279
		Сметная стоимость:				**872,35**	**17272**
7	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	**м2**	**19,8000**		**94,03**	**1862**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,0045	0,0891	762,00	68
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,0297	1088,00	32
		Итого оплата труда:				**5,06**	**100**
7. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,0198	4249,00	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0198	1088,00	22
7. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,0099	5764,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0099	1088,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**7,13**	**141**
7. 5	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,10098	16367,00	1653
		Итого материалов:				**83,47**	**1653**
		Накладные расходы	%	92		4,66	92
		Сметная прибыль	%	8		7,90	156
		Сметная стоимость:				**106,58**	**2110**
8	**1112-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки из битумной мастики**	**м2**	**19,8000**		**2826,64**	**55967**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,288	5,702	982,00	5600
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0078	0,15444	1165,67	180
		Итого оплата труда:				**291,91**	**5780**
8. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0013	0,02574	4249,00	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,02574	1088,00	28
8. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0023	0,04554	5764,00	262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,04554	1088,00	50
8. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,02574	4329,00	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,02574	1554,00	40
8. 6	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0905	1,792	729,00	1306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0029	0,05742	2465,00	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,05742	1088,00	62
		Итого эксплуатация машин:				**97,53**	**1931**
8. 8	2101-0301-0101 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0105	0,2079	3870,00	805
8. 9	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	10,56	209,088	132,00	27600
8.10	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00057	0,011286	128543,00	1451
8.11	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	2,3	45,54	385,00	17533
8.12	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0013	0,02574	54214,00	1395
		Итого материалов:				**2446,29**	**48437**
		Накладные расходы	%	92		268,56	5317
		Сметная прибыль	%	8		247,62	4903
		Сметная стоимость:				**3342,81**	**66188**
9	**1112-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками**	**м**	**12,0000**		**3272,60**	**39271**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	0,554	6,648	1018,00	6768
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,0876	1183,75	104
		Итого оплата труда:				**572,61**	**6871**
9. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0026	0,0312	5764,00	180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0312	1088,00	34
9. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,018	4329,00	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,018	1554,00	28
9. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0371	0,4452	729,00	325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,0384	2465,00	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,0384	1088,00	42
		Итого эксплуатация машин:				**56,41**	**677**
9. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,0612	16850,00	1031
9. 8	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,89	22,68	239,00	5421

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 9	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	4,54	54,48	132,00	7191
9.10	2110-0501-1407 РСНБ РК 2015	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	0,804	2269,00	1824
9.11	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0159	0,1908	998,00	190
9.12	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,08	0,96	393,00	377
9.13	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00187	0,02244	3939,00	88
9.14	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0041	0,0492	311190,00	15311
9.15	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00013	0,00156	251663,00	393
		Итого материалов:				**2652,22**	**31827**
		Накладные расходы	%	92		526,80	6322
		Сметная прибыль	%	8		303,95	3647
		Сметная стоимость:				**4103,36**	**49240**
		ВЕНТКАНАЛ					
10	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**43,0000**		**10307,26**	**443212**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,54	195,22	865,00	168865
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	17,2	1088,00	18714
		Итого оплата труда:				**4362,30**	**187579**
10. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	17,2	5764,00	99141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	17,2	1088,00	18714
		Итого эксплуатация машин:				**2305,60**	**99141**
10. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	9,288	18808,00	174689
10. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0215	21421,00	461
10. 6	2103-0199-9901 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	0,2926	12,582	--	--
10. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	1,892	30,00	57
		Итого материалов:				**4074,56**	**175206**
		Накладные расходы	%	93		4056,94	174448

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1149,14	49413
		Сметная стоимость:				**15513,33**	**667073**
11	**2103-0101-0704 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125**	**1000шт**	**12,5818**		**36151,00**	**454845**
12	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**	**м2**	**149,0000**		**1064,49**	**158608**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,611	91,039	1088,00	99050
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	3,576	910,00	3254
		Итого оплата труда:				**686,61**	**102305**
12. 3	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	1,341	63,00	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 4	3103-0205-0202 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	3,576	1073,00	3837
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	3,576	910,00	3254
		Итого эксплуатация машин:				**26,32**	**3922**
12. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	2,816	19751,00	55621
12. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0035	0,5215	30,00	16
		Итого материалов:				**373,40**	**55636**
		Накладные расходы	%	80		549,29	81844
		Сметная прибыль	%	8		129,10	19236
		Сметная стоимость:				**1742,87**	**259688**
13	**1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая**	**м2**	**149,0000**		**71,49**	**10652**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,058	8,642	910,00	7864
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0298	1088,00	32
		Итого оплата труда:				**53,00**	**7897**
13. 3	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0017	0,2533	27,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0298	2465,00	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0298	1088,00	32

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**80**
13. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0894	19751,00	1766
13. 6	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00019	0,02831	26517,00	751
13. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,001	0,149	90,00	13
13. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00124	0,18476	30,00	6
13. 9	2204-0201-9909 РСНБ РК 2015	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,009	1,341	128,00	172
		Итого материалов:				**18,17**	**2707**
		Накладные расходы	%	80		42,40	6317
		Сметная прибыль	%	8		9,11	1358
		Сметная стоимость:				**123,00**	**18326**
14	**1107-0512-0109 РСНБ РК 2015**	**Установка плит парапета массой до 0,5 т**	**шт**	**52,0000**		**1404,55**	**73037**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	0,389	20,228	1018,00	20592
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2186	11,367	1088,00	12368
		Итого оплата труда:				**633,84**	**32960**
14. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,077	4,004	5764,00	23079
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,077	4,004	1088,00	4356
14. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1416	7,363	2465,00	18150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1416	7,363	1088,00	8011
		Итого эксплуатация машин:				**792,87**	**41229**
14. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0128	0,6656	16850,00	11215
		Итого материалов:				**215,68**	**11215**
		Накладные расходы	%	118		747,93	38892
		Сметная прибыль	%	8		172,20	8954
		Сметная стоимость:				**2324,68**	**120883**
15	**2104-0111-9912 РСНБ РК 2015**	**Стоимость плит ПТ12.5-8.6**	**м3**	**1,9760**		**77939,00**	**154007**
16	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2015**	**Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т**	**шт**	**96,0000**		**1641,38**	**157573**

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,03	98,88	1000,00	98880
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,9216	1088,00	1003
		Итого оплата труда:				**1040,44**	**99883**
16. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,9216	5764,00	5312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	0,9216	1088,00	1003
		Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**5312**
16. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	3,168	16850,00	53381
		Итого материалов:				**556,05**	**53381**
		Накладные расходы	%	118		1227,72	117862
		Сметная прибыль	%	8		229,53	22035
		Сметная стоимость:				**3098,64**	**297469**
17	**2104-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**96,0000**		**1980,00**	**190080**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3219786**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3219786**
	Материалы -		Тенге				**1425852**
	Всего заработная плата -		Тенге				**872169**
	Местные материалы -		Тенге				**798932**
		Накладные расходы -	Тенге				**794003**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**794003**
		Сметная прибыль -	Тенге				**321103**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4334892**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**893**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**872169**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4334892**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**893**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**872169**
		РАЗДЕЛ 2. ОКНА					
		ВИТРАЖИ ВН-1-4ШТ					
18	**1109-0303-0203 РСНБ РК 2015**	**Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**36,6400**		**6087,66**	**223052**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1151)	чел-ч	3,89	142,53	1151,00	164052
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2934	10,75	1298,10	13955

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**4858,25**	**178006**
18. 3	3403-0302-0301 РСНҰ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0389	1,425	13,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 4	3105-0102-0102 РСНҰ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,179536	4329,00	777
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,179536	1554,00	279
18. 5	3105-0104-0102 РСНҰ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,28	10,259	5530,00	56733
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	10,259	1300,00	13337
18. 6	3301-0201-0101 РСНҰ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0085	0,31144	2465,00	768
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0085	0,31144	1088,00	339
		Итого эксплуатация машин:				**1591,07**	**58297**
18. 7	2105-0307-1013 РСНҰ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0003	0,010992	70,00	1
18. 8	2105-0310-1108 РСНҰ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,000187	0,006852	3360,00	23
18. 9	2106-0407-0501 РСНҰ РК 2015	Детали крепления стальные	кг	0,62	22,717	--	--
18.10	2109-0304-9901 РСНҰ РК 2015	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	1	36,64	--	--
18.11	2113-0201-0901 РСНҰ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000366	404706,00	148
18.12	2113-0209-0401 РСНҰ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0001	0,003664	310,00	1
18.13	2113-0804-0301 РСНҰ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000001	0,000037	1880677,00	69
18.14	2204-0101-0502 РСНҰ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000003	0,000114	433151,00	49
18.15	2204-0601-0602 РСНҰ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000006	0,00022	572135,00	126
18.16	2105-0204-0703 РСНҰ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000019	0,000711	402893,00	286
		Итого материалов:				**19,20**	**703**
		Накладные расходы	%	69		3352,19	122824
		Сметная прибыль	%	8		755,19	27670
		Сметная стоимость:				**10195,04**	**373546**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**6,2000**		**1009,31**	**6258**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,2119	1,314	910,00	1196
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,01178	1050,53	12
		Итого оплата труда:				**194,82**	**1208**
19. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,00248	1888,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00248	910,00	2
19. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0093	2465,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0093	1088,00	10
		Итого эксплуатация машин:				**4,45**	**28**
19. 5	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	3,509	1364,00	4787
19. 6	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	24,8	10,00	248
		Итого материалов:				**812,02**	**5035**
		Накладные расходы	%	90		175,34	1087
		Сметная прибыль	%	8		94,77	588
		Сметная стоимость:				**1279,42**	**7932**
20	**1115-0108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**6,2000**		**1392,97**	**8636**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,3925	2,434	946,00	2302
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,00372	1554,01	6
		Итого оплата труда:				**372,24**	**2308**
20. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	0,4185	13,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,00372	4329,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,00372	1554,00	6
20. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	0,02356	16,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 6	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	0,0465	198,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**5,02**	**31**
20. 7	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	6,51	264,00	1719
20. 8	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	0,2666	872,00	232
20. 9	2113-0211-0405 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	16,988	2,00	34
20.10	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	8,494	1,00	8
20.11	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	6,51	662,00	4310
		Итого материалов:				**1016,65**	**6303**
		Накладные расходы	%	80		297,79	1846
		Сметная прибыль	%	8		135,26	839
		Сметная стоимость:				**1826,02**	**11321**
		ВИТРАЖИ ВН-2-8ШТ					
21	**1109-0303-0203 РСНБ РК 2015**	**Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**335,2000**		**6087,66**	**2040584**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1151)	чел-ч	3,89	1303,928	1151,00	1500821
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2934	98,348	1298,10	127665
		Итого оплата труда:				**4858,25**	**1628486**
21. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0389	13,039	13,00	170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	1,642	4329,00	7110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	1,642	1554,00	2552
21. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,28	93,856	5530,00	519024
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	93,856	1300,00	122013
21. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0085	2,849	2465,00	7023
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0085	2,849	1088,00	3100
		Итого эксплуатация машин:				**1591,07**	**533327**
21. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0003	0,10056	70,00	7
21. 8	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,000187	0,062682	3360,00	211

1	2	3	4	5	6	7	8
21. 9	2106-0407-0501 РСНБ РК 2015	Детали крепления стальные	кг	0,62	207,824	--	--
21.10	2109-0304-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	1	335,2	--	--
21.11	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,003352	404706,00	1357
21.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0001	0,03352	310,00	10
21.13	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000001	0,000335	1880677,00	630
21.14	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000003	0,001039	433151,00	450
21.15	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000006	0,002011	572135,00	1151
21.16	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000019	0,006503	402893,00	2620
		Итого материалов:				**19,20**	**6436**
		Накладные расходы	%	69		3352,19	1123656
		Сметная прибыль	%	8		755,19	253139
		Сметная стоимость:				**10195,04**	**3417378**
22	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**25,3600**		**1009,31**	**25596**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,2119	5,374	910,00	4890
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,048184	1050,53	51
		Итого оплата труда:				**194,82**	**4941**
22. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,010144	1888,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,010144	910,00	9
22. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,03804	2465,00	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,03804	1088,00	41
		Итого эксплуатация машин:				**4,45**	**113**
22. 5	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	14,354	1364,00	19579
22. 6	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	101,44	10,00	1014
		Итого материалов:				**812,02**	**20593**
		Накладные расходы	%	90		175,34	4447
		Сметная прибыль	%	8		94,77	2403

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1279,42**	**32446**
23	**1115-0108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**25,3600**		**1392,97**	**35326**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,3925	9,954	946,00	9416
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,015216	1554,00	24
		Итого оплата труда:				**372,24**	**9440**
23. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	1,712	13,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,015216	4329,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,015216	1554,00	24
23. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	0,096368	16,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 6	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	0,1902	198,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,02**	**127**
23. 7	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	26,628	264,00	7030
23. 8	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	1,09	872,00	951
23. 9	2113-0211-0405 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	69,486	2,00	139
23.10	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	34,743	1,00	35
23.11	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	26,628	662,00	17628
		Итого материалов:				**1016,65**	**25782**
		Накладные расходы	%	80		297,79	7552
		Сметная прибыль	%	8		135,26	3430
		Сметная стоимость:				**1826,02**	**46308**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2339451**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**75816**
Материалы -			Тенге				**57713**
Всего заработная плата -			Тенге				**17896**
Накладные расходы -			Тенге				**14932**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные НУЧП -	Тенге				**14932**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7260**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**98008**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17896**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**2263636**
	Материалы -		Тенге				**7139**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1806493**
		Накладные расходы -	Тенге				**1246480**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**1246480**
		Сметная прибыль -	Тенге				**280809**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**3790925**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1556**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1806493**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3888932**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1575**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1824389**
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ					
		2,3,4,5 ЭТАЖ.					
		УЗЕЛ Л1 - 1777,12 М2					
24	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство**	**м3 изоляции**	**28,8782**		**4617,47**	**133344**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,44	99,341	910,00	90400
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	12,995	1016,80	13214
		Итого оплата труда:				**3587,96**	**103614**
24. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	7,797	4249,00	33130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	7,797	1088,00	8483
24. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	5,198	1888,00	9814
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	5,198	910,00	4730
		Итого эксплуатация машин:				**1487,07**	**42944**
		Накладные расходы	%	94		3372,68	97397
		Сметная прибыль	%	8		639,21	18459
		Сметная стоимость:				**8629,36**	**249201**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**2103-0301-0504 РСНБ РК 2015**	**Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89**	**м3**	**28,8782**		**15606,00**	**450673**
26	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**444,2800**		**691,12**	**307049**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	158,164	791,00	125107
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	5,642	910,00	5135
		Итого оплата труда:				**293,15**	**130242**
26. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	40,296	15,00	604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	5,642	1888,00	10653
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	5,642	910,00	5134
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**11257**
26. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	9,063	18781,00	170218
26. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	15,55	30,00	466
		Итого материалов:				**384,18**	**170685**
		Накладные расходы	%	94		275,56	122427
		Сметная прибыль	%	8		77,33	34358
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**463835**
27	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**444,2800**		**-207,15**	**-92034**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0088	3,91	-791,00	-3093
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	1,866	-910,00	-1698
		Итого оплата труда:				**-10,78**	**-4791**
27. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	20,615	-15,00	-309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	1,866	-1888,00	-3523
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	1,866	-910,00	-1698
		Итого эксплуатация машин:				**-8,63**	**-3832**
27. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	4,532	-18781,00	-85109
		Итого материалов:				**-191,57**	**-85109**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	94		-10,14	-4503
		Сметная прибыль	%	8		-17,38	-7723
		Сметная стоимость:				**-234,67**	**-104260**
		УЗЕЛ К1 - 280 М2					
28	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция из пеноплэкс. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**70,0000**		**280,91**	**19664**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,258	18,06	982,00	17735
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,812	1060,38	861
		Итого оплата труда:				**265,66**	**18596**
28. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,126	1888,00	238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,126	910,00	115
28. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,686	2465,00	1691
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,686	1088,00	746
		Итого эксплуатация машин:				**27,56**	**1929**
		Накладные расходы	%	94		249,72	17480
		Сметная прибыль	%	8		42,45	2972
		Сметная стоимость:				**573,08**	**40116**
29	**2111-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Пеноплэкс-45 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**3,1500**		**17948,00**	**56536**
30	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**70,0000**		**691,12**	**48378**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	24,92	791,00	19712
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,889	910,00	809
		Итого оплата труда:				**293,15**	**20521**
30. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	6,349	15,00	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,889	1888,00	1678
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,889	910,00	809
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**1774**
30. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,428	18781,00	26819

1	2	3	4	5	6	7	8
30. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	2,45	30,00	74
		Итого материалов:				**384,18**	**26893**
		Накладные расходы	%	94		275,56	19289
		Сметная прибыль	%	8		77,33	5413
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**73081**
31	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**70,0000**		**207,15**	**14501**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0088	0,616	791,00	487
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,294	910,00	268
		Итого оплата труда:				**10,78**	**755**
31. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	3,248	15,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,294	1888,00	555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,294	910,00	268
		Итого эксплуатация машин:				**8,63**	**604**
31. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,714	18781,00	13410
		Итого материалов:				**191,57**	**13410**
		Накладные расходы	%	94		10,14	710
		Сметная прибыль	%	8		17,38	1217
		Сметная стоимость:				**234,67**	**16427**
32	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**м2**	**140,0000**		**1482,70**	**207578**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,416	58,24	1325,00	77168
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	1,372	1017,16	1396
		Итого оплата труда:				**561,17**	**78564**
32. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	8,4	26,00	218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	11,27	729,00	8216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,546	1888,00	1031
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,546	910,00	497

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,826	2465,00	2036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,826	1088,00	899
		Итого эксплуатация машин:				**82,15**	**11501**
32. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	156,8	239,00	37475
32. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,4844	128543,00	62266
32. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,0196	230541,00	4519
32.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,7	90,00	63
32.11	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,3234	21468,00	6943
32.12	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,133	57467,00	7643
		Итого материалов:				**849,35**	**118909**
		Накладные расходы	%	94		527,50	73850
		Сметная прибыль	%	8		160,82	22514
		Сметная стоимость:				**2171,01**	**303942**
33	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	**м2**	**140,0000**		**904,17**	**126584**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,251	35,14	1325,00	46561
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,784	1014,89	796
		Итого оплата труда:				**338,26**	**47356**
33. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,045	6,3	26,00	164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	5,152	729,00	3756
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,322	1888,00	608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,322	910,00	293
33. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,462	2465,00	1139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,462	1088,00	503
		Итого эксплуатация машин:				**40,47**	**5666**
33. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	156,8	239,00	37475

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,2114	128543,00	27174
33. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,0084	230541,00	1937
33.10	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,1484	21468,00	3186
33.11	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,0798	57467,00	4586
		Итого материалов:				**531,12**	**74357**
		Накладные расходы	%	94		317,96	44515
		Сметная прибыль	%	8		97,77	13688
		Сметная стоимость:				**1319,91**	**184787**
34	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**140,0000**		**3982,81**	**557594**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	158,424	946,00	149869
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	4,116	948,75	3905
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**153774**
34. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,504	4249,00	2141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,504	1088,00	548
34. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	2,156	13,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	3,22	1888,00	6079
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	3,22	910,00	2930
34. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,392	2465,00	966
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,392	1088,00	427
34. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	1,232	120,00	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**9363**
34. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,7	90,00	63
34. 9	2206-0301-0606 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 400х400 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	142,8	2508,00	358142

1	2	3	4	5	6	7	8
34.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,14	30,00	4
34.11	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	630	45,00	28350
34.12	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	84	104,00	8736
34.13	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	14	219,00	3066
		Итого материалов:				**2845,44**	**398362**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	144548
		Сметная прибыль	%	8		401,22	56171
		Сметная стоимость:				**5416,52**	**758313**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1829868**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1829868**
Материалы -			Тенге				**717506**
Всего заработная плата -			Тенге				**548631**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**56536**
Местные материалы -			Тенге				**450673**
		Накладные расходы -	Тенге				**515713**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**515713**
		Сметная прибыль -	Тенге				**187646**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2533227**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**574**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**548631**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2533227**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**574**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**548631**
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА					
		2-5 ЭТАЖ					
35	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**1028,5600**		**729,47**	**750309**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	0,4247	436,829	1035,00	452118
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,131	1134,18	1283
		Итого оплата труда:				**440,81**	**453402**

1	2	3	4	5	6	7	8
35. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,308568	4329,00	1336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,308568	1554,00	480
35. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,51428	1888,00	971
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,51428	910,00	468
35. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,308568	2465,00	761
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,308568	1088,00	336
35. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0093	9,566	130,00	1244
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,19**	**4311**
35. 7	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	2874,825	93,00	267359
35. 8	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	0,822848	174,00	143
35. 9	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	120,444	219,00	26377
		Итого материалов:				**285,72**	**293879**
		Накладные расходы	%	80		352,65	362721
		Сметная прибыль	%	8		86,57	89042
		Сметная стоимость:				**1168,69**	**1202072**
36	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**--**		**1282,15**	**--**
37	**1115-0107-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**177,7600**		**4655,21**	**827510**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	1,87	332,411	1018,00	338395
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	1,529	920,35	1407
		Итого оплата труда:				**1911,58**	**339802**
37. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,08888	4249,00	378
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,08888	1088,00	97
37. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	1,44	1888,00	2718

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	1,44	910,00	1310
		Итого эксплуатация машин:				**17,42**	**3096**
37. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	2,666	19856,00	52944
37. 6	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,071104	18389,00	1308
37. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,8888	90,00	80
37. 8	2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	0,93	165,317	2267,00	374773
37. 9	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,00093	0,165317	2590,00	428
37.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0082	1,458	30,00	44
37.11	2202-0101-9901 РСНБ РК 2015	Плитки керамические карнизные ГОСТ 6141-91	м	0,46	81,77	217,00	17744
37.12	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	0,46	81,77	236,00	19298
37.13	2202-0101-9903 РСНБ РК 2015	Плитки керамические угловые ГОСТ 6141-91	м	0,51	90,658	214,00	19401
		Итого материалов:				**2734,13**	**486019**
		Накладные расходы	%	80		1529,26	271841
		Сметная прибыль	%	8		494,76	87948
		Сметная стоимость:				**6679,23**	**1187299**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1577818**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1577818**
Материалы -			Тенге				**779898**
Всего заработная плата -			Тенге				**793203**
		Накладные расходы -	Тенге				**634563**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**634563**
		Сметная прибыль -	Тенге				**176990**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2389371**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**772**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**793203**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2389371**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**772**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**793203**

РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**1115-0201-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**83,0000**		**3997,25**	**331772**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	2,56	212,48	1300,00	276224
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	1,992	910,00	1813
		Итого оплата труда:				**3349,84**	**278037**
38. 3	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0589	4,889	63,00	308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 4	3103-0205-0202 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	1,992	1073,00	2137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	1,992	910,00	1813
		Итого эксплуатация машин:				**29,46**	**2445**
38. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	1,826	19751,00	36065
38. 6	2113-0703-1609 РСНБ РК 2015	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00035	0,02905	28733,00	835
38. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0122	1,013	30,00	30
38. 8	2102-0104-0206 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,01	0,83	19484,00	16172
		Итого материалов:				**639,78**	**53102**
		Накладные расходы	%	80		2679,87	222429
		Сметная прибыль	%	8		534,17	44336
		Сметная стоимость:				**7211,29**	**598537**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**331772**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**331772**
Материалы -			Тенге				**53102**
Всего заработная плата -			Тенге				**278037**
		Накладные расходы -	Тенге				**222429**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**222429**
		Сметная прибыль -	Тенге				**44336**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**598537**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**214**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**278037**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**598537**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**214**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				278037
		РАЗДЕЛ 6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА					
39	**1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**32,4000**		**3159,55**	**102369**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	1,15	37,26	1018,00	37931
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,46656	927,31	433
		Итого оплата труда:				**1184,05**	**38363**
39. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,04536	4249,00	193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,04536	1088,00	49
39. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,4212	1888,00	795
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,4212	910,00	383
		Итого эксплуатация машин:				**30,49**	**988**
39. 5	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	1,004	19437,00	19523
39. 6	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	34,992	1178,00	41221
39. 7	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,004212	18389,00	77
39. 8	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,025	0,81	463,00	375
39. 9	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	3,888	580,00	2255
39.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0001	0,00324	30,00	0
		Итого материалов:				**1958,36**	**63451**
		Накладные расходы	%	80		947,24	30691
		Сметная прибыль	%	8		328,54	10645
		Сметная стоимость:				**4435,33**	**143705**
40	**1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Устройство каркаса при оштукатуривании стен и потолков**	**м2**	**32,4000**		**488,57**	**15830**

1	2	3	4	5	6	7	8
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	0,223	7,225	1018,00	7355
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,06804	977,81	67
		Итого оплата труда:				**229,07**	**7422**
40. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,02592	4249,00	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,02592	1088,00	28
40. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,04212	1888,00	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,04212	910,00	38
		Итого эксплуатация машин:				**5,85**	**190**
40. 5	2105-0307-0104 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,013	0,4212	285,00	120
40. 6	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3,6	116,64	70,00	8165
		Итого материалов:				**255,71**	**8285**
		Накладные расходы	%	80		183,25	5937
		Сметная прибыль	%	8		53,75	1741
		Сметная стоимость:				**725,57**	**23509**
41	**1126-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**2,5920**		**18706,13**	**48486**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	14,8	38,362	1035,00	39704
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	1,322	1088,00	1438
		Итого оплата труда:				**15872,88**	**41143**
41. 3	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,5184	34,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	1,322	2465,00	3259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	1,322	1088,00	1438
		Итого эксплуатация машин:				**1263,95**	**3276**
41. 5	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,018818	133507,00	2512
41. 6	2105-0307-0102 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	1,296	285,00	369

1	2	3	4	5	6	7	8
41. 7	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	3,629	285,00	1034
41. 8	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	5,184	160,00	829
41. 9	2105-0307-1005 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	7,776	92,00	715
41.10	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00006	0,000156	290275,00	45
		Итого материалов:				**2124,18**	**5506**
		Накладные расходы	%	76		12063,39	31268
		Сметная прибыль	%	8		2461,56	6380
		Сметная стоимость:				**33231,08**	**86135**
42	**2111-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125**	**м3**	**2,5920**		**23962,00**	**62110**
43	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**32,4000**		**1007,45**	**32641**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,5314	17,217	1053,00	18130
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,05508	1151,76	63
		Итого оплата труда:				**561,52**	**18193**
43. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0162	4329,00	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0162	1554,00	25
43. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,02268	1888,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,02268	910,00	21
43. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0162	2465,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0162	1088,00	18
43. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	0,4536	130,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6,54**	**212**
43. 7	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	135,821	93,00	12631

1	2	3	4	5	6	7	8
43. 8	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,04212	174,00	7
43. 9	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	7,585	219,00	1661
		Итого материалов:				**441,35**	**14300**
		Накладные расходы	%	80		449,22	14555
		Сметная прибыль	%	8		116,53	3776
		Сметная стоимость:				**1573,20**	**50972**
44	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**32,4000**		**605,13**	**19606**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,39	12,636	982,00	12409
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,05508	1067,06	59
		Итого оплата труда:				**384,79**	**12467**
44. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,00648	1888,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00648	910,00	6
44. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0486	2465,00	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0486	1088,00	53
		Итого эксплуатация машин:				**4,08**	**132**
44. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	0,10044	90,00	9
44. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,27216	172,00	47
44. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,020412	264082,00	5390
44. 8	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	16,524	98,00	1619
		Итого материалов:				**218,08**	**7066**
		Накладные расходы	%	80		307,84	9974
		Сметная прибыль	%	8		73,04	2366
		Сметная стоимость:				**986,00**	**31946**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**281043**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**281043**
Материалы -			Тенге				**98607**
Всего заработная плата -			Тенге				**117588**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**62110**
		Накладные расходы -	Тенге				**92425**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**92425**
		Сметная прибыль -	Тенге				**29877**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**403345**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**115**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**117588**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**403345**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**115**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**117588**
		РАЗДЕЛ 7. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. П2 ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000					
45	**1118-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка чугунных радиаторов**	**1кВт**	**31,3040**		**18029,40**	**564392**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,70246	21,99	982,00	21594
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,062418	1,954	1022,98	1999
		Итого оплата труда:				**753,67**	**23593**
45. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,067711	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001442	0,04514	4329,00	195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001442	0,04514	1554,00	70
45. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,026574	0,831873	1888,00	1571
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026574	0,831873	910,00	757
45. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,034402	1,077	2465,00	2655
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,034402	1,077	1088,00	1172
		Итого эксплуатация машин:				**141,24**	**4421**
45. 7	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,015809	15402,00	243
45. 8	2113-0207-0603 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	1,978	989,00	1957
45. 9	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0078	0,244171	5638,00	1377
45.10	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0077	0,241041	5855,00	1411

1	2	3	4	5	6	7	8
45.11	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	31,304	17039,00	533389
		Итого материалов:				**17198,34**	**538377**
		Накладные расходы	%	98		738,59	23121
		Сметная прибыль	%	8		1501,44	47001
		Сметная стоимость:				**20269,44**	**634514**
		ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000					
46	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**449,6000**		**1254,12**	**563854**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	1,129	507,643	1088,00	552316
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,04496	1321,00	59
		Итого оплата труда:				**1228,59**	**552375**
46. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	0,02248	4329,00	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,02248	1554,00	35
46. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,02248	2465,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,02248	1088,00	24
46. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0667	29,988	18,00	540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2516	113,119	63,00	7127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17,39**	**7819**
46. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0707	31,787	67,00	2130
46. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,707	317,867	5,00	1589
46. 9	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	0,99	445,104	--	--
		Итого материалов:				**8,27**	**3719**
		Накладные расходы	%	98		1204,02	541328
		Сметная прибыль	%	8		196,65	88415
		Сметная стоимость:				**2654,80**	**1193596**
47	**2301-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x4,2 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**417,6784**		**294,00**	**122797**

1	2	3	4	5	6	7	8
48	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**24,0000**		**1164,02**	**27936**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	1,046	25,104	1088,00	27313
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00006	0,00144	1320,97	2
		Итого оплата труда:				**1138,13**	**27315**
48. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00072	4329,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00072	1554,00	1
48. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00003	0,00072	2465,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00072	1088,00	1
48. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0883	2,119	18,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2018	4,843	63,00	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14,51**	**348**
48. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,098	2,352	67,00	158
48. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,98	23,52	5,00	118
48. 9	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	0,99	23,76	--	--
		Итого материалов:				**11,47**	**275**
		Накладные расходы	%	98		1115,36	26769
		Сметная прибыль	%	8		182,35	4376
		Сметная стоимость:				**2461,74**	**59082**
49	**2301-0602-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**21,5760**		**182,00**	**3927**
50	**2302-0301-0305 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**57,0000**		**160,00**	**9120**
51	**2302-0301-0805 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**93,0000**		**182,00**	**16926**

1	2	3	4	5	6	7	8
52	**2302-0301-1005 РСНБ РК 2015**	**Тройник прямой, d 25 мм**	**шт.**	**56,0000**		**355,00**	**19880**
53	**2302-0401-3202 РСНБ РК 2015**	**Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**32,0000**		**44,00**	**1408**
54	**2302-0301-0306 РСНБ РК 2015**	**Муфта d 25 мм**	**шт.**	**176,0000**		**172,00**	**30272**
55	**2302-0401-3503 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**120,0000**		**7,00**	**840**
56	**2302-0401-3605 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**288,0000**		**30,00**	**8640**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**1369993**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1369993**
	Материалы -		Тенге				**542371**
	Всего заработная плата -		Тенге				**603283**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**213810**
	Сдача и испытание -		Тенге				**758**
		Накладные расходы -	Тенге				**591218**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**591218**
		Сметная прибыль -	Тенге				**156897**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2118108**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**557**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**603283**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**2118108**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**557**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**603283**
РАЗДЕЛ 8. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ. Силовое электрооборудование и электроосвещение							
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ					
57	**1308-0206-2204 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**830,0000**		**138,02**	**114558**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,1	83	1053,00	87399
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	1,328	1321,00	1754

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**107,41**	**89153**
57. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,664	4689,00	3113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,664	1554,00	1032
57. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0008	0,664	3316,00	2202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,664	1088,00	722
		Итого эксплуатация машин:				**6,40**	**5315**
57. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0032	2,656	658,00	1748
57. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,166	2834,00	470
57. 7	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000012	0,009628	76171,00	733
57. 8	2306-1702-0107 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	41,5	141,00	5852
57. 9	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	101,26	12,00	1215
57.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	2,573	4251,00	10938
57.11	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	6,64	122,00	810
57.12	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,166	466,00	77
		Итого материалов:				**26,32**	**21843**
		Накладные расходы	%	72		77,34	64190
		Сметная прибыль	%	8		17,23	14300
		Сметная стоимость:				**232,59**	**193048**
58	**1308-0206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**360,0000**		**84,17**	**30301**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,06	21,6	1053,00	22745
58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,144	1321,00	190
		Итого оплата труда:				**63,71**	**22935**
58. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,072	4689,00	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,072	1554,00	112
58. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,072	3316,00	239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,072	1088,00	78
		Итого эксплуатация машин:				**1,60**	**576**

1	2	3	4	5	6	7	8
58. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,576	658,00	379
58. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,072	2834,00	204
58. 7	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,00216	76171,00	165
58. 8	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	18	32,00	576
58. 9	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	43,92	12,00	527
58.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	1,116	4251,00	4744
58.11	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	2,88	122,00	351
58.12	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,072	466,00	34
		Итого материалов:				**19,39**	**6980**
		Накладные расходы	%	72		45,87	16513
		Сметная прибыль	%	8		10,40	3745
		Сметная стоимость:				**140,44**	**50559**
59	**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**8560,0000**		**72,06**	**616824**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,05	428	1053,00	450684
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	1,712	1321,00	2262
		Итого оплата труда:				**52,91**	**452946**
59. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,856	4689,00	4014
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,856	1554,00	1330
59. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,856	3316,00	2838
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,856	1088,00	931
		Итого эксплуатация машин:				**0,80**	**6852**
59. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	13,696	658,00	9012
59. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	1,712	2834,00	4852
59. 7	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,036808	76171,00	2804
59. 8	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	428	19,00	8132

1	2	3	4	5	6	7	8
59. 9	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	1044,32	12,00	12532
59.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	26,536	4251,00	112805
59.11	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	68,48	122,00	8355
59.12	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	1,712	466,00	798
		Итого материалов:				**18,61**	**159288**
		Накладные расходы	%	72		38,10	326121
		Сметная прибыль	%	8		8,81	75436
		Сметная стоимость:				**118,97**	**1018381**
60	**1308-0201-0704 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**360,0000**		**1035,25**	**372689**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,2	72	1088,00	78336
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1491	53,676	1162,89	62419
		Итого оплата труда:				**390,99**	**140755**
60. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0119	4,284	4689,00	20088
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	4,284	1554,00	6657
60. 4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0537	19,332	3518,00	68010
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0537	19,332	910,00	17592
60. 5	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0537	19,332	15,00	290
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 6	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0716	25,776	3995,00	102975
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0716	25,776	1300,00	33509
60. 7	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0119	4,284	3316,00	14206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	4,284	1088,00	4661
		Итого эксплуатация машин:				**571,02**	**205568**
60. 8	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,36	369,00	133
60. 9	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,00576	1834952,00	10569
60.10	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	89,28	194,00	17320

1	2	3	4	5	6	7	8
60.11	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,000245	0,0882	1772,00	156
60.12	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	89,28	287,00	25623
60.13	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,0036	2834,00	10
60.14	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,0018	5938576,00	10689
60.15	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	36,72	248,00	9107
60.16	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,07488	383,00	29
60.17	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	10,368	1461,00	15148
		Итого материалов:				**246,62**	**88785**
		Накладные расходы	%	72		281,51	101344
		Сметная прибыль	%	8		105,34	37923
		Сметная стоимость:				**1422,10**	**511956**
61	**1308-0206-2002 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**230,0000**		**259,71**	**59733**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,16	36,8	1053,00	38750
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,644	1321,00	851
		Итого оплата труда:				**172,18**	**39601**
61. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,322	4689,00	1510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,322	1554,00	500
61. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,322	3316,00	1068
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,322	1088,00	350
61. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0104	2,392	18,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11,39**	**2621**
61. 6	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,0483	20552,00	993
61. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	4,83	369,00	1782
61. 8	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,92	236,00	217

1	2	3	4	5	6	7	8
61. 9	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	28,06	194,00	5444
61.10	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	28,06	287,00	8053
61.11	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	0,005	1,15	541,00	622
61.12	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	73,6	12,00	883
61.13	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	2,3	160,00	368
61.14	2301-1399-9903 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,003	0,69	--	--
		Итого материалов:				**79,84**	**18362**
		Накладные расходы	%	72		123,97	28513
		Сметная прибыль	%	8		30,69	7060
		Сметная стоимость:				**414,37**	**95306**
62	**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**180,0000**		**235,74**	**42432**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,14	25,2	1053,00	26536
62. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,396	1321,00	523
		Итого оплата труда:				**150,33**	**27059**
62. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,198	4689,00	928
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,198	1554,00	308
62. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,198	3316,00	657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,198	1088,00	215
62. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	1,458	18,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**8,95**	**1611**
62. 6	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,0378	20552,00	777
62. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	3,78	369,00	1395
62. 8	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,36	236,00	85
62. 9	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	21,96	194,00	4260

1	2	3	4	5	6	7	8
62.10	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	21,96	287,00	6303
62.11	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,9	541,00	487
62.12	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	57,6	12,00	691
62.13	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	1,8	160,00	288
62.14	2301-1399-9903 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,003	0,54	--	--
		Итого материалов:				**79,36**	**14286**
		Накладные расходы	%	72		108,23	19482
		Сметная прибыль	%	8		27,52	4953
		Сметная стоимость:				**371,49**	**66868**
		СИСТЕМА УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ					
63	**1308-0206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**80,0000**		**84,17**	**6734**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,06	4,8	1053,00	5054
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,032	1321,00	42
		Итого оплата труда:				**63,71**	**5097**
63. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,016	4689,00	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,016	1554,00	25
63. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,016	3316,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,016	1088,00	17
		Итого эксплуатация машин:				**1,60**	**128**
63. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,128	658,00	84
63. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,016	2834,00	45
63. 7	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,00048	76171,00	37
63. 8	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	4	32,00	128
63. 9	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	9,76	12,00	117
63.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,248	4251,00	1054

1	2	3	4	5	6	7	8
63.11	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,64	122,00	78
63.12	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,016	466,00	7
		Итого материалов:				**19,39**	**1551**
		Накладные расходы	%	72		45,87	3670
		Сметная прибыль	%	8		10,40	832
		Сметная стоимость:				**140,44**	**11235**
64	**2306-0902-0109 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой сечением 1х3 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0800**		**127345,00**	**10188**
65	**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**380,0000**		**72,06**	**27382**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,05	19	1053,00	20007
65. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,076	1321,00	100
		Итого оплата труда:				**52,91**	**20107**
65. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,038	4689,00	178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,038	1554,00	59
65. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,038	3316,00	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,038	1088,00	41
		Итого эксплуатация машин:				**0,80**	**304**
65. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,608	658,00	400
65. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,076	2834,00	215
65. 7	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,001634	76171,00	124
65. 8	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	19	19,00	361
65. 9	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	46,36	12,00	556
65.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	1,178	4251,00	5008
65.11	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	3,04	122,00	371
65.12	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,076	466,00	35
		Итого материалов:				**18,61**	**7071**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		38,10	14477
		Сметная прибыль	%	8		8,81	3349
		Сметная стоимость:				**118,97**	**45208**
66	**2306-0902-0105 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,3800**		**48836,00**	**18558**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**1299399**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1299399**
Материалы -			Тенге				**318166**
Всего заработная плата -			Тенге				**797653**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**28745**
		Накладные расходы -	Тенге				**574310**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**574310**
		Сметная прибыль -	Тенге				**149897**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2023606**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**748**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**797653**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**2023606**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**748**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**797653**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге				**12249130**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1299399**
Материалы -			Тенге				**318166**
Всего заработная плата -			Тенге				**797653**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**28745**
		Накладные расходы -	Тенге				**574310**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**574310**
		Сметная прибыль -	Тенге				**149897**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2023606**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**748**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**797653**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7316102**
Материалы -			Тенге				**3132677**
Всего заработная плата -			Тенге				**2627524**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**118646**
Местные материалы -			Тенге				**1249605**
		Накладные расходы -	Тенге				**2274065**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные НУЧП -	Тенге				**2274065**
		Сметная прибыль -	Тенге				**767213**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10357380**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2587**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2627524**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**2263636**
	Материалы -		Тенге				**7139**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1806493**
		Накладные расходы -	Тенге				**1246480**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**1246480**
		Сметная прибыль -	Тенге				**280809**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**3790925**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1556**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1806493**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1369993**
	Материалы -		Тенге				**542371**
	Всего заработная плата -		Тенге				**603283**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**213810**
	Сдача и испытание -		Тенге				**758**
		Накладные расходы -	Тенге				**591218**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**591218**
		Сметная прибыль -	Тенге				**156897**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2118108**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**557**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**603283**
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				**18290019**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5448**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5834953**

Без оборудования	**18290019,00**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	164 610,17
Итого	**18 454 629,17**
Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,08%	199 310,00
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	2 561 472,52
Итого	**21 215 411,69**
Непредвиденные работы и затраты -2%	373 078,78
Итого	**21 588 490,47**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с понижающим коэффициентом согласно договора					**19 621 428,57**
		Налог на добавленную стоимость НДС (12%)					2 354 571,43
		Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость					**21 976 000,00**

Заказчик:
КГУ ""Кызылординский городской отдел строительства" акимата города

Технадзор:
ТОО "SM ORDA GRUPP"

Авторский надзор
ТОО «СырЖоба»

Подрядчик:
ТОО «Жабдыктау»