Форма N 2в

Генподрядчик: ТОО «АК КАЙНАР»

Субподрядчик: ТОО «InTechTelecom»

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-этажного жилого дома, расположенного по адресу: Алматинская обл., ул. Райымбека, 60Б

Наименование объекта: 9-этажныйо жилой дом

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м из бетона В25	м3	3,45	11247,87 / 2430,00	955,03 / 360,77	38805 / 8384	3295 / 1245	15,20 / 1,76	52 / 6
2.	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,12	62000,00 / --	-- / --	7440 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	C12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,03	60500,00 / --	-- / --	1815 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	C12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,05	68200,00 / --	-- / --	3069 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	C12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	0,04	56200,00 / --	-- / --	2360 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу:								53490
		Раздел: Диафрагмы жесткости								
6.	E0106-17-4	Устройство железобетонных диафрагм жесткости высотой до 3 м,	м3	4,38	9644,17	341,75	42241	1497	9,80	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 300 мм из бетона В25			1624,50	129,11	7115	566	0,63	3
7.	Е0106-17-4	Устройство железобетонных диафрагм жесткости высотой до 3 м,	м3	72,17	10019,72	341,75	723123	24664	9,80	707
		толщиной 300 мм из бетона В30			1624,50	129,11	117240	9318	0,63	46
8.	Е0106-17-5	Устройство железобетонных диафрагм жесткости высотой до 3 м,	м3	20,00	9050,26	285,58	181005	5712	7,16	143
		толщиной 400 мм из бетона В30			1192,50	107,89	23850	2158	0,53	11
9.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,35	65000,00	--	22438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	5,14	62000,00	--	318680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,18	61300,00	--	11034	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16мм	т	10,62	61200,00	--	649944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18мм	т	0,87	61200,00	--	53244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм	т	3,63	58700,00	--	213198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22мм	т	6,75	58700,00	--	396166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25мм	т	12,76	56200,00	--	717112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28мм	т	1,77	56200,00	--	99586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,10	70437,87	304,24	7269	31	58,00	6
					9675,00	114,75	998	12	0,56	0

Итого по разделу: Диафрагмы жесткости 3435042

Раздел: Перекрытия(-0.100 до 58.250)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	--	10586,64	241,10	1	--	8,06	--
					1282,50	91,08	--	--	0,44	--
20.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	--	62000,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	--	60500,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	--	67700,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	--	65900,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	--	61300,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	--	61200,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18мм	т	--	61200,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	--	58700,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	--	58700,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	--	70437,87	304,24	1	--	58,00	--
					9675,00	114,75	--	--	0,56	--
		Итого по разделу: Перекрытия(-0.100 до 58.250)								11

ИТОГО: 3488540 35200 952

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							157587	13299		65
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						191098		
		Всего накладных расходов:						191098		
		Итого с накладными						3679638		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						225575		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3905213		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,823						7119203		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						854304		
		Итого с НДС						7973507		

Принял: Сдал: