Товарищество с ограниченной ответственностью «NURLY OTAU»
Республика Казахстан, ул. Арнасай, д. 7, кв. 219
ИИК KZ68998BTB0000384534, Кбе 17
АО "Цеснабанк" г. Астана
БИК: TSESKZKA
БИН: 170140018396

АКТ
приема-передачи выполненных работ № 8

Товарищество с ограниченной ответственностью «NURLY OTAU» (далее - Поставщик) и Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Астана (далее - Заказчик), составили настоящий Акт о том, что "Поставщик" Товарищество с ограниченной ответственностью «NURLY OTAU» по Договору о государственных закупках работ № 352 от 04 сентября 2018 года передал, а "Заказчик" принял Работу на текущий ремонт помещений задания по адресу г. Астана, ул. Тлендиева, Санпропуск, в следующем объеме:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Примечание
	1. Подвал			
1	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10%.	м2	329,66	Работа выполнена
2	Штукатурка стен внутри здания. Ремонт стен гипсовой смесью для последующей окраски 30%.	м2	162,861	Работа выполнена
3	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10%.	м2	542,87	Работа выполнена
4	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Ремонт откосов гипсовой смесью для последующей окраски (10%-ремонт).	м2	3,7	Работа выполнена
5	Откосы окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10%.	м2	37	Работа выполнена
6	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону.	м2 поверхности облицовки (фартук)	3	Работа выполнена
7	Полы. Смена плиток метлахских до 10 шт.	плитка	30	Работа выполнена
	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001.	м2	2,7	Работа выполнена
8	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка.	м	114,19	Работа выполнена
9	Плинтуса из плиток керамических. Устройство.	м плинтусов	114,19	Работа выполнена
10	Коробки дверные. Укрепление с конопаткой.	коробка	1	Работа выполнена
11	Двери утепление. Обивка кровельной неопликовнной сталью по войлоку с одной стороны.	м2	2	Работа выполнена
12	Откосы двери. Утройство каркаса изолции из сетки.	м2 изолируемой поверхности	3	Работа выполнена
13	Откосы двери. Изоляция штучными плитками из пенополиуретана.	м3 изоляции	0,15	Работа выполнена

	2. Первый этаж			
14	Потолки. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10%.	м2	323,5	Работа выполнена
15	Штукатурка стен внутри здания. Ремонт стен гипсовой смесью для последующей окраски 10%.	м2	3	Работа выполнена
16	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10%.	м2	30	Работа выполнена
17	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Ремонт откосов гипсовой смесью для последующей окраски (20%-ремонт).	м2	8,4	Работа выполнена
18	Откосы. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10%.	м2	42	Работа выполнена
19	Поверхности металлические площадью до 0,25 м2 (сантехнические приборы). Окраска масляными составами за один раз.	м2	40,95	Работа выполнена
20	Трубы стальные. Окраска масляными составами за один раз.	м2	6,33	Работа выполнена
21	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка.	м2 облицовки	1	Работа выполнена
22	Облицовка из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах. Ремонт со сменой плиток в одном месте до 10 шт.	плитка	6	Работа выполнена
23	Полы. Смена плиток метлахских до 10 шт.	плитка	25	Работа выполнена
	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001.	м2	2,25	Работа выполнена
24	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка.	м	2,5	Работа выполнена
25	Плинтуса из плиток керамических. Устройство.	м плинтусов	2,5	Работа выполнена
	3. Второй этаж			
26	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10%.	м2	160,21	Работа выполнена
27	Потолки. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10%.	м2	157,53	Работа выполнена
28	Штукатурка стен внутри здания. Ремонт стен гипсовой смесью для последующей окраски 10%.	м2	30,346	Работа выполнена
29	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10%.	м2	303,46	Работа выполнена
30	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Ремонт откосов гипсовой смесью для последующей окраски.	м2	10,34	Работа выполнена
31	Откосы окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10%.	м2	32,5	Работа выполнена
32	Откосы. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10%.	м2	19,2	Работа выполнена

33	Поверхности металлические площадью до 0,25 м2 (сантехнические приборы). Окраска масляными составами за один раз.	м2	25,2	Работа выполнена
34	Трубы стальные. Окраска масляными составами за один раз.	м2	5,67	Работа выполнена
35	Полы. Смена плиток метлахских до 10 шт.	плитка	10	Работа выполнена
	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001.	м2	0,9	Работа выполнена

Работа полностью соответствует по наименованию и объему. Исполнение Работы совершена в полном объеме. Претензий «Заказчик» к «Поставщику» не имеет.

Представитель Поставщика

Директор

(должность)

Гумматова Н.Т.

(Подпись) Ф.И.О.

"01" октября 2018 г.

Представитель Заказчика

Директор Алиенбаев А.

(должность)

(Подпись) Ф.И.О.

"01" октября 2018 г.

нач АХР Мотышев Н.С.