Форма N 2в

Генподрядчик: ТОО «Илькомстрой»

Субподрядчик: ТОО «InTechTelecom»

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-эт.жилого дома, расположенного по адресу: Алматинская обл., г. Талгар, ул. Казангапа 4 а- Гагарина

Наименование объекта: 5-этажный жилой дом

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Металлические конструкции										
33.	E0106-17-4	Устройство железобетонных диафрагм жесткости высотой до 3 м, толщиной 300 мм из бетона В25	м3	246,57	9644,17	341,75	2377944	84265	9,80	2416		
					1624,50	129,11	400550	31834	0,63	155		
34.	E0106-17-4	Устройство железобетонных диафрагм жесткости высотой до 3 м, толщиной 300 мм из бетона В30	м3	71,43	10019,72	341,75	715689	24411	9,80	700		
					1624,50	129,11	116035	9222	0,63	45		
35.	E0106-17-5	Устройство железобетонных диафрагм жесткости высотой до 3 м, толщиной 400 мм из бетона В25	м3	8,00	8674,71	285,58	69398	2285	7,16	57		
					1192,50	107,89	9540	863	0,53	4		
36.	E0106-17-5	Устройство железобетонных диафрагм жесткости высотой до 3 м, толщиной 400 мм из бетона В30	м3	8,00	9050,26	285,58	72402	2285	7,16	57		
					1192,50	107,89	9540	863	0,53	4		
37.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,99	65000,00	--	64429	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
38.	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	6,27	62000,00	--	388462	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
39.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,25	65900,00	--	16573	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	9,01	61300,00	--	552537	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16мм	т	21,94	61200,00	--	1342544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18мм	т	16,59	61200,00	--	1015452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм	т	8,19	58700,00	--	480649	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22мм	т	10,58	58700,00	--	621051	--	--	--
		А-III, d 28мм			--	--	--	--	--	--
45.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,17	70437,87	304,24	11760	51	58,00	10
					9675,00	114,75	1615	19	0,56	0
		Итого по разделу: Диафрагмы жесткости								8502313
ИТОГО:							35959070	864191		11598
							1883415	276986		1952

Накладные расходы :

На Металлические конструкции	2271229
Всего накладных расходов:	2271229
Итого с накладными	38230299

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2293790
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	40524089
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	40686185
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	41091426
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	80168047
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1603361
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	81771408
Налог на добавленную стоимость, 12 %	9812569
Итого с НДС	91583977

Принял:

Сдал: