Подрядчик ТОО «Строй-Реинжиниринг»
Субподрядчик ТОО «InTechTelecom»
Наименование стройки - Капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения детского сада № 49 на 250 мест в г. Алматы.
№ договора 57 от 29.10.2013 г.

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2013 года

на Инженерные сети (Водопровод хозяйственно-питьевой, Горячее и циркуляционное водоснабжение, Канализация бытовая)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой								
1	СПрайс-лист "Энко"	**Краны шаровые "BUGATTI" Dy 20 мм,"М-М"**	25	385,01	--	9625	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	Е0116-20-2	**Установка кранов поливочных, диам. 25 мм**	2	13371,06	1,96	26742	4	143	0,35	1
		1кран		62,10	--	124	--	115,2	--	--
3	Е0116-20-2	**Установка кранов поливочных, диам. 25 мм**	3	2511,06	1,96	7533	6	215	0,35	1
		1кран		62,10	--	186	--	115,2	--	--
4	Е0116-22-1	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм**	1	4426,01	172,35	4426	172	2000	9,78	10
		1узел		1671,53	64,69	1672	65	115,2	0,31	--
5	С131102-15	**Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч**	1	8320,00	--	8320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С131207-1	**Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d15 мм**	1	4680,00	--	4680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130901-42	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	10	1030,00	--	10300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130901-40	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	18	699,00	--	12582	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130901-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	26	560,00	--	14560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	10	483,00	--	4830	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	5	401,00	--	2005	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	981,63	112,66	982	113	642	2,99	3
		1шт		514,91	42,19	515	42	115,2	0,20	--
13	СПрайс лист "Техснабэл	Электрозадвижка 30ч906бр диам.100	1	41548,30	--	41548	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	180	707,20	12,92	127296	2327	19353	0,50	90
		м		88,49	4,84	15929	871	115,2	0,02	4
15	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	60	481,70	5,24	28902	314	4894	0,39	23
		м		68,83	1,97	4130	118	115,2	0,01	1
16	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	82	372,70	5,24	30561	429	6688	0,39	32
		м		68,83	1,97	5644	162	115,2	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	75	374,70	5,24	28102	393	6117	0,39	29
		м		68,83	1,97	5162	148	115,2	0,01	1
18	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	110	495,06	15,24	54457	1676	43349	1,89	207
		м		336,38	5,71	37001	628	115,2	0,03	3
19	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	150	387,53	9,88	58129	1481	46691	1,48	223
		м		266,51	3,69	39977	553	115,2	0,02	3
20	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	80	363,09	6,60	29047	528	20211	1,21	97
		м		216,83	2,48	17347	198	115,2	0,01	1
21	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	397	12,59	--	5000	--	5622	0,06	23
		м		12,29	--	4881	--	115,2	--	--
22	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	180	82,97	21,06	14934	3791	8066	0,24	44
		м		44,38	5,41	7988	974	90	0,03	6
23	С11031-203 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	100	81,00	--	8100	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С11031-205 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	80	96,00	--	7680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			540340	11234			781
			Тенге			140555	3760			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30714				
	Материалы -		Тенге			3154				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				8962,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15780				
		Накладные расходы -	Тенге			8066				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1210,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2327				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41107				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				10172,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			509626				
	Материалы -		Тенге			261146				
	Всего заработная плата -		Тенге				135352,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			108451				
	Местные материалы -		Тенге			20				
		Накладные расходы -	Тенге			155926				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23389,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39933				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			705485				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							829
		Сметная заработная плата -	Тенге				158741,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			746592				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							883
		Сметная заработная плата -	Тенге				168913,00			
		РАЗДЕЛ 2.Горячее и циркуляционное водоснабжение								
25	**Е0116-22-1**	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм**	**2**	**4426,01**	**172,35**	**8852**	**345**	**4000**	**9,78**	**20**
		1узел		**1671,53**	**64,69**	**3343**	**129**	**115,2**	**0,31**	**1**
26	**С131102-15**	**Счетчики /водомеры/ воды крыльчатые ВСКМ 7/15-15Ч**	**2**	**8320,00**	**--**	**16640**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**С130901-49**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм**	**3**	**367,00**	**--**	**1101**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**С130901-50**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм**	**22**	**437,00**	**--**	**9614**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
29	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	20	502,00	--	10040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С130901-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	16	656,00	--	10496	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130901-53	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	8	919,00	--	7352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СПрайс-лист "Техснабэл	Клапан обратный поворотный 19ч21р диам.15	1	416,92	--	417	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	10	606,70	5,24	6067	52	816	0,39	4
		м		68,83	1,97	688	20	115,2	0,01	--
34	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	10	372,70	5,24	3727	52	816	0,39	4
		м		68,83	1,97	688	20	115,2	0,01	--
35	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	260	495,06	15,24	128716	3962	102462	1,89	490
		м		336,38	5,71	87458	1485	115,2	0,03	7
36	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	150	387,53	9,88	58129	1481	46691	1,48	223
		м		266,51	3,69	39977	553	115,2	0,02	3
37	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	90	363,09	6,60	32678	594	22738	1,21	109
		м		216,83	2,48	19515	223	115,2	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	60	487,74	8,31	29264	499	20247	1,61	97
		м		289,80	3,13	17388	188	115,2	0,02	1
39	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	40	638,30	12,04	25532	482	11642	1,40	56
		м		248,15	4,50	9926	180	115,2	0,02	1
40	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	20	745,17	12,04	14903	241	5821	1,40	28
		м		248,15	4,50	4963	90	115,2	0,02	--
41	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	20	12,59	--	252	--	283	0,06	1
		м		12,29	--	246	--	115,2	--	--
42	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	360	82,97	21,06	29867	7583	16132	0,24	87
		м		44,38	5,41	15976	1949	90	0,03	11
43	С11031-226 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	150	108,00	--	16200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	С11031-228 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	90	127,00	--	11430	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	С11031-229 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	60	144,00	--	8640	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	С11031-231 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 54 мм	40	204,00	--	8160	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С11031-234 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 64 мм	20	252,00	--	5040	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			443118	15290			1118
			Тенге			200168	4836			25
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			79337				
	Материалы -		Тенге			6309				
	Всего заработная плата -		Тенге				17925,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			49470				
		Накладные расходы -	Тенге			16132				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2420,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5728				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			101198				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				20345,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			363780				
	Материалы -		Тенге			116220				
	Всего заработная плата -		Тенге				187079,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			55660				
	Местные материалы -		Тенге			1				
		Накладные расходы -	Тенге			215515				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32327,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34758				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			614053				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1153
		Сметная заработная плата -	Тенге				219406,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			715251				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1259
		Сметная заработная плата -	Тенге				239751,00			
		РАЗДЕЛ 3.Канализация бытовая								
48	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	12	732,58	13,23	8791	159	1964	0,81	10
		м		137,14	4,95	1646	59	115,2	0,02	--
49	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	145	1242,87	13,23	180215	1918	28489	0,89	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		165,60	4,95	24012	718	115,2	0,02	4
50	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	21	803,14	8,84	16866	186	3711	0,81	17
		м		150,08	3,33	3152	70	115,2	0,02	--
51	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	215	764,59	1,79	164388	384	29328	0,64	138
		м		117,74	0,67	25313	145	115,2	--	1
52	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	120	636,63	0,80	76396	96	16926	0,67	81
		м		122,13	0,31	14656	38	115,2	--	--
53	СПрайс-лист "Жакко"	Крепление пластиковых труб диам.100	576	38,94	--	22430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	СПрайс-лист "Жакко"	Крепление пластиковых труб диам.50	240	19,89	--	4774	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0122-34-3	Установка полиэтиленовых ревизий	39	728,44	563,39	28409	21972	13997	0,95	37
		шт		159,65	147,09	6227	5736	117	0,57	22
56	СПрайс-лист "Жакко"	Ревизия для пластиковых труб диам.100	32	272,59	--	8723	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	СПрайс-лист "Жакко"	Ревизия для пластиковых труб диам.50	7	142,22	--	996	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, прочисток	88	367,41	282,05	32332	24820	15823	0,48	42
		шт		79,96	73,73	7036	6488	117	0,28	25
59	СПрайс-лист "Жакко"	Переход для пластиковых труб диам.100х50	25	71,96	--	1799	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	СПрайс-лист "Жакко"	Прочистка диам.100	24	272,59	--	6542	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	СПрайс-лист "Жакко"	Прочистка диам.50	39	142,22	--	5547	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**558207**	**49535**			**453**
			Тенге			**82041**	**13254**			**52**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**60741**				
	Материалы -		Тенге			**686**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**25487,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**29820**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4473,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5434**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**95995**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**141**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29960,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**497466**				
	Материалы -		Тенге			**375135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**69808,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**50810**				
		Накладные расходы -	Тенге			**80419**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**40**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**12063,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**34673**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**612558**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**419**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**81871,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**708553**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**560**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**111831,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1541665**	**76059**			**2353**
			Тенге			**422764**	**21850**			**96**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**170792**				
	Материалы -		Тенге			**10149**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**52374,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**65250**				
		Накладные расходы -	Тенге			**54018**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8103,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**13489**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**238299**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**301**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				**60477,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1370873**				
	Материалы -		Тенге			**752502**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**392239,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**214921**				
	Местные материалы -		Тенге			**21**				
		Накладные расходы -	Тенге			**451859**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**226**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**67779,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**109364**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1932096**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2401**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**460018,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2 170 396**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2702**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**520495,00**			

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 2 212 389

Налог на добавленную стоимость, 287 611

Итого с НДС **2 500 000**

Принял: Сдал: