Генподрядчик: ТОО «Свинецстрой» Форма N 2в

Субподрядчик: ТОО «InTechTelecom»

Наименование обьекта - 9-этажное жилое здание

Наименование строительства и его адрес - строительство 9-этажного жилого дома, расположенного по адресу: Алматинская обл., ул. Райымбека, 60Б

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

Составлен(а)в ценах на 1.01.2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы								
1.	Е0107-49-3	Установка стеновых панелей наружных в зданиях безкаркасно-панельных с разрезкой на этаж площадью до 6 м2	шт	2,00	3310,25	394,80	6621	790	2,57	5
					447,75	140,74	896	281	0,61	1
2.	Е0107-49-4	Установка стеновых панелей наружных в зданиях безкаркасно-панельных с разрезкой на этаж площадью до 15 м2	шт	5,00	3945,44	649,67	19727	3248	3,43	17
					596,25	236,02	2981	1180	1,07	5
3.	С	Стоимость панелей НР1УТгл	шт	1,00	38531,19	--	38531	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С	Стоимость панелей НР2УТгл	шт	1,00	58461,14	--	58461	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С	Стоимость панелей НР2-3БУТгл	шт	1,00	52766,86	--	52767	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С	Стоимость панелей НР1 и УТгл	шт	2,00	38531,19	--	77062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С	Стоимость панелей НР16ЛУТгл	шт	1,00	15564,31	--	15564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С	Стоимость панелей НР17-2лгл	шт	1,00	18347,25	--	18347	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	м	90,20	38,15	0,18	3441	16	0,06	6
					10,60	0,07	956	6	0,00	0
10.	Е0107-57-2	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных минераловатными пакетами	м	48,70	274,51	2,43	13369	118	0,04	2
					5,78	0,92	281	45	0,00	0
11.	Е0107-57-3	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных минераловатными пакетами	м	41,40	328,19	3,61	13587	149	0,11	5
					17,80	1,37	737	57	0,01	0
12.	Е0107-50-3	Установка стеновых панелей внутренних площадью до 15 м2	шт	1,00	1656,70	568,53	1657	569	2,78	3
					488,25	182,97	488	183	0,81	1
13.	Е0107-50-4	Установка стеновых панелей внутренних площадью до 25 м2	шт	4,00	1949,12	622,52	7796	2490	3,70	15
					657,00	201,08	2628	804	0,89	4
14.	С	Стоимость панелей ВС 1А	шт	1,00	35768,46	--	35768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С	Стоимость панелей ВС 2	шт	1,00	31988,06	--	31988	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С	Стоимость панелей ВС 3	шт	3,00	31115,65	--	93347	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,02	175710,10	1826,10	3690	38	42,70	1
					8100,00	690,75	170	15	3,37	0
18.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02	40200,00	--	844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0107-52-1	Установка крупнопанельных перегородок железобетонных площадью до 6 м2	шт	2,00	898,39	211,96	1797	424	1,44	3
					258,75	74,37	518	149	0,31	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С143016-10	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 10 см /ГОСТ 12504-80/	м2	11,22	722,00	--	8101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	2,00	100,66	66,43	201	133	0,15	0
					23,85	23,85	48	48	0,11	0
22.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	м3	0,02	22300,00	--	446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	13,00	782,10	34,37	10167	447	1,21	16
					189,00	12,87	2457	167	0,06	1
24.	Е0107-46-1	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 15 м2	шт	3,00	1959,83	410,76	5879	1232	3,69	11
					641,25	147,78	1924	443	0,66	2
25.	Е0107-46-2	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 20 м2	шт	2,00	2447,55	534,95	4895	1070	4,24	8
					735,75	192,69	1472	385	0,86	2
26.	С143017-51	Плиты перекрытий плоские из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более /ГОСТ 27108-86/, толщина 16 см, нормативная нагрузка 1000 кг/м2	м2	49,50	2140,00	--	105930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,02	175710,10	1826,10	4217	44	42,70	1
					8100,00	690,75	194	17	3,37	0
28.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02	40200,00	--	965	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0107-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1 т	шт	2,00	918,84	477,08	1838	954	2,37	5
					405,00	166,12	810	332	0,68	1
30.	С143021-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	м2	17,02	1850,00	--	31487	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0107-60-3	Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида	м	5,40	3991,74	6,56	21555	35	0,57	3
					98,55	2,48	532	13	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Е0107-55-4	Установка шахт лифта массой более 2,5 т	шт	1,00	1204,50	577,99	1205	578	2,68	3
					492,75	206,60	493	207	0,90	1
33.	С143020-4	Объемный блок шахт лифтов грузоподъемностью 320 кг, верхний, толщиной 10 см, марки ШЛВ 9-32; ШЛВ 9-32пр; ШЛВ 9-32л	шт	1,00	9060,00	--	9060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	1,60	936,05	4,92	1498	8	1,15	2
					193,05	1,87	309	3	0,01	0
35.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	1,60	133,23	1,19	213	2	0,22	0
					37,80	0,45	60	1	0,00	0
36.	Е0107-53-1	Установка плит лоджий в зданиях панельных площадью до 5 м2	шт	1,00	388,50	160,74	389	161	0,95	1
					158,63	56,03	159	56	0,23	0
37.	С143021-2	Плиты лоджий приведенной толщиной 16 см	м2	6,75	1668,57	--	11263	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0107-49-6	Установка стеновых панелей наружных в зданиях безкаркасно-панельных с разрезкой поясной и пилонной площадью до 6 м2	шт	8,00	1218,22	347,98	9746	2784	2,31	18
					416,25	123,06	3330	984	0,53	4
39.	С	Стенки лоджий СЛ1	шт	2,00	11345,83	--	22692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0107-53-8	Установа экранов ограждений площадью до 10 м2	шт	8,00	521,93	285,47	4175	2284	1,01	8
					166,50	100,79	1332	806	0,43	3
41.	С143021-2-8	Плиты /экраны/ для ограждения балконов и лоджий из тяжелого бетона класса В15 решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной более 30 мм, а также комбинированные /сплошные и решетчатые/	м3	1,67	10900,00	--	18203	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00	175710,10	1826,10	351	4	42,70	0
					8100,00	690,75	16	1	3,37	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00	40200,00	--	80	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Общестроительные работы								768922
		Раздел: Внутренняя отделка								
44.	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	м2	220,30	56,24	0,35	12391	77	0,30	66
					51,98	0,14	11451	31	0,00	0
45.	Е0115-69-1	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок панельных	м2	1020,70	20,25	0,42	20673	429	0,10	99
					14,85	0,16	15157	163	0,00	1
46.	Е0115-69-1	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок панельных	м2	307,49	20,25	0,42	6228	129	0,10	30
					14,85	0,16	4566	49	0,00	0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								39292
		Раздел: Мусоропровод								
47.	Е0108-28-1	Монтаж мусоропровода со стволом из мусороп асбестоцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25 м		1,00	80292,44	11211,12	80292	11211	61,30	61
					9832,50	3157,65	9832	3158	12,56	13
48.	Е0108-29-1	На каждый этаж сверх или менее девяти добавлятьисключать	этаж	1,00	4895,44	1104,88	4895	1105	5,04	5
					796,50	311,58	796	312	1,23	1
		Итого по разделу: Мусоропровод								85188
		Раздел: Покрытие,кровля.								
49.	Е0107-45-8	Установка панелей покрытий ребристых площадью до 10 м2	шт	8,00	491,23	260,88	3930	2087	1,24	10
					208,35	91,50	1667	732	0,38	3
50.	Е0107-45-10	Установка панелей покрытий типа ТТ площадью до 25 м2	шт	20,00	2598,49	704,44	51970	14089	4,63	93
					832,50	252,38	16650	5048	1,08	22
51.	С 15	Стоимость кровельных панелей КПГ	шт	6,00	20533,15	--	123199	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	С	Стоимость кровельных панелей КПГ 15-2	шт	2,00	14348,47	--	28697	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С	Стоимость кровельных панелей КПГ 30	шт	12,00	39581,99	--	474984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С	Стоимость кровельных панелей КПГ 30-2	шт	4,00	40076,75	--	160307	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С	Стоимость кровельных панелей КПГ 30-9	шт	4,00	44034,95	--	176140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0107-49-4	Установка стеновых панелей наружных в зданиях безкаркасно-панельных с разрезкой на этаж площадью до 15 м2	шт	5,00	3945,44	649,67	19727	3248	3,43	17
					596,25	236,02	2981	1180	1,07	5
57.	С	Стоимость опорных панелей 2ОП-30	шт	1,00	26231,51	--	26232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С	Стоимость опорных панелей 2ОП-45	шт	3,00	39679,29	--	119038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С	Стоимость опорных панелей 2ОП-45-5	шт	1,00	57333,14	--	57333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0107-45-7	Установка панелей покрытий ребристых площадью до 5 м2	шт	7,00	409,47	225,69	2866	1580	0,98	7
					161,78	79,89	1132	559	0,34	2
61.	С	Стоимость парапетных панелей 2ПП 11гл	шт	5,00	16661,67	--	83308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С	Стоимость парапетных панелей ПП 4гл	шт	2,00	23095,38	--	46191	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0107-44-3	Укладка балок перекрытий, масса до 1 т	шт	14,00	456,89	242,86	6397	3400	1,19	17
					198,68	86,05	2782	1205	0,37	5
64.	С	Стоимость подкладочных балок ПБ2	шт	4,00	4424,60	--	17698	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
65.	С	Стоимость подкладочных балок ПБ3	шт	4,00	6478,91	--	25916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С	Стоимость подкладочных балок ПБ3-2	шт	2,00	6320,88	--	12642	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С	Стоимость подкладочных балок ПБ3-3	шт	4,00	6004,82	--	24019	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	56,00	266,04	1,19	14899	67	0,16	9
					27,00	0,45	1512	25	0,00	0
69.	Е0107-55-6	Установка венткоробов	шт	6,00	756,02	399,58	4536	2397	1,92	12
					319,50	138,19	1917	829	0,56	3
70.	С	Стоимость венткоробов ВК-1	шт	6,00	27273,54	--	163641	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0107-55-6	Установка вентиляционных шахт	шт	12,00	756,02	399,58	9072	4795	1,92	23
					319,50	138,19	3834	1658	0,56	7
72.	С	Стоимость венткоробов ВШ-9	шт	12,00	11954,69	--	143456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0107-17-7	Установка карнизных панелей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	14,00	918,65	324,70	12861	4546	1,77	25
					310,50	114,73	4347	1606	0,49	7
74.	С	Стоимость карнизных плит КПЛ-1	шт	14,00	1170,91	--	16393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0107-55-5	Установка вентиляционных блоков массой до 1 т	шт	6,00	550,54	302,34	3303	1814	1,33	8
					219,15	105,82	1315	635	0,44	3
76.	С	Стоимость плит вентшахт ПВШ-3	шт	6,00	1738,77	--	10433	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0107-53-11поз.165	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	4,00	320,13	24,15	1281	97	1,03	4
					171,90	8,83	688	35	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78.	С	Стоимость водосборных лотков ЛВ-105	шт	4,00	62796,35	--	251185	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	11,28	7191,72	378,22	81123	4266	20,04	226
					3566,25	141,75	40227	1599	0,69	8
80.	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	м	128,00	188,70	63,44	24154	8120	0,17	22
					29,25	23,96	3744	3067	0,12	15
81.	Е0107-57-12	Устройство солнце-защиты полимер-цементным составом	м	128,00	59,78	0,25	7652	32	0,18	23
					31,95	0,09	4090	12	0,00	0
82.	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	м	128,00	38,15	0,18	4884	23	0,06	8
					10,60	0,07	1357	9	0,00	0
83.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	56,00	189,44	4,72	10609	264	0,40	23
					70,88	1,78	3969	100	0,01	0
84.	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	м2	56,00	157,89	4,72	8842	264	0,31	17
					54,68	1,78	3062	100	0,01	0
85.	С11031-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 175	м3	5,60	5040,00	--	28224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	250,00	189,44	4,72	47361	1180	0,40	101
					70,88	1,78	17720	445	0,01	2
87.	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	м2	750,00	157,89	4,72	118417	3540	0,31	234
					54,68	1,78	41010	1335	0,01	6
88.	С11031-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 175	м3	45,00	5040,00	--	226800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	30,00	588,44	1,24	17653	37	0,97	29
					153,23	0,47	4597	14	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Покрытие,кровля.								2667371
ИТОГО:							3560772	86373		1300
							223194	30089		132

Накладные расходы :

На общестроительные работы	307545
Всего накладных расходов:	307545
Итого с накладными	3868317

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	232099
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4100416
Итого с временными, 1,2 %	4149621
Итого с зимними удорожаниями, 1,68 %	4219335
Пересчет в текущих ценах, К-1,253	7286827
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	105737
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5392564
Налог на добавленную стоимость, 14 %	754959
Итого с НДС	6147523

Сдал: Принял: