Подрядчик ТОО «Строй-Реинжиниринг»
Субподрядчик ТОО «InTechTelecom»
Договор №35 от 12.03.2014 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт инженерных сетей электроснабжения здания средней школы №64 на 700 мест, расположенного по улице Оренбургской №17 в г. Алматы
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания средней школы №64

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ НА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2014 ГОДА
НА Низковольтные сети и ТП

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительные работы								
1	Е0133-103-5	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для подвески проводов ВЛ 0,38кВ(К3,К2,УА3,АО2,АО3,К20,У П3)**	32	4840,24	2873,28	154888	91945	86199	10,69	342
		опора		1754,33	811,13	56138	25956	105	3,34	107
2	Е0133-103-4 прим	**Установка одностоечных железобетонных опор для подвески проводов ВЛ 0,38кВ (П1,П2)**	37	2537,97	1316,40	93905	48707	54759	6,28	232
		опора		1037,07	372,42	38372	13780	105	1,57	58
3	Е0133-107-1	**Установка анкерных плит объемом до 0,2м3**	48	633,82	416,47	30423	19991	16745	1,26	60
		шт		217,35	114,89	10433	5514	105	0,41	20
4	Цена поставщика	**Стойка СВ-105-3,5**	66	18773,35	--	1239041	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Цена поставщика	**Стойка СВ-95-2**	35	12259,33	--	429077	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Цена поставщика	**Опорно-анкерная плита П-3и**	48	2478,51	--	118969	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
7	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм под отмостку	151,75	225,30	47,32	34189	7181	4124	0,05	8
		м2		8,29	12,14	1259	1842	133	0,04	6
8	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	12,14	5418,24	91,09	65779	1106	3882	1,86	23
		м3		270,14	34,40	3279	418	105	0,17	2
		Монтажные работы и оборудование								
9	Ц0108-571-1	Монтаж щита распределительного из 3 панелей	2,4	13182,80	1219,20	31639	2926	10079	22,80	55
		м		4131,60	289,19	9916	694	95	1,68	4
10	Цена поставщика	Щит распределительный ЩО-70-04-08	2	64247,59	--	128495	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Цена поставщика	Щит распределительный ЩО-70-08	1	143121,29	--	143121	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-600-1	Монтаж счетчика, устанавливаемого на готовом основании однофазного	185	74,78	6,48	13834	1199	11874	--	--
		шт		64,80	2,76	11988	511	95	0,02	3
13	Цена поставщика	Однофазный многотарифный электросчетчик со встроенным модемом и реле 5-60 А220В"Орман" СО-Э711-ТХ	185	3623,76	--	670395	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-600-2	Установка счетчика, устанавливаемого на готовом основании трехфазного	1	199,58	6,48	200	6	183	1,20	1
		шт		189,60	2,76	190	3	95	0,02	--
15	Цена поставщика	Трехфазный многотарифный электросчетчик со встроенным модемом и реле 5-60 А 380 В "Дала"СА4У-Э704-ТХ-1-Т-RS	1	4956,02	--	4956	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-27-4п рим	Монтаж шкафа учета электроэнергии наружной установки с выключателем	186	8532,60	1797,60	1587064	334354	1134626	32,40	6026
		шт		6048,00	373,20	1124928	69415	95	2,16	403
17	Цена поставщика	Шкаф учета электроэнергии наружной установки 320х360х100 ШУЭН-02-1Н-000-04	186	3090,85	--	574898	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Цена поставщика	Выключатель автоматический 2х полюсный 220В 25А, тип АП50Б2МТ	185	1129,76	--	209005	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
19	Цена поставщика	Выключатель автоматический 4х полюсный 220В 25А, тип АП50Б3МТ	1	1449,50	--	1450	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
20	Цена поставщика	Сальник MG-20(фитинг 10мм)	185	32,68	--	6045	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
21	Цена поставщика	Сальник MG-32(фитинг 20мм)	1	75,41	--	75	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
22	Цена поставщика	Дюбель KPS 8x60	760	9,05	--	6877	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
23	Ц0108-165-3	Монтаж муфты концевой для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	6	3372,80	2137,20	20237	12823	9590	7,20	43
				1209,60	472,79	7258	2837	95	2,74	16
		шт								
24	Цена поставщика	Муфта концевая GUST 01/4x70-150/750-L12	6	8368,62	--	50212	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
25	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов	9,02	8670,57	5172,94	78191	46650	44479	19,32	174
				3294,00	1403,35	29705	12655	105	5,34	48
		1км								
26	Е0133-114-1	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 1/	185	466,34	185,09	86273	34241	57315	1,52	282
				256,50	38,56	47453	7133	105	0,16	29
		шт								
27	Е0133-114-3	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 4/	1	1005,65	377,45	1006	377	642	3,16	3
				529,20	82,51	529	83	105	0,32	--
		шт								
28	Цена поставщика	Провод изолированный с самонесущими жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена стойкого к ультрафиолетовым излучениям,на напряжение до 1000В AsXSn 4x120	3410,33	1764,62	--	6017937	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
29	Цена поставщика	Провод изолированный с самонесущими жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена стойкого к ультрафиолетовым излучениям,на напряжение до 1000В AsXSn 4x95	580,92	1367,45	--	794382	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	Цена поставщика	Провод изолированный с самонесущими жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена стойкого к ультрафиолетовым излучениям,на напряжение до 1000В AsXSn 4x70	507,79	914,99	--	464622	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Цена поставщика	Провод изолированный с самонесущими жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена стойкого к ультрафиолетовым излучениям,на напряжение до 1000В AsXSn 4x25	25,75	407,22	--	10486	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Цена поставщика	Провод изолированный с самонесущими жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена стойкого к ультрафиолетовым излучениям,на напряжение до 1000В AsXSn 2x16	4763,75	150,82	--	718479	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура для подвески СИП								
33	Ц0108-16-1	Монтаж предохранителя	188	711,60	225,60	133781	42413	95480	2,88	541
		шт		486,00	48,60	91368	9137	95	0,28	53
34	Цена поставщика	Предохранитель SVV10.25	188	151,83	--	28544	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Цена поставщика	Корпус для предохранителя SV19.2522	188	2558,95	--	481083	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Цена поставщика	Бандаж пластиковый PER 15	47	13,07	--	614	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Цена поставщика	Зажим прокалывающий SLIP 22.1	497	575,14	--	285842	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Цена поставщика	Зажим прокалывающий SL 22.127	95	561,06	--	53301	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Цена поставщика	Зажим соединительный SM 2.25	62	971,30	--	60220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Цена поставщика	Зажим аппаратный прессуемый А1А-25-7	9	303,15	--	2728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Цена поставщика	Зажим аппаратный прессуемый А1А-16-7	393	275,50	--	108272	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Цена поставщика	Зажим натяжной SO 118.1202	68	3525,72	--	239749	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Цена поставщика	Зажим натяжной SO 157.1	370	301,14	--	111422	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Цена поставщика	Зажим натяжной SO 158.1	2	359,46	--	719	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Цена поставщика	Концевой колпачок РК99.2595	77	184,00	--	14168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Цена поставщика	Зажим соединительный плашечный ПС-1-1	77	271,98	--	20943	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Цена поставщика	Крюк SO 140	69	1015,03	--	70037	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Цена поставщика	Скрепа СОТ 36	181	36,20	--	6552	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Цена поставщика	Кронштейн У4	47	4246,15	--	199569	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Цена поставщика	Крюк PD 2.2	26	1037,15	--	26966	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
51	Цена поставщика	Крюк PD 3.2	2	3046,61	--	6093	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
52	Цена поставщика	Крюк сквозной SOT 21.1	66	731,49	--	48278	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
53	Цена поставщика	Крюк SOT 28	212	761,15	--	161364	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
54	Цена поставщика	Крюк SOT 29	158	532,91	--	84199	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
55	Цена поставщика	Крюк SOT 4.5	2	717,41	--	1435	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
56	Цена поставщика	Бандажная стальная лента СОТ 37	334	164,40	--	54908	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
57	Цена поставщика	Стяжка Г1	65	2451,36	--	159339	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
58	Цена поставщика	Заземляющий проводник ЗП6	88	869,74	--	76537	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
59	Цена поставщика	Хомут Х11	2	793,83	--	1588	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
60	Ц0108-472-1 0	Монтаж проводника заземляющего из медного изолированного провода сечением 16 мм2 открыто по строительным основаниям	47	80,04	2,52	3762	118	3477	0,47	22
				77,52	0,36	3643	17	95	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,0499	493900,00	--	24651	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0133-25-2	Устройство заземления лучевого при длине луча до 25 м	276	25,63	14,08	7074	3885	4566	0,07	20
		1м		11,56	4,20	3189	1159	105	0,01	4
63	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,17	45800,00	--	7787	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы								
64	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1,52	1015,20	--	1543	--	1620	6,18	9
		1т		1015,20	--	1543	--	105	--	--
65	С01031-А11- 11	Погрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	109,08	152,80	--	16667	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С010332-А20 0-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1	109,08	730,60	--	79694	--	--	3,54	386
		т		168,60	--	18391	--	--	--	--
67	С010332-А20 1-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять до 260км, класс груза 1	109,08	174,72	--	19058	--	--	0,85	92
		т		40,32	--	4398	--	--	--	--
68	С01031-А11- 21	Разгрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	109,08	140,00	--	15271	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Демонтажные работы								
69	Ц0108-571-1 К=0,4	Демонтаж щита распределительного из 3 панелей	1,8	2871,84	1219,20	5169	2195	3321	9,12	16
		м		1652,64	289,19	2975	521	95	1,68	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е0133-108-1 К=0,4	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	2,68	6490,54	5172,94	17395	13863	7657	7,73	21
		1км		1317,60	1403,35	3531	3761	105	2,14	6
71	Е0133-101-2 К=0,8	Демонтаж деревянных опор ВЛ 0,38 кВ, 6-10 кВ с помощью механизмов	69	2631,13	1840,57	181548	126999	92914	4,78	330
		опора		790,56	491,89	54549	33941	105	1,58	109
72	С01031-А18- 1	Погрузка демонтированного оборудования при автомобильных перевозках	0,33	247,10	--	82	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С01031-А18- 2	Разгрузка демонтированного оборудования при автомобильных перевозках	0,33	234,30	--	77	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	Ц0108-292-1	Транспортировка демонтированного оборудования	0,33	2658,00	2280,00	877	752	--	2,40	1
		т		378,00	440,40	125	145	--	2,55	1
75	С01031-А14- 1	Погрузка демонтированных деревянных опор при автомобильных перевозках	42,78	332,80	--	14237	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С01031-А14- 2	Разгрузка демонтированных деревянных опор при автомобильных перевозках	42,78	257,10	--	10999	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С01031-А11- 11	Погрузка демонтированных железобетонных изделий до 5 т при автомобильных перевозках	44,85	152,80	--	6853	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С01031-А11- 21	Разгрузка демонтированных железобетонных изделий до 5 т при автомобильных перевозках	44,85	140,00	--	6279	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С010332-А20 -1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	87,63	138,84	--	12167	--	--	0,67	59
		т		32,04	--	2808	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			16655591	791732			8748
			Тенге			1527967	189520			873
		Стоимость оборудования -	Тенге			1732320				
		Транспортные расходы -	Тенге			51970				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1784290				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			12290386				
	Материалы -		Тенге			149222				
	Всего заработная плата -		Тенге				1385322,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10398238				
		Накладные расходы -	Тенге			1320765				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							660
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				198115,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			816669				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			14427820				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8098
		Сметная заработная плата -	Тенге				1583437,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2632885				
	Материалы -		Тенге			19892				
	Всего заработная плата -		Тенге				332165,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1794873				
	Местные материалы -		Тенге			85560				
	Транспортные расходы -		Тенге			110919				
		Накладные расходы -	Тенге			322765				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48415,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177339				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3132989				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2345
		Сметная заработная плата -	Тенге				380580,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			19 345 098				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10443
		Сметная заработная плата -	Тенге				1964017,00			

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	19 345 098
Итого с временными, 1,44 %	19 623 667
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	19 888 587
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	20 087 473
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	20 167 823
Пересчет в текущих ценах, К-1,507	30 392 909
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	607 858
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	31 000 767
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3 720 092
Итого с НДС	34 720 859

Принял
Подрядчик

Сдал
Субподрядчик