Генподрядчик: ТОО «Илькомстрой» Форма N 2в

Субподрядчик: ТОО «InTechTelecom»

Наименование обьекта - 5-эт. Жилой дом

Наименование строительства и его адрес - Строительство 5-эт. жилого дома, расположенного по адресу: Алматинская обл., г. Каскелен, ул. Победы, 35 а

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014 г.

Составлен(а)в ценах на 1.01.2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Металлические конструкции								
1.	Е0107-49-3	Установка стеновых панелей наружных в зданиях безкаркасно-панельных с разрезкой на этаж площадью до 6 м2	шт	2,00	4312,55 447,75	394,80 140,74	6621 896	790 281	2,57 0,61	5 1
2.	Е0107-49-4	Установка стеновых панелей наружных в зданиях безкаркасно-панельных с разрезкой на этаж площадью до 15 м2	шт	5,00	5965,44 596,25	649,67 236,02	19727 2981	3248 1180	3,43 1,07	17 5
3.	С	Стоимость панелей НР1УТгл	шт	1,00	36531,29 --	-- --	38531 --	-- --	-- --	-- --
4.	С	Стоимость панелей НР2УТгл	шт	1,00	4461,14 --	-- --	58461 --	-- --	-- --	-- --
5.	С	Стоимость панелей НР2-3БУТгл	шт	1,00	3766,86 --	-- --	52767 --	-- --	-- --	-- --
6.	С	Стоимость панелей НР1 и УТгл	шт	2,00	25531,19 --	-- --	77062 --	-- --	-- --	-- --
7.	С	Стоимость панелей НР16ЛУТгл	шт	1,00	5564,31 --	-- --	15564 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С	Стоимость панелей НР17-2лгл	шт	1,00	18347,25	--	18347	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	м	90,20	38,15	0,18	3441	16	0,06	6
					10,60	0,07	956	6	0,00	0
10.	Е0107-57-2	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных минераловатными пакетами	м	48,70	274,51	2,43	13369	118	0,04	2
					5,78	0,92	281	45	0,00	0
11.	Е0107-57-3	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных минераловатными пакетами	м	41,40	328,19	3,61	13587	149	0,11	5
					17,80	1,37	737	57	0,01	0
12.	Е0107-50-3	Установка стеновых панелей внутренних площадью до 15 м2	шт	1,00	1656,70	568,53	1657	569	2,78	3
					488,25	182,97	488	183	0,81	1
13.	Е0107-50-4	Установка стеновых панелей внутренних площадью до 25 м2	шт	4,00	1949,12	622,52	7796	2490	3,70	15
					657,00	201,08	2628	804	0,89	4
14.	С	Стоимость панелей ВС 1А	шт	1,00	35768,46	--	35768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С	Стоимость панелей ВС 2	шт	1,00	31988,06	--	31988	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С	Стоимость панелей ВС 3	шт	3,00	31115,65	--	93347	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,02	175710,10	1826,10	3690	38	42,70	1
					8100,00	690,75	170	15	3,37	0
18.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02	40200,00	--	844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0107-52-1	Установка крупнопанельных перегородок железобетонных площадью до 6 м2	шт	2,00	898,39	211,96	1797	424	1,44	3
					258,75	74,37	518	149	0,31	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С143016-10	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 10 см /ГОСТ 12504-80/	м2	11,22	722,00 --	-- --	8101 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	2,00	100,66 23,85	66,43 23,85	201 48	133 48	0,15 0,11	0 0
22.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	м3	0,02	22300,00 --	-- --	446 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	13,00	782,10 189,00	34,37 12,87	10167 2457	447 167	1,21 0,06	16 1
24.	Е0107-46-1	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 15 м2	шт	3,00	1959,83 641,25	410,76 147,78	5879 1924	1232 443	3,69 0,66	11 2
25.	Е0107-46-2	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 20 м2	шт	2,00	2447,55 735,75	534,95 192,69	4895 1472	1070 385	4,24 0,86	8 2
26.	С143017-51	Плиты перекрытий плоские из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более /ГОСТ 27108-86/, толщина 16 см, нормативная нагрузка 1000 кг/м2	м2	49,50	2140,00 --	-- --	105930 --	-- --	-- --	-- --
27.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,02	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	4217 194	44 17	42,70 3,37	1 0
28.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02	40200,00 --	-- --	965 --	-- --	-- --	-- --
29.	Е0107-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1 т	шт	2,00	918,84 405,00	477,08 166,12	1838 810	954 332	2,37 0,68	5 1
30.	С143021-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	м2	17,02	1850,00 --	-- --	31487 --	-- --	-- --	-- --
31.	Е0107-60-3	Установка металлических ограждениис поручнями из поливинилхлорида	м	5,40	3991,74 98,55	6,56 2,48	21555 532	35 13	0,57 0,01	3 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Е0107-55-4	Установка шахт лифта массой более 2,5 т	шт	1,00	1204,50	577,99	1205	578	2,68	3
					492,75	206,60	493	207	0,90	1
33.	С143020-4	Объемный блок шахт лифтов грузоподъемностью 320 кг, верхний, толщиной 10 см, марки ШЛВ 9-32; ШЛВ 9-32пр; ШЛВ 9-32л	шт	1,00	9060,00	--	9060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	1,60	936,05	4,92	1498	8	1,15	2
					193,05	1,87	309	3	0,01	0
35.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	1,60	133,23	1,19	213	2	0,22	0
					37,80	0,45	60	1	0,00	0
36.	Е0107-53-1	Установка плит лоджий в зданиях панельных площадью до 5 м2	шт	1,00	388,50	160,74	389	161	0,95	1
					158,63	56,03	159	56	0,23	0
37.	С143021-2	Плиты лоджий приведенной толщиной 16 см	м2	6,75	1668,57	--	11263	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0107-49-6	Установка стеновых панелей наружных в зданиях безкаркасно-панельных с разрезкой поясной и пилонной площадью до 6 м2	шт	8,00	1218,22	347,98	9746	2784	2,31	18
					416,25	123,06	3330	984	0,53	4
39.	С	Стенки лоджий СЛ1	шт	2,00	11345,83	--	22692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0107-53-8	Установа экранов ограждений площадью до 10 м2	шт	8,00	521,93	285,47	4175	2284	1,01	8
					166,50	100,79	1332	806	0,43	3
41.	С143021-28	Плиты /экраны/ для ограждения балконов и лоджий из тяжелого бетона класса В15 решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной более 30 мм, а также комбинированные /сплошные и решетчатые/	м3	1,67	10900,00	--	18203	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00	175710,10	1826,10	351	4	42,70	0
					8100,00	690,75	16	1	3,37	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00	40200,00	--	80	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Металлические конструкции								2667371
ИТОГО:							3560772	86373		1300
							223194	30089		132

Накладные расходы :

На Металлические конструкции	318745
Всего накладных расходов:	318745
Итого с накладными	3868317

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	232099
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4100416
Итого с временными, 1,2 %	4149621
Итого с зимними удорожаниями, 1,68 %	4178547
Пересчет в текущих ценах, К-1,253	567847
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	103784
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5278414
Налог на добавленную стоимость, 14 %	685472
Итого с НДС	5963886

Сдал:

Принял: