Форма N 2в

Генподрядчик: ТОО «Свинецстрой»

Субподрядчик: ТОО «InTechTelecom»

Договор №012 от 29.01.2015 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-этажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Актобе, ул. Жубановой, 17

Наименование объекта: 5-этажное жилое здание

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.		осн. з/п.		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Перекрытия(-0.100 до 3,200)								
19.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	73,20	10586,64 1282,50	241,10 91,08	774942 93879	17649 6667	8,06 0,44	590 33
20.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,06	62000,00 --	-- --	65534 --	-- --	-- --	-- --
21.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,08	60500,00 --	-- --	5112 --	-- --	-- --	-- --
22.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	67700,00 --	-- --	372 --	-- --	-- --	-- --
23.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	6,25	65900,00 --	-- --	411875 --	-- --	-- --	-- --
24.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	2,10	61300,00 --	-- --	128528 --	-- --	-- --	-- --

25.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	1,21	61200,00 -- --	-- -- --	74248 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
26.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,79	58700,00 -- --	-- -- --	46590 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
27.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	7,97	58700,00 -- --	-- -- --	467974 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
28.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,13	70437,87 9675,00	304,24 114,75	9143 1256	39 15	58,00 0,56	8 0
		Итого по разделу: Перекрытия(-0.100 до 3,200)								1984318
ИТОГО:							1984318 95135	17688 6682		598 33

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1006908
Всего накладных расходов:	1006908
Итого с накладными	20091226

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1215474
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	22316700
Пересчет в текущих ценах, К-1,823	8041044
Налог на добавленную стоимость, 12 %	884925
Итого с НДС	8525969

Принял: "Свинецстрой"

Сдал: