Генподрядчик: ТОО "Имсталькон-Темиртау"

Подрядчик: "ТОП Лтд"
Договор подряда № 18/05/23-2 от 23.05.2018г. Дополнительное соглашение №4 от 11.10.2018г.

по объекту: Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства, Модернизация действующего производства. Промплощадка. Наружные сети водопровода и канализации

Акт выполненных работ за ноябрь 2018 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД								
1	11-010101-0231 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	7394,5	45,27	43,73	334738	323340	14476	--	20
		м3 грунта		1,54	--	11399	--	127	0,01	79
2	11-010101-0231 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	147,2	49,80	48,10	7330	7080	317	--	--
		м3 грунта		1,70	--	250	--	127	0,01	2
3	11-010101-0232 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	3128	55,88	53,98	174792	168856	7539	--	10
		м3 грунта		1,90	--	5936	--	127	0,01	41
4	11-010101-0232 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	323	61,47	59,38	19854	19180	856	--	1
		м3 грунта		2,09	--	674	--	127	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	11-010101-0233 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	120	66,24	63,99	7949	7679	343	--	--
		м3 грунта		2,25	--	270	--	127	0,02	2
6	11-010102-0232 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	200	77,16	74,51	15432	14902	601	--	1
		м3 грунта		2,36	--	473	--	127	0,02	4
7	11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	99,89	2074,04	--	207176	--	263113	3,55	355
		м3 грунта		2074,04	--	207176	--	127	--	--
8	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	118	471,99	471,99	55694	55694	--	--	--
		м3 мокрого грунта		--	--	--	--	--	0,86	101
9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	106,05	2298,85	89,79	243793	9523	80215	1,02	108
		м3 основания		595,59	--	63162	--	127	0,04	4
10	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	297,52	516,76	--	153746	--	195257	0,89	263
		м3 грунта		516,76	--	153746	--	127	--	--
		Водопровод исходной воды (В0)								
11	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	1	694,71	9,45	695	9	653	0,88	1
		задвижка или клапан		513,84	--	514	--	127	0,01	--
12	23-040102-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	27865,22	--	27865	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,77352	219597,01	59267,65	169863	45845	141682	247,00	191
		км трубопровода		144225,03	--	111561	--	127	38,24	30
14	23-010501-1316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	781,2552	3271,51		2555884	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/втулки/	3	595,35	353,62	1786	1061	921	0,41	1
		шт.		241,74	--	725	--	127	0,23	1
16	23-020302-8007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	881,45	--	881	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	23-020302-8013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2105,23	--	4210	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	23-020103-0212 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 160 ГОСТ 12816-80	2	3124,20	--	6248	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	1	241,37	33,70	241	34	237	0,32	--
		фланец		186,85	--	187	--	127	--	--
20	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	1	1024,47	--	1024	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	1	877,31	520,55	877	521	453	0,61	1
		шт.		356,77	--	357	--	127	0,33	--
22	23-020303-3529 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	8387,14	--	8387	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./переход, отводы/ Установка	2	595,35	353,62	1191	707	614	0,41	1
		шт.		241,74	--	483	--	127	0,23	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	23-020303-1709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	3291,06	--	3291	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	23-020302-2413 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	3509,83	--	3510	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ								
26	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	4,87	24611,95	3648,05	119860	17766	31997	8,86	43
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		5173,42	--	25195	--	127	2,22	11
27	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	13406,61	--	13407	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	21356,32	--	42713	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	3	11544,59	--	34634	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6, КС15.6-б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	13071,24	--	26142	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9-а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	5	17972,23	--	89861	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	8989,77	--	8990	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	15806,00	--	31612	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	7	3584,25	--	25090	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скобы ходовые	31	565,08	--	17517	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4416285	672196			997
			Тенге			582107	--			279
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4416285	672196			997
			Тенге			582107	--			279
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1276
		Трудозатраты, основных рабочих				997				
		Трудозатраты механизаторов				279				
		Итого трудозатраты				1 276				
		сметная заработная плата				579 780				
		накладные расходы				736 321				
		машины механизмы				924 933				
		материалы				3 092 903				
		перевозка				344				
		Итого				5 334 281				
		плановые накопления				280 129				
		Итого по СМР				5 614 410				
		Временные здания и сооружения, прочее								
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,1*1,05%				182 749				
		Итого с зимним удорожанием				5 797 159				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в ценах 2018 года (1этап) 1,104				**6 400 064**				
		Итого без НДС				**6 400 064**				
		Дополнительные затраты:								
		Мобилизация								
		Автомобильный кран 25т	шт	1	410 714,33	410 714				
		Бортовая машина	шт	1	123 214,00	123 214				
		Итого по мобилизации				**533 928**				
		Всего по акту без НДС				**6 933 992**				
		Итого по акту				**6 933 992**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имсталькон-Темиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д.В.**

Генподрядчик: ТОО "Имсталькон-Темиртау"

Подрядчик: "ТОП Лтд"

Договор подряда № 18/05/23-2 от 23.05.2018г. Дополнительное соглашение №4 от 11.10.2018г.

по объекту: Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства, Модернизация действующего производства. Промплощадка. Наружные сети водопровода и канализации

Приложение

Ведомость материалов поставки подрядчика к акту выполненных работ за октябрь 2018 г

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	21-010201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 (фр 0-100)	м3	1,10062	0	0
2	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 (фр 0-100)	м3	0,024	0	0
3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	116,655	0	0
4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,64771	13857	8975,31747
5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0487	16982,73	827,058951
6	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	11544,59	34633,77
7	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	3584,25	25089,75
8	21-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13406,61	13406,61
9	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21356,32	42712,64
10	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15806	31612
11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01948	22601,92	440,285402
12	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,340349	215,22	73,2498687
13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,000536	26165,6	14,0169119
14	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	179507,7	143,606176
15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3896	196,56	76,579776
16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	200244,4	20,024436
17	21-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	31	565,08	17517,48
18	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	424,32	21,216
19	23-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	781,25	3271,51	2555867,19
20	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1024,47	1024,47
21	23-020302-2413	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3509,83	3509,83
22	23-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	881,45	881,45
23	23-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2105,23	4210,46
24	23-020303-1709	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3291,06	3291,06
25	23-020303-3529	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	8387,14	8387,14
26	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	37,12896	0	0
27	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00151	0	0
28	23-040102-0402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	27865,22	27865,22
29	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,5844	760,2	444,26088
30	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31168	197827,9	61659,0123

31	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6, КС15.6-б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13071,24	26142,48
32	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9-а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	17972,23	89861,15
33	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8989,77	8989,77
34	23-020103-0212 примен.	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 160 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3124,2	6248,4
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**2 973 945**
		ИТОГО С ТЗР 4%				**3 092 903**

		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	1,574	71,81	113,03
2	41-310104-0301	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	1,574	147	231,38
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ:	**Тенге**			**344**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имсталькон-Темиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д.В.**

Генподрядчик: ТОО "Имсталькон-Темиртау"

Подрядчик: "ТОП Лтд"

Договор подряда № 18/05/23-2 от 23.05.2018г. Дополнительное соглашение №4 от 11.10.2018г.

по объекту: Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства, Модернизация действующего производства. Промплощадка. Наружные сети водопровода и канализации

Приложение

Ведомость машин и механизмов поставки подрядчика к акту выполненных работ за ноябрь 2018 г

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	ABC 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	996,917	583,91	582107
2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	278,9135	--	(--)
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	**Тенге**			**582107**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМ				
1	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	3,8335	3432,54	13158,6421
2	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	27,98174	2333,84	65304,8947
3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,516	3617,94	1866,85704
4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	6,818	3189,12	21743,4202
5	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,40823	2907,45	1186,90948
6	31-010105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,15584	223,53	34,8349152
7	32-050101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	337,48	375,79	126821,609
8	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	15,4704	136,18	2106,75907
9	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,18	187,2	33,696
10	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,872486	1212,31	2270,03399
11	31-010201-0907	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 1,25 м3	маш.-ч	65,79383	10365,33	681974,787
12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,651862	1812,38	8430,94165
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**924 933**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имсталькон-Темиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д.В.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Имсталькон-Темиртау",101403, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Мира, 1А, тел.: (7213) 98-46-91** — **040840001003**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"** — **031040003399**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №4 от 11.10.2018г. к договору №18/05/23-2 от 23.05.2018г. от "_____"

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000214	30.11.2018		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительные работы		тг.	1	7 766 071,00	7 766 071,00	832 079,00	7 766 071,00
			Итого	1	x	7 766 071,00	832 079,00	7 766 071,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

М.П.

Ф №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Имсталькон - Темиртау"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ТОП Лтд"**
Наименование строительства: **ЖАЙРЕМСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ. ПОЛИМЕТАЛЛЫ ЖАЙРЕМА. МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2018 г.

Код застройщика		код	договор		источник финанс.		организ.-правовая форма	
		подрядчика	номер	дата	наименов	код	наименование	код
			18/05/23-2	23.05.2018				
			доп. согл. №4	11.10.2018				

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость 12 %	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
		С начала строительства по отчётный месяц включит.	В отчётном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных	дополнит. Работы			
					СМР в отчётном месяце тенге	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	ноябрь	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	**7 792 542**								**935 105**	**8 727 647**
	в том числе:										
	в этом месяце		**6 933 992**							**832 079**	**7 766 071**
	Всего к оплате	**7 766 071 (семь миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч семьдесят одна) тенге**									

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имсталькон-Темиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д.В.**

Счет-фактура № 00000000226 от 30 ноября 2018 г.

Дата совершения оборота: 30.11.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение №4 от 11.10.2018г. к договору №18/05/23-2 от 23.05.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская обл., территория ЖГОК

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040840001003, ТОО "Имсталькон-Темиртау",101403, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Мира, 1А

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Имсталькон-Темиртау"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040840001003, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Мира, 1А

ИИК получателя: KZ1596509F0007539522, в банке АО"ForteBank", БИК IRTYKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	тг.	1	6 933 992,00	6 933 992,00	12%	832 079,00	7 766 071,00		
Всего по счету:					**6 933 992,00**		**832 079,00**	**7 766 071,00**		

Директор: Присадков Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Генподрядчик: ТОО "Имсталькон-Темиртау"

Подрядчик: "ТОП Лтд"

Договор подряда № 18/05/23-2 от 23.05.2018г. Дополнительное соглашение №_7_ от _01 ноября_.2018г.

по объекту: Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства, Модернизация действующего производства. ИНФРАСТРУКТУРА ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА. ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Акт выполненных работ за ноябрь 2018 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД								
1	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1примен.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр открытым способом/	0,022	806093,61	270913,93	17734	5960	13139	504,00	11
		км трубопровода		470262,24	--	10346	--	127	145,33	3
2	23-010201-0241 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	22	9090,16	--	199984	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	11-221401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м /футляр проколом/	23,3	5829,47	3409,79	135827	79448	69784	2,68	62
		м продавливания		2358,29	--	54948	--	127	2,98	69
4	23-010201-0241 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	23,3	9090,16	--	211801	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	11-220601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции для футляра 325х4,0	0,0453	3838370,41	152896,97	173878	6926	17395	357,00	16
		км трубопровода		302357,58	--	13697	--	127	29,21	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			739223	92334			90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			78991	--			74
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			739223	92334			90
			Тенге			78991	--			74
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							164
		Трудозатраты, основных рабочих				90				
		Трудозатраты механизаторов				74				
		Итого трудозатраты				164				
		Фонд заработной платы				52 337				
		Накладные расходы (127%)				66 468				
		Эксплуатация машин и механизмов				167 115				
		Материалы (с ТЗР 4%)				567 898				
		Перевозка								
		Итого				853 818				
		Плановые накопления (12,5%)				35 740				
		Сметная стоимость				889 558				
		Итого по СМР без НДС				889 558				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,1%*1,05				28 955				
		Итого с зимним удорожанием				918 513				
		Итого в ценах 2018г. (1 этап) К=1,104				1 014 038				
		Всего без НДС				1 014 038				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имсталькон-Темиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д.В.**

Генподрядчик: ТОО "Имсталькон-Темиртау"

Подрядчик: "ТОП Лтд"
Договор подряда № 18/05/23-2 от 23.05.2018г.
Дополнительное соглашение №_7_ от _01 ноября _.2018г.
по объекту: Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства, Модернизация действующего производства. ИНФРАСТРУКТУРА ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА. ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ (ПИТ СТОП)

Приложение
Ведомость машин и механизмов поставки подрядчика к акту выполненных работ за ноябрь 2018 г

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМ				
1	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,023103	3432,54	79,3019716
2	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,04402	3164,51	6468,32173
3	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	6,9667	448,61	3125,33129
4	31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0363	3849,82	139,748466
5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,0019	3189,12	3195,17933
6	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	1,601699	3955,73	6335,88879
7	32-010201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	3,95469	831,08	3286,66377
8	31-050305-0102	Краны переносные, 1 т	маш.-ч	16,3333	921,92	15057,9959
9	31-050402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	2,715735	38,81	105,397675
10	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,089	25,36	27,61704
11	32-040101-0502	Установки гидравлические для труб длиной продавливания более 20 м (УПК20)	маш.-ч	16,3566	2786,33	45574,8853
12	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,77	136,18	104,8586
13	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,3828	198,96	76,161888
14	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,7656	1212,31	928,144536
15	31-060101-0102	Электростанции передвижные, до 30 кВт	маш.-ч	35,79346	2307,27	82585,1765
16	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01034	1812,38	18,7400092
17	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,34251	17,05	5,8397955
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**167 115**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имсталькон-Темиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д.В.**

Генподрядчик: ТОО "Имсталькон-Темиртау"

Подрядчик: "ТОП Лтд"
Договор подряда № 18/05/23-2 от 23.05.2018г.
Дополнительное соглашение №_7_ от _01 ноября _.2018г.
по объекту: Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства, Модернизация действующего производства. ИНФРАСТРУКТУРА ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА. ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ (ПИТ СТОП)

Приложение
Ведомость материалов поставки подрядчика к акту выполненных работ за ноябрь 2018 г

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	1,32	519,84	686,1888
2	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00506	22601,92	114,365715
3	21-100501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	447,564	248,75	111331,545
4	21-110203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	11,325	2778,55	31467,0788
5	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,10718	4812,72	515,82733
6	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,32154	235,46	75,7098084
7	21-130802-0107	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,096942	16137,42	1564,39377
8	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,014043	6598,38	92,6610503
9	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,006774	200244,4	1356,53539
10	22-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,007475	365463,8	2731,65917
11	23-010201-0241	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	45,3	8740,54	395946,462
12	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,011325	14292,16	161,858712
13	21-130803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,05436	211,98	11,5232328
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**546 056**
		Итого с ТЗР 4%				**567 898**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имсталькон-Темиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д.В.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Имсталькон-Темиртау",101403, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Мира, 1А, тел.: (7213) 98-46-91**	**040840001003**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"**	**031040003399**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Доп.соглашение №7 от 01.11.2018г. к договору №18/05/23-2 от 23.05.2018г. от "_____"	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000215	**30.11.2018**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительные работы		тг.	1	1 135 723,00	1 135 723,00	121 685,00	1 135 723,00
			Итого	1	x	1 135 723,00	121 685,00	1 135 723,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Ф №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Имсталькон - Темиртау"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ТОП Лтд"**
Наименование строительства: **ЖАЙРЕМСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ. ПОЛИМЕТАЛЛЫ ЖАЙРЕМА. МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2018 г.

Код застройщика		код	договор		источник финанс.		организ.-правовая форма	
		подрядчика	номер	дата	наименов	код	наименование	код
			18/05/23-2	23.05.2018				
			доп. согл. №7	01.11.2018				

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость 12 %	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
		С начала строительства по отчётный месяц включит.	В отчётном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных	дополнит. Работы			
					СМР в отчётном месяце тенге	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	ноябрь	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	**1 014 038**								**121 685**	**1 135 723**
	в том числе:										
	в этом месяце		**1 014 038**							**121 685**	**1 135 723**
	Всего к оплате	**1 135 723 (один миллион сто тридцать пять тысяч семьсот двадцать три) тенге**									

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имсталькон-Темиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д.В.**

Счет-фактура № 00000000227 от 30 ноября 2018 г.

Дата совершения оборота: 30.11.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение №7 от 01.11.2018г. к договору №18/05/23-2 от 23.05.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская обл., территория ЖГОК

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040840001003, ТОО "Имсталькон-Темиртау",101403, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Мира, 1А

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Имсталькон-Темиртау"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040840001003, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Мира, 1А

ИИК получателя: KZ1596509F0007539522, в банке АО"ForteBank", БИК IRTYKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	тг.	1	1 014 038,00	1 014 038,00	12%	121 685,00	1 135 723,00		
Всего по счету:					**1 014 038,00**		**121 685,00**	**1 135 723,00**		

Директор: Присадков Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Генподрядчик: ТОО "Имсталькон-Темиртау"

Подрядчик: "ТОП Лтд"
Договор подряда № 18/05/23-2 от 23.05.2018г. Дополнительное соглашение №5 от 11.10.2018г.

по объекту: Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства, Модернизация действующего производства. Вахтовый поселок. Тепловые сети

Акт выполненных работ №1 за ноябрь 2018 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вахтовый поселок. Теплотрасса								
		Э901500								
1	11-240106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	6	4073,67	2042,15	24442	12253	13571	3,05	18
		комплект		1780,92	--	10685	--	127	0,75	5
2	11-240106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	7	2327,57	1192,24	16293	8346	8980	1,73	12
		комплект		1010,16	--	7071	--	127	0,45	3
3	11-240106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 65 мм. Установка	11	3714,65	1922,56	40861	21148	22514	2,76	30
		комплект		1611,58	--	17727	--	127	0,71	8
4	11-240106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	8	2327,57	1192,24	18621	9538	10263	1,73	14
		комплект		1010,16	--	8081	--	127	0,45	4
5	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	62	1216,88	74,97	75447	4648	67586	1,47	91
		шт.		858,34	--	53217	--	127	0,01	1
6	11-240101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	0,221	722103,88	328697,59	159585	72642	102592	626,00	138
		км трубопровода		365525,78	--	80781	--	127	106,32	23
7	11-240101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	0,575	520988,59	221105,64	299568	127136	205524	482,00	277
		км трубопровода		281443,17	--	161830	--	127	73,66	42

8	11-240101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	0,125	456393,06	195052,80	57049	24382	39859	430,00	54
		км трубопровода		251080,01	--	31385	--	127	70,98	9
9	11-240101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	0,557	447181,89	192020,21	249080	106955	173481	420,00	234
		км трубопровода		245240,94	--	136599	--	127	71,14	40
10	11-240101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	0,745	441190,20	190604,39	328687	142000	229272	415,00	309
		км трубопровода		242321,41	--	180529	--	127	69,49	52
11	11-161001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 80 мм. Врезки в действующие внутренние сети	8	4669,71	242,31	37358	1938	39510	6,66	53
		врезка		3888,82	--	31111	--	127	0,03	--
12	11-161001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 80 мм. Врезки в действующие внутренние сети	10	4669,71	242,31	46697	2423	49388	6,66	67
		врезка		3888,82	--	38888	--	127	0,03	--
13	11-161001-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 150 мм. Врезки в действующие внутренние сети	4	6315,03	395,18	25260	1581	24827	8,37	33
		врезка		4887,30	--	19549	--	127	0,05	--
14	11-130301-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз	630	49,89	0,89	31433	560	13735	0,03	19
		м2		17,17	--	10815	--	127	--	--
15	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	83	12544,99	610,10	1041234	50638	1160211	18,85	1565
		м3 изоляции		11006,65	--	913552	--	127	0,64	53
16	11-260301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	1520	924,37	21,93	1405043	33330	1674079	1,49	2258
		м2 поверхности покрытия изоляции		867,22	--	1318172	--	127	0,01	16
		РАЗДЕЛ 1.система горячего водоснабжения								
17	11-240106-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром до150 мм. Установка	1	6313,07	3013,96	6313	3014	3819	5,15	5
		комплект		3007,12	--	3007	--	127	1,03	1
18	11-240106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	1	4073,67	2042,15	4074	2042	2262	3,05	3
		комплект		1780,92	--	1781	--	127	0,75	1
19	11-240101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 133 мм. Прокладка	0,125	722103,88	328697,59	90263	41087	58027	626,00	78
		км трубопровода		365525,78	--	45691	--	127	106,32	13

20	11-240101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	0,191	520988,59	221105,64	99509	42231	68270	482,00	92
		км трубопровода		281443,17	--	53756	--	127	73,66	14
21	11-240101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	0,135	456393,06	195052,80	61613	26332	43048	430,00	58
		км трубопровода		251080,01	--	33896	--	127	70,98	10
22	11-240101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	0,172	441190,20	190604,39	75885	32784	52933	415,00	71
		км трубопровода		242321,41	--	41679	--	127	69,49	12
23	11-130301-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз	290	49,89	0,89	14469	258	6323	0,03	9
		м2		17,17	--	4978	--	127	--	--
24	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	38,5	21022,51	610,10	809367	23489	538170	18,85	726
		м3 изоляции		11006,65	--	423756	--	127	0,64	25
25	11-260301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	696	1031,20	21,93	717717	15262	766552	1,49	1034
		м2 поверхности покрытия изоляции		867,22	--	603584	--	127	0,01	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1879209	186499			2076
			Тенге			1212128	--			83
		РАЗДЕЛ 2.Сети горячего водоснабжения Т4								
26	11-240106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 65 мм. Установка	10	3714,65	1922,56	37147	19226	20467	2,76	28
		комплект		1611,58	--	16116	--	127	0,71	7
27	11-240106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	21	2327,57	1192,24	48879	25037	26941	1,73	36
		комплект		1010,16	--	21213	--	127	0,45	9
28	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	95	1216,88	74,97	115604	7123	103559	1,47	140
		шт.		858,34	--	81543	--	127	0,01	1
29	11-240101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	0,43	447181,89	192020,21	192288	82569	133926	420,00	181
		км трубопровода		245240,94	--	105454	--	127	71,14	31
30	11-240101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	0,378	441190,20	190604,39	166770	72048	116329	415,00	157
		км трубопровода		242321,41	--	91597	--	127	69,49	26

31	11-240101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 40 мм. Прокладка	0,575	441190,20	190604,39	253684	109598	176955	415,00	239
		км трубопровода		242321,41	--	139335	--	127	69,49	40
32	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	378,378	186,12	7,14	70422	2702	83335	0,30	112
		м трубопровода		173,42	--	65618	--	127	0,01	2
33	11-130301-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз	173	49,89	0,89	8632	154	3772	0,03	5
		м2		17,17	--	2970	--	127	--	--
34	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	28	12544,99	610,10	351260	17083	391396	18,85	528
		м3 изоляции		11006,65	--	308186	--	127	0,64	18
35	11-260301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	575	924,37	21,93	531513	12608	633286	1,49	854
		м2 поверхности покрытия изоляции		867,22	--	498651	--	127	0,01	6
				Опоры неподвижные и скользящие						
36	11-090701-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Опоры с площадками для обслуживания оборудования и трубопроводов. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	10,77	82501,32	9872,77	888539	106330	942421	118,00	1271
		т конструкций		68901,03	--	742064	--	127	8,79	95
37	11-090305-0303 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные. Монтаж	20,81	36490,82	4225,49	759374	87932	714497	46,30	964
		т конструкций		27034,89	--	562596	--	127	0,27	6
38	11-130301-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз	312,33	49,89	0,89	15583	277	6809	0,03	9
		м2		17,17	--	5362	--	127	--	--
39	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	312,33	107,34	1,33	33526	415	9867	0,04	13
		м2		24,87	--	7769	--	127	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3473220	543101			4536
			Тенге			2648474	--			241
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9209086	1349118			11784
			Тенге			6880596	--			580
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12364
		Трудозатраты, основных рабочих				11 784				
		Трудозатраты механизаторов				580				
		Итого трудозатраты				12 364				
		Фонд заработной платы				6 852 683				
		Накладные расходы (127%)				8 702 908				
		Эксплуатация машин и механизмов				1 925 464				
		Материалы (с ТЗР 4%)				1 018 547				

		Перевозка								
		Итого				18 499 602				
		Плановые накопления (12,5%)				2 185 132				
		Сметная стоимость				20 684 734				
		Итого по СМР				**20 684 734**				
		Временные здания и сооружения, прочее								
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,1%*1,05				673 288				
		Итого с зимним удорожанием				**21 358 022**				
		Итого в ценах 2018г. (1 этап) К=1,104				**23 579 257**				
		Всего без НДС				**23 579 257**				
		Дополнительные затраты:								
		Стоимость проекта				**3 462 500**				
		Итого по дополнительным затратам:				**3 462 500**				
		Всего по акту без НДС				**27 041 757**				
		Субсидии от генподрядчика:				**1 959 535**				
		Итого по акту с субсидиями, без НДС				**29 001 292**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имсталькон-Темиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д.В.**

Генподрядчик: ТОО "Имсталькон-Темиртау"

Подрядчик: "ТОП Лтд"

Договор подряда № 18/05/23-2 от 23.05.2018г. Дополнительное соглашение №5 от 11.10.2018г.

по объекту: Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства, Модернизация действующего производства. Вахтовый поселок. Тепловые сети

Приложение

Ведомость материалов поставки подрядчика к акту выполненных работ за ноябрь 2018 г N1

№ п/п	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на обоснование	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7
		Вахтовый поселок. Теплотрасса				
		Э901500				
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	21-050107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,73074	125950,6	92037,08
2	21-050112-0603	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	30,03	670,78	20143,52
3	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,643243	519,84	334,38
4	21-050307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-	кг	79,235	150,96	11961,32
5	21-050307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-	кг	150,995	125,46	18943,83
6	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,6243	66,3	41,39
7	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,389147	2742,29	1067,15
8	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,021434	43345,96	929,09
9	21-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,329498	305307	100598,05
10	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,006499	424382,8	2757,89
11	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,1727	178017,5	30743,62
12	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0252	179507,7	4523,59
13	21-130201-0511	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,01	183790,7	1837,91
14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-	т	0,08324	381819,7	31782,67
15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2081	196,56	40,9
16	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,053427	1215532	64942,23
17	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-	т	0,000492	592761,6	291,57
18	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	2,16	4812,72	10395,48
19	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	61,63274	235,46	14512,05
20	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	14,4319	91,07	1314,31
21	21-130703-2002	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,021502	108178,1	2326
22	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,227027	304,8	69,2
23	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,002081	1774324	3692,37
24	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,256359	200244,4	51334,44
25	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,223483	195385,1	43665,24
26	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,18729	208172,8	38988,69
27	22-040101-0501	Грунтовка глифталевая, ГФ-017 СТ РК ГОСТ Р 51693-	т	0,143344	295909,4	42416,73
28	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-	т	0,006451	292212,2	1885,09
29	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,008745	335243,5	2931,78
30	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,012486	365524,7	4563,94

31	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	2,005403	371,5	745,01
32	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,056219	398626,1	22410,52
33	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,332	30195,06	10024,76
34	23-021101-1305	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	83019,84	332,08
35	21-050199-9902	Металл для изготовления конструкций	т	11,11464	--	--
36	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	20,81	--	--
37	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,664863	247,06	411,32
38	23-011399-9901	Трубы стальные	м	4271,29	--	--
39	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	314	--	--
40	21-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	1,317929	249782,6	329195,77
41	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,040371	376036,5	15181,12
42	51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	179	--	--
43	51-019999-9911	Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны) ГОСТ 5762-2002	шт.	29	--	--
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**979372**
			ИТОГО С ТЗР 4%			**1 018 547**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имстальконн-Темиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д.В.**

Генподрядчик: ТОО "Имсталькон-Темиртау"

Подрядчик: "ТОП Лтд"

Договор подряда № 18/05/23-2 от 23.05.2018г. Дополнительное соглашение №5 от 11.10.2018г.

по объекту: Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства, Модернизация действующего производства. Вахтовый поселок. Тепловые сети

Приложение

Ведомость машин и механизмов поставки подрядчика к акту выполненных работ за ноябрь 2018 г N 1

№ п/п	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7
		Вахтовый поселок. Теплотрасса				
		Э901500				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,202999	3432,54	696,8
2	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	412,2885	448,61	184956,74
3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	203,938	353,08	72006,43
4	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	234,6443	12,38	2904,9
5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	53,7275	1920,48	103182,59
6	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,562702	3638,5	2047,39
7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,917505	3189,12	12493,39
8	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	5,385	3375,85	18178,95
9	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	152,8928	3955,73	604802,79
10	31-050402-0306	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	62,3583	1251,51	78042,04
11	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,202999	36,71	7,45
12	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	67,52305	25,36	1712,38
13	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	34,3365	102,16	3507,82
14	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	25,848	285,96	7391,49
15	32-040106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	254,1093	8,04	2043,04
16	32-040106-0501	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	361,9927	78,84	28539,5
17	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	21,54	1048,12	22576,5
18	32-040105-0202	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	107,195	3913,21	419476,55
19	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	313,8594	187,2	58754,48
20	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	19,1452	198,96	3809,13
21	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	32,42694	1212,31	39311,5
22	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	134,3405	1812,38	243475,97
23	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	5,385	2314,89	12465,68
24	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	19,79999	47,64	943,27
25	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	125,3655	17,05	2137,48
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**1925464**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имсталькон-Темиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д.В.**

Генподрядчик: ТОО "Имсталькон-Темиртау"

Подрядчик: "ТОП Лтд"

Договор подряда № 18/05/23-2 от 23.05.2018г. Дополнительное соглашение №5 от 11.10.2018г.

по объекту: Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства, Модернизация действующего производства. Вахтовый поселок. Сети НВК для временных зданий и сооружений строительной площадки, вахтового городка

Акт выполненных работ № 2 за ноябрь 2018 г

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сети НВК для временных зданий и сооружений строительной площадки, вахтового городка									
		Э1900210									
		ОТДЕЛ 1.Акт №1									
		РАЗДЕЛ 1.Промплощадка. Подключение туалетов ТОО "Имсталькон-Темиртау" в количестве 2шт									
1	1116-1001-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	2	9672,77	330,66	19346	661	3687	14774	36849
2	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	936,95	68,40	1874	137	123	1598	3750
3	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,063	250583,05	65090,57	15787	4101	2	12677	30741
4	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2	1817,87	1185,48	3636	2371	--	1875	5951
5	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулка. Установка	шт.	4	1233,59	805,10	4934	3220	--	2542	8075
6	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Краны проходные на трубопроводах диаметром до 50 мм. Установка /кран шаровый/	шт.	2	1938,52	116,48	3877	233	601	3026	7455
7	1117-0701-0101 РСНБ РК 2015	Колодец стальной массой до 0,5 т. Установка	бак	2	14881,58	1470,86	29763	2942	75	27172	61490
8	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм. Укладка	км трубопровода	0,8	250583,05	65090,57	200466	52072	29	160982	390364
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,03	301327,38	93259,06	9040	2798	3	6942	17260
10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Демонтаж канализационной трубы ПВХ, диаметр 110 мм.	км трубопровода	0,01	180836,56	55955,44	1808	560	--	1388	3452
11	1101-0101-0320 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	6	136,34	132,98	818	798	--	129	1023
12	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	124	176,59	172,67	21897	21411	--	3660	27602
13	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	2	2882,88	--	5766	--	--	4151	10710
14	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание щебеночное под днище септиков б=700мм с послойным уплотнением. Устройство	м3 основания	6	2205,20	1470,80	13231	8825	--	7589	22485
15	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Бетонирование днища септика, бетон В15. Устройство	м3	0,8	2336,28	1142,89	1869	914	224	832	2917
16	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6	665,52	--	3993	--	--	2875	7418
17	1117-0701-0101 РСНБ РК 2015	Септик массой до 0,5 т. Установка	бак	2	14881,58	1470,86	29763	2942	75	27172	61490
18	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2	1817,87	1185,48	3636	2371	--	1875	5951
19	1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	Ввод труб в здание.	врезка	3	19054,80	--	57164	--	4876	51765	117644
20	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1233,59	805,10	7402	4831	--	3813	12112
21	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	2498,17	80,36	4996	161	444	4376	10122
22	1117-0401-0101 РСНБ РК 2015	Писуары настенные. Установка	комплект	2	1304,15	57,08	2608	114	467	2038	5018
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				443675	111460	10606	343251	849879
							321608	30587	--	62956	
		РАЗДЕЛ 2.Устройство наружнего временного водопровода в столовой, душевой, общежитие №1, №2 (ТОО "Big ТАУ GrOuP")									
23	1101-0101-0320 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	18,5	136,34	132,98	2522	2460	--	399	3155
24	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	1,5	176,59	172,67	265	259	--	44	334
25	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,072	250583,05	65090,57	18042	4687	2	14488	35133
26	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм. Укладка	км трубопровода	0,152	250583,05	65090,57	38089	9894	6	30587	74169
27	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,075	250583,05	65090,57	18794	4882	3	15092	36597

28	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	10	1233,59	805,10	12336	8051	–	6355	20187
29	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	8	1817,87	1185,48	14543	9484	–	7499	23805
30	1101-0104-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	18,5	16,71	16,71	309	309	–	46	383
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				104899	40025	11	74510	193763
							64863	10585	–	14352	
		РАЗДЕЛ 3.Устройство наружнего жироуловителя (для Столовой)									
31	1101-0101-0320 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	5	136,34	132,98	682	665	–	108	853
32	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	5	176,59	172,67	883	863	–	148	1113
33	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,5	2882,88	–	1441	–	–	1038	2678
34	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Демонтаж канализационной трубы ПВХ, диаметр 110 мм.	км трубопровода	0,002	180836,56	55955,44	362	112	–	278	690
35	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м (жироуловителя). Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,47	19033,14	6342,87	27979	9324	3965	18127	49794
36	1110-0103-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки из ДСП толщиной 18 мм. Устройство /прим/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,3	793,33	124,26	1825	286	379	1145	3207
37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,2	828,67	20,09	9281	225	6425	2470	12691
38	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	301327,38	93259,06	301	93	–	231	575
39	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5	665,52	–	3328	–	–	2396	6181
		Устройство наружней канализации (для душевых)									
40	1101-0101-0320 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	8,9	136,34	132,98	1213	1183	–	192	1518
41	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	1,1	176,62	172,67	194	190	–	32	245
42	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1,925	55,00	–	106	–		–	114
43	1101-0104-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,9	16,71	16,71	149	149	–	22	184
44	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,024	250583,05	65090,57	6014	1562	1	4829	11711
45	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,096	301327,38	93259,06	28927	8953	9	22213	55232
46	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 159 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	392271,72	132080,40	7845	2642	1	5880	14823
47	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	80	1233,59	805,10	98687	64408	–	50844	161493
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				189217	90655	10780	109953	323102
							87675	25155	–	23931	
		РАЗДЕЛ 4.Устройство наружнего хозяйственно-питьевого водопровода. (Экскаватор-ТОО "Топ Лтд")									
48	1101-0101-0320 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	620,776	136,34	132,98	84636	82548	–	13383	105861
49	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	56,7	176,59	172,67	10013	9790	–	1674	12621
50	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0333	250583,05	65090,57	8344	2168	–	6701	16249
51	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода	0,44	265539,61	73601,45	116837	32385	21	92338	225910
52	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,0404	301327,38	93259,06	12174	3768	4	9348	23243
53	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	11	1233,59	805,10	13569	8856	–	6991	22205
54	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	6	1817,87	1185,48	10907	7113	–	5624	17854
55	1101-0104-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	620,8	16,71	16,71	10373	10373	–	1538	12864
56	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,5	23512,40	1620,78	11756	810	136	8490	21866
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				278610	157810	161	146087	458673
							120638	35806	–	33978	

		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				1016402	399950	21558	673801	1825417
							594784	102133	--	135217	
		Сметная заработная плата	Тенге					696917			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1 825 417
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,1%*1,05				59 417					
		Итого с зимним удорожанием				1 884 834					
		Всего без НДС				1 884 834					

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имсталькон-Темиртау"
_____ / Георгиади И.В.

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд"
_____ Утев Д.В.

Генподрядчик: ТОО "Имсталькон-Темиртау"

Подрядчик: "ТОП Лтд"

Договор подряда № 18/05/23-2 от 23.05.2018г. Дополнительное соглашение №5 от 11.10.2018г.

по объекту: Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства, Модернизация действующего производства. Вахтовый поселок. Сети НВК для временных зданий и сооружений строительной площадки, вахтового городка

Ведомость ресурсов к акту № 2 за ноябрь 2018г.

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
Сети НВК для временных зданий и сооружений строительной площадки, вахтового городка						
Э1900210						
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	567,49577	1048,09	594784
2	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,576892	1079,89	(102133)
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	**Тенге**			**594784**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,02568	4274	109,76
2	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	65,83491	3565	234701,45
3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,627039	4199	2632,94
4	3101-0101-0106 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	1,387148	7808	10830,85
5	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,04664	43	2,01
6	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,08	14	1,12
7	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,76	2368	6535,68
8	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,51344	5833	2994,9
9	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,12126	4370	9269,91
10	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,395395	4036	1595,81
11	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,03822	252	9,63
12	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,2184	774	169,04
13	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,315	34	10,71
14	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,046	1931	88,83
15	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0008	86	0,07

16	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	5,52	14	77,28
17	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	15,7696	79	1245,8
18	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,06	190	581,4
19	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,851353	1454	2691,87
20	3101-0201-0906 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 1 м3	маш.-ч	7,954926	14775	117534,03
21	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,624815	2499	6559,41
22	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,68	26	95,68
23	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,48	4608	2211,84
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**399950**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**Тенге**			**102133**
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,000132	0	0
2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,6	0	0
3	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,195	0	0
4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,19854	15382	3053,94228
5	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00072	218211	157,11192
6	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,644	242	155,848
7	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,265	160	42,4
8	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,505	133	67,165
9	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00552	21433	118,31016
10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00032	60441	19,34112
11	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,414124	228	94,420272
12	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	26,88	225	6048
13	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,56	360	201,6

14	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,004029	17776	71,619504
15	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00032	173919	55,65408
16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00008	31973	2,55784
17	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,001792	129206	231,537152
18	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	188712	415,1664
19	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	190291	532,8148
20	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	1,6	77	123,2
21	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18229	310	56,5099
22	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	1288391	25,76782
23	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,064	5488	351,232
24	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,278	258	71,724
25	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,002688	54214	145,727232
26	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,164	323	52,972
27	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,024	6994	167,856
28	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00018	1371554	246,87972
29	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00058	212247	123,10326
30	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	207096	207,096
31	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,144	521	75,024
32	2301-0301-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	0,8	3073	2458,4
33	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	32005	128,02
34	2302-1101-1304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	61315	122,63
35	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,0000736	610448	44,9289728
36	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,288	516	148,608
37	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	0	0
38	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,0288	1007	29,0016

39	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная	т	0,002793	749255	2092,66922
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**17 939**
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1,925	55	105,88
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ:	**Тенге**			**106**

Генподрядчик: ТОО "Имсталькон-Темиртау"

Подрядчик: "ТОП Лтд"
Договор подряда № 18/05/23-2 от 23.05.2018г. Дополнительное соглашение №5 от 11.10.2018г.

по объекту: Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства, Модернизация действующего производства. Вахтовый поселок. Тепловые сети

Акт выполненных работ №3 за ноябрь 2018 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вахтовый поселок. Теплотрасса								
				Э901600						
		РАЗДЕЛ 1.Неучтенные работы, монтажные работы								
1	13-121305-0302 РСНБ РК 2015	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж балансировочных клапанов	9	1960,98	131,58	17649	1184	20022	3,00	27
		шт.		1751,72	--	15765	--	127	0,07	1
2	13-121701-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и других объектах, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Изготовление узов	10	685,12	96,10	6851	961	6822	0,92	9
		м трубопровода		537,19	--	5372	--	127	0,03	--
3	13-121801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный до 89 мм. Монтаж в помещениях или на открытых площадках. Монтаж	10	1264,26	824,37	12643	8244	5562	0,75	8
		м трубопровода		437,93	--	4379	--	127	0,22	2
4	13-121001-0503 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 89 мм. Врезка в действующие магистрали	2	5659,53	135,00	11319	270	13348	9,00	18
		врезка		5255,16	--	10510	--	127	--	--
5	11-180701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	3	4668,59	331,16	14006	993	8203	3,69	11
		шт.		2153,10	--	6459	--	127	0,04	--
6	12-190101-0102 РСНБ РК 2015 примен.	Отверстия для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	13	499,24	--	6490	--	8242	0,86	11
		отверстие		499,24	--	6490	--	127	--	--
7	12-190101-0401 РСНБ РК 2015 примен.	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах . Заделка	13	533,77	0,33	6939	4	7583	0,79	10
		отверстие		459,30	--	5971	--	127	--	--

8	13-060501-0113 РСНБ РК 2015	Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, горизонтальный, масса 0,7 т. Демонтаж оборудования	1	87665,94	36282,13	87666	36282	65257	176,00	176
		т		51383,82	--	51384	--	127	7,31	7
9	13-060501-0113 РСНБ РК 2015	Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, горизонтальный, масса 0,7 т. Монтаж оборудования	1	179663,14	72564,25	179663	72564	130515	176,00	176
		т		102767,63	--	102768	--	127	14,63	15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			343226	120503			446
			Тенге			209099	--			25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			343226	120503			446
			Тенге			209099	--			25
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							471
		Трудозатраты, основных рабочих				446				
		Трудозатраты механизаторов				25				
		Итого трудозатраты				471				
		Фонд заработной платы				259 360				
		Накладные расходы (127%)				329 387				
		Эксплуатация машин и механизмов				148 339				
		Материалы (с ТЗР 4%)				13 604				
		Перевозка								
		Итого				750 690				
		Плановые накопления (12,5%)				92 136				
		Сметная стоимость				842 826				
		Итого по СМР				842 826				
		Временные здания и сооружения, прочее								
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,1%*1,05				27 434				
		Итого с зимним удорожанием				870 260				
		Итого в ценах 2018г. (1 этап) К=1,104				960 767				
		Всего без НДС				960 767				
		Дополнительные затраты:								
		Всего по акту без НДС				960 767				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имстальконн-Темиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д.В.**

Генподрядчик: ТОО "Имсталькон-Темиртау"

Подрядчик: "ТОП Лтд"

Договор подряда № 18/05/23-2 от 23.05.2018г. Дополнительное соглашение №5 от 11.10.2018г.

по объекту: Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства, Модернизация действующего производства. Вахтовый поселок. Сети НВК для временных зданий и сооружений строительной площадки, вахтового городка

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТк акту №3

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		Вахтовый поселок. Теплотрасса				
		Э901600				
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	446,103	468,72	209099
2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	25,2514	--	(--)
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	**Тенге**			**209099**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	31-050202-0402	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций, 50 т	маш.-ч	1,485	5340,49	7930,63
2	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0618	3189,12	197,09
3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,3409	3375,85	4526,68
4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,173	25,36	55,11
5	34-030202-0401	Машины электрозачистные	маш.-ч	0,48	188,08	90,28
6	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,5634	74,85	42,17
7	32-020201-0503	Платформы широкой колеи, 71 т	маш.-ч	4,17	640,2	2669,63
8	31-060201-0901	Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А	маш.-ч	0,715	595,86	426,04
9	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0065	1434,32	9,32
10	32-040105-0203	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 300 м3/ч	маш.-ч	1,1	6676,52	7344,17
11	32-020201-0102	Тепловозы широкой колеи маневровые, 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	2,37	9367,11	22200,05
12	31-050201-0102	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 10 т	маш.-ч	0,309	1455,15	449,64
13	31-050201-0109	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 125 т	маш.-ч	14,97	6571,55	98376,1
14	31-060202-0301	Установки для аргонодуговой сварки	маш.-ч	0,2196	398,56	87,52
15	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	15,842	187,2	2965,62
16	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3957	1812,38	717,16
17	33-010201-0103	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	0,1	2512,86	251,29
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**148 339**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**Тенге**			**--**
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	21-020499-9901	Растворы	м3	0,026	0	0
2	21-050307-0517	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с омедненной поверхностью диаметром 2 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,5316	376,02	199,892232

3	21-060510-0501	Подкладки металлические	кг	30	0	0
4	21-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,026	35149,53	913,88778
5	21-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00606	236303,4	1431,998604
6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,065	196,56	12,7764
7	21-130405-0101	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,009	398738,36	3588,64524
8	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	13,46	235,46	3169,2916
9	21-130701-0802	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	0,117	1047,01	122,50017
10	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	3,9	91,07	355,173
11	21-130701-1201	Углекислый газ ГОСТ 8050-85	т	0,00041	147057,13	60,2934233
12	21-130812-1005	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,00052	126935,7	66,006564
13	21-130812-1019	Электроды УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	кг	5,07	264,01	1338,5307
14	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003	195385,08	586,15524
15	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0143	0	0
16	23-021101-1304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,012	57847,26	694,16712
17	23-021101-9902	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,792	683,85	541,6092
18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,68	0	0
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**13 081**
		К=1,04				**13 604**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имсталькон-Темиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д.В.**

Генподрядчик: ТОО "Имсталькон-Темиртау"
Подрядчик: "ТОП Лтд"

РЕЕСТР
актов выполненных работ за ноябрь 2018г

Договор подряда № 18/05/23-2 от 23.05.2018г. Дополнительное соглашение
по объекту: Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема.

№п/п	наименование	сумма по акту без НДС, тенге
1	Вахтовый поселок. Теплотрасса без НДС	29 001 292
2	Сети НВК для временных зданий и сооружений строительной площадки, без НДС	1 884 834
3	Вахтовый поселок. Теплотрасса неучтенные работы, монтажные работыбез НДС	960 767
		31 846 893

Заместитель директора **Утев Д.В.**
ТОО "ТОП Лтд"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО "Имсталькон-Темиртау",101403, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Мира, 1А, тел.: (7213) 98-46-91 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	040840001003
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В" *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	031040003399

Договор (контракт) Доп.соглашение №5 от 01.11.2018г. к договору №18/05/23-2 от 23.05.2018г. от "_____"_____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000218	30.11.2018		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительные работы		тг.	1	35 668 520,00	35 668 520,00	3 821 627,00	35 668 520,00
			Итого	1	x	35 668 520,00	3 821 627,00	35 668 520,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Ф №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Имстальконн - Темиртау"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование строительства: ЖАЙРЕМСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ. ПОЛИМЕТАЛЛЫ ЖАЙРЕМА.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2018 г.

Код застройщика		код	договор		источник финанс.		организ.-правовая форма	
		подрядчика	номер	дата	наименов	код	наименование	код
			18/05/23-2	23.05.2018				
			доп. согл. №5	01.11.2018				

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС: С начала строительства по отчётный месяц включит.	В отчётном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них: СМР в отчётном месяце тенге	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных	дополнит. Работы: на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы	Налог на добавленную стоимость 12 %	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
1	2	3	ноябрь	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	**31 846 893**								**3 821 627**	**35 668 520**
	в том числе:										
	в этом месяце		**31 846 893**							**3 821 627**	**35 668 520**
	Всего к оплате	**35 668 520**	**(тридцать пять миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать) тенге**								

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имстальконн-Темиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д.В.**

Счет-фактура № 00000000230 от 30 ноября 2018 г.

Дата совершения оборота: 30.11.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение №5 от 01.11.2018г. к договору №18/05/23-2 от 23.05.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская обл., территория ЖГОК

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040840001003, ТОО "Имсталькон-Темиртау",101403, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Мира, 1А

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Имсталькон-Темиртау"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040840001003, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Мира, 1А

ИИК получателя: KZ1596509F0007539522, в банке АО"ForteBank", БИК IRTYKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	тг.	1	31 846 893,00	31 846 893,00	12%	3 821 627,00	35 668 520,00		
Всего по счету:					**31 846 893,00**		**3 821 627,00**	**35 668 520,00**		

Директор: Присадков Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Генподрядчик: ТОО "Имсталькон-Темиртау"
Подрядчик: "ТОП Лтд"
Договор подряда № 18/05/23-2 от 23.05.2018г. Дополнительное соглашение №7 от 01.11.2018г.

Модернизация действующего производства. ИНФРАСТРУКТУРА ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА. ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Акт выполненных работ за декабрь 2018 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
								рабочих, обслуживаю-щих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИНФРАСТРУКТУРА ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА. ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ								
		проект 5089-2-ВВК, смета №6-2-ВВК								
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД								
1	11-010101-0225 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,6 м3	1952	55,94	54,61	109192	106604	3287	--	4
		м3 грунта		1,33	--	2588	--	127	0,01	18
2	11-010101-0225 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,6 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	33	61,53	60,07	2031	1982	61	--	--
		м3 грунта		1,46	--	48	--	127	0,01	--
3	11-010101-0226 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,6 м3	107,5	75,52	73,73	8118	7926	245	--	--
		м3 грунта		1,79	--	193	--	127	0,01	1
4	11-010101-0226 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,6 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	45,51	83,07	81,10	3781	3691	114	--	--
		м3 грунта		1,97	--	90	--	127	0,01	1
5	41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень, гравий, галька. Погрузка	0,00636	147,00	--	1	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	41-020103-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	0,008904	55,43	--	1	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	11-010205-0702 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 и к нормам эксплуатации машин - 1,15	19,52	2499,97	848,17	48799	16556	40949	2,84	55
		м3 грунта /в отвал/		1651,81	--	32243	--	127	0,92	18
8	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	18,06	2264,71	120,14	40901	2170	13605	1,02	18
		м3 основания		593,15	--	10712	--	127	0,04	1
9	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	86,45	514,65	--	44491	--	56504	0,89	77
		м3 грунта		514,65	--	44491	--	127	--	--
10	11-010104-0505 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	1771,5	10,86	10,86	19234	19234	--	--	--
		м3 грунта		--	--	--	--	--	--	4
11	11-010201-0302 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	162	41,98	41,98	6800	6800	--	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	--	--	--	--	0,01	2
12	11-010201-0308 РСНБ РК 2015 К=6	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 7 проходов/	162	23,94	23,94	3878	3878	--	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	--	--	--	--	0,01	2
13	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	51	1074,76	1074,76	54813	54813	--	--	--
		м3 мокрого грунта		--	--	--	--	--	0,86	44
		Водопровод хозяйственно-питьевой воды (В1)								
14	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	1	694,68	18,12	695	18	650	0,88	1
		задвижка или клапан		511,74	--	512	--	127	0,01	--
15	23-040102-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	27865,22	--	27865	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	1	1180,19	54,37	1180	54	1034	1,40	1
		задвижка или клапан		814,13	--	814	--	127	0,03	--
17	23-040102-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	49419,83	--	49420	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	0,005	153310,57	49171,14	767	246	661	179,00	1
		км трубопровода		104092,08	--	520	--	127	21,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	5,05	592,74	--	2993	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4примен.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	0,13976	175514,13	62604,56	24530	8750	20024	194,00	27
		км трубопровода		112814,88	--	15767	--	127	26,83	4
21	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	141,1576	1589,92	--	224429	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	6	768,25	527,50	4609	3165	1835	0,41	2
		шт.		240,75	--	1444	--	127	0,23	1
23	23-020302-8007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	881,45	--	881	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	1002,41	--	5012	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	23-020103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланец стальной свободный Ру-1,0 Мпа, DN 63 ГОСТ 12816-80	1	1405,52	--	1406	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные свободные Ру-1,0 Мпа, DN 110 ГОСТ 12816-80	5	2028,42	--	10142	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	1	239,81	33,70	240	34	236	0,32	--
		фланец		186,09	--	186	--	127	--	--
28	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	1	1024,47	--	1024	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	2	474,37	67,39	949	135	886	0,60	1
		фланец		348,91	--	698	--	127	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	2028,42	--	4057	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	3	768,25	527,50	2305	1582	917	0,41	1
		шт.		240,75	--	722	--	127	0,23	1
32	23-020303-1706 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый 155° SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2335,10	--	2335	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	23-020303-1706 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый 160° SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2335,10	--	2335	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	23-020303-1706 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый 171° SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2335,10	--	2335	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,002	819061,58	295452,13	1638	591	462	312,70	1
		т фасонных частей		181841,30	--	364	--	127	94,30	--
36	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	22	645,72	13,20	14206	290	13713	0,84	19
		м трубы, уложенной в футляре		490,80	--	10798	--	127	--	--
37	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	23,3	645,72	13,20	15045	308	14523	0,84	20
		м трубы, уложенной в футляре		490,80	--	11436	--	127	--	--
38	11-060401-0101 РСНБ РК 2015 примен.	Для упоров,опор и заделки конца футляра /бетон В15 с добавлением "Пенетрон Адмикс"/. Устройство	0,064	25398,56	791,59	1626	51	145	3,06	--
		м3		1779,45	--	114	--	127	0,23	--
39	23-010501-1014 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 180x6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 /гильза/	0,4	2715,12	--	1086	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	23-010501-1016 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 /гильза/	0,6	4153,13	--	2492	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	23-010501-1022 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 450x17,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 /гильза/	0,2	16516,57	--	3303	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ В1								
42	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	6,08	26540,81	5985,35	161368	36391	39784	8,86	54
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		5152,27	--	31326	--	127	2,22	13
43	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под колодцы. Устройство	0,680595	16829,15	663,46	11454	452	679	1,35	1
		м3		785,05	--	534	--	127	0,18	--
44	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	3	21356,32	--	64069	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	6	13071,24	--	78427	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9-а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	6	17972,23	--	107833	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	3	15806,00	--	47418	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	7	3584,25	--	25090	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	3	4776,15	--	14328	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скобы ходовые	34	565,08	--	19213	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	22-050105-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	24,32	1553,54	--	37782	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
52	ССЦ РК 8.04.08-2017 таб.5	Надбавка к сметной стоимости бетона на морозостойкость F100	6,08	152,39	--	927	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	11-070106-0403 РСНБ РК 2015 примен.	Герметизация швов между стеновыми кольцами, горизонтальных	117,75	144,66	52,20	17033	6146	13827	0,16	19
		м шва		92,46	--	10887	--	127	--	--
54	22-050105-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляциитрещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31357-2007 /Пенекрит/	211,95	1275,78	--	270402	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1606289	281866			303
			Тенге			176487	--			111
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ								
55	11-010101-0225 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,6 м3	4502,75	55,94	54,61	251877	245907	7582	--	10
		м3 грунта		1,33	--	5970	--	127	0,01	41
56	11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	68,62	2375,39	--	162999	--	207009	4,08	280
		м3 грунта		2375,39	--	162999	--	127	--	--
57	41-020103-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	30,45	55,43	--	1688	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень, гравий, галька. Погрузка	0,00365	147,00	--	1	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	41-020103-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	0,00511	55,43	--	1	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	32,73	2264,71	120,14	74124	3932	24656	1,02	33
		м3 основания		593,15	--	19414	--	127	0,04	1
61	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	149,07	514,65	--	76718	--	97432	0,89	132
		м3 грунта		514,65	--	76718	--	127	--	--
62	11-010104-0505 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	2359,87	10,86	10,86	25622	25622	--	--	--
		м3 грунта		--	--	--	--	--	--	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	11-010201-0302 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	68,4	41,98	41,98	2871	2871	--	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	--	--	--	--	0,01	1
64	11-010201-0308 РСНБ РК 2015 К=6	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 7 проходов/	68,4	23,94	23,94	1637	1637	--	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	--	--	--	--	0,01	1
		Канализация бытовая напорная (К1Н)								
65	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	1	694,68	18,12	695	18	650	0,88	1
		задвижка или клапан		511,74	--	512	--	127	0,01	--
66	23-040102-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	27865,22	--	27865	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
67	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	0,55667	144215,66	43578,27	80281	24259	71123	173,00	96
		км трубопровода		100602,96	--	56003	--	127	18,65	10
68	23-010501-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	562,2367	270,27	--	151956	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	11-220301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1примен.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр открытым способом/	0,019	919851,77	492595,52	17477	9359	8630	615,00	12
		км трубопровода		357634,80	--	6795	--	127	169,27	3
70	23-010201-0252 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	19	18364,75	--	348930	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	11-221401-0301 РСНБ РК 2015 примен.	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	19	645,72	13,20	12269	251	11843	0,84	16
		м трубы, уложенной в футляре		490,80	--	9325	--	127	--	--
72	11-220601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции для футляра 377x6,0	0,019	4393794,57	429723,77	83482	8165	4392	313,00	6
		км трубопровода		182015,76	--	3458	--	127	111,03	2
73	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы /втулки/. Установка	3	768,25	527,50	2305	1582	917	0,41	1
		шт.		240,75	--	722	--	127	0,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	23-020302-8006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	613,04	--	1839	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
75	23-020103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланец стальной свободный Ру-1,0Мпа, DN 63 ГОСТ 12816-80	3	1405,52	--	4217	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	3	239,81	33,70	719	101	709	0,32	1
		фланец		186,09	--	558	--	127	--	--
77	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	3	1024,47	--	3073	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 примен.	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /тройник 57х3/	0,0004	819061,58	295452,13	328	118	92	312,70	--
		т фасонных частей		181841,30	--	73	--	127	94,30	--
79	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	6	768,25	527,50	4609	3165	1835	0,41	2
		шт.		240,75	--	1444	--	127	0,23	1
80	23-020303-1802 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый 105° SDR 26, DN 50,СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	565,58	--	566	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
81	23-020303-1802 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый 129° SDR 26, DN 50,СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	565,58	--	566	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
82	23-020303-1802 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый 162° SDR 26, DN 50,СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	565,58	--	566	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
83	23-020303-1802 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый 164° SDR 26, DN 50,СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	565,58	--	1131	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	23-020303-1802 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый 168° SDR 26, DN 50,СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	565,58	--	566	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
85	23-010501-1013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	0,8	2163,79	--	1731	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ К1Н								
86	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	3,685	26540,82	5985,35	97803	22056	24112	8,86	33
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		5152,27	--	18986	--	127	2,22	8
87	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	21356,32	--	42713	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
88	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	13071,24	--	13071	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
89	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9-а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	5	17972,23	--	89861	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
90	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	15806,00	--	31612	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
91	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	6	3584,25	--	21506	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
92	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	4776,15	--	4776	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
93	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скобы ходовые	19	565,08	--	10737	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	22-050105-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	14,74	1553,54	--	22899	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
95	ССЦ РК 8.04.08-2017 таб.5	Надбавка к сметной стоимости бетона на морозостойкость F100	3,685	152,39	--	562	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	11-070106-0403 РСНБ РК 2015 примен.	Герметизация швов между стеновыми кольцами, горизонтальных	70,65	144,66	52,20	10220	3688	8296	0,16	11
		м шва		92,46	--	6532	--	127	--	--
97	22-050105-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляциитрещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31357-2007 /Пенекрит/	127,17	1275,78	--	162241	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1850708	352732			635
			Тенге			369511	--			76
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3456997	634598			939
			Тенге			545998	--			187
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1126
		Трудозатраты, основных рабочих				939				
		Трудозатраты механизаторов				187				
		Итого трудозатраты				1 126				
		сметная заработная плата				546 051				
		накладные расходы				693 485				
		машины механизмы				634 598				
		материалы				2 278 868				
		перевозка				1 861				
		Итого				4 153 003				
		плановые накопления				234 267				
		Итого по СМР				4 387 269				
		Временные здания и сооружения, прочее								
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,1*1,05%				142 806				
		Итого с зимним удорожанием				4 530 075				
		Итого в ценах 2018 года (1этап) 1,104				5 001 203				
		Итого без НДС				5 001 203				
		Дополнительные затраты:								
		Мобилизация								
		Итого по мобилизации				0,00				
		Всего по акту без НДС				5 001 203				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имсталькон-Темиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д.В.**

Генподрядчик: ТОО "Имсталькон-Темиртау"

Подрядчик: "ТОП Лтд"

Договор подряда № 18/05/23-2 от 23.05.2018г. Дополнительное соглашение №7 от 01.11.2018г.

по объекту: Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства, Модернизация действующего производства. ИНФРАСТРУКТУРА ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА. ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ (ПИТ СТОП)

Приложение

Ведомость материалов поставки подрядчика к акту выполненных работ за декабрь 2018 г

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость на единицу	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7
ИНФРАСТРУКТУРА ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА. ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ						
проект 5089-2-ВВК, смета №6-2-ВВК						
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
1	21-010201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,20689	275,8	608,66
2	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	55,869	0	0
3	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,992952	13857	27616,33
4	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,06528	15357	1002,50
5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,09765	16982,73	1658,36
6	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4776,15	19104,6
7	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	13071,24	91498,68
8	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	3584,25	46595,25
9	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	21356,32	106781,6
10	21-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,034593	228,1	7,89
11	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	1,33	519,84	691,39
12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,043475	22601,92	982,61
13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ	м3	0,00055	26042,38	14,33
14	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,151662	215,22	32,64
15	21-100501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	218,5	248,75	54351,88
16	21-110203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	5,51	2778,55	15309,81
17	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,001091	26165,6	28,54
18	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0031	179507,7	556,47
19	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000032	381819,7	12,22
20	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,80872	196,56	158,96
21	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,002379	219438,7	522,07
22	21-130802-0107	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,04712	16137,42	760,40
23	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,174899	6598,38	1154,05
24	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00364	200244,4	728,89
25	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000216	197175,2	42,59
26	21-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	53	565,08	29949,24
27	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2	424,32	84,86
28	21-130816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	14,5318	590,58	8582,19
29	22-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00361	365463,8	1319,32
30	23-010201-0252	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	19	18364,75	348930,25
31	23-010501-1005	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	562,2367	270,27	151955,71
32	23-010501-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,8	2163,79	1731,03
33	23-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,05	592,74	2993,34

34	23-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	141,1576	1589,92	224429,29
35	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1024,47	4097,88
36	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2028,42	4056,84
37	23-020302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	613,04	1839,12
38	23-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	881,45	881,45
39	23-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	1002,41	5012,05
40	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0057	14292,16	81,47
41	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001142	0	0,00
42	21-130803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,0228	211,98	4,83
43	23-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0024	324022,4	777,65
44	23-040102-0402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	27865,22	55730,44
45	23-040102-0405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	49419,83	49419,83
46	21-130703-1407	Вода	м3	5,342325	0	0,00
47	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,0256	609,78	15,61
48	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,1718	760,2	890,80
49	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,62496	197827,9	123634,55
50	СЦ РК 8.04.08-2017 таб.5	Надбавка к сметной стоимости бетона на морозостойкость F100	м3	9,765	152,39	1488,09
51	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9-а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	17972,23	197694,53
52	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	15806	79030,00
53	22-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	39,06	1553,54	60681,27
54	22-050105-0102	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляциитрещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31357-2007 /Пенекрит/	кг	339,12	1275,78	432642,51
55	23-010501-1014	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 180x6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 /гильза/	м	0,4	2715,12	1086,05
56	23-010501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 /гильза/	м	0,6	4153,13	2491,88
57	23-010501-1022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 450x17,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 /гильза/	м	0,2	16516,57	3303,31
58	23-020103-0208	Фланец стальной свободный Ру-1,0 Мпа, DN 63 ГОСТ 12816-	шт.	4	1405,52	5622,08
59	23-020103-0210	Фланцы стальные свободные Ру-1,0 Мпа, DN 110 ГОСТ 12816-80	шт.	5	2028,42	10142,10
60	23-020303-1706 примен.	Отвод полиэтиленовый 155° SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2335,1	2335,10
61	23-020303-1706 примен.	Отвод полиэтиленовый 160° SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2335,1	2335,10
62	23-020303-1706 примен.	Отвод полиэтиленовый 171° SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2335,1	2335,10
63	23-020303-1802 примен.	Отвод полиэтиленовый 105° SDR 26, DN 50,СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	565,58	565,58
64	23-020303-1802 примен.	Отвод полиэтиленовый 129° SDR 26, DN 50,СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	565,58	565,58
65	23-020303-1802 примен.	Отвод полиэтиленовый 162° SDR 26, DN 50,СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	565,58	565,58
66	23-020303-1802 примен.	Отвод полиэтиленовый 164° SDR 26, DN 50,СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	565,58	1131,16
67	23-020303-1802 примен.	Отвод полиэтиленовый 168° SDR 26, DN 50,СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	565,58	565,58

		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**2191219,1**
		Итого с ТЗР 4%				**2 278 868**
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	30,45	55,43	1687,84
2	41-020103-1001	Перевозка щебня самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки	т	3,089646	55,43	171,26
2	41-310104-0301	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	3,089646	147	1,47
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ:	**Тенге**			**1 861**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имсталькон-Темиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д.В.**

Генподрядчик: ТОО "Имсталькон-Темиртау"

Подрядчик: "ТОП Лтд"

Договор подряда № 18/05/23-2 от 23.05.2018г. Дополнительное соглашение №7 от 01.11.2018г.

по объекту: Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства, Модернизация действующего производства. ИНФРАСТРУКТУРА ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА. ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ (ПИТ СТОП)

Приложение

Ведомость машин и механизмов поставки подрядчика к акту выполненных работ за декабрь 2018 г

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ИФРАСТРУКТУРА ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА. ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦ						
проект 5089-2-ВВК, смета №6-2-ВВК						
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗ				
1	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	2,033158	3432,54	6978,9
2	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,31082	2333,84	40400,69
3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,027394	3164,51	6415,71
4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,4192	3617,94	8752,52
5	31-010101-0106	Бульдозеры, 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	10,32843	4342,9	44855,32
6	31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,03135	3849,82	120,69
7	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,011654	42,97	0,5
8	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,326686	12,87	4,2
9	32-010101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2	маш.-ч	2,90304	2216,42	6434,36
10	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,134539	3638,5	489,52
11	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	13,67198	3189,12	43601,58
12	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,124707	2907,45	362,58
13	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	1,89487	3955,73	7495,59
14	32-010201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	1,39517	831,08	1159,5
15	31-050305-0102	Краны переносные, 1 т	маш.-ч	17,9584	921,92	16556,21
16	31-010105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,31248	223,53	69,85
17	31-050402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	16,76944	38,81	650,82
18	32-040106-0102	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	0,12008	4543,93	545,64
19	32-040106-0303	Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	0,27208	3471,53	944,53
20	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,09725	25,36	27,83
21	32-050101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	145,86	375,79	54812,73
22	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,000512	65,91	0,03
23	32-040108-0801	Установка для сушки труб диаметром до 1400	маш.-ч	0,03211	10385,69	333,48
24	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	6,97798	136,18	950,26
25	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,44	187,2	269,57
26	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,3838	198,96	76,36
27	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,64711	1212,31	1996,81

28	31-010201-0908	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 1,6 м3	маш.-ч	30,83728	11872,32	366110,1
29	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	7,916568	1812,38	14347,83
30	31-050602-1201	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	13,48944	729	9833,8
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ	**Тенге**			**634598**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имстальконн-Темиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д.В.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Имсталькон-Темиртау",101403, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Мира, 1А, тел.: (7213) 98-46-91**	**040840001003**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"**	**031040003399**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.соглашение №7 от 01.11.2018г. к договору №18/05/23-2 от 23.05.2018г. от "_____"___

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000238	**31.12.2018**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительные работы		тг.	1	5 601 347,00	5 601 347,00	600 144,00	5 601 347,00
			Итого	1	x	5 601 347,00	600 144,00	5 601 347,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Ф №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Имсталькон - Темиртау"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ТОП Лтд"**

Наименование строительства: **ЖАЙРЕМСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ. ПОЛИМЕТАЛЛЫ ЖАЙРЕМА. МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА.ИНФРАСТРУКТУРА ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА. ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2018 г.

Код застройщика		код	договор		источник финанс.		рганиз.-правовая форм	
		подрядчика	номер	дата	наименов	код	наименовани	код
			18/05/23-2	23.02.2018				
			доп. согл. №7	01.11.2018				

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость 12 %	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
		С начала строительства по отчётный месяц включит.	В отчётном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных	дополнит. Работы			
					СМР в отчётном месяце тенге	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	ноябрь	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	**6 015 241**								**721 829**	**6 737 070**
	в том числе:										
	в этом месяце		**5 001 203**							**600 144**	**5 601 347**
	Всего к оплате	**5 601 347 (пять миллионов шестьсот одна тысяча триста сорок семь) тенге**									

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имсталькон-Темиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д.В.**

Счет-фактура № 00000000250 от 31 декабря 2018 г.

Дата совершения оборота: 31.12.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение №7 от 01.11.2018г. к договору №18/05/23-2 от 23.05.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская обл., территория ЖГОК

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040840001003, ТОО "Имсталькон-Темиртау",101403, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Мира, 1А

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Имсталькон-Темиртау"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040840001003, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Мира, 1А

ИИК получателя: KZ1596509F0007539522, в банке АО"ForteBank", БИК IRTYKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	тг.	1	5 001 203,00	5 001 203,00	12%	600 144,00	5 601 347,00		
Всего по счету:					**5 001 203,00**		**600 144,00**	**5 601 347,00**		

Директор: Присадков Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП.

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по материалам

(должность)

Чупембаева Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Генподрядчик: ТОО "Имсталькон-Темиртау"

Подрядчик: "ТОП Лтд"

Договор подряда № 18/05/23-2 от 23.05.2018г. Дополнительное соглашение №4 от 11.10.2018г.

по объекту: Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства, Модернизация действующего производства. Промплощадка. Наружные сети водопровода и канализации

Акт выполненных работ за декабрь 2018 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружные сети водопровода и канализации								
		проект 5089-3-НВК								
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД								
1	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	288,54	514,65	--	148496	--	188590	0,89	255
		м3 грунта		514,65	--	148496	--	127	--	--
2	11-010104-0505 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	10751,97	10,86	10,86	116737	116737	--	--	--
		м3 грунта		--	--	--	--	--	--	27
		КОЛОДЦЫ								
3	22-050105-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	19,48	1553,54	--	30263	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
4	ССЦ РК 8.04.08-2017 таб.5	Надбавка к сметной стоимости бетона на морозостойкость F100	4,87	152,39	--	742	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	11-070106-0403 РСНБ РК 2015 примен.	Герметизация швов между стеновымикольцами, горизонтальных	12,59	144,66	52,20	1821	657	1478	0,16	2
		м шва		92,46	--	1164	--	127	--	--
6	22-050105-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляциитрещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31357-2007 /Пенекрит/	22,662	1275,78	--	28912	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**326971**	**117394**			**257**
			Тенге			**149660**	**--**			**27**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**326971**	**117394**			**257**
			Тенге			**149660**	**--**			**27**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**284**
		Трудозатраты, основных рабочих				257				
		Трудозатраты механизаторов				27				
		Итого трудозатраты				**284**				
		сметная заработная плата				149 452				
		накладные расходы				189 804				
		машины механизмы				117 394				
		материалы				62 313				
		перевозка				0				
		Итого				**518 963**				
		плановые накопления				57 081				
		Итого по СМР				**576 044**				
		Временные здания и сооружения, прочее								
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,1*1,05%				**18 750**				
		Итого с зимним удорожанием				**594 794**				
		Итого в ценах 2018 года (1этап) 1,104				**656 653**				
		Итого без НДС				**656 653**				
		Дополнительные затраты:								
		Мобилизация								
		Итого по мобилизации				**0**				
		Всего по акту без НДС				**656 653**				
		Итого по акту				**656 653**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имстальконс Темиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д.В.**

Генподрядчик: ТОО "Имсталькон-Темиртау"
Подрядчик: "ТОП Лтд"
Договор подряда № 18/05/23-2 от 23.05.2018г. Дополнительное соглашение №6 от 11.10.2018г.
по объекту: Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства, Модернизация действующего производства. Промплощадка. Наружные сети водопровода и канализации

Приложение
Ведомость материалов поставки подрядчика к акту выполненных работ за декабрь 2018 г

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
Наружные сети водопровода и канализации						
проект 5089-3-НВК						
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУК						
1	СЦ РК 8.04.08-2017 таб.5	Надбавка к сметной стоимости бетона на морозостойкость F100	м3	4,87	152,39	742,1393
2	22-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	19,48	1553,54	30262,96
3	22-050105-0102	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляциитрещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31357-2007 /Пенекрит/	кг	22,662	1275,78	28911,73
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ	**Тенге**			**59 917**
		ИТОГО С ТЗР 4%				**62 313**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имсталькон-Темиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д.В.**

Генподрядчик: ТОО "Имсталькон-Темиртау"

Подрядчик: "ТОП Лтд"

Договор подряда № 18/05/23-2 от 23.05.2018г. Дополнительное соглашение №4 от 11.10.2018г.

по объекту: Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства, Модернизация действующего производства. Промплощадка. Наружные сети водопровода и канализации

Приложение

Ведомость машин и механизмов поставки подрядчика к акту выполненных работ за декабрь2018 г

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость на единицу	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7
Наружные сети водопровода и канализации						
проект 5089-3-НВК						
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗ					
1	31-010101-0106	Бульдозеры, 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	26,87993	4342,9	116736,8
2	31-050602-1201	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0,901444	729	657,1527
			Тенге			**117 394**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Имсталькон-Темиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:

Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д.В.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Имсталькон-Темиртау",101403, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Мира, 1А, тел.: (7213) 98-46-91**	**040840001003**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"**	**031040003399**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.соглашение №4 от 11.10.2018г. к договору №18/05/23-2 от 23.05.2018г. от "_____"____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000239	**31.12.2018**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительные работы		тг.	1	735 451,00	735 451,00	78 798,00	735 451,00
			Итого	1	x	735 451,00	78 798,00	735 451,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. **М.П.**

Ф №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Имсталькон - Темиртау"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование строительства: ЖАЙРЕМСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ. ПОЛИМЕТАЛЛЫ ЖАЙРЕМА. МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2018 г.

Код застройщика		код подрядчика	договор		источник финанс.		организ.-правовая форма	
			номер	дата	наименов	код	наименование	код
			18/05/23-2	23.02.2018				
			доп. согл. №4	11.10.2018				

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость 12 %	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
		С начала строительства по отчётный месяц включит.	В отчётном месяце без нДС	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных	дополнит. Работы			
					СМР в отчётном месяце тенге	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	**8 449 083**								**1 013 890**	**9 462 973**
	в том числе:										
	в этом месяце		**656 653**							**78 798**	**735 451**
	Всего к оплате	**735 451**	**(семьсот тридцать пять тысяч четыреста пятьдесят один) тенге**								

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имсталькон-Темиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д.В.**

Счет-фактура № 00000000251 от 31 декабря 2018 г.

Дата совершения оборота: 31.12.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение №4 от 11.10.2018г. к договору №18/05/23-2 от 23.05.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская обл., территория ЖГОК

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040840001003, ТОО "Имсталькон-Темиртау",101403, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Мира, 1А

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Имсталькон-Темиртау"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040840001003, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Мира, 1А

ИИК получателя: KZ1596509F0007539522, в банке АО"ForteBank", БИК IRTYKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	тг.	1	656 653,00	656 653,00	12%	78 798,00	735 451,00		
Всего по счету:					**656 653,00**		**78 798,00**	**735 451,00**		

Директор: Присадков Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по материалам

(должность)

Чулембаева Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Генподрядчик: ТОО "Имсталькон-Темертау"
Подрядчик:ТОО "ТОП Лтд"

Форма 2В

Наименование стройки: "Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства."

Наименование объекта: **Затраты на устранение аварии в вахтовом городке ТОО "Имсталькон-Темиртау"**

Акт выполненных работ за декабрь 2018г.

№п/п	Наименование затрат	ед. изм	кол-во	цена, тенге	стоимость, тенге
1	Работа крана	час	6	8550	51 300
2	Работа экскаватора-погрузчика	час	4	8300	33 200
3	Бензин	л	50	176	8 800
4	Диз. топливо	л	100	222,5	22 250
5	Работа газели	час	30	4000	120 000
6	Зарплата ИТР (6человек по 30 часов каждый)	чел	6	38544	231 264
7	Зарплата рабочих (32 человека по 30 часов каждый)	чел	32	29981,5	959 408
	Итого:				**1 426 222**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имсталькон-Темиртау"_____ Георгиади И.В.

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд"_____ Утев Д.В.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО "Имсталькон-Темиртау",101403, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Мира, 1А, тел.: (7213) 98-46-91	040840001003
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"	031040003399
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.соглашение №9 от 24.12.2018г. к договору №18/05/23-2 от 23.05.2018г. от "_____"_____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000240	31.12.2018		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительные работы		тг.	1	1 597 369,00	1 597 369,00	171 147,00	1 597 369,00
			Итого	1	x	1 597 369,00	171 147,00	1 597 369,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Ф №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Имстальконн - Темиртау"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ТОП Лтд"**

Наименование строительства: **ЖАЙРЕМСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ. ПОЛИМЕТАЛЛЫ ЖАЙРЕМА. МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. УСТРАНЕНИЕ АВАРИИ НА ВАХТОВОМ ПОСЕЛКЕ ТОО "ИМСТАЛЬКОН-ТЕМИРТАУ"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2018 г.

Код застройщика		код	договор		источник финанс.		организ.-правовая форма	
		подрядчика	номер	дата	наименов	код	наименование	код
			18/05/23-2	23.02.2018				
			доп. согл№9	24.12.2018				

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость 12 %	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
					из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных	дополнит. Работы			
		С начала строительства по отчётный месяц включит.	В отчётном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	СМР в отчётном месяце тенге	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	ноябрь	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	**1 426 222**								**171 147**	**1 597 369**
	в том числе:										
	в этом месяце		**1 426 222**							**171 147**	**1 597 369**
	Всего к оплате	**1 597 369**	**(один миллион пятьсот девяносто семь тысяч триста шестьдесят девять) тенге**								

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имстальконн-Темиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д.В.**

Счет-фактура № 00000000252 от 31 декабря 2018 г.

Дата совершения оборота: 31.12.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение №9 от 24.12.2018г. к договору №18/05/23-2 от 23.05.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская обл., тер-я ЖГОК

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040840001003, ТОО "Имсталькон-Темиртау",101403, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Мира, 1А

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Имсталькон-Темиртау"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040840001003, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Мира, 1А

ИИК получателя: KZ1596509F0007539522, в банке АО"ForteBank", БИК IRTYKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	тг.	1	1 426 222,00	1 426 222,00	12%	171 147,00	1 597 369,00		
Всего по счету:					**1 426 222,00**		**171 147,00**	**1 597 369,00**		

Директор: Присадков Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по материалам

(должность)

Чулембаева Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Генподрядчик: ТОО "Имсталькон-Темиртау"

Подрядчик: "ТОП Лтд"
Договор подряда № 18/05/23-2 от 23.05.2018г. Дополнительное соглашение №7 от 01.11.2018г.
по объекту: Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства, Модернизация действующего производства. ИНФРАСТРУКТУРА ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА. ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Акт выполненных работ за январь 2019 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИНФРАСТРУКТУРА ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА. ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ								
		проект 5089-2-ВВК, смета №6-2-ВВК								
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД								
1	11-130301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз								
			0,13	118,99	1,24	15	--	2	0,02	--
		м2		12,68	--	2	--	127	--	--
2	11-130301-1411 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 в 5 слоев								
			0,65	132,99	1,02	86	1	7	0,01	--
		м2		7,97	--	5	--	127	--	--
		КОЛОДЦЫ В1								
3	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99								
			3	10021,14	--	30063	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			30165	1			--
			Тенге			7	--			--
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ								
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2								
			170,72	565,24	--	96497	--	122552	0,97	166
		м3 грунта		565,24	--	96497	--	127	--	--
5	11-010104-0505 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
			1623,63	10,86	10,86	17628	17628	--	--	--
		м3 грунта		--	--	--	--	--	--	4
		Канализация бытовая напорная (К1Н)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	11-130301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	0,05	118,99	1,24	6	--	1	0,02	--
		м2		12,68	--	1	--	127	--	--
7	11-130301-1411 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 в 5 слоев	0,25	132,99	1,02	33	--	3	0,01	--
		м2		7,97	--	2	--	127	--	--
8	11-060401-0101 РСНБ РК 2015 примен.	Для упоров /бетон В15 с добавлением "Пенетрон Адмикс"/. Устройство	0,12	25398,56	791,59	3048	95	271	3,06	--
		м3		1779,45	--	214	--	127	0,23	--
		КОЛОДЦЫ К1Н								
9	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	10021,14	--	20042	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			137255	17723			166
			Тенге			96713	--			4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			167420	17724			166
			Тенге			96720	--			4
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							170
		Трудозатраты, основных рабочих				166				
		Трудозатраты механизаторов				4				
		Итого трудозатраты				170				
		сметная заработная плата				106 186				
		накладные расходы				140 166				
		машины механизмы				17 724				
		материалы				54 296				
		перевозка				0				
		Итого				318 373				
		плановые накопления				33 010				
		Итого по СМР				351 382				
		Временные здания и сооружения, прочее								
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,1*1,05%				11 437				
		Итого с зимним удорожанием				362 820				
		Итого в ценах 2018 года (1этап) 1,104				400 553				
		Итого в ценах 2019 года (1этап) 1,025				410 567				
		Итого без НДС				410 567				
		Итого по акту				410 567				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имсталькон-Темиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д.В.**

Генподрядчик: ТОО "Имсталькон-Темиртау"

Подрядчик: "ТОП Лтд"

Договор подряда № 18/05/23-2 от 23.05.2018г. Дополнительное соглашение №7 от 01.11.2018г.

по объекту: Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства, Модернизация действующего производства. ИНФРАСТРУКТУРА ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА. ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ (ПИТ СТОП)

Приложение

Ведомость машин и механизмов поставки подрядчика к акту выполненных работ за январь 2019 г

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ИНФРАСТРУКТУРА ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА. ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ						
проект 5089-2-ВВК, смета №6-2-ВВК						
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИ						
1	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000432	3432,54	1,48
2	31-010101-0106	Бульдозеры, 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	4,059075	4342,9	17628,16
3	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,021852	42,97	0,94
4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,02256	3638,5	82,08
5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001836	3189,12	5,86
6	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000108	36,71	0
7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,00096	65,91	0,06
8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00294	1812,38	5,33
9	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,007866	47,64	0,37
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**17 724**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Имсталькон-Темиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:

Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д.В.**

Генподрядчик: ТОО "Имсталькон-Темиртау"

Подрядчик: "ТОП Лтд"

Договор подряда № 18/05/23-2 от 23.05.2018г. Дополнительное соглашение №7 от 01.11.2018г.

по объекту: Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства, Модернизация действующего производства. ИНФРАСТРУКТУРА ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА. ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ (ПИТ СТОП)

Приложение

Ведомость материалов поставки подрядчика к акту выполненных работ за январь 2019 г

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ИНФРАСТРУКТУРА ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА. ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ						
проект 5089-2-ВВК, смета №6-2-ВВК						
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1224	15357	1879,70
2	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000084	22601,92	1,90
3	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001032	26042,38	26,88
4	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0000312	26165,6	0,82
5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	381819,7	22,91
6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0516	196,56	10,14
7	22-040101-0901	Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000256	593203,3	15,19
8	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000913	365524,7	33,37
9	22-040701-0401	Эмаль ХВ-785 для защитного покрытия металлических, бетонных изделий, белая, слоновая кость ГОСТ 7313-75	т	0,000198	414114,7	81,99
10	23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	10021,14	50105,70
11	21-130703-1407	Вода	м3	0,0000924	0	0,00
12	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,048	609,78	29,27
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**52208**
		ТЗР	**4%**			**54 296**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имсталькон-Темиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д.В.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Имсталькон-Темиртау",101403, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Мира, 1А, тел.: (7213) 98-46-91** — **040840001003**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"** — **031040003399**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №7 от 01.11.2018г. к договору №18/05/23-2 от 23.05.2018г.

Номер документа	Дата составления
00000000016	31.01.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			усл.	1	459 835,00	459 835,00	49 268,00
				Итого	1	x	459 835,00	49 268,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* / *подпись* / _____ *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ *должность* / *подпись* / _____ *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.01.2019

М.П.

Ф №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Имсталькон - Темиртау"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ТОП Лтд"**

Наименование строительства: **ЖАЙРЕМСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ. ПОЛИМЕТАЛЛЫ ЖАЙРЕМА. МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА.ИНФРАСТРУКТУРА ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА. ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за январь 2019 г.

Код застройщика		код	договор		источник финанс.		организ.-правовая форма	
		подрядчика	номер	дата	наименов	код	наименование	код
			18/05/23-2	23.05.2018				
			доп. согл. №7	01.11.2018				

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость 12 %	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
		С начала строительства по отчётный месяц включит.	В отчётном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных	дополнит. Работы			
					СМР в отчётном месяце тенге	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	ноябрь	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	**6 425 808**								**771 097**	**7 196 905**
	в этом году:	**410 567**								**49 268**	**459 835**
	в том числе:										
	в этом месяце		**410 567**							**49 268**	**459 835**
	Всего к оплате	**459 835**	**(четырреста пятьдесят девять тысяч восемьсот тридцать пять) тенге**								

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имсталькон-Темиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д.В.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-031040003399-20190208-41817085
1.1. Номер учетной системы 00000000016
2. Дата выписки 08.02.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 31.01.2019
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 031040003399
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. номер 0032855
10. Категория поставщика
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Экспедитор
- [D] Лизингодатель
- [E] Участник СРП
- 10.1. количество
- [F] Участник договора о совместной деятельности
- [G] Экспортер
- [H] Международный перевозчик
- [I] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ429143989148C01184
14. БИК SABRKZKA
15. Наименование банка ДБ АО "СБЕРБАНК"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 040840001003
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
ТОО "Имсталькон-Темиртау"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
101403, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Мира, 1А
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- [D] Участник договора совместной деятельности
- [E] Государственное учреждение
- [F] Нерезидент
- [G] Участник СРП или сделки, заключенной в рамк
- [H] Доверитель
- [I] Розничная реализация
- [J] Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 031040003399
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 040840001003
26.2 Наименование ТОО "Имсталькон-Темиртау"
26.3 Адрес доставки 101403, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Мира, 1А
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 18/05/23-2
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 23.05.2018
28. Условия оплаты по договору Безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) 101403, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Мира, 1А
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000016
32.2 дата 31.01.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы			усл.	1	410 567	410 567	0	0	410 566,96	12%	49 268	459 835			1	
				Всего по счету				410 567			410 566,96		49 268	459 835				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
xjS47Eaoc2sSxELdlw6AEUOO6syQO5Yi9X/mwxp2xkGIIl4YikiKA7tAGZPQFCKnrXCIhz86y0ltsLuFchCABg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Чулембаева Жанна

Генподрядчик: ТОО "Имсталькон-Темиртау"

Подрядчик: "ТОП Лтд"
Договор подряда № 18/05/23-2 от 23.05.2018г. Дополнительное соглашение №8 от 29.11.2018г.

по объекту: Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства, Модернизация действующего производства. Повысительная насосная станция №59

Акт выполненных работ за январь 2019 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Повысительная насосная станция №59								
		проект 5089-3-59 тх, смета №6-3-59-2								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010101-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях								
			14,93703	82,35	78,92	1230	1179	65	0,01	--
		м3 грунта		3,43	--	51	--	127	0,01	--
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	0,46197	823,43	--	380	--	483	1,42	1
		м3 грунта		823,43	--	380	--	127	--	--
3	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	0,41	514,65	--	211	--	268	0,89	--
		м3 грунта		514,65	--	211	--	127	--	--
4	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	13,572655	24,26	24,26	329	329	--	--	--
		м3 грунта		--	--	--	--	--	0,01	--
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	13,572655	114,42	51,62	1553	701	1083	0,11	1
		м3 уплотненного грунта		62,80	--	852	--	127	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3704	2209			3
			Тенге			1495	--			1
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ПИТЬЕВОЙ (ВО)								

6	11-250130-0102 РСНБ РК 2015	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов /насосная станция CHZMEK-PS 90/58/. Установка	12	17745,90	10503,13	212951	126038	88624	10,00	120
		т блок-боксов		5815,20	--	69782	--	127	3,09	37
7	23-020302-8013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2105,23	--	4210	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	23-010501-1017 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гильза из трубы полиэтиленовой для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 250x9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	0,4	5138,53	--	2055	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	23-020103-0312 РСНБ РК 2015 прим.	Фланцы стальные плоские свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	2	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Упоры бетонные. Устройство	0,04	22496,57	706,28	900	28	145	4,90	--
		м3		2849,45	--	114	--	127	0,20	--
11	11-260101-2201 РСНБ РК 2015 примен.	Поверхности трубопроводов. Изоляция штучными полуцилиндрами и сегментами из пенополиуретана	0,10048	17906,93	729,70	1799	73	2059	27,74	3
		м3 изоляции		16131,36	--	1621	--	127	0,40	--
12	Коммер. предл.	Скорлупа ППС-14,д-165 мм ТОО "ММС-1" г.Астана 18 г.	4	2008,93	--	8036	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Коммер. предл.	Клей TYTAN STYRO 753 ТОО "LUX STROY ASTANA" г.Астана 18 г.	1	1937,50	--	1938	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			231889	126139			123
			Тенге			71517	--			37
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ (К1)								
14	13-120108-0302 РСНБ РК 2015	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 110-140 мм. Монтаж с применением готовых деталей	8	647,45	34,57	5180	277	5908	1,00	8
		м трубопровода		581,52	--	4652	--	127	0,01	--
15	23-010801-0115 РСНБ РК 2015 примен.	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом SN4, DN 110, толщина стенки 3,2 мм	8	--	--	--	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

16	23-020601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой SN4, DN 110	1	253,50	--	254	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	11-260101-2201 РСНБ РК 2015 примен.	Поверхности трубопроводов. Изоляция штучными полуцилиндрами и сегментами из пенополиуретана	0,03454	17906,93	729,70	619	25	708	27,74	1
		м3 изоляции		16131,36	--	557	--	127	0,40	--
18	Коммер. предл.	Скорлупа ППС-14,д-165 мм ТОО "ММС-1" г.Астана 18 г.	2	2008,93	--	4018	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Коммер. предл.	Клей TYTAN STYRO 753 ТОО "LUX STROY ASTANA" г.Астана 18 г.	1	1937,50	--	1938	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			12007	302			9
			Тенге			5209	--			--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			247600	128650			135
			Тенге			78222	--			38
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							172
		Трудозатраты, основных рабочих				135				
		Трудозатраты механизаторов				38				
		Итого трудозатраты				173				
		сметная заработная плата				86 356				
		накладные расходы				113 990				
		машины механизмы				128 650				
		материалы				42 238				
		перевозка				0				
		Итого				371 235				
		плановые накопления				41 125				
		Итого по СМР				412 360				
		Временные здания и сооружения, прочее								
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,1*1,05%				13 422				
		Итого с зимним удорожанием				425 782				
		Итого в ценах 2018 года (1этап) 1,104				470 063				
		Итого в ценах 2019 года (1этап) 1,025				481 815				
		Итого без НДС				481 815				
		Итого по акту				481 815				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имсталькон-Темиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д.В.**

Генподрядчик: ТОО "Имсталькон-Темиртау"

Подрядчик: "ТОП Лтд"

Договор подряда № 18/05/23-2 от 23.05.2018г. Дополнительное соглашение №8 от 29.11.2018г.

по объекту: Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства, Модернизация действующего производства. Повысительная насосная станция №59

Приложение

Ведомость машин и механизмов поставки подрядчика к акту выполненных работ за январь 2019 г

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
Повысительная насосная станция №59						
проект 5089-3-59 тх, смета №6-3-59-2						
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМ						
1	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000108	3432,54	0,37
2	31-060201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	12,96	2831,27	36693,26
3	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,082793	3977,06	329,27
4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,011664	42,97	0,5
5	31-050401-0102	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	2,124	8,64	18,35
6	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,356282	1920,48	684,23
7	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,007044	3638,5	25,63
8	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000296	3189,12	0,94
9	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0304	3375,85	102,63
10	31-050102-0402	Краны на автомобильном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 10 т	маш.-ч	10,716	3481,27	37305,29
11	31-050104-0402	Краны на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 25 т	маш.-ч	4,68	7482,27	35017,02
12	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,928	74,85	69,46
13	32-040106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,079662	8,04	0,64
14	33-020101-0101	Прицепы тракторные, 2 т	маш.-ч	3,876	60,25	233,53
15	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,1672	16,6	2,78
16	32-050101-0402	Насосы мощностью 7,2 м3/ч	маш.-ч	0,1568	211,83	33,21
17	34-010102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0,0928	50,64	4,7
18	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,000344	65,91	0,02
19	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,425129	11,48	16,36
20	33-040101-0302	Тракторы на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	3,876	3111,81	12061,38
21	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0464	187,2	8,69
22	31-010201-0904	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,5 м3	маш.-ч	0,185966	6339	1178,84
23	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,59284	1812,38	4699,21
24	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	9,576	17,05	163,27
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**128650**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имсталькон-Темиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д.В.**

Генподрядчик: ТОО "Имсталькон-Темиртау"

Подрядчик: "ТОП Лтд"

Договор подряда № 18/05/23-2 от 23.05.2018г. Дополнительное соглашение №8 от 29.11.2018г.

по объекту: Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства, Модернизация действующего производства. Повысительная насосная станция №59

Приложение

Ведомость материалов поставки подрядчика к акту выполненных работ за январь 2019 г

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
Повысительная насосная станция №59						
проект 5089-3-59 тх, смета №6-3-59-2						
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
1	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0408	15357	626,57
2	21-050107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00077	125950,6	96,93
3	21-050112-0603	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,026059	670,78	17,48
4	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03048	66,3	2,02
5	21-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,276	35149,53	9701,27
6	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00028	26042,38	7,29
7	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	3,28E-05	26165,6	0,86
8	21-130209-0102	Гвозди строительные размерами от 2,5 мм х 50 мм до 3,5 мм х 90 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,00084	229,94	0,19
9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,012	196,56	2,36
10	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	5,4E-06	1215532	6,56
11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	7,56	235,46	1780,08
12	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,003	6598,38	19,80
13	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0156	195385,1	3048,01
14	21-130816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,024	6469,86	155,28
15	22-040603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0012	371,5	0,45
16	23-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2105,23	4210,46
17	23-021101-9902	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,32	683,85	218,83

18	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,408	0	0,00
19	22-040201-0101	Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,00156	1567667	2445,56
20	21-130703-1407	Вода	м3	0,00017	0	0,00
21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,02604	609,78	15,88
22	21-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,000081	249782,6	20,23
23	Коммер. предл.	Скорлупа ППС-14,д-165 ммТОО "ММС-1" г.Астана 18 г.	м	6	2008,93	12053,58
24	Коммер. предл.	Клей TYTAN STYRO 753ТОО "LUX STROY ASTANA" г.Астана 18 г.	шт	2	1937,5	3875,00
25	23-010501-1017	Гильза из трубы полиэтиленовой для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 250x9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,4	5138,53	2055,41
26	23-010801-0115 примен.	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом SN4, DN 110, толщина стенки 3,2 мм	м	8	0	0,00
27	23-020103-0312 прим.	Фланцы стальные плоские свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	0	0,00
28	23-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой SN4, DN 110	шт.	1	253,5	253,50
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**40 614**
		ТЗР	**4%**			**42 238**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имсталькон-Темиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д.В.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Имсталькон-Темиртау",101403, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Мира, 1А, тел.: (7213) 98-46-91** — **040840001003**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"** — **031040003399**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №8 от 29.11.2018г. к договору №18/05/23-2 от 23.05.2018г.

Номер документа	Дата составления
00000000017	31.01.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			усл.	1	539 632,00	539 632,00	57 818,00
				Итого	1	x	539 632,00	57 818,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.01.2019

М.П.

Ф №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Имсталькон - Темиртау"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ТОП Лтд"**
Наименование строительства: **ЖАЙРЕМСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ. ПОЛИМЕТАЛЛЫ ЖАЙРЕМА. МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА.ИНФРАСТРУКТУРА ГОРНОГО**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за январь 2019 г.

Код застройщика		код	договор		источник финанс.		организ.-правовая форма	
		подрядчика	номер	дата	наименов	код	наименование	код
			18/05/23-2	23.05.2018				
			доп. согл. №8	29.11.2018				

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость 12 %	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
		С начала строительства по отчётный месяц включит.	В отчётном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных	дополнит. Работы			
					СМР в отчётном месяце тенге	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	ноябрь	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	**481 815**								**57 818**	**539 632**
	в том числе:										
	в этом месяце		**481 815**							**57 818**	**539 632**
	Всего к оплате	**539 632**	**(пятьсот тридцать девять тысяч шестьсот тридцать две) тенге**								

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имсталькон-Темиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д.В.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-031040003399-20190208-41879866
1.1. Номер учетной системы 00000000017
2. Дата выписки 08.02.2019 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 31.01.2019
4. Исправленный [ ] 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы 4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ] 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 031040003399 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик 7.1 [ ] Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001 9.2. номер 0032855
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП
- 10.1. количество
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ429143989I4BC01184
14. БИК SABRKZKA
15. Наименование банка ДБ АО "СБЕРБАНК"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 040840001003 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель 17.1 [ ] Доля участия
ТОО "Имсталькон-Темиртау"
18. Адрес места нахождения
101403, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Мира, 1А
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [ ] Государственное учреждение
- [F] [ ] Нерезидент
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамка
- [H] [ ] Доверитель
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 031040003399
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 040840001003
26.2 Наименование ТОО "Имсталькон-Темиртау"
26.3 Адрес доставки 101403, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Мира, 1А
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

[v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг 27.3 номер 18/05/23-2
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.4 дата 23.05.2018
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 номер 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) 101403, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Мира, 1А
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000017
32.2 дата 31.01.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы			усл.	1	481 814	481 814	0	0	481 814,29	12%	57 818	539 632			1	
				Всего по счету				481 814			481 814,29		57 818	539 632				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
2ur6icJelDnSvMPHsNXd/mdu5cVOrsr95mYYhXRDUFkurv1vNZUaQcBCNtBZxRJ3/7NB3ZNwNQrXP66cixgDQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Чупембаева Жанна