Генподрядчик: ТОО "Имсталькон-Темиртау"

Подрядчик: "ТОП Лтд"
Договор подряда № 18/05/23-2 от 23.05.2018г. Дополнительное соглашение №4 от 11.10.2018г.

по объекту: Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства, Модернизация действующего производства. Промплощадка. Наружные сети водопровода и канализации

Акт выполненных работ за апрель 2019 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружные сети водопровода и канализации								
		проект 5089-3-НВК смета №6-3-НВК								
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД								
1	11-010101-0231 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	117,6	56,78	55,25	6678	6497	238	--	--
		м3 грунта		1,54	--	181	--	132	0,01	1
2	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	15,2	514,65	--	7823	--	10326	0,89	13
		м3 грунта		514,65	--	7823	--	132	--	--
3	11-010104-0505 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	3381,6	10,86	10,86	36715	36715	--	--	--
		м3 грунта		--	--	--	--	--	--	8
4	11-010201-0302 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	3381,6	41,98	41,98	141953	141953	--	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	--	--	--	--	0,01	42
5	11-010201-0308 РСНБ РК 2015 К=6	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 7 проходов/	3381,6	23,94	23,94	80946	80946	--	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	--	--	--	--	0,01	37
		Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)								
6	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,08	155875,61	49171,14	12470	3934	10992	179,00	14

		км трубопровода		104092,08	--	8327	--	132	21,05	2
7	23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	80,8	592,74	--	47893	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,04334	181285,47	62604,56	7857	2713	6454	194,00	8
		км трубопровода		112814,88	--	4889	--	132	26,83	1
9	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	43,77	1589,92	--	69591	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/втулка/	3	768,25	527,50	2305	1582	953	0,41	1
		шт.		240,75	--	722	--	132	0,23	1
11	23-020302-8007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	881,45	--	1763	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1002,41	--	1002	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	23-020103-0208 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 63 ГОСТ 12816-80	2	1405,52	--	2811	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 110 ГОСТ 12816-80	1	2028,42	--	2028	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	3	1132,01	776,70	3396	2330	1407	0,61	2
		шт.		355,31	--	1066	--	132	0,33	1

16	23-020302-4715 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° П 00 SDR 17, DN 110x63x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	5929,78	--	17789	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход, отводы/	1	768,25	527,50	768	527	318	0,41	--
		шт.		240,75	--	241	--	132	0,23	--
18	23-020303-1706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2335,10	--	2335	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Водопровод противопожарный (В2)								
19	11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	0,25384	219349,47	72717,78	55680	18459	45984	236,00	60
		км трубопровода		137238,72	--	34837	--	132	31,17	8
20	23-010501-1315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	256,3784	2645,60	--	678275	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/втулка	6	768,25	527,50	4609	3165	1907	0,41	2
		шт.		240,75	--	1444	--	132	0,23	1
22	23-020302-8012 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	1804,36	--	10826	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	23-020103-0212 РСНБ РК 2015 ПРИМЕН. в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 140 ГОСТ 12816-80	6	3124,20	--	18745	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ								
24	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	9,3	26320,78	5985,35	244783	55664	63249	8,86	82
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		5152,27	--	47916	--	132	2,22	21

25	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН1 РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	5	21356,32	--	106782	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6, КС15.6-6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	8	13071,24	--	104570	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9-а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	11	17972,23	--	197695	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	5	15806,00	--	79030	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скобы ходовые	50	565,08	--	28254	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1975372	354486			185
			Тенге			107446	--			122
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1975372	354486			185
			Тенге			107446	--			122
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							307
		Трудозатраты, основных рабочих				185				
		Трудозатраты механизаторов				122				
		Итого трудозатраты				307				
		сметная заработная плата				118 340				
		накладные расходы				156 209				
		машины механизмы				354 486				
		материалы				1 578 082				
		перевозка				644				
		Итого				2 207 761				
		плановые накопления				78 629				
		Итого по СМР				2 286 390				
		Наружные сети водопровода и канализации								
		проект 5089-3-НВК смета №6-3-НВК-2.4								
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД								
		Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)								

1	11-221401-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	300,004	7257,09	5941,75	2177155	1782550	515838	2,24	672
		м продавливания		1302,60	--	390787	--	132	2,82	845
2	23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	300,0404	592,74	--	177846	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	11-221401-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	438,008	7257,09	5941,75	3178663	2602536	753128	2,24	981
		м продавливания		1302,60	--	570551	--	132	2,82	1234
4	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	442,38	1589,92	--	703349	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6237013	4385086			1653
			Тенге			961338	--			2079
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6237013	4385086			1653
			Тенге			961338	--			2079
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3732
		Трудозатраты, основных рабочих				1 653				
		Трудозатраты механизаторов				2 079				
		Итого трудозатраты				3 732				
		сметная заработная плата				1 057 386				
		накладные расходы				1 395 750				
		машины механизмы				4 385 086				
		материалы				926 213				
		перевозка				0				
		Итого				**7 764 435**				
		плановые накопления				854 778				
		Итого по СМР				**8 619 213**				
Наружные сети водопровода и канализации										
Исключить из справки КС3 от 31.03.2019г:проект 5089-3-НВК смета №6-3-НВК										
РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД										
1	11-010101-0231 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	4587,35	56,78	55,25	260481	253438	9296	--	12
		м3 грунта		1,54	--	7043	--	132	0,01	49

2	11-010205-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплен. и в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	46,24	1556,15	--	71956	--	94982	2,68	124
		м3 грунта		1556,15	--	71956	--	132	--	--
3	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	31,74	2264,71	120,14	71882	3813	24851	1,02	32
		м3 основания		593,15	--	18827	--	132	0,04	1
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	275,49	565,24	--	155717	--	205547	0,97	268
		м3 грунта		565,24	--	155717	--	132	--	--
5	11-010104-0505 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	4227,75	10,86	10,86	45902	45902	--	--	--
		м3 грунта		--	--	--	--	--	--	11
		Водопровод противопожарный (В2)								
6	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,0105	181285,47	62604,56	1903	657	1564	194,00	2
		км трубопровода		112814,88	--	1185	--	132	26,83	--
7	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	10,605	1589,92	--	16861	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	0,24947	219349,47	72717,78	54721	18141	45193	236,00	59
		км трубопровода		137238,72	--	34237	--	132	31,17	8
9	23-010501-1315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	251,9647	2645,60	--	666598	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,08538	248212,74	89092,36	21192	7607	16188	247,00	21
		км трубопровода		143635,44	--	12264	--	132	38,24	3

11	23-010501-1316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	86,2338	3271,51	--	282115	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	0,25234	307369,53	116589,99	77562	29420	55398	286,00	72
		км трубопровода		166314,72	--	41968	--	132	49,89	13
13	23-010501-1319 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	254,8634	6479,37	--	1651354	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/втулка	17	768,25	527,50	13060	8967	5402	0,41	7
		шт.		240,75	--	4093	--	132	0,23	4
15	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	1002,41	--	3007	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	23-020302-8012 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1804,36	--	7217	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	23-020302-8013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2105,23	--	4210	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	23-020302-8016 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	4484,56	--	35876	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 ПРИМЕН. в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 110 ГОСТ 12816-80	2	2028,42	--	4057	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

20	23-020103-0212 РСНБ РК 2015 ПРИМЕН. в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 140 ГОСТ 12816-80	4	3124,20	--	12497	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	23-020103-0212 РСНБ РК 2015 ПРИМЕН. в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 160 ГОСТ 12816-80	2	3124,20	--	6248	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	23-020103-0214 РСНБ РК 2015 ПРИМЕН. в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 225 ГОСТ 12816-80	6	4953,15	--	29719	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	9	768,25	527,50	6914	4747	2860	0,41	4
		шт.		240,75	--	2167	--	132	0,23	2
24	23-020303-1708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2526,93	--	2527	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	23-020303-1709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	3291,06	--	6582	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	23-020303-1712 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	7961,91	--	15924	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	23-020302-2412 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 129° ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	3007,04	--	3007	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

28	23-020302-2412 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 155° ПЭ 100 SDR 1[illegible] N 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	3007,04	--	3007	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	23-020302-2416 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 172° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	9525,04	--	9525	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	23-020302-2416 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 174° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	9525,04	--	9525	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	1	1132,01	776,70	1132	777	469	0,61	1
		шт.		355,31	--	355	--	132	0,33	--
32	23-020302-4727 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 140x110x140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	8799,99	--	8800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	23-010501-1014 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 180x6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза/	0,4	2715,12	--	1086	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	23-010501-1016 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза/	0,2	4153,13	--	831	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3562997	373470			602
			Тенге			349810	--			91
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3562997	373470			602
			Тенге			349810	--			91
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							692
		Трудозатраты, основных рабочих				602				
		Трудозатраты механизаторов				91				
		Итого трудозатраты				693				

		сметная заработная плата				-385 085				
		накладные расходы				-508 312				
		машины механизмы				-373 470				
		материалы				-2 892 025				
		перевозка				0				
		Итого				**-4 158 893**				
		плановые накопления				-158 359				
		Итого по СМР				**-4 317 252**				
Наружные сети водопровода и канализации										
Включить:проект 5089-3-НВК смета №6-3-НВК										
РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД										
1	11-010101-0231 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	4587,35	56,78	55,25	260481	253438	9296	--	12
		м3 грунта		1,54	--	7043	--	132	0,01	49
2	11-010205-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	46,24	1556,15	--	71956	--	94982	2,68	124
		м3 грунта		1556,15	--	71956	--	132	--	--
3	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	31,74	2264,71	120,14	71882	3813	24851	1,02	32
		м3 основания		593,15	--	18827	--	132	0,04	1
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	275,49	565,24	--	155717	--	205547	0,97	268
		м3 грунта		565,24	--	155717	--	132	--	--
5	11-010104-0505 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	4227,75	10,86	10,86	45902	45902	--	--	--
		м3 грунта		--	--	--	--	--	--	11
		Водопровод противопожарный (В2)								
6	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,0105	181285,47	62604,56	1903	657	1564	194,00	2
		км трубопровода		112814,88	--	1185	--	132	26,83	--
7	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	10,6	1589,92	--	16853	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

8	11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр мм. Укладка	0,24947	219349,47	72717,78	54721	18141	45193	236,00	59
		км трубопровода		137238,72	--	34237	--	132	31,17	8
9	23-010501-1315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	251,96	2645,60	--	666585	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,08538	248212,74	89092,36	21192	7607	16188	247,00	21
		км трубопровода		143635,44	--	12264	--	132	38,24	3
11	23-010501-1316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	86,23	3271,51	--	282102	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	0,25234	307369,53	116589,99	77562	29420	55398	286,00	72
		км трубопровода		166314,72	--	41968	--	132	49,89	13
13	23-010501-1319 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	254,86	6479,37	--	1651332	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/втулка	17	768,25	527,50	13060	8967	5402	0,41	7
		шт.		240,75	--	4093	--	132	0,23	4
15	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	1002,41	--	3007	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	23-020302-8012 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1804,36	--	7217	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

17	23-020302-8013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2105,23	--	4210	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	23-020302-8016 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	4484,56	--	35876	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 ПРИМЕН. в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 110 ГОСТ 12816-80	2	2028,42	--	4057	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	23-020103-0212 РСНБ РК 2015 ПРИМЕН. в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 140 ГОСТ 12816-80	4	3124,20	--	12497	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	23-020103-0212 РСНБ РК 2015 ПРИМЕН. в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 160 ГОСТ 12816-80	2	3124,20	--	6248	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	23-020103-0214 РСНБ РК 2015 ПРИМЕН. в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 225 ГОСТ 12816-80	6	4953,15	--	29719	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	9	768,25	527,50	6914	4747	2860	0,41	4
		шт.		240,75	--	2167	--	132	0,23	2
24	23-020303-1708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2526,93	--	2527	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

25	23-020303-1709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 1 N 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	3291,06	--	6582	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	23-020303-1712 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	7961,91	--	15924	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	23-020302-2412 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 129° ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	3007,04	--	3007	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	23-020302-2412 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 155° ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	3007,04	--	3007	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	23-020302-2416 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 172° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	9525,04	--	9525	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	23-020302-2416 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 174° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	9525,04	--	9525	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	1	1132,01	776,70	1132	777	469	0,61	1
		шт.		355,31	--	355	--	132	0,33	--
32	23-020302-4727 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 140x110x140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	8799,99	--	8800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

33	23-010501-1014 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 180х6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза/	0,4	2715,12	--	1086	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	23-010501-1016 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза/	0,2	4153,13	--	831	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3562942	373470			602
			Тенге			349810	--			91
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3562942	373470			602
			Тенге			349810	--			91
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							692
		Трудозатраты, основных рабочих				602				
		Трудозатраты механизаторов				91				
		Итого трудозатраты				693				
		сметная заработная плата				385 085				
		накладные расходы				508 313				
		машины механизмы				373 470				
		материалы				2 891 968				
		перевозка				0				
		Итого				4 158 835				
		плановые накопления				158 358				
		Итого по СМР				4 317 193				
		Временные здания и сооружения, прочее								
		Всего СМР				10 905 544				
		5%				545 277				
		Итого с 5%				11 450 821				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,1*1,05%				372 724				
		Итого с зимним удорожанием				11 823 545				
		Итого в ценах 2018 года (1этап) 1,104				13 053 194				
		Итого в ценах 2019 года (1этап) 1,025				13 379 524				
		Итого без НДС				13 379 524				
		Итого по акту				13 379 524				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имсталькон-Темиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д.В.**

Генподрядчик: ТОО "Имсталькон-Темиртау"

Подрядчик: "ТОП Лтд"

Договор подряда № 18/05/23-2 от 23.05.2018г. Дополнительное соглашение №4 от 11.10.2018г.

по объекту: Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства, Модернизация действующего производства. Промплощадка. Наружные сети водопровода и канализации

Приложение

Ведомость машин и механизмов поставки подрядчика к акту выполненных работ за апрель 2019 г

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
Наружные сети водопровода и канализации						
проект 5089-3-НВК смета №6-3-НВК						
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИ					
1	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,2325	3432,54	798,07
2	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	13,16537	2333,84	30725,87
3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	35,5068	3617,94	128461,5
4	31-010101-0106	Бульдозеры, 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	8,454	4342,9	36714,88
5	32-010101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	42,60816	2216,42	94437,58
6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	13,02	3189,12	41522,34
7	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,145482	2907,45	422,98
8	31-010105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,2976	223,53	66,52
9	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	4,20616	136,18	572,79
10	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,63628	1212,31	771,37
11	31-010201-0907	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 1,25 м3	маш.-ч	0,626808	10365,33	6497,07
12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	7,445771	1812,38	13494,57
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**354 486**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**Тенге**			--
Наружные сети водопровода и канализации						
проект 5089-3-НВК смета 6-3-НВК-2.4						
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИ					
1	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	45,01873	448,61	20195,85
2	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	14,76024	3189,12	47072,18
3	31-050305-0102	Краны переносные, 1 т	маш.-ч	491,516	921,92	453138,4
4	32-040101-0502	Установки гидравлические для труб длиной продавливания более 20 м (УПК20)	маш.-ч	493,73	2786,33	1375695
5	31-060101-0102	Электростанции передвижные, до 30 кВт	маш.-ч	1078,678	2307,27	2488802
6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	10,70117	17,05	182,46
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**4 385 086**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**Тенге**			--
Наружные сети водопровода и канализации						
Исключить из справки КС3 от 31.03.2019г:проект 5089-3-НВК смета №6-3-НВК						

	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИ					
1	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,1109	3432,54	3813,21
2	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	27,70452	2333,84	64657,91
3	31-010101-0106	Бульдозеры, 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	10,56938	4342,9	45901,74
4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,25776	2907,45	749,43
5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	13,65914	136,18	1860,1
6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,437583	1212,31	1742,8
7	31-010201-0907	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 1,25 м3	маш.-ч	24,45058	10365,33	253438,3
8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,721006	1812,38	1306,74
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**-373 470**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**Тенге**			**--**
Наружные сети водопровода и канализации						
Включить:проект 5089-3-НВК смета №6-3-НВК						
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИ						
1	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,1109	3432,54	3813,21
2	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	27,70452	2333,84	64657,91
3	31-010101-0106	Бульдозеры, 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	10,56938	4342,9	45901,74
4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,25776	2907,45	749,43
5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	13,65914	136,18	1860,1
6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,437583	1212,31	1742,8
7	31-010201-0907	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 1,25 м3	маш.-ч	24,45058	10365,33	253438,3
8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,721006	1812,38	1306,74
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**373 470**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**Тенге**			**--**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имсталькон-Темиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д.В.**

Генподрядчик: ТОО "Имсталькон-Темиртау"

Подрядчик: "ТОП Лтд"

Договор подряда № 18/05/23-2 от 23.05.2018г. Дополнительное соглашение №4 от 11.10.2018г.

по объекту: Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства, Модернизация действующего производства. Промплощадка. Наружные сети водопровода и канализации

Приложение

Ведомость материалов поставки подрядчика к акту выполненных работ за апрель 2019 г

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
Наружные сети водопровода и канализации						
проект 5089-3-НВК, смета №6-3-НВК						
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	21-010201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,1018	0	0
2	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,2369	21648	26776,4112
3	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,093	16982,73	1579,39389
4	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	21356,32	106781,6
5	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	15806	79030
6	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0372	22601,92	840,791424
7	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,148359	215,22	31,929867
8	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,001023	26165,6	26,7674088
9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,744	196,56	146,24064
10	21-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	50	565,08	28254
11	23-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	80,8	592,74	47893,392
12	23-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	43,77	1589,92	69590,7984
13	23-010501-1315	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 140х8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	256,3784	2645,6	678274,695
14	23-020302-4715	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х63х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	5929,78	17789,34
15	23-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	881,45	1762,9
16	23-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1002,41	1002,41
17	23-020302-8012	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1804,36	10826,16

18	23-020303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2335,1	2335,1
19	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8,78148	0	0
20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002883	0	0
21	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,116	760,2	848,3832
22	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5952	197827,9	117747,19
23	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6, КС15.6-б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	13071,24	104569,92
24	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9-а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	17972,23	197694,53
25	23-020103-0208 примен.	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 63 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1405,52	2811,04
26	23-020103-0210 примен.	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 110 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2028,42	2028,42
27	23-020103-0212 ПРИМЕН.	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 140 ГОСТ 12816-80	шт.	6	3124,2	18745,2
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**1517386,61**
		4%				**1578082,08**
Наружные сети водопровода и канализации						
проект 5089-3-НВК смета 6-3-НВК-2.4						
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,413287	4812,72	1989,03
2	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	10,11076	235,46	2380,68
3	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,025092	200244,4	5024,61
4	23-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	300,0404	592,74	177845,95
5	23-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	442,38	1589,92	703348,81
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**890 589,00**
		4%				**926 212,56**
Наружные сети водопровода и канализации						
Исключить из справки КС3 от 31.03.2019г:проект 5089-3-НВК смета №6-3-НВК						
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	34,914	0	0
2	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,01748	215,22	218,98
3	23-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,605	1589,92	16861,1
4	23-010501-1315	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	251,9647	2645,6	666597,81
5	23-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	86,2338	3271,51	282114,74
6	23-010501-1319	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	254,8634	6479,37	1651354,27

7	23-020302-4727	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 140x110x140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	8799,99	8799,99
8	23-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1002,41	3007,23
9	23-020302-8012	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1804,36	7217,44
10	23-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2105,23	4210,46
11	23-020302-8016	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	4484,56	35876,48
12	23-020303-1708	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2526,93	2526,93
13	23-020303-1709	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3291,06	6582,12
14	23-020303-1712	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	7961,91	15923,82
15	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	30,19503	0	0
16	23-010501-1014	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 180x6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза/	м	0,4	2715,12	1086,05
17	23-010501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза/	м	0,2	4153,13	830,63
18	23-020103-0210 ПРИМЕН.	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 110 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2028,42	4056,84
19	23-020103-0212 ПРИМЕН.	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 140 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3124,2	12496,8
20	23-020103-0212 ПРИМЕН.	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 160 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3124,2	6248,4
21	23-020103-0214 ПРИМЕН.	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 225 ГОСТ 12816-80	шт.	6	4953,15	29718,9
22	23-020302-2412 примен.	Отвод полиэтиленовый литой 129° ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3007,04	3007,04
23	23-020302-2412 примен.	Отвод полиэтиленовый литой 155° ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3007,04	3007,04
24	23-020302-2416 примен.	Отвод полиэтиленовый литой 172° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	9525,04	9525,04
25	23-020302-2416 примен.	Отвод полиэтиленовый литой 174° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	9525,04	9525,04
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**2780793,15**
		ТЗР 4%				**-2 892 025**
Наружные сети водопровода и канализации						
Включить:проект 5089-3-НВК смета №6-3-НВК						
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	34,914	0	0

2	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,01748	215,22	218,98
3	23-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,6	1589,92	16853,15
4	23-010501-1315	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	251,96	2645,6	666585,38
5	23-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	86,23	3271,51	282102,31
6	23-010501-1319	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	254,86	6479,37	1651332,24
7	23-020302-4727	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 140x110x140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	8799,99	8799,99
8	23-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1002,41	3007,23
9	23-020302-8012	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1804,36	7217,44
10	23-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2105,23	4210,46
11	23-020302-8016	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	4484,56	35876,48
12	23-020303-1708	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2526,93	2526,93
13	23-020303-1709	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3291,06	6582,12
14	23-020303-1712	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	7961,91	15923,82
15	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	30,19503	0	0
16	23-010501-1014	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 180x6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза/	м	0,4	2715,12	1086,05
17	23-010501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза/	м	0,2	4153,13	830,63
18	23-020103-0210 ПРИМЕН.	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 110 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2028,42	4056,84
19	23-020103-0212 ПРИМЕН.	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 140 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3124,2	12496,8
20	23-020103-0212 ПРИМЕН.	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 160 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3124,2	6248,4
21	23-020103-0214 ПРИМЕН.	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 225 ГОСТ 12816-80	шт.	6	4953,15	29718,9
22	23-020302-2412 примен.	Отвод полиэтиленовый литой 129° ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3007,04	3007,04
23	23-020302-2412 примен.	Отвод полиэтиленовый литой 155° ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3007,04	3007,04

24	23-020302-2416 примен.	Отвод полиэтиленовый литой 172° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	9525,04	9525,04
25	23-020302-2416 примен.	Отвод полиэтиленовый литой 174° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	9525,04	9525,04
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**2 780 738**
		ТЗР 4%				**2 891 968**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имстальконтемиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д.В.**

Генподрядчик: ТОО "Имсталькон-Темиртау"

Подрядчик: "ТОП Лтд"

Договор подряда № 18/05/23-2 от 23.05.2018г. Дополнительное соглашение №4 от 11.10.2018г.

по объекту: Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства, Модернизация действующего производства. Промплощадка. Наружные сети водопровода и канализации

Приложение

Ведомостьтранспортных расходов к акту выполненных работ за апрель 2019 г

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
Наружные сети водопровода и канализации						
проект 5089-3-НВК, смета №6-3-НВК						
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1		Перевозк щебня самосвалами вне карьера. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2км	т	2,94252	71,81	211,302361
2		Щебень, гравий ,галька. Перевозка	т	2,94252	147	432,55044
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**643,852801**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Имсталькон-Темиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:

Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д.В.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Имсталькон-Темиртау",101403, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Мира, 1А, тел.: (7213) 98-46-91** — **040840001003**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"** — **031040003399**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №4 от 11.10.2018г. к договору №18/05/23-2 от 23.05.2018г.

Номер документа	Дата составления
00000000097	30.04.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			усл.	1	14 985 067,00	14 985 067,00	1 605 542,89
				Итого	1	x	14 985 067,00	1 605 542,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / *должность* / _____ / *подпись* / _____ *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / *должность* / _____ / *подпись* / _____ *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.04.2019

Ф №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Имсталькон - Темиртау"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ТОП Лтд"**
Наименование строительства: **ЖАЙРЕМСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ. ПОЛИМЕТАЛЛЫ ЖАЙРЕМА. МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2019 г.

Код застройщика		код	договор		источник финанс.		рганиз.-правовая форм	
		подрядчика	номер	дата	наименов	код	наименование	код
			18/05/23-2	23.05.2018				
			доп. согл. №4	11.10.2018				

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость 12 %	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
		С начала строительства по отчётный месяц включит.	В отчётном месяце без нДС	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных	дополнит. Работы			
					СМР в отчётном месяце тенге	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	**28 413 243**								**3 409 590**	**31 822 911**
	с начала года:	**19 607 699**									
	в том числе:										
	в этом месяце		**13 379 524**							**1 605 543**	**14 985 067**
	Всего к оплате	**14 985 067 (четырнадцать миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч шестьдесят семь) тенге**									

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имсталькон-Темиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д.В.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-031040003399-20190513-59293645
1.1. Номер учетной системы 00000000094
2. Дата выписки 13.05.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 30.04.2019
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 031040003399
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. номер 0032855
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Экспедитор
- [D] Лизингодатель
- [E] Участник СРП
- [F] Участник договора о совместной деятельности
- [G] Экспортер
- [H] Международный перевозчик
- [I] Доверитель

10.1. количество

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ429143989I4BC01184
14. БИК SABRKZKA
15. Наименование банка ДБ АО "СБЕРБАНК"

Раздел C. Реквизиты получателя

18. ИИН/БИН 040840001003
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
ТОО "Имсталькон-Темиртау"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
101403, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Мира, 1А
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Лизингополучатель
- [D] Участник договора совместной деятельности
- [E] Государственное учреждение
- [F] Нерезидент
- [G] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] Доверитель
- [I] Розничная реализация
- [J] Физическое лицо

20.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 031040003399
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 040840001003
26.2 Наименование ТОО "Имсталькон-Темиртау"
26.3 Адрес доставки 101403, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Мира, 1А
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 [V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер 18/05/23-2
27.4 дата 23.05.2018
28. Условия оплаты по договору Безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) 101403, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Мира, 1А
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000097
32.2 дата 30.04.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы			усл.	1	13 379 524,11	13 379 524,11	0	0	13 379 524,11	12%	1 605 542,89	14 985 067			1	
				Всего по счету				13 379 524,11			13 379 524,11		1 605 542,89	14 985 067				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
Igo/c1D/Cs9c3SDy5zdAcwwqPrF6sbz0mqY3zcs5c5QYkJeRX0IOtgZY4UiSKGDAIYqqNvdyavozqeRPwmy6iA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Чулембаева Жанна

Подрядчик: "ТОП Лтд"
Договор подряда № 18/05/23-2 от 23.05.2018г. Дополнительное соглашение №19 от 18.03.2019года.
по объекту: Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства, Модернизация действующего производства. ПРОМПЛОЩАДКА. ПЛОЩАДКА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ.

Акт выполненных работ за апрель 2019 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОМПЛОЩАДКА. ПЛОЩАДКА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ.								
		смета№ 6-3-104-НВК Э691080								
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД								
1	11-010102-0225 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,6 м3	2021,96	79,13	77,21	159998	156125	4501	--	6
		м3 грунта		1,69	--	3410	--	132	0,01	28
2	11-010205-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	16,91	1556,15	--	26314	--	34735	2,68	45
		м3 грунта		1556,15	--	26314	--	132	--	--
3	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	49,92	514,65	--	25691	--	33912	0,89	44
		м3 грунта		514,65	--	25691	--	132	--	--
4	11-010104-0505 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	1973,9	10,86	10,86	21431	21431	--	--	--
		м3 грунта		--	--	--	--	--	--	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	11-010201-0302 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1973,9	41,98	41,98	82860	82860	--	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	--	--	--	--	0,01	24
6	11-010201-0308 РСНБ РК 2015 К=6	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 7 проходов/	1973,9	23,94	23,94	47250	47250	--	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	--	--	--	--	0,01	21
		Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)								
7	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,20362	155875,61	49171,14	31739	10012	27978	179,00	36
		км трубопровода		104092,08	--	21195	--	132	21,05	4
8	23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	205,66	592,74	--	121903	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			517187	317679			132
			Тенге			76611	--			83
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ								
9	11-010102-0225 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,6 м3	3032,27	79,13	77,21	239944	234136	6750	--	9
		м3 грунта		1,69	--	5114	--	132	0,01	42
10	11-010205-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	40,58	1556,15	--	63148	--	83356	2,68	109
		м3 грунта		1556,15	--	63148	--	132	--	--
11	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	35	2264,71	120,14	79265	4205	27404	1,02	36
		м3 основания		593,15	--	20760	--	132	0,04	1
12	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	213,65	514,65	--	109954	--	145139	0,89	189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		514,65	--	109954	--	132	--	--
13	11-010104-0505 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	2518,68	10,86	10,86	27346	27346	--	--	--
		м3 грунта		--	--	--	--	--	--	6
14	11-010201-0302 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	2518,68	41,98	41,98	105729	105729	--	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	--	--	--	--	0,01	31
15	11-010201-0308 РСНБ РК 2015 К=6	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 7 проходов/	2518,68	23,94	23,94	60290	60290	--	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	--	--	--	--	0,01	27
16	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,4109	181285,47	62604,56	74490	25724	61189	194,00	80
		км трубопровода		112814,88	--	46356	--	132	26,83	11
17	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	415,01	1589,92	--	659833	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1420000	457430			422
			Тенге			245332	--			118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1937187	775109			554
			Тенге			321943	--			201
		Трудозатраты, основных рабочих				554				
		Трудозатраты механизаторов				201				
		Итого трудозатраты				755				
		сметная заработная плата				354 381				
		накладные расходы				467 783				
		машины механизмы				775 055				
		материалы				813 056				
		перевозка				155				
		Итого				2 410 429				
		плановые накопления				199 652				
		Итого по СМР				2 610 081				
		Временные здания и сооружения, прочее								
		15%				391 512				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с 15%				**3 001 593**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,1*1,05%				**97 702**				
		Итого с зимним удорожанием				**3 099 295**				
		Итого в ценах 2018 года (1этап) 1,104				**3 421 622**				
		Итого в ценах 2019 года (1этап) 1,025				**3 507 162**				
		Итого без НДС				**3 507 162**				
		Итого по акту				**3 507 162**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имсталькон-Темиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д.**

Подрядчик: "ТОП Лтд"
Договор подряда № 18/05/23-2 от 23.05.2018г. Дополнительное соглашение №19 от 18.03.2019года.
по объекту: Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства, Модернизация действующего производства. ПРОМПЛОЩАДКА. ПЛОЩАДКА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ.

Приложение

Ведомость машин и механизмов поставки подрядчика к акту выполненных работ за апрель 2019 г

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,225	3432,54	4204,86
2	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	14,139816	2333,84	33000,07
3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	56,514961	3617,94	204467,74
4	31-010101-0106	Бульдозеры, 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	11,229675	4342,9	48769,36
5	32-010101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	56,597562	2216,42	125443,97
6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,162031	2907,45	471,10
7	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	6,55976	136,18	893,31
8	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,7605176	1212,31	921,98
9	31-010201-0908	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 1,6 м3	маш.-ч	30,022126	11872,32	356432,29
10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2482834	1812,38	449,98
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**775055**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**Тенге**			**--**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имсталькон-Темиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д.В.**

Подрядчик: "ТОП Лтд"
Договор подряда № 18/05/23-2 от 23.05.2018г. Дополнительное соглашение №19 от 18.03.2019года.
по объекту: Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства, Модернизация действующего производства. ПРОМПЛОЩАДКА. ПЛОЩАДКА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ.

Приложение

Ведомость материалов поставки подрядчика к акту выполненных работ за апрель 2019 г

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,505423	0	0
2	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	38,5	0	0
3	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,225592	215,22	48,55
4	23-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	205,66	592,74	121902,91
5	23-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	415,01	1589,92	659832,7
6	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	9,02516	0	0
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**781784**
		4%				**813056**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имстальконн-Темиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д.В.**

Подрядчик: "ТОП Лтд"
Договор подряда № 18/05/23-2 от 23.05.2018г. Дополнительное соглашение №19 от 18.03.2019года.
по объекту: Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства, Модернизация действующего производства. ПРОМПЛОЩАДКА. ПЛОЩАДКА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ.

Приложение
Ведомостьтранспортных расходов к акту выполненных работ за апрель 2019 г

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
Наружные сети водопровода и канализации						
проект 5089-3-НВК, смета №6-3-НВК						
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1		Перевозка щебня самосвалами вне карьера. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2км	т	0,707592	71,81	50,81219588
2		Щебень, гравий ,галька. Перевозка	т	0,707592	147	104,0160534
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**155**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имсталькон-Темиртау" _____ Георгиади И.В.

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ Утев Д.В.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО "Имсталькон-Темиртау",101403, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Мира, 1А, тел.: (7213) 98-46-91 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	040840001003
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В" *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	031040003399
Договор (контракт)	Доп.соглашение №19 от 18.03.19 к договору №18/05/23-2 от 23.05.2018г.	

Номер документа	Дата составления
00000000098	30.04.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			усл.	1	3 928 022,00	3 928 022,00	420 859,50
				Итого	1	x	3 928 022,00	420 859,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.04.2019

М.П.

Ф №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Имсталькон - Темиртау"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ТОП Лтд"**

Наименование строительства: **ЖАЙРЕМСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ. ПОЛИМЕТАЛЛЫ ЖАЙРЕМА. МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА.ИНФРАСТРУКТУРА ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА.ПРОМПЛОЩАДКА. ПЛОЩАДКА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за аперель 2019 г.

Код застройщика		код	договор		источник финанс.		организ.-правовая форма	
		подрядчика	номер	дата	наименов	код	наименование	код
			18/05/23-2	23.05.2018				
			доп. согл. №19	18.03.2019				

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость 12 %	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
		С начала строительства по отчётный месяц включит.	В отчётном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных	дополнит. Работы			
					СМР в отчётном месяце тенге	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	ноябрь	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	**3 507 162**								**420 859**	**3 928 022**
	в том числе:										
	в этом месяце		**3 507 162**							**420 859**	**3 928 022**
	Всего к оплате	**3 928 022 (три миллиона девятьсот двадцать восемь тысяч сорок семь) тенге**									

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имсталькон-Темиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д.В.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-031040003399-20190513-69369610
1.1. Номер учетной системы 00000000095
2. Дата выписки 13.05.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 30.04.2019
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 031040003399
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. номер 0032855
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A [ ] Комитент
- B [ ] Комиссионер
- C [ ] Экспедитор
- D [ ] Лизингодатель
- E [ ] Участник СРП
- F [ ] Участник договора о совместной деятельности
- G [ ] Экспортер
- H [ ] Международный перевозчик
- I [ ] Доверитель

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ429143989914BC01184
14. БИК SABRKZKA
15. Наименование банка ДБ АО "СБЕРБАНК"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 040840001003
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
ТОО "Имсталькон-Темиртау"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
101403, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Мира, 1А
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A [ ] Комитент
- B [ ] Комиссионер
- C [ ] Лизингополучатель
- D [ ] Участник договора совместной деятельности
- E [ ] Государственное учреждение
- F [ ] Нерезидент
- G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H [ ] Доверитель
- I [ ] Розничная реализация
- J [ ] Физическое лицо

20.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 031040003399
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 040840001003
26.2 Наименование ТОО "Имсталькон-Темиртау"
26.3 Адрес доставки 101403, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Мира, 1А
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 18/05/23-2
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 23.05.2018
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 (выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) 101403, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Мира, 1А
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000098
32.2 дата 30.04.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы			усл.	1	3 507 162,5	3 507 162,5	0	0	3 507 162,5	12%	420 859,5	3 928 022			1	
				Всего по счету				3 507 162,5			3 507 162,5		420 859,5	3 928 022				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
ahojlh4ha+ltmaauAuUmZoayBLRSFylnbsytWL+oSej4EkFI5OW1XRgyq5YCKI5rKu/bqiCEa6N8ODDew8Yr7qw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ Чулембаева Жанна

Подрядчик: "ТОП Лтд"
Договор подряда № 18/05/23-2 от 23.05.2018г. Дополнительное соглашение №18 от 18.03.2019года.
по объекту: Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства,
Модернизация действующего производства. ПРОМПЛОЩАДКА.РЕЗЕРВУАР ПИТЬЕВОГО ЗАПАСА ВОДЫ V-100 М3 /2 шт/ 53.2 ТХ

Акт выполненных работ за апрель 2019 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПРОМПЛОЩАДКА.РЕЗЕРВУАР ПИТЬЕВОГО ЗАПАСА ВОДЫ V-100 М3 /2 шт/										
Э683050										
1	13-120101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов								
			16,5	1441,72	818,92	23788	13512	12795	1,05	17
		м трубопровода		610,60	--	10075	--	127	0,17	3
2	23-011306-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 114 мм х 5 мм								
			0,22404	349927,82	--	78398	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков								
			0,001816	257863,39	--	468	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	13-120101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов								
			6	1441,72	818,92	8650	4913	4653	1,05	6
		м трубопровода		610,60	--	3664	--	127	0,17	1
5	23-011306-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 114 мм х 5 мм								
			0,08064	349927,82	--	28218	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

6	13-120101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	15,63	1702,20	975,32	26605	15244	13967	1,21	19
		м трубопровода		703,64	--	10998	--	127	0,20	3
7	23-011306-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 159 мм х 6 мм	0,36236	303700,40	--	110049	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,001816	257863,39	--	468	--	--	--	--
9	11-130601-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние оборудования и труб диаметром менее 500 мм и мелких изделий. Очистка металлическим песком	20	2546,85	1340,64	50937	26813	7828	0,53	11
		м2		308,21	--	6164	--	127	0,55	11
10	11-130301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 примен.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88 /КО-042/	80	23,54	0,84	1883	67	804	0,01	1
		м2		7,91	--	633	--	127	--	--
11	22-040702-1601 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Эмаль термостойкая КО-042 в 4 слоя	0,0148	1172436,46	--	17352	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			346817	60550			54
			Тенге			31533	--			18
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Трудозатраты, основных рабочих				54				
		Трудозатраты механизаторов				18				
		Итого трудозатраты				72				
		сметная заработная плата				34 543				
		накладные расходы				45 596				
		машины механизмы				60 550				
		материалы				264 882				
		перевозка				0				
		Итого				405 570				
		плановые накопления				17 586				
		Итого по СМР				423 156				
		Временные здания и сооружения, прочее								
		15%				63 473				
		Итого с 15%				486 630				

		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,1*1,05%				**15 840**				
		Итого с зимним удорожанием				**502 470**				
		Итого в ценах 2018 года (1этап) 1,104				**554 727**				
		Итого в ценах 2019 года (1этап) 1,025				**568 595**				
		Итого без НДС				**568 595**				
		Итого по акту				**568 595**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имсталькон-Темиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д.В.**

Подрядчик: "ТОП Лтд"
Договор подряда № 18/05/23-2 от 23.05.2018г. Дополнительное соглашение №18 от 18.03.2019года.
по объекту: Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства, Модернизация действующего производства. ПРОМПЛОЩАДКА.РЕЗЕРВУАР ПИТЬЕВОГО ЗАПАСА ВОДЫ V-100 М3 /2 шт/ 53.2 ТХ

Приложение

Ведомость машин и механизмов поставки подрядчика к акту выполненных работ за апрель 2019 г

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМ				
1	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,408	3432,54	1400,48
2	34-020101-0101	Аппараты дробеструйные	маш.-ч	7,8	667,31	5205,02
3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	9,4	1920,48	18052,51
4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	4,326537	3375,85	14605,74
5	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,208	36,71	7,64
6	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,66573	25,36	16,88
7	32-040105-0203	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 300 м3/ч	маш.-ч	2,598201	6676,52	17346,94
8	33-040201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,082701	2226,5	184,13
9	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,041074	187,2	1505,29
10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,208	1812,38	2189,36
11	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,52	47,64	24,77
12	33-020201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,082701	131,59	10,88
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**60 550**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**Тенге**			--

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имсталькон-Темиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д.В.**

Подрядчик: "ТОП Лтд"
Договор подряда № 18/05/23-2 от 23.05.2018г. Дополнительное соглашение №18 от 18.03.2019года.
по объекту: Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства, Модернизация действующего производства. ПРОМПЛОЩАДКА.РЕЗЕРВУАР ПИТЬЕВОГО ЗАПАСА ВОДЫ V-100 М3 /2 шт/ 53.2 ТХ

Приложение

Ведомость машин и механизмов поставки подрядчика к акту выполненных работ за апрель 2019 г

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	21-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,003632	257863,4	936,56
2	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,82641	235,46	194,59
3	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,218544	91,07	19,9
4	21-130812-1005	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,003014	126935,7	382,54
5	21-130814-1401	Песок металлический	т	0,097	185155,5	17960,08
6	22-040601-0703	Растворители для лакокрасочных материалов N 646 ГОСТ 18188-72	т	0,0024	493024,7	1183,26
7	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,5196	0	0
8	22-040702-1601 примен.	Эмаль термостойкая КО-042 в 4 слоя	т	0,0148	1172436	17352,06
9	23-011306-0501	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 114 мм х 5 мм	т	0,30468	349927,8	106616,01
10	23-011306-0502	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 159 мм х 6 мм	т	0,36236	303700,4	110048,88
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**254693,88**
		4%				**264 882**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имсталькон-Темиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д.В.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Имсталькон-Темиртау",101403, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Мира, 1А, тел.: (7213) 98-46-91**	**040840001003**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"**	**031040003399**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.соглашение №18 от 18.03.19г. к договору №18/05/23-2 от 23.05.2018г.

Номер документа	Дата составления
00000000099	**30.04.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			усл.	1	636 826,00	636 826,00	68 231,36
				Итого	1	x	636 826,00	68 231,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.04.2019

Ф №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Имсталькон - Темиртау"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ТОП Лтд"**

Наименование строительства: **ЖАЙРЕМСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ. ПОЛИМЕТАЛЛЫ ЖАЙРЕМА. МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА.ИНФРАСТРУКТУРА ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА.ПРОМПЛОЩАДКА.РЕЗЕРВУАР ПИТЬЕВОГО ЗАПАСА ВОДЫ V-100 М3 /2 шт/ 53.2 ТХ**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за аперель 2019 г.

Код застройщика		код	договор		источник финанс.		организ.-правовая форма	
		подрядчика	номер	дата	наименов	код	наименование	код
			18/05/23-2	23.05.2018				
			доп. согл. №18	18.03.2019				

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость 12 %	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
		С начала строительства по отчётный месяц включит.	В отчётном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных	дополнит. Работы			
					СМР в отчётном месяце тенге	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	ноябрь	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	**568 595**								**68 231**	**636 826**
	в том числе:										
	в этом месяце		**568 595**							**68 231**	**636 826**
	Всего к оплате	**636 826**	**(Триста двадцать восемь тысяч триста пятьдесят одна) тенге**								

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имсталькон-Темиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д.В.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-031040003399-20190513-59430507
2. Дата выписки 13.05.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы 00000000096
3. Дата совершения оборота 30.04.2019
5. Дополнительный
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 031040003399
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г.Алматы, пр Достык, дом 310 "В"
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 60001
9.2. номер 0032895
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ429143989145C01184
14. БИК SABRKZKA
15. Наименование банка ДБ АО "СБЕРБАНК"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 040840001003
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
ТОО "Имсталькон-Темиртау"
18. Адрес места нахождения
101403, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Мира, 1А
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физическое лицо

20.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 031040003399
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"
Адрес отправки Республика Казахстан, г.Алматы, пр Достык, дом 310 "В"
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 040840001003
26.2 Наименование ТОО "Имсталькон-Темиртау"
26.3 Адрес доставки 101403, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Мира, 1А
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер 18/05/23-2
27.4 дата 23.05.2018
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор тс: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) 101403, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Мира, 1А
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000099
32.2 дата 30.04.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы			усл.	1	568 594,64	568 594,64	0	0	568 594,64	12%	68 231,36	636 826			1	
				Всего по счету				568 594,64			568 594,64		68 231,36	636 826				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

o6i5UJPQfy79ICXHW08BcrwvFvQ+Eb3JjLr6HH8mtvduATjDLqGEi8lUr7p5Aylb
aA3maGQL2n5gIUn2VTfSeA==

Чупембаева Жанна

Генподрядчик: ТОО "Имсталькон - Темиртау"

Подрядчик: "ТОП Лтд"

Договор подряда № 18/05/23-2 от 23.05.2018г. Дополнительное соглашение №14 от 28.01.2019года.

по объекту: Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства, Модернизация действующего производства Хвостовое хозяйство Дренажные сооружения. Укладка магистральных водоводов технической воды от НСКВ-ДЗ№1,НСЗВ-ДЗ№2,НСКВ-Зап№3 с узлами опорожнения №1-4 и емкостью опорожнения №1 и №2

Акт выполненных работ за апрель 2019 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Укладку магистральных водоводов технической воды от НСКВ-ДЗ№1,НСЗВ-ДЗ№2,НСКВ-Зап№3 с узлами опорожнения №1-4 и емкостью опорожнения №1 и №2										
3689-1-13,14,15-ГР.ЛС-53.1 (взамен см №53)										
1	11-220301-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка с гидравлическим испытанием-кожухи	0,2	2340545,52	1439849,89	468109	287970	210171	1369,00	274
		км трубопровода		796100,88	--	159220	--	132	427,44	85
2	23-010201-0310 РСНБ РК 2015 к=1,2 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76 из стали 17Г1С	200,8	67833,64	--	13620994	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	11-220501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка-водоводы от НСКВ-Дз№1,№2	0,488	589221,97	254847,97	287540	124366	215390	575,00	281
		км трубопровода		334374,00	--	163175	--	132	109,70	54
4	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	0,616	303791,20	130923,07	187135	80649	139962	296,00	182
		км трубопровода		172129,92	--	106032	--	132	56,49	35
5	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические труб. Очистка щетками	720,944	197,72	--	142543	--	188156	0,34	245
		м2		197,72	--	142543	--	132	--	--
6	11-130601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	720,944	56,06	15,35	40386	11059	38711	0,07	50
		м2		40,71	--	29327	--	132	--	--
7	11-130601-0302 РСНБ РК 2015	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом	720,944	165,02	0,71	118972	511	50249	0,09	65
		м2		52,80	--	38067	--	132	--	--

8	11-130301-0401 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовк С-010 за один раз	720,944	237,98	2,49	171570	1792	24128	0,04	31
		м2		25,35	--	18279	--	132	--	--
9	11-130301-1411 РСНБ РК 2015 к=5	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785	720,944	664,94	5,10	479386	3673	37908	0,07	49
		м2		39,83	--	28718	--	132	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			15516635	510021			1178
			Тенге			685360	--			176
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1354
		Трудозатраты, основных рабочих				1 178				
		Трудозатраты механизаторов				176				
		Итого трудозатраты				**1 354**				
		сметная заработная плата				753 539				
		накладные расходы				994 672				
		машины механизмы				510 029				
		материалы				14 894 104				
		перевозка				0				
		Итого				**17 152 344**				
		плановые накопления				282 280				
		Итого по СМР				**17 434 624**				
		Временные здания и сооружения, прочее								
		5%				**871 731**				
		Итого с 5%				**18 306 355**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,1*1,05%				**595 872**				
		Итого с зимним удорожанием				**18 902 227**				
		Итого в ценах 2018 года (1этап) 1,104				**20 868 059**				
		Итого в ценах 2019 года (1этап) 1,025				**21 389 760**				
		16,028% на доставку труб приобретаемых заказчиком:				**3 246 942**				
		13,357% на СМР				**2 328 743**				
		Итого без НДС				**26 965 445**				
		компенсация за дизельное топливо				**312 716**				
		Итого по акту				**27 278 161**				

Укладку магистральных водоводов технической воды от НСКВ-ДЗ№1,НСЗВ-ДЗ№2,НСКВ-Зап.№3 с узлами опорожнения №1-4 и емкостью опорожнения №1 и №2

Исключить из справки КС3 на 31.03.2019г. прокт3689-1-13,14,15-ГР.ЛС-53.1 (взамен см №53)

РАЗДЕЛ 1.Укладка трассы водоводов технической воды от ПК0 до ПК31+14 по черт №2-5

1	11-220301-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка с гидравлическим испытанием-кожухи	0,208	2340545,52	1439849,89	486833	299489	210298	1369,00	285
		км трубопровода		796100,88	--	165589	--	127	427,44	89
2	23-010201-0310 РСНБ РК 2015 к=1,2 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76 из стали 17Г1С	208,832	67833,64	--	14165834	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

3	11-220501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50). Укладка-водоводы от НСКВ-Дз№1,№2	1,336	589221,97	254847,97	787201	340477	567339	575,00	768
		км трубопровода		334374,00	--	446724	--	127	109,70	147
4	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	0,296	303791,20	130923,07	89922	38753	64707	296,00	88
		км трубопровода		172129,92	--	50950	--	127	56,49	17
5	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические труб. Очистка щетками	535,56	197,72	--	105889	--	134479	0,34	182
		м2		197,72	--	105889	--	127	--	--
6	11-130601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	535,56	56,06	15,35	30022	8221	27687	0,07	37
		м2		40,71	--	21801	--	127	--	--
7	11-130601-0302 РСНБ РК 2015	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом	535,56	165,02	0,71	88379	380	35914	0,09	49
		м2		52,80	--	28279	--	127	--	--
8	11-130301-0401 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	535,56	237,98	2,49	127452	1331	17245	0,04	23
		м2		25,35	--	13579	--	127	--	--
9	11-130301-1411 РСНБ РК 2015 к=5	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785	535,56	664,94	5,10	356116	2729	27094	0,07	37
		м2		39,83	--	21334	--	127	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16237649	691380			1469
			Тенге			854144	--			253
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			16237649	691380			-1469
			Тенге			854144	--			-253
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1722
		Трудозатраты, основных рабочих				-1 469				
		Трудозатраты механизаторов				-253				
		Итого трудозатраты				-1 722				
		сметная заработная плата				-939 685				
		накладные расходы				-1 240 385				
		машины механизмы				-691 380				
		материалы				-15 279 810				
		перевозка				0				
		Итого				**-18 151 260**				
		плановые накопления				-358 931				
		Итого по СМР				**-18 510 191**				
		Временные здания и сооружения, прочее								
		5%				**-925 510**				
		Итого с 5%				**-19 435 701**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,1*1,05%				**-632 632**				
		Итого с зимним удорожанием				**-20 068 333**				
		Итого в ценах 2018 года (1этап) 1,104				**-22 155 439**				

		Итого в ценах 2019 года (1этап) 1,025				-22 325				
		16,028% на доставку труб приобретаемых заказчиком:				-7 119 241				
		13,357% на СМР				-529 366				
		Итого без НДС				-30 357 932				
		Итого по акту				-30 357 932				
Укладку магистральных водоводов технической воды от НСКВ-ДЗ№1,НСЗВ-ДЗ№2,НСКВ-Зап№3 с узлами опорожнения №1-4 и емкостью опорожнения №1 и №2										
Включить: проект3689-1-13,14,15-ГР.ЛС-53.1 (взамен см №53)										
РАЗДЕЛ 1.Укладка трассы водоводов технической воды от ПК0 до ПК31+14 по черт №2-5										
1	11-220301-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка с гидравлическим испытанием-кожухи	0,208	2340545,52	1439849,89	486833	299489	210298	1369,00	285
		км трубопровода		796100,88	--	165589	--	127	427,44	89
2	23-010201-0310 РСНБ РК 2015 к=1,2 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76 из стали 17Г1С	208,83	67833,64	--	14165698	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	11-220501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка-водоводы от НСКВ-Дз№1,№2	1,336	589221,97	254847,97	787201	340477	567339	575,00	768
		км трубопровода		334374,00	--	446724	--	127	109,70	147
4	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	0,296	303791,20	130923,07	89922	38753	64707	296,00	88
		км трубопровода		172129,92	--	50950	--	127	56,49	17
5	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические труб. Очистка щетками	535,56	197,72	--	105889	--	134479	0,34	182
		м2		197,72	--	105889	--	127	--	--
6	11-130601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	535,56	56,06	15,35	30022	8221	27687	0,07	37
		м2		40,71	--	21801	--	127	--	--
7	11-130601-0302 РСНБ РК 2015	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом	535,56	165,02	0,71	88379	380	35914	0,09	49
		м2		52,80	--	28279	--	127	--	--
8	11-130301-0401 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	535,56	237,98	2,49	127452	1331	17245	0,04	23
		м2		25,35	--	13579	--	127	--	--
9	11-130301-1411 РСНБ РК 2015 к=5	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785	535,56	664,94	5,10	356116	2729	27094	0,07	37
		м2		39,83	--	21334	--	127	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16237514	691380			1469
			Тенге			854144	--			253
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			16237514	691380			1469
			Тенге			854144	--			253
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1722

		Трудозатраты, основных рабочих				469				
		Трудозатраты механизаторов				253				
		Итого трудозатраты				**1 722**				
		сметная заработная плата				939 685				
		накладные расходы				1 240 385				
		машины механизмы				691 379				
		материалы				15 279 540				
		перевозка				0				
		Итого				**18 150 988**				
		плановые накопления				358 931				
		Итого по СМР				**18 509 919**				
		Временные здания и сооружения, прочее								
		5%				**925 496**				
		Итого с 5%				**19 435 415**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,1*1,05%				**632 623**				
		Итого с зимним удорожанием				**20 068 038**				
		Итого в ценах 2018 года (1этап) 1,104				**22 155 114**				
		Итого в ценах 2019 года (1этап) 1,025				**22 708 992**				
		16,028% на доставку труб приобретаемых заказчиком:				**7 119 241**				
		13,357% на СМР				**2 472 370**				
		Итого без НДС				**32 300 603**				
		компенсация за дизельное топливо				**295 991**				
		Итого по акту				**32 596 594**				
		Всего по акту				**29 516 822**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имсталькон-Темиртау" **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" **Утев Д.В.**

Генподрядчик: ТОО "Имсталькон - Темиртау"
Подрядчик: "ТОП Лтд"
Договор подряда № 18/05/23-2 от 23.05.2018г. Дополнительное соглашение№14 от 28.01.2019года.
по объекту: Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства, Модернизация действующего производства Хвостовое хозяйство Дренажные сооружения. Укладка магистральных водоводов технической воды от НСКВ-ДЗ№1,НСЗВ-ДЗ№2,НСКВ-Зап№3 с узлами опорожнения №1-4 и емкостью опорожнения №1 и №2

Приложение

Ведомость машин и механизмов поставки подрядчика к акту выполненных работ за апрель 2019 г

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМ				
Укладку магистральных водоводов технической воды от НСКВ-ДЗ№1,НСЗВ-ДЗ№2,НСКВ-Зап№3 с узлами опорожнения №1-4 и емкостью опорожнения №1 и №2						
3689-1-13,14,15-ГР.ЛС-53.1 (взамен см №53)						
1	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,576755	3432,54	1979,74
2	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	77,7048	2333,84	181350,57
3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	50,692	3164,51	160415,34
4	31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	2,728	3849,82	10502,31
5	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,70792	2907,45	2058,24
6	32-040102-0103	Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, 35 т	маш.-ч	13,82	6527,33	90207,7
7	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,576755	36,71	21,17
8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	26,4	25,36	669,5
9	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	61,4	136,18	8361,45
10	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	11,02	198,96	2192,54
11	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	23,03408	1212,31	27924,45
12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,28615	1812,38	11392,89
13	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	39,57983	47,64	1885,58
14	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	72,0944	153,51	11067,21
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**510 029**
Укладку магистральных водоводов технической воды от НСКВ-ДЗ№1,НСЗВ-ДЗ№2,НСКВ-Зап№3 с узлами опорожнения №1-4 и емкостью опорожнения №1 и №2						
Исключить из справки КС3 на 31.03.2019г. прокт3689-1-13,14,15-ГР.ЛС-53.1 (взамен см №53)						
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,428448	3432,54	1470,66
2	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	144,1848	2333,84	336504,25

3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	52,71968	3164,51	166831,95
4	31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	2,83712	3849,82	10922,4
5	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,29848	2907,45	3775,27
6	32-040102-0103	Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, 35 т	маш.-ч	14,3728	6527,33	93816,01
7	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,428448	36,71	15,73
8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	27,456	25,36	696,28
9	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	97,36	136,18	13258,48
10	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	11,4608	198,96	2280,24
11	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	26,69032	1212,31	32356,94
12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	10,94146	1812,38	19830,08
13	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	29,40224	47,64	1400,72
14	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	53,556	153,51	8221,38
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**-691 380**
Укладку магистральных водоводов технической воды от НСКВ-ДЗ№1,НСЗВ-ДЗ№2,НСКВ-Зап№3 с узлами опорожнения №1-4 и емкостью опорожнения №1 и №2						
Включить: прокт3689-1-13,14,15-ГР.ЛС-53.1 (взамен см №53)						
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМ				
1	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,428448	3432,54	1470,66
2	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	144,1848	2333,84	336504,25
3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	52,71968	3164,51	166831,95
4	31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	2,83712	3849,82	10922,4
5	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,29848	2907,45	3775,27
6	32-040102-0103	Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, 35 т	маш.-ч	14,3728	6527,33	93816,01
7	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,428448	36,71	15,73
8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	27,456	25,36	696,28
9	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	97,36	136,18	13258,48
10	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	11,4608	198,96	2280,24
11	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	26,69032	1212,31	32356,94
12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	10,94146	1812,38	19830,08

13	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	29,40224	47,64	1400,72
14	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	53,556	153,51	8221,38
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**691380**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имсталькон-Темиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д.В.**

Генподрядчик: ТОО "Имсталькон - Темиртау"
Подрядчик: "ТОП Лтд"
Договор подряда № 18/05/23-2 от 23.05.2018г. Дополнительное соглашение№14 от 28.01.2019года.

по объекту: Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства, Модернизация действующего производства Хвостовое хозяйство Дренажные сооружения. Укладка магистральных водоводов технической воды от НСКВ-ДЗ№1,НСЗВ-ДЗ№2,НСКВ-Зап№3 с узлами опорожнения №1-4 и емкостью опорожнения №1 и №2

Приложение

Ведомость материалов поставки подрядчика к акту выполненных работ за апрель 2019 г

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
Укладку магистральных водоводов технической воды от НСКВ-ДЗ№1,НСЗВ-ДЗ№2,НСКВ-Зап№3 с узлами опорожнения №1-4 и емкостью опорожнения №1 и №2						
3689-1-13,14,15-ГР.ЛС-53.1 (взамен см №53)						
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	20	519,84	10396,8
2	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,058	22601,92	1310,91
3	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,11288	215,22	454,73
4	21-130803-1001	Ветошь	кг	36,0472	84,66	3051,76
5	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,046	200244,4	9211,24
6	22-040101-0901	Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,204748	593203,3	121457,24
7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,230702	335243,5	77341,36
8	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,406612	365524,7	148626,88
9	22-040701-0401	Эмаль ХВ-785 для защитного покрытия металлических, бетонных изделий, белая, слоновая кость ГОСТ 7313-75	т	0,793038	414114,7	328408,86
10	23-010201-0310	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76 из стали 17Г1С	м	200,8	67833,64	13620994,11
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**14321254**
		4%				**14 894 104**
Укладку магистральных водоводов технической воды от НСКВ-ДЗ№1,НСЗВ-ДЗ№2,НСКВ-Зап№3 с узлами опорожнения №1-4 и емкостью опорожнения №1 и №2						
Исключить из справки КС3 на 31.03.2019г. прокт3689-1-13,14,15-ГР.ЛС-53.1 (взамен см №53)						
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	20,8	519,84	10812,67
2	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06032	22601,92	1363,35
3	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,01528	215,22	218,51
4	21-130803-1001	Ветошь	кг	26,778	84,66	2267,03
5	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04784	200244,4	9579,69
6	22-040101-0901	Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,152099	593203,3	90225,65
7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,171379	335243,5	57453,75
8	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,302056	365524,7	110408,87

9	22-040701-0401	Эмаль ХВ-785 для защитного покрытия металлических, бетонных изделий, белая, слоновая кость ГОСТ 7313-75	т	0,589116	414114,7	243961,6
10	23-010201-0310	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76 из стали 17Г1С	м	208,832	67833,64	14165833,87
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**14692125**
		ТЗР 4%				**-15 279 810**
Укладку магистральных водоводов технической воды от НСКВ-ДЗ№1,НСЗВ-ДЗ№2,НСКВ-Зап№3 с узлами опорожнения №1-4 и емкостью опорожнения №1 и №2						
Включить: прокт3689-1-13,14,15-ГР.ЛС-53.1 (взамен см №53)						
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	20,8	519,84	10812,672
2	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06032	22601,92	1363,347814
3	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,01528	215,22	218,5085616
4	21-130803-1001	Ветошь	кг	26,778	84,66	2267,02548
5	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04784	200244,4	9579,690182
6	22-040101-0901	Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,152099	593203,3	90225,62416
7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,171379	335243,5	57453,75427
8	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,301966	365524,7	110375,9585
9	22-040701-0401	Эмаль ХВ-785 для защитного покрытия металлических, бетонных изделий, белая, слоновая кость ГОСТ 7313-75	т	0,588896	414114,7	243870,4904
10	23-010201-0310	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76 из стали 17Г1С	м	208,83	67833,64	14165699,04
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**14691866,11**
		4%				**15 279 540**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имсталькон-Темиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д.В.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Имсталькон-Темиртау",101403, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Мира, 1А, тел.: (7213) 98-46-91**	**040840001003**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"**	**031040003399**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.соглашение №14 от 19.02.2019г. к договору №18/05/23-2 от 23.05.2018г.

Номер документа	Дата составления
00000000100	**30.04.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			усл.	1	33 058 841,00	33 058 841,00	3 542 018,68
				Итого	1	x	33 058 841,00	3 542 018,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.04.2019

М.П.

Ф №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Имсталькон - Темиртау"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ТОП Лтд"**

Наименование строительства: **ЖАЙРЕМСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ. ПОЛИМЕТАЛЛЫ ЖАЙРЕМА. МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА.ИНФРАСТРУКТУРА ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА. (Укладка магистральных водоводов технической воды от НСКВ-ДЗ№1,НСЗВ-ДЗ№2,НСКВ-Зап№3 с узлами опорожнения №1-4 и емкостью опорожнения №1 и №2)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2019 г.

Код застройщика		код	договор		источник финанс.		организ.-правовая форма	
		подрядчика	номер	дата	наименов	код	наименование	код
			18/05/23-2	23.05.2018				
			доп. согл. №14	19.02.2019				

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость 12 %	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
		С начала строительства по отчётный месяц включит.	В отчётном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных	дополнит. Работы			
					СМР в отчётном месяце тенге	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	ноябрь	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	**59 874 754**								**7 184 971**	**67 059 725**
	в том числе:										
	в этом месяце		**29 516 822**							**3 542 019**	**33 058 841**
	Всего к оплате	**33 058 841 (тридцать три миллиона пятьдесят восемь тысяч восемьсот сорок одна) тенге**									

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имсталькон-Темиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д.В.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-031040003399-20190513-59551171
1.1. Номер учетной системы 00000000097
2. Дата выписки 13.05.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 30.04.2019
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетнойсистемы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 031040003399
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 [ ] Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. номер 0032855
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП
- 10.1. количество
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. Кбе 17
13. ИИК KZ429142398914BC01184
14. БИК SABRKZKA
15. Наименование банка ДБ АО "СБЕРБАНК"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 040840001003
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 [ ] Доля участия
ТОО "Имстальхон-Темиртау"
18. Адрес места нахождения
101403, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Мира, 1А
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [ ] Государственное учреждение
- [F] [ ] Нерезидент
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] [ ] Доверитель
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 031040003399
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 040840001003
26.2 Наименование ТОО "Имстальхон-Темиртау"
26.3 Адрес доставки 101403, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Мира, 1А
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 18/05/23-2
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 23.05.2018
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор ПС: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) 101403, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Мира, 1А
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000100
32.2 дата 30.04.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы			усл.	1	29 516 822,32	29 516 822,32	0	0	29 516 822,32	12%	3 542 018,68	33 058 841			1	
				Всего по счету				29 516 822,32			29 516 822,32		3 542 018,68	33 058 841				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
HmVWw9qWFvWKr9YnPMfutRYcpGuQ3bOG9MCSIKIVNCsitNfRYFmxL1Lcl7GcMlpXI PdmT5sUSfIwQ1uIuPo1kPA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Чупембаева Жанна

Генподрядчик: ТОО "Имсталькон-Темиртау"

Подрядчик: "ТОП Лтд"
Договор подряда № 18/05/23-2 от 23.05.2018г. Дополнительное соглашение №5 от 11.10.2018г.

по объекту: Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства, Модернизация действующего производства. Вахтовый поселок.

Акт выполненных работ №1 за апрель 2019 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Котел ГВС, обвязка теплообменника ГВС								
1	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	1	9079,17	320,51	9079	321	9889	13,39	13
		насос		7786,55	--	7787	--	127	0,08	--
2	11-240106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм.монтаж	4	2817,17	1685,97	11269	6744	5111	1,73	7
		комплект		1006,03	--	4024	--	127	0,45	2
3	11-240106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	4	4492,31	2706,81	17969	10827	8153	2,76	11
		комплект		1605,00	--	6420	--	127	0,71	3
4	11-161001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 80 мм. Врезки в действующие внутренние сети	1	4682,78	271,28	4683	271	4919	6,66	7
		врезка		3872,92	--	3873	--	127	0,03	--
5	11-160401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	22	503,04	44,34	11067	975	11780	0,73	16
		м трубопровода		421,60	--	9275	--	127	0,02	--
6	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	10	239,81	33,70	2398	337	2363	0,32	3
		фланец		186,09	--	1861	--	127	--	--
7	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	10	362,10	50,54	3621	505	3397	0,46	5
		фланец		267,50	--	2675	--	127	--	--
8	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	4	1222,04	83,64	4888	335	4343	1,47	6
		шт.		854,83	--	3419	--	127	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	11-130301-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз	6,14812	50,00	1,06	307	7	133	0,03	--
		м2		17,10	--	105	--	127	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			65281	20322			68
			Тенге			39439	--			5
		РАЗДЕЛ 2.демонтаж и обвязка насосов циркуляционных WILO-2шт.								
10	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Демонтаж	2	3242,82	128,20	6486	256	7911	5,36	11
		насос		3114,62	--	6229	--	127	0,03	--
11	11-160401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 80 мм. Демонтаж	8	185,67	16,80	1485	134	1716	0,29	2
		м трубопровода		168,87	--	1351	--	127	0,01	--
12	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Демонтаж	2	693,76	88,98	1388	178	1536	1,04	2
		шт.		604,78	--	1210	--	127	0,02	--
13	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	2	9079,17	320,51	18158	641	19778	13,39	27
		насос		7786,55	--	15573	--	127	0,08	--
14	11-160401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 80 мм. Установка	8	471,42	42,00	3771	336	4289	0,73	6
		м трубопровода		422,18	--	3377	--	127	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			31288	1546			48
			Тенге			27740	--			--
		РАЗДЕЛ 3.Вакуумные насосы подпитки отопления-2шт								
15	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	1	367,88	25,51	368	26	408	0,55	1
		м трубопровода		321,58	--	322	--	127	0,01	--
16	11-160401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	5	231,98	11,67	1160	58	1381	0,37	2
		м трубопровода		217,49	--	1087	--	127	--	--
17	11-160401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	1	827,59	100,49	828	100	709	0,96	1
		соединение		558,26	--	558	--	127	0,01	--
18	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	4	1222,04	83,64	4888	335	4343	1,47	6
		шт.		854,83	--	3419	--	127	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	2	585,13	122,22	1170	244	1141	0,77	2
		фильтр		449,22	--	898	--	127	0,04	--
20	11-161001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 20 мм. Врезки в действующие внутренние сети	4	2779,00	106,97	11116	428	13175	4,46	18
		врезка		2593,58	--	10374	--	127	0,01	--
21	11-160601-0501 РСНБ РК 2015	Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 25 мм. Установка	2	737,87	66,80	1476	134	1374	0,93	2
		шт.		540,81	--	1082	--	127	0,01	--
22	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	2	1222,04	83,64	2444	167	2171	1,47	3
		шт.		854,83	--	1710	--	127	0,01	--
23	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	1	227,41	--	227	--	236	0,32	--
		комплект		185,68	--	186	--	127	--	--
24	13-070403-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат вакуум-насосный поршневой ротационный водокольцевой, масса 0,3 т. Монтаж оборудования	2	23807,58	17257,36	47615	34515	16248	11,00	22
		шт.		6396,72	--	12793	--	127	5,20	10
25	11-130301-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз	0,57148	50,00	1,06	29	1	12	0,03	--
		м2		17,10	--	10	--	127	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			71321	36007			56
			Тенге			32440	--			11
		РАЗДЕЛ 4.Обвязка сетевых насосов -3шт.								
				демонтаж						
26	11-160401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 125 мм. Демонтаж	5	265,77	23,86	1329	119	1536	0,42	2
		м трубопровода		241,91	--	1210	--	127	0,01	--
27	11-160601-0104 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм.Демонтаж	2	1562,54	155,27	3125	311	3574	2,42	5
		шт.		1407,28	--	2815	--	127	0,04	--
28	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. демонтаж	6	693,76	88,98	4163	534	4608	1,04	6
		шт.		604,78	--	3629	--	127	0,02	--
29	11-181001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Демонтаж	3	455,49	124,86	1366	375	1260	0,57	2
		фильтр		330,63	--	992	--	127	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Демонтаж	3	693,76	88,98	2081	267	2304	1,04	3
		шт.		604,78	--	1814	--	127	0,02	--
31	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Демонтаж	3	87,91	13,48	264	40	284	0,13	--
		фланец		74,43	--	223	--	127	--	--
32	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Демонтаж	15	127,22	20,22	1908	303	2038	0,18	3
		фланец		107,00	--	1605	--	127	--	--
				монтаж						
33	11-160401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	24	733,59	59,65	17606	1432	18434	1,04	25
		м трубопровода		604,78	--	14515	--	127	0,02	1
34	11-161001-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 150 мм. Врезки в действующие внутренние сети	2	6261,30	444,44	12523	889	12363	8,37	17
		врезка		4867,32	--	9735	--	127	0,05	--
35	11-160601-0104 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка	2	4920,49	388,16	9841	776	8936	6,05	12
		шт.		3518,20	--	7036	--	127	0,09	--
36	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	6	2170,47	222,46	13023	1335	11521	2,60	16
		шт.		1511,95	--	9072	--	127	0,04	--
37	11-181001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	3	1175,85	312,15	3528	936	3149	1,42	4
		фильтр		826,57	--	2480	--	127	0,08	--
38	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	3	2170,47	222,46	6511	667	5761	2,60	8
		шт.		1511,95	--	4536	--	127	0,04	--
39	11-180701-0107 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 219 мм. Установка	1	10897,06	1004,82	10897	1005	8596	11,64	12
		шт.		6768,31	--	6768	--	127	0,18	--
40	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	3	239,81	33,70	719	101	709	0,32	1
		фланец		186,09	--	558	--	127	--	--
41	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	15	362,10	50,54	5431	758	5096	0,46	7
		фланец		267,50	--	4012	--	127	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	11-180701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	1	1150,48	196,37	1150	196	1156	1,57	2
		шт.		910,43	--	910	--	127	0,09	--
43	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	3	9079,17	320,51	27238	962	29667	13,39	40
		насос		7786,55	--	23360	--	127	0,08	--
44	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	3	1222,04	83,64	3666	251	3257	1,47	4
		шт.		854,83	--	2565	--	127	0,01	--
45	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	3	227,41	--	682	--	707	0,32	1
		комплект		185,68	--	557	--	127	--	--
46	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	3	143,48	--	430	--	502	0,23	1
		комплект		131,77	--	395	--	127	--	--
47	11-160401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 80 мм. прокладка	3	471,42	42,00	1414	126	1609	0,73	2
		м трубопровода		422,18	--	1267	--	127	0,02	--
48	11-161001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 80 мм. Врезки в действующие внутренние сети	6	4682,78	271,28	28097	1628	29512	6,66	40
		врезка		3872,92	--	23238	--	127	0,03	--
49	11-130301-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз	10,86126	50,00	1,06	543	12	236	0,03	--
		м2		17,10	--	186	--	127	--	--
50	11-090701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	0,1489	84227,48	9586,57	12541	1427	13196	120,00	18
		т конструкций		69782,40	--	10391	--	127	1,84	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			170078	14450			230
			Тенге			133867	--			3
		РАЗДЕЛ 5.Обвязка теплообменника котла №1								
				демонтаж						
51	11-160401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Демонтаж	5,2	186,38	17,74	969	92	1114	0,29	2
		м трубопровода		168,64	--	877	--	127	0,01	--
52	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. демонтаж	7	693,76	88,98	4856	623	5377	1,04	7
		шт.		604,78	--	4233	--	127	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	11-181001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. демонтаж	2	455,49	124,86	911	250	840	0,57	1
		фильтр		330,63	--	661	--	127	0,03	--
54	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Демонтаж	12	127,22	20,22	1527	243	1631	0,18	2
		фланец		107,00	--	1284	--	127	--	--
				монтаж						
55	11-160401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	26	503,04	44,34	13079	1153	13921	0,73	19
		м трубопровода		421,60	--	10962	--	127	0,02	--
56	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	7	2170,47	222,46	15193	1557	13441	2,60	18
		шт.		1511,95	--	10584	--	127	0,04	--
57	11-181001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	2	1175,85	312,15	2352	624	2099	1,42	3
		фильтр		826,57	--	1653	--	127	0,08	--
58	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	12	362,10	50,54	4345	607	4077	0,46	6
		фланец		267,50	--	3210	--	127	--	--
59	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	4	1222,04	83,64	4888	335	4343	1,47	6
		шт.		854,83	--	3419	--	127	0,01	--
60	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	2	143,48	--	287	--	335	0,23	--
		комплект		131,77	--	264	--	127	--	--
61	11-180701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	2	1150,48	196,37	2301	393	2312	1,57	3
		шт.		910,43	--	1821	--	127	0,09	--
62	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	2	9079,17	320,51	18158	641	19778	13,39	27
		насос		7786,55	--	15573	--	127	0,08	--
63	11-161001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 80 мм. Врезки в действующие внутренние сети	2	4682,78	271,28	9366	543	9837	6,66	13
		врезка		3872,92	--	7746	--	127	0,03	--
64	11-130301-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз	7,26596	50,00	1,06	363	8	158	0,03	--
		м2		17,10	--	124	--	127	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	11-090701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	0,03721	84227,48	9586,57	3134	357	3298	120,00	4
		т конструкций		69782,40	--	2597	--	127	1,84	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			81730	7424			112
			Тенге			65008	--			2
		РАЗДЕЛ 6.Обвязка теплообменника котла №2								
				демонтаж						
66	11-160401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Демонтаж	24	186,38	17,74	4473	426	5140	0,29	7
		м трубопровода		168,64	--	4047	--	127	0,01	--
67	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. демонтаж	7	693,76	88,98	4856	623	5377	1,04	7
		шт.		604,78	--	4233	--	127	0,02	--
68	11-181001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. демонтаж	2	455,49	124,86	911	250	840	0,57	1
		фильтр		330,63	--	661	--	127	0,03	--
69	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Демонтаж	10	127,22	20,22	1272	202	1359	0,18	2
		фланец		107,00	--	1070	--	127	--	--
				монтаж						
70	11-160401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	24	503,04	44,34	12073	1064	12850	0,73	17
		м трубопровода		421,60	--	10118	--	127	0,02	--
71	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	7	2170,47	222,46	15193	1557	13441	2,60	18
		шт.		1511,95	--	10584	--	127	0,04	--
72	11-181001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	2	1175,85	312,15	2352	624	2099	1,42	3
		фильтр		826,57	--	1653	--	127	0,08	--
73	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	10	362,10	50,54	3621	505	3397	0,46	5
		фланец		267,50	--	2675	--	127	--	--
74	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	4	1222,04	83,64	4888	335	4343	1,47	6
		шт.		854,83	--	3419	--	127	0,01	--
75	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	2	143,48	--	287	--	335	0,23	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		131,77	--	264	--	127	--	--
76	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	2	227,41	--	455	--	472	0,32	1
		комплект		185,68	--	371	--	127	--	--
77	11-180701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	2	1150,48	196,37	2301	393	2312	1,57	3
		шт.		910,43	--	1821	--	127	0,09	--
78	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	2	9079,17	320,51	18158	641	19778	13,39	27
		насос		7786,55	--	15573	--	127	0,08	--
79	11-161001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 80 мм. Врезки в действующие внутренние сети	2	4682,78	271,28	9366	543	9837	6,66	13
		врезка		3872,92	--	7746	--	127	0,03	--
80	11-130301-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз	6,70704	50,00	1,06	335	7	146	0,03	--
		м2		17,10	--	115	--	127	--	--
81	11-090701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	0,03721	84227,48	9586,57	3134	357	3298	120,00	4
		т конструкций		69782,40	--	2597	--	127	1,84	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			83676	7526			115
			Тенге			66948	--			2
РАЗДЕЛ 7.Обвязка теплообменника котла №4 (комбинированный ГВС+отопление)										
				отопление						
				демонтаж						
82	11-160401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Демонтаж	30	186,38	17,74	5591	532	6425	0,29	9
		м трубопровода		168,64	--	5059	--	127	0,01	--
83	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. демонтаж	7	693,76	88,98	4856	623	5377	1,04	7
		шт.		604,78	--	4233	--	127	0,02	--
84	11-181001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	2	359,21	93,27	718	187	675	0,46	1
		фильтр		265,94	--	532	--	127	0,03	--
85	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Демонтаж	8	127,22	20,22	1018	162	1087	0,18	1
		фланец		107,00	--	856	--	127	--	--
				монтаж						
86	11-160401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	30	503,04	44,34	15091	1330	16063	0,73	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода		421,60	--	12648	--	127	0,02	1
87	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	7	2170,47	222,46	15193	1557	13441	2,60	18
		шт.		1511,95	--	10584	--	127	0,04	--
88	11-181001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	2	919,51	233,17	1839	466	1689	1,14	2
		фильтр		664,85	--	1330	--	127	0,07	--
89	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	8	362,10	50,54	2897	404	2718	0,46	4
		фланец		267,50	--	2140	--	127	--	--
90	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	6	1222,04	83,64	7332	502	6514	1,47	9
		шт.		854,83	--	5129	--	127	0,01	--
91	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	2	9079,17	320,51	18158	641	19778	13,39	27
		насос		7786,55	--	15573	--	127	0,08	--
92	11-161001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 80 мм. Врезки в действующие внутренние сети	2	4682,78	271,28	9366	543	9837	6,66	13
		врезка		3872,92	--	7746	--	127	0,03	--
93	11-130301-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз	8,3838	50,00	1,06	419	9	182	0,03	--
		м2		17,10	--	143	--	127	--	--
94	11-090701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	0,03721	84227,48	9586,57	3134	357	3298	120,00	4
		т конструкций		69782,40	--	2597	--	127	1,84	--
				ГВС						
				демонтаж						
95	11-160401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Демонтаж	4	186,38	17,74	746	71	857	0,29	1
		м трубопровода		168,64	--	675	--	127	0,01	--
96	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. демонтаж	3	693,76	88,98	2081	267	2304	1,04	3
		шт.		604,78	--	1814	--	127	0,02	--
				монтаж						
97	11-160401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	20	503,04	44,34	10061	887	10709	0,73	15
		м трубопровода		421,60	--	8432	--	127	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	3	2170,47	222,46	6511	667	5761	2,60	8
		шт.		1511,95	--	4536	--	127	0,04	--
99	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	1	362,10	50,54	362	51	340	0,46	--
		фланец		267,50	--	267	--	127	--	--
100	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	3	1222,04	83,64	3666	251	3257	1,47	4
		шт.		854,83	--	2565	--	127	0,01	--
101	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	1	9079,17	320,51	9079	321	9889	13,39	13
		насос		7786,55	--	7787	--	127	0,08	--
102	11-161001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 80 мм. Врезки в действующие внутренние сети	2	4682,78	271,28	9366	543	9837	6,66	13
		врезка		3872,92	--	7746	--	127	0,03	--
103	11-130301-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз	4,7728	50,00	1,06	239	5	104	0,03	--
		м2		17,10	--	82	--	127	--	--
104	11-090701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	0,00232	84227,48	9586,57	195	22	206	120,00	--
		т конструкций		69782,40	--	162	--	127	1,84	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			127920	10396			176
			Тенге			102635	--			2
		РАЗДЕЛ 8.№1 котел								
				демонтаж						
105	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Демонтаж	1	382,64	40,71	383	41	434	0,59	1
		шт.		341,93	--	342	--	127	0,01	--
106	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Демонтаж	1	375,39	33,46	375	33	434	0,59	1
		шт.		341,93	--	342	--	127	--	--
				монтаж						
107	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	1	1179,78	101,77	1180	102	1086	1,47	1
		шт.		854,83	--	855	--	127	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	1	1161,65	83,64	1162	84	1086	1,47	1
		шт.		854,83	--	855	--	127	0,01	--
109	11-090701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	0,191002	84227,48	9586,57	16088	1831	16927	120,00	23
		т конструкций		69782,40	--	13329	--	127	1,84	--
110	11-130301-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз	9,98296	50,00	1,06	499	11	217	0,03	--
		м2		17,10	--	171	--	127	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			19686	2101			27
			Тенге			15893	--			--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			650980	99773			832
			Тенге			483969	--			25
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							858
		Трудозатраты, основных рабочих				832				
		Трудозатраты механизаторов				25				
		Итого трудозатраты				857				
		сметная заработная плата				532 211				
		накладные расходы				702 519				
		машины механизмы				99 773				
		материалы				69 536				
		перевозка				0				
		Итого				1 404 039				
		плановые накопления				166 813				
		Итого по СМР				1 570 852				
		Временные здания и сооружения, прочее								
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,1*1,05%				51 131				
		Итого с зимним удорожанием				1 621 983				
		Итого в ценах 2018 года (1этап) 1,104				1 790 669				
		Итого в ценах 2019 года (1этап) 1,025				1 835 436				
		Пусконаладка ГВС вахтового поселка				-500 000				
		Итого:				1 335 436				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имсталькон-Темиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д.В.**

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - ЖАЙРЕМСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ. ПОЛИМЕТАЛЛЫ

Объект номер -

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ №

(локальная смета)

на ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

Наименование объекта - Вахтовый городок ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ.

Основание:

Составлен в ценах на 1.01.2001г.

Тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость на единицу	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	832,2474	581,52	483969
2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	25,2998	--	(--)
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	**Тенге**			**483969**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,005469	3432,54	18,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0054693	867,01	4,74
2	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	3,92	448,61	1758,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,136156	12,38	1,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,276416	3638,5	4644,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,276416	867,01	1106,67
5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,173232	3189,12	6930,7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,173232	1162,92	2527,29
6	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	10,24693	3375,85	34592,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,246926	1162,92	11916,36
7	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	3,6	3955,73	14240,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,6	1162,92	4186,51
8	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,005469	36,71	0,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
9	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,099237	25,36	53,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
10	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,621777	102,16	63,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
11	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,381236	1048,12	399,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3812357	867,01	330,54
12	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	116,7151	187,2	21849,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
13	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,8	1212,31	969,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	867,01	693,61
14	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,589591	1812,38	11942,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,5895913	867,01	5713,24
15	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,226926	2314,89	525,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,226926	867,01	196,75
16	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,612566	47,64	29,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
17	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	102,8264	17,05	1753,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**99773**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**Тенге**			**--**
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,182	14506,8	2640,24

2	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,05306	16982,73	901,1
3	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-	кг	0,78	519,84	405,48
4	21-060510-0501	Подкладки металлические	кг	20	0	0
5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0364	178017,5	6479,84
6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,10001	179507,7	17952,57
7	21-130201-0511	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	183790,7	918,95
8	21-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,02147	236303,4	5073,43
9	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0286	178506,1	5105,28
10	21-130405-0101	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,00372	398738,4	1483,31
11	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1,7694	4812,72	8515,63
12	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	5,781915	235,46	1361,41
13	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,226926	91,07	20,67
14	21-130702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00066	273012	180,19
15	21-130703-2002	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,000837	108178,1	90,52
16	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,33	304,8	100,58
17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01502	200244,4	3007,67
18	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,040658	195385,1	7943,93
19	22-040101-0501	Грунтовка глифталевая, ГФ-017 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,005579	295909,4	1650,8
20	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,1926	371,5	71,55
21	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,2	355,06	71,01
22	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,076	30195,06	2294,82
23	23-021101-1306	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	109813,2	439,25
24	26-010103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	14,2	0	0
25	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,8888	0	0
26	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,621	247,06	153,42
27	51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	15	0	0
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**66861,65**
			4%			69 536

Генподрядчик: ТОО "Имсталькон-Темиртау"

Подрядчик: "ТОП Лтд"
Договор подряда № 18/05/23-2 от 23.05.2018г. Дополнительное соглашение №5 от 11.10.2018г.

по объекту: Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства, Модернизация действующего производства. Вахтовый поселок.

Акт выполненных работ №2 за апрель 2019 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Теплотрасса АБК								
				монтаж тепловых сетей						
1	11-010101-0214 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	6,75	64,56	62,09	436	419	22	--	--
		м3 грунта		2,47	--	17	--	132	0,02	--
2	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	6,57	22,36	22,36	147	147	--	--	--
		м3 грунта		--	--	--	--	--	0,01	--
3	11-240106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 65 мм. Установка	2	4492,31	2706,81	8985	5414	4237	2,76	6
		комплект		1605,00	--	3210	--	132	0,71	1
4	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	6	1222,04	83,64	7332	502	6770	1,47	9
		шт.		854,83	--	5129	--	132	0,01	--
5	11-240101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	0,186	523464,74	269305,59	97364	50091	59965	420,00	78
		км трубопровода		244238,40	--	45428	--	132	71,14	13

6	12-190101-0102 РСНБ РК 2015 примен.	Отверстия для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	4	497,20	--	1989	--	2625	0,86	3
		отверстие		497,20	--	1989	--	132	--	--
7	12-190101-0401 РСНБ РК 2015 примен.	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах . Заделка	4	529,42	0,72	2118	3	2415	0,79	3
		отверстие		457,42	--	1830	--	132	--	--
8	11-161001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 80 мм. Врезки в действующие внутренние сети	4	4682,78	271,28	18731	1085	20449	6,66	27
		врезка		3872,92	--	15492	--	132	0,03	--
9	11-130301-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз	44,38704	50,00	1,06	2219	47	1002	0,03	1
		м2		17,10	--	759	--	132	--	--
10	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	13,14	13054,88	1164,99	171541	15308	190128	18,85	248
		м3 изоляции		10961,65	--	144036	--	132	0,64	8
11	11-260301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	192	930,19	31,29	178596	6008	218889	1,49	285
		м2 поверхности покрытия изоляции		863,67	--	165825	--	132	0,01	2
				Опоры неподвижные и скользящие						
12	11-090701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	0,600877	84227,48	9586,57	50610	5760	55348	120,00	72
		т конструкций		69782,40	--	41931	--	132	1,84	1
13	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,01729	192072,23	--	3321	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	11-130301-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз	19,466	50,00	1,06	973	21	439	0,03	1
		м2		17,10	--	333	--	132	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			544363	84804			733
			Тенге			425978	--			27

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**544363**	**84804**			**733**
			Тенге			**425978**	**--**			**27**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**759**
		Трудозатраты, основных рабочих				733				
		Трудозатраты механизаторов				27				
		Итого трудозатраты				**760**				
		сметная заработная плата				468 883				
		накладные расходы				618 926				
		машины механизмы				84 804				
		материалы				34 923				
		перевозка				0				
		Итого				**1 207 536**				
		плановые накопления				146 577				
		Итого по СМР				**1 354 113**				
		Временные здания и сооружения, прочее								
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,1*1,05%				**44 076**				
		Итого с зимним удорожанием				**1 398 189**				
		Итого в ценах 2018 года (1этап) 1,104				**1 543 601**				
		Итого в ценах 2019 года (1этап) 1,025				**1 582 191**				
		Итого:				**1 582 191**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имсталькон-Темиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д**

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - ЖАЙРЕМСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ. ПОЛИМЕТАЛЛЫ

Объект номер -

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫ №

(локальная смета)

на ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

Наименование объекта - Вахтовый городок ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ.

Основание:

Составлен в ценах на 1.01.2001г.

Тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость на единицу	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	732,5249	581,52	425978
2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,60765	--	(--)
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	**Тенге**			**425978**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,006385	3432,54	21,92
2	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	13,755	448,61	6170,63
3	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,052954	2774,09	146,9
4	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	16,17386	12,38	200,23
5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,325	1920,48	4465,12
6	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,04	3638,5	145,54
7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,07488	3189,12	238,8
8	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,300439	3375,85	1014,24
9	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	6,26476	3955,73	24781,7
10	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,006385	36,71	0,23
11	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	3,289265	25,36	83,42
12	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,823202	102,16	84,1
13	32-040106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	19,2798	8,04	155,01
14	32-040106-0501	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	24,9024	78,84	1963,31
15	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,504737	1048,12	529,02
16	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	1434,32	2,87
17	32-040105-0202	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	4,65	3913,21	18196,43
18	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой	маш.-ч	23,58657	187,2	4415,41
19	31-010201-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1,25 м3	маш.-ч	0,059535	7039,76	419,11
20	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,31508	1212,31	1594,28
21	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	10,65191	1812,38	19305,3
22	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,300439	2314,89	695,48
23	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,715154	47,64	34,07
24	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	8,280877	17,05	141,19
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**84804**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**Тенге**			**--**
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	21-020499-9901	Растворы	м3	0,008	--	--

2	21-050107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,022195	125950,6	2795,5
3	21-050307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,9642	150,96	1051,32
4	21-050307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	13,2714	125,46	1665,03
5	21-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,008	35149,53	281,2
6	21-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,028961	305307	8841,86
7	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,000223	424382,8	94,72
8	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0066	178017,5	1174,92
9	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0056	179507,7	1005,24
10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-	кг	0,02	196,56	3,93
11	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00379	1215532	4606,38
12	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,176	4812,72	847,04
13	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,36428	235,46	556,69
14	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,300439	91,07	27,36
15	21-130703-2002	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,000977	108178,1	105,68
16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,009102	200244,4	1822,62
17	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,015199	195385,1	2969,63
18	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0044	--	--
19	22-040101-0501	Грунтовка глифталевая, ГФ-017 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,006513	295909,4	1927,26
20	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,016	30195,06	483,12
21	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01729	192072,2	3320,93
22	51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	4	--	--
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**33580**
		4%				**34 923**

Генподрядчик: ТОО "Имсталькон-Темиртау"
Подрядчик: "ТОП Лтд"

РЕЕСТР
актов выполненных работ за февраль 2019г

Договор подряда № 18/05/23-2 от 23.05.2018г. Дополнительное соглашение

по объекту: Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства, Модернизация действующего производства. Вахтовый поселок.

№п/п	наименование	сумма по акту без НДС, тенге
1	Акт №1	1 335 436
2	Акт №2	1 582 191
	Итого по выполнению:	**2 917 627**

Заместитель директора
ТОО "ТОП Лтд" **Утев Д.В.**

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Товарищество с ограниченной ответственностью
ШАРТТАР ЖӘНЕ ШОТ-ФАКТУРАЛАР ҮШІН
ТОП Лтд
ДЛЯ ДОГОВОРОВ И СЧЕТОВ-ФАКТУР

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО "Имсталькон-Темиртау",101403, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Мира, 1А, тел.: (7213) 98-46-91 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	040840001003
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В" *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	031040003399

Договор (контракт) Доп.соглашение №5 от 01.11.2018г. к договору №18/05/23-2 от 23.05.2018г.

Номер документа	Дата составления
00000000101	30.04.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			усл.	1	3 267 742,00	3 267 742,00	350 115,21
				Итого	1	x	3 267 742,00	350 115,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.04.2019

М.П.

Ф №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Имсталькон - Темиртау"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование строительства: ЖАЙРЕМСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ. ПОЛИМЕТАЛЛЫ ЖАЙРЕМА.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2019 г.

Код застройщика		код	договор		источник финанс.		организ.-правовая форма	
		подрядчика	номер	дата	наименов	код	наименование	код
			18/05/23-2	23.05.2018				
			доп. согл. №5	01.11.2018				

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость 12 %	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
					из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных	дополнит. Работы			
		С начала строительства по отчётный месяц включит.	В отчётном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	СМР в отчётном месяце тенге	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	**43 535 402**								**5 224 248**	**48 759 650**
	в том числе:										
	в этом месяце		**2 917 627**							**350 115**	**3 267 742**
	Всего к оплате	**3 267 742 (три миллиона двести шестьдесят семь тысяч семьсот сорок два) тенге**									

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имсталькон-Темиртау" _____ **Георгиади И.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Утев Д**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-031040003399-20190613-69600642
1.1. Номер учетной системы 00000000098
2. Дата выписки 13.05.2019 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 30.04.2019
4. Исправленный [ ] 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы 4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ] 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 031040003399 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик 7.1 [ ] Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001 9.2. номер 0032855
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП
- 10.1. количество
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ429143989I4BC01184
14. БИК SABRKZKA
15. Наименование банка ДБ АО "СБЕРБАНК"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 040840001003 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель 17.1 [ ] Доля участия
ТОО "Имсталькон-Темиртау"
18. Адрес места нахождения
101403, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Мира, 1А
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизинголучатель
- 20.1. количество
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [ ] Государственное учреждение
- [F] [ ] Нерезидент
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] [ ] Доверитель
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 031040003399
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 040840001003
26.2 Наименование ТОО "Имсталькон-Темиртау"
26.3 Адрес доставки 101403, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Мира, 1А
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг 27.3 номер 18/05/23-2
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.4 дата 23.05.2018
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор 1/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 номер 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) 101403, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Мира, 1А
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000101
32.2 дата 30.04.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы			усл.	1	2 917 626,79	2 917 626,79	0	0	2 917 626,79	12%	350 115,21	3 267 742			1	
				Всего по счету				2 917 626,79			2 917 626,79		350 115,21	3 267 742				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
rWcKDj4zLYp6ZumlzCGktpAZqNaKrPD5pd3TXaOfI8oaHhqvVNldXfprn4pesgr
liqPP/Y30aMTvcDRI1IDxg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Чупембаева Жанна