13. Пайдалануға қабылданатын негізгі қордың сметалық құны _____ мың теңге,
Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тыс.тенге,
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны _____ мың теңге
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ тыс. тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны _____ мың теңге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тыс. тенге

14. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді:
На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологиялық _____
технологтческий (тұрғын үй бойынша толтырылмайды) (по жилым домам не заполняется)
сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосқанда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша)
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решения Государственной приемочной комиссии

Қабылдауға ұсынылды Алатау ауданы, «Айгерім – 1,2» шағын аудандарындағы
Предъявленный к приемке жолдардың құрылысы
(нысанның атауы) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии В. Долженков
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии А. Тутубаев
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии:

В. Меренков
(қолы) (подпись)

В. Сейдуалиев
(қолы)(подпись)

Ж. Көлбаев
(қолы) (подпись)

А. Сарбасов
(қолы) (подпись)

А. Прокудин
(қолы) (подпись)

А. Шалманов
(қолы) (подпись)

Б. Асматулаев
(қолы) (подпись)

В. Воробьев
(қолы) (подпись)

С. Гейдаров
(қолы) (подпись)

Ескерту: **Пайдалануға енгізу күні актіні бекіткен күннен бастап саналады.**
Примечание: **Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.**

Счет-фактура № 55 от 29.10.2010 (1)

Поставщик: ТОО "Макс Дорстройсервис-21" (2)

РНН и его адрес: РНН: 600800043471, Адрес: Алматинская область Илийский район поселок Первомайский ул.Капчагайская, 1А телефон 2397959,2397960 факс 2397961, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0003309 от 09.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ41319A010000450442 в АФ АО "БТА Банк", г.Алматы, БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор от 02.08.2010 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы ул.Домбровского,3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: № 40 от 29 Октября 2010 г. (7)

Грузоотправитель: ТОО "Макс Дорстройсервис-21". РНН и адрес грузоотправителя: РНН: 600800043471, Алматинская область Илийский район поселок Первомайский ул.Капчагайская, 1А телефон 2397959,2397960 факс 2397961 (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: . РНН и адрес грузополучателя: РНН: , (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "ЖОЛ" (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 090300022867, г.Алматы ул.Домбровского,3 (10а)

Расчетный счет покупателя: 100467229 в АГФ АО "Банк Центр Кредит", г.Алматы, БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство дорог	шт	1	19 578 744,64	19 578 744,64	12%	2 349 449,36	21 928 194,00		
Всего по счету:					**19 578 744,64**		**2 349 449,36**	**21 928 194,00**		

Руководитель организации Скоропадский А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер организации Колбосынова М. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Лида

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Макс Дорстройсервис-21"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
40	**29.10.2010**

Акт выполненных работ

Заказчик: ТОО "ЖОЛ"
Основание: Договор от 02.08.2010 г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительство дорог	шт	1	21 928 194,00	21 928 194,00

Всего работ на сумму: 21 928 194,00
в т.ч НДС 2 349 449,36

Итого сумма: Двадцать один миллион девятьсот двадцать восемь тысяч сто девяносто четыре тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "Макс Дорстройсервис-21"

РНН: 600800043471,
Адрес: Алматинская область Илийский район поселок Первомайский ул.Капчагайская, 1А телефон 2397959,2397960 факс 2397961
Расчетный счет: KZ41319A010000450442 в АФ АО "БТА Банк", г.Алматы,
БИК ABKZKZKX

МП Генеральный Директор
(должность)
Скоропадский А.Б.
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ТОО "ЖОЛ"

РНН: 090300022867,
Адрес: г.Алматы ул.Домбровского,3
Расчетный счет: 100467229 в АГФ АО "Банк Центр Кредит",
г.Алматы, БИК KCJBKZKX

МП
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Генеральный подрядчик : ТОО "Жол"
Субподрядчик: ТОО "Макс Дорстройсервис - 21"
Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог в микрорайоне Айгерим 1,2
Договор б/н от 14 октября 2010г.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 №73
Код:

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2010г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		б/н	14.10.2010г.				

№№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавлен ную стоимость	Всего
		С начала года по отчетный месяц включи тельно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах (2001г.)	Из граф 1						
					Из них		Стои мость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
					в отчет ном месяце	По монтажу оборудова ния		Приобретен ие материалов	Другие доп. расходы		
1	Строительство дорог в микрорайоне Айгерим 1,2	21 928 194	21 928 194							2 349 449	21 928 194
ИТОГО К ОПЛАТЕ			21 928 194								**21 928 194**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Жол"

Субподрядчик:
ТОО "Макс Дорстройсервис - 21"
Скоропадский А. Б.

Форма N 2в

Заказчик

Подрядчик ТОО "Жол"
Субподрядчик ТОО "Макс Дорстройсервис-21"
Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог в мкр.Айгерим 1-1-2

Наименование объекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорожная одежда								
1.	Е0127-34-2	Установка бортовых цементно-песчаных БР 78.30.15	м	1286,39	546,59	6,63	703126	8530	0,70	898
					108,68	1,76	139805	2260	0,01	8
2.	СПрайс	Бордюр цементно-песчаный БР 78.30.15	м3	65,97	11324,77	--	747080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0101-166-2	Засыпка пазух гравийно-песчаной смесью с уплотнением	м3	69,09	134,10	--	9265	--	0,97	67
					134,10	--	9265	--	--	--
4.	С143008-1-04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	76,00	630,00	--	47879	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Дорожная одежда								1507351
		Раздел: Водопропускные лотки								
5.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	193,83	218,93	--	42435	--	1,54	298
					218,93	--	42435	--	--	--
6.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	м3	157,50	112,50	--	17719	--	0,83	131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					112,50	--	17719	--	--	--
7.	Е010333-А 30-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км	т	275,63	176,40	176,40	48620	48620	--	--
					--	35,28	--	9724	0,74	204
8.	Е0130-3-2	Устройство подушек из гравийно-песчаной смеси, толщиной 10 см	м3	121,13	990,12	33,87	119931	4103	1,94	235
					263,25	12,47	31887	1510	0,06	7
9.	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	63,00	2832,15	1053,54	178439	66378	3,23	204
					515,25	267,30	32463	16841	1,08	68
10.	С143018-1 59	Лотки Б-1-1	м	1211,63	1880,00	--	2277864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную грунтом 1 группы с уплотнением	м3	36,33	122,18	--	4439	--	0,89	32
					122,18	--	4439	--	--	--
12.	Е0101-158 -5	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, при толщине до 10 см	м2	484,65	1181,28	30,59	572511	14826	1,22	591
					181,13	8,11	87785	3931	0,04	18
		Итого по разделу: Водопропускные лотки								3261959
		Раздел: Тротуары								
13.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	1210,40	19,40	--	23482	--	0,12	149
					19,40	--	23482	--	--	--
14.	Е0101-136 -1	Уплотнение грунта оснований	м2	1210,40	4,31	4,31	5221	5221	--	--
					--	1,82	--	2204	0,01	9
15.	Е0127-56- 1	Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси, толщиной 12 см	м2	1210,40	160,27	12,52	193991	15154	0,24	294
					38,03	4,39	46032	5316	0,02	21
16.	Е0127-56- 2	На каждый 1 см изменения толщины исключать	м2	1210,40	30,84	--	37329	--	0,02	20
					2,49	--	3014	--	--	--
17.	Е0127-55- 4	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров из песчаного асфальтобетонной смеси тип Д толщиной 3 см	м2	1210,40	473,69	4,31	573353	5221	0,09	108
					15,91	1,82	19258	2204	0,01	9
18.	Е0127-34-	Установка бортовых бетонных БР	м	2015,51	546,59	6,63	1101655	13364	0,70	1407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	100.20.8			108,68	1,76	219046	3541	0,01	12
19.	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8	м3	32,25	26700,00	--	861027	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Тротуары								2796058
		Раздел: Устройство съездов во дворы								
20.	Е0127-64-2	Устройство упорных плит ПУ-1	м3	26,66	2117,77	405,82	56451	10817	1,95	52
					290,25	105,77	7737	2819	0,44	12
21.	С143018-8	Плиты ПУ-1 разм.1,5х0,75х0,15	м2	176,40	3910,00	--	689724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	м3	28,42	9045,44	532,08	257072	15122	2,55	72
					434,25	131,85	12341	3747	0,43	12
23.	Е0101-166-2	Засыпка пазух гравийно-песчаной смесью с уплотнением	м3	8,40	134,10	--	1126	--	0,97	8
					134,10	--	1126	--	--	--
24.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	9,24	630,00	--	5821	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство съездов во дворы								1010194
		Раздел: Устройство круглых ж/б водопропускных труб диам. 0,5м								
		Итого по разделу: Устройство круглых ж/б водопропускных труб диам. 0,5м								--
		Раздел: Земляные работы								
42.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	110,88	29,61	28,57	3283	3169	0,01	1
					0,99	9,56	110	1060	0,04	4
43.	Е010333-А5-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км в отвал	т	190,72	40,50	40,50	7724	7724	--	--
					--	8,10	--	1545	0,17	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта	м3	110,88	16,15 --	16,15 5,21	1790 --	1790 578	-- 0,02	-- 2
45.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 16 т, при толщине слоя 25 см	м3	110,88	10,60 --	10,60 2,51	1175 --	1175 278	-- 0,00	-- 0
		Итого по разделу: Земляные работы								13973
		ИТОГО:					8589532 697944	221211 57558		4567 419

Накладные расходы :

На общестроительные работы	926678
Всего накладных расходов:	926678
Итого с накладными	9516210

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	570973
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10087183
Итого с временными, 1,5 %	10238491
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	10385925
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10426879
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10529264
Пересчет в текущих ценах, К-1,823	19194848
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	383897
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	19578745
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2349449
Итого с НДС	21928194

Принял: Сопобаев К.Ж. Сдал:

Реестр
стоимости выполненных работ
за Октябрь 2010года

Наименование договора	Строительство дорог	
Подрядчик	ТОО "ЖОЛ"	
Субподрядчик	ТОО "Макс Дорстроисервис-21"	
Номер и дата договора	б/н от 14 октября 2010года	
Сумма договора (тенге)	**35 449 576**	
Общая сумма выполнения с начала года (в тенге)		**21 928 194**
Сумма предоплаты в размере 30%		10 742 296
Общая сумма выполнения до отчетного периода (в тенге)		**0**
Сумма выполненных работ за Октябрь 2010года (в тенге)		**21 928 194**
в том числе НДС (в тенге)		2 349 449
Сумма удержаний	А - сумма аванса 30% (в тенге)	6 644 907
	Б - удержание 5% (в тенге)	1 096 410
	Итого сумма удержаний (в тенге)	7 741 317
Общая сумма оплаты за ОКТЯБРЬ 2010года		**14 186 877**

ПОДРЯДЧИК

Директор
ТОО "ЖОЛ"

_____С. С. Гейдаров

СУБПОДРЯДЧИК

Генеральный директор
ТОО "Макс Дорстройсервис - 21"

_____Скоропадский А. Б.

Генеральный подрядчик : ТОО "Жол"
Субподрядчик: ТОО "Макс Дорстройсервис - 21"
Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог в микрорайоне Айгерим 1,2
Договор б/н от 14 октября 2010 года

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 №73
Код:

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2010г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		б/н	14.10.2010г.				

№№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге									Налог на добавлен ную стоимость	Всего
		С начала года по отчетный месяц включи тельно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах (2001г.)	Из граф 1							
					Из них		Стои мость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты				
					в отчет ном месяце	По монтажу оборудова ния		Приобретен ие материалов	Другие доп. расходы			
1	Строительство дорог в микрорайоне Айгерим 1,2	34 055 652	12 127 458							1 299 371	12 127 458
2	Аванс 30%	10 319 894	3 674 987								3 674 987
3	Удержание 5%	1 702 783	606 373								606 373
ИТОГО К ОПЛАТЕ			7 846 098									**7 846 098**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Жол"

Субподрядчик:
ТОО "Макс Дорстройсервис - 21"
Скоропадский А. Б.

Реестр
стоимости выполненных работ
за Ноябрь 2010года

Наименование договора	Строительство дорог	
Подрядчик	ТОО "ЖОЛ"	
Субподрядчик	ТОО "Макс Дорстроисервис-21"	
Номер и дата договора	б/н от 14 октября 2010года	
Сумма договора (тенге)	**35 449 576**	
Общая сумма выполнения с начала года (в тенге)		**34 055 652**
Сумма предоплаты в размере 30%		10 742 296
Общая сумма выполнения до отчетного периода (в тенге)		**21 928 194**
Сумма выполненных работ за Ноябрь 2010года (в тенге)		**12 127 458**
в том числе НДС (в тенге)		1 299 371
Сумма удержаний	А - сумма аванса 30% (в тенге)	3 674 987
	Б - удержание 5% (в тенге)	606 373
	Итого сумма удержаний (в тенге)	4 281 360
Общая сумма оплаты за НОЯБРЬ 2010года		**7 846 098**

ПОДРЯДЧИК

Директор
ТОО "ЖОЛ"

_____ **С. С. Гейдаров**

СУБПОДРЯДЧИК

Генеральный директор
ТОО "Макс Дорстройсервис - 21"

_____ **Скоропадский А. Б.**

Заказчик ТОО "Жол"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Макс Дорстройсервис-21"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог в мкр.Айгерим 1-1-2

Наименование объекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорожная одежда								
1.	Е0127-34-2	Установка бортовых цементно-песчаных БР 78.30.15	м	551,31	546,59	6,63	301340	3656	0,70	385
					108,68	1,76	59916	969	0,01	3
2.	СПрайс	Бордюр цементно-песчаный БР 78.30.15	м3	28,27	11324,77	--	320177	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0101-166-2	Засыпка пазух гравийно-песчаной смесью с уплотнением	м3	29,61	134,10	--	3971	--	0,97	29
					134,10	--	3971	--	--	--
4.	С143008-1-04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	32,57	630,00	--	20520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Дорожная одежда								646007
		Раздел: Водопропускные лотки								
5.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	83,07	218,93	--	18187	--	1,54	128
					218,93	--	18187	--	--	--
6.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	м3	67,50	112,50	--	7594	--	0,83	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					112,50	--	7594	--	--	--
7.	Е010333-А 30-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км	т	118,13	176,40	176,40	20837	20837	--	--
					--	35,28	--	4167	0,74	88
8.	Е0130-3-2	Устройство подушек из гравийно-песчаной смеси, толщиной 10 см	м3	51,91	990,12	33,87	51399	1758	1,94	101
					263,25	12,47	13666	647	0,06	3
9.	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	27,00	2832,15	1053,54	76474	28448	3,23	87
					515,25	267,30	13913	7218	1,08	29
10.	С143018-1 59	Лотки Б-1-1	м	519,27	1880,00	--	976228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную грунтом 1 группы с уплотнением	м3	15,57	122,18	--	1902	--	0,89	14
					122,18	--	1902	--	--	--
12.	Е0101-158 -5	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, при толщине до 10 см	м2	207,71	1181,28	30,59	245362	6354	1,22	253
					181,13	8,11	37622	1685	0,04	8
		Итого по разделу: Водопропускные лотки								1397982
		Раздел: Тротуары								
13.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	518,75	19,40	--	10064	--	0,12	64
					19,40	--	10064	--	--	--
14.	Е0101-136 -1	Уплотнение грунта оснований	м2	518,75	4,31	4,31	2237	2237	--	--
					--	1,82	--	945	0,01	4
15.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси, толщиной 12 см	м2	518,75	160,27	12,52	83139	6494	0,24	126
					38,03	4,39	19728	2278	0,02	9
16.	Е0127-56-2	На каждый 1 см изменения толщины исключать	м2	518,75	30,84	--	15998	--	0,02	8
					2,49	--	1292	--	--	--
17.	Е0127-55-4	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров из песчаного асфальтобетонной смеси тип Д толщиной 3 см	м2	518,75	473,69	4,31	245723	2237	0,09	46
					15,91	1,82	8253	945	0,01	4
18.	Е0127-34-	Установка бортовых бетонных БР	м	863,79	546,59	6,63	472138	5728	0,70	603

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	100.20.8			108,68	1,76	93877	1518	0,01	5
19.	С143003-9 100.20.8	Камни бетонные бортовые БР	м3	13,82	26700,00 --	-- --	369010 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Тротуары								1198309
		Раздел: Устройство съездов во дворы								
20.	Е0127-64-2	Устройство упорных плит ПУ-1	м3	11,42	2117,77	405,82	24193	4636	1,95	22
					290,25	105,77	3316	1208	0,44	5
21.	С143018-8	Плиты ПУ-1 разм.1,5х0,75х0,15	м2	75,60	3910,00 --	-- --	295596 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	м3	12,18	9045,44	532,08	110174	6481	2,55	31
					434,25	131,85	5289	1606	0,43	5
23.	Е0101-166-2	Засыпка пазух гравийно-песчаной смесью с уплотнением	м3	3,60	134,10	--	483	--	0,97	3
					134,10	--	483	--	--	--
24.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	3,96	630,00 --	-- --	2495 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0127-4-4	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, толщиной 15 см	м2	420,35	316,57	39,52	133070	16614	0,11	45
					16,67	12,68	7007	5330	0,05	19
26.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,29	5930,77	4677,52	1720	1356	7,13	2
					1253,25	1525,50	363	442	6,78	2
27.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,29	40097,59 --	339,59 140,94	11628 --	98 41	0,58 0,58	0 0
28.	Е0127-53-5	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 типа Д	м2	420,35	463,03	15,35	194635	6453	0,03	14
					5,94	5,06	2497	2127	0,02	7
29.	Е0127-54-5	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к	м2	420,35	330,06	--	138741	--	0,00	0
					0,06	--	25	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотным мелкозернистым смесям типа Д, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3								
		Итого по разделу: Устройство съездов во дворы								912735
		Раздел: Устройство круглых ж/б водопропускных труб диам. 0,5м								
30.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	41,39	218,93	--	9062	--	1,54	64
					218,93	--	9062	--	--	--
31.	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	7,39	2031,07	38,67	15010	286	1,99	15
					310,50	14,24	2295	105	0,07	1
32.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов, бетон М200	м3	11,83	9045,44	532,08	107008	6295	2,55	30
					434,25	131,85	5137	1560	0,43	5
33.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,60	8299,96	--	4980	--	48,40	29
					8055,00	--	4833	--	--	--
34.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,60	104000,00	--	62400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб диам. 0,5 м	м3	5,68	6589,26	3701,25	37421	21020	11,80	67
					1980,00	962,33	11245	5465	3,29	19
37.	СПрайс-лист	Звенья круглых труб ЗК1.100	м3	5,68	56278,69	--	319612	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	29,99	333,47	13,70	10000	411	0,60	18
					102,83	5,04	3084	151	0,02	1
39.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной стыков	м2	7,53	1100,53	20,67	8288	156	0,91	7
					157,50	7,61	1186	57	0,31	2
40.	Е0123-18-1	Монтаж смотровых блоков с решетками	м3	1,81	28441,26	2781,98	51564	5044	14,60	26
					2317,50	744,08	4202	1349	2,62	5
		Итого по разделу: Устройство круглых ж/б водопропускных труб диам. 0,5м								625345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
42.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	47,52	29,61 0,99	28,57 9,56	1407 47	1358 454	0,01 0,04	0 2
43.	Е010333-А5-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км в отвал	т	81,74	40,50 --	40,50 8,10	3310 --	3310 662	-- 0,17	-- 14
44.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта	м3	47,52	16,15 --	16,15 5,21	767 --	767 248	-- 0,02	-- 1
45.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 16 т, при толщине слоя 25 см	м3	47,52	10,60 --	10,60 2,51	504 --	504 119	-- 0,00	-- 0
		Итого по разделу: Земляные работы								5988
	ИТОГО:						4786368 350056	152542 41296		2275 240

Накладные расходы :

На общестроительные работы	476599
Всего накладных расходов:	476599
Итого с накладными	5262967

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	315778
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5578745
Итого с временными, 1,5 %	5662426
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	5743965
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5766615
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5823239
Пересчет в текущих ценах, К-1,823	10615772
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	212315
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10828087
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1299371
Итого с НДС	12127458

Принял: «ЖОЛ»

Сдал: МАКС ДОРСТРОЙ-СЕРВИС-21

Генеральный подрядчик : ТОО "Жол"
Субподрядчик: ТОО "Макс Дорстройсервис - 21"
Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог в микрорайоне Айгерим 1,2
Договор б/н от 14 октября 2010 года

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 №73
Код:

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за Декабрь 2010г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		б/н	14.10.2010г.				

№№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавлен ную стоимость	Всего
		С начала года по отчетный месяц включи тельно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах (2001г.)	Из граф 1						
					Из них		Стои мость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
					в отчет ном месяце	По монтажу оборудова ния		Приобретен ие материалов	Другие доп. расходы		
1	Строительство дорог в микрорайоне Айгерим 1,2	35 449 576	1 393 924							149 349	1 393 924
2	Аванс 30%	10 742 296	422 402								422 402
3	Удержание 5%	1 772 479	69 696								69 696
ИТОГО К ОПЛАТЕ			901 826								**901 826**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Жол"

Субподрядчик:
ТОО "Макс Дорстройсервис - 21"
Скоропадский А. Б.

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Жол"

Подрядчик ТОО "Макс Дорстройсервис-21"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог в мкр.Айгерим 1-1-2

Наименование объекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	Е0101-166 -2	Обратная засыпка котлована грунтом 2 группы вручную	м3	17,74	134,10 134,10	-- --	2379 2379	-- --	0,97 --	17 --
36.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб диам. 0,5 м	м3	5,91	6589,26 1980,00	3701,25 962,33	38948 11704	21878 5688	11,80 3,29	70 19
37.	СПрайс-лист	Звенья круглых труб ЗК1.100	м3	5,91	56278,69 --	-- --	332658 --	-- --	-- --	-- --
38.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	31,21	333,47 102,83	13,70 5,04	10408 3210	428 157	0,60 0,02	19 1
39.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной стыков	м2	7,84	1100,53 157,50	20,67 7,61	8627 1235	162 60	0,91 0,31	7 2
40.	Е0123-18-1	Монтаж смотровых блоков с решетками	м3	1,89	28441,26 2317,50	2781,98 744,08	53669 4373	5250 1404	14,60 2,62	28 5
41.	С131104-20	Дождеприемник малый, тип Д /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	10,00	12400,00 --	-- --	124000 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:						570689 22901	27717 7309			141 28

Накладные расходы :	
На общестроительные работы	34236
Всего накладных расходов:	34236
Итого с накладными	604925
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	36295
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	641220
Итого с временными, 1,5 %	650838
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	660210
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	662813
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	669321
Пересчет в текущих ценах, К-1,823	1220172
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	24403
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1244575
Налог на добавленную стоимость, 12 %	149349
Итого с НДС	1393924

Принял:

Сдал:

МАКС ДОРСТРОЙ-СЕРВИС-21

Реестр
стоимости выполненных работ
за Декабрь 2010года

Наименование договора	Строительство дорог	
Подрядчик	ТОО "ЖОЛ"	
Субподрядчик	ТОО "Макс Дорстроисервис-21"	
Номер и дата договора	б/н от 14 октября 2010года	
Сумма договора (тенге)	**35 449 576**	
Общая сумма выполнения с начала года (в тенге)		**35 449 576**
Сумма предоплаты в размере 30%		10 742 296
Общая сумма выполнения до отчетного периода (в тенге)		**34 055 652**
Сумма выполненных работ за Ноябрь 2010года (в тенге)		**1 393 924**
в том числе НДС (в тенге)		149 349
Сумма удержаний	А - сумма аванса 30% (в тенге)	422 402
	Б - удержание 5% (в тенге)	69 696
	Итого сумма удержаний (в тенге)	492 098
Общая сумма оплаты за ДЕКАБРЬ 2010года		**901 826**

ПОДРЯДЧИК

Директор
ТОО "ЖОЛ"

_____**С. С. Гейдаров**

СУБПОДРЯДЧИК

Генеральный директор
ТОО "Макс Дорстройсервис - 21"

_____**Скоропадский А. Б.**