Заказчик: ГУ "Областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей"

Подрядчик: ТОО "Ремстройсервис"

Договор: Договор № 72 от 2 октября 2013г.

Объект: Капитальный ремонт кровли помещений столовой и крылец

Акт

выполненных работ № 1 от 28.10.2013г.

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел №1. Кровля в осях: 1-3.Д-Ж								
1	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	226,40	29,02	2,02	6570	457	6618	0,17410	39
		м2 кровли		27,00	0,32	6113	72	107	0,00280	1
2	Е58-20-1	Демонтаж выравнивающей цементной стяжки	2,00	33,39	5,67	67	11	61	0,17108	0
	к=0,4	1м2		27,72	0,89	55	2	107	0,00496	0
3	Е69-1-2.	Пробивка отверстий в парапете для установки	2,00	691,17	483,04	1382	966	708	1,3689	3
		сливных воронок		208,13	185,04	416	370	90	1,0200	2
		шт								
4	Е16-21-1.	Установка водосточных воронок	2,00	8426,26	137,88	16853	276	1190	2,5800	5
		шт		465,75	51,75	932	104	115	0,2500	1
5	Е12-14-2.	Устройство разуклонки из керамзита	43,00	2842,46	245,72	122226	10566	21843	2,71000	117
		1м3 утеплителя		382,50	92,25	16448	3967	107	0,45000	19
6	Е58-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	226,40	267,59	14,18	60582	3210	17328	0,42770	97
		1м2		69,30	2,23	15690	505	107	0,01240	3
7	Е12-15-4.	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	226,40	123,34	0,42	27924	95	3653	0,09300	21
		1м2 изолируемой поверхности		14,92	0,16	3378	36	107	0,00080	0
8	Е12-1-4	Устройство кровель скатных трёхслойных из	226,40	62,49	27,39	14148	6201	10988	0,19600	44
		наплавляемых материалов		35,10	10,26	7947	2323	107	0,05010	11
		м2 кровли								
9	1-1-1249	Рулонные наплавляемые материалы "Рукан" марка 10 ХПП	520,72	199,00		103623				
		1м2								
10	1-1-1259	Рулонные наплавляемые материалы "Рукан" марка 11 ХКПн	255,83	220,00		56283				
		1м2								
11	прайс	Газ пропан в баллонах емк 50л	6	1119,32		6716				
		баллон								
12	Е12-10-1.	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов)	43,68	715,87	1,24	31269	54	7184	0,97200	42
		из листовой оцинкованной стали		153,23	0,47	6693	21	107	0,00230	0
		1м2 покрытия								
13	Е69-4-2	Пробивка борозд в стенах для устройства примыканий с фартуком	34,20	113,54	73,85	3883	2526	2087	0,26240	9
	примен	1м		39,69	28,10	1357	961	90	0,15400	5
14	Е12-4-2.	Устройство примыканий кровли к стенам и парапетам	34,20	804,20	4,29	27504	147	2619	0,42000	14
		высотой до 600мм с одним фартуком		69,98	1,60	2393	55	107	0,00780	0
		1м примыканий								

Стоимость материалов, тенге		556 311
Оборудование, тенге		
Накладные расходы, тенге		**100 671**
- заработная плата в накладных, тенге (15%)		15 101
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)		50
Ненормируемые и непредвиденные за траты, тенге (6%)		**46 288**
Всего , тенге		**817 762**
Сметная заработная плата, тенге		110 142
Нормативная трудоемкость, чел-час		636
Итого в базовых ценах 2001г.		**817 762**
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.		110 142
В том числе материалы в ценах 2001г.		556 311
В том числе оборудование в ценах 2001г.		
Нормативная трудоемкость, чел-час		636
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1731/775 = 2,2335		
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1731)		**1 826 471**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах		246 002
В том числе материалы в текущих ценах		1 242 521
В том числе оборудование в текущих ценах		
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)		36 529
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей		**1 863 000**
Итого в текущих ценах	тенге	**1 863 000**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	тенге	**223 560**
Всего по сметному расчету с НДС:	тенге	**2 086 560**

Заказчик:

ГУ "Областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей"

Директор _____Нуркешов Т.С..

" 28 " " октября " 2013г.

Зам директора по АХЧ

_____Байдаулетов М.Т.

" 28 " " октября " 2013г.

Технологическое сопровождение:

ИП Третьяков А.Н.

_____Третьяков А.Н.

" 28 " " октября " 2013г.

Подрядчик:

ТОО " Ремстройсервис"

Директор _____Бахралинов К.Г.

" 28 " " октября " 2013г.

	Е12-15-4.	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	6,36	123,34	0,42	784	3	103	0,09300	1
		1м2 изолируемой поверхности		14,92	0,16	95	1	107	0,00080	0
59	Е12-1-4	Устройство кровель скатных трёхслойных из наплавляемых материалов	6,36	62,49	27,39	397	174	309	0,19600	1
		м2 кровли		35,10	10,26	223	65	107	0,05010	0
60	1-1-1249	Рулонные наплавляемые материалы "Рукан" марка 10 ХПП	14,63	199,00		2911				
		1м2								
61	1-1-1259	Рулонные наплавляемые материалы "Рукан" марка 11 ХКПн	7,19	220,00		1581				
		1м2								
62	Е12-10-1.	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов) из листовой оцинкованной стали	2,16	715,87	1,24	1546	3	355	0,97200	2
		1м2 покрытия		153,23	0,47	331	1	107	0,00230	0
63	Е69-4-2 примен	Пробивка борозд в стенах для устройства примыканий с фартуком	2,65	113,54	73,85	301	196	162	0,26240	1
		1м		39,69	28,10	105	74	90	0,15400	0
64	Е12-4-2.	Устройство примыканий кровли к стенам и парапетам высотой до 600мм с одним фартуком	2,65	804,20	4,29	2131	11	203	0,42000	1
		1м примыканий		69,98	1,60	185	4	107	0,00780	0
65	Е12-4-1.	Устройство примыканий кровли к стенам и парапетам высотой до 600мм без фартука	4,80	628,81	3,73	3018	18	208	0,23100	1
		1м примыканий		39,15	1,40	188	7	107	0,00680	0
66	Е58-25-2.	Смена карнизных свесов из оцинк стали	2,65	423,84	1,33	1123	4	269	0,6322	2
		1м		94,57	0,20	251	1	107	0,0020	0
67	Е53-21-1..	Кладка из кирпича отдельных мест наружных стен простых	0,24	3311,81	300,96	795	72	248	5,63000	1
		1м3 кладки		873,00	101,79	210	24	106	0,39000	0
68	30-7-2	Кирпич и камни силикатные М100	0,10	9740,00		935				
		1000шт								
69	Е61-1-1.	Ремонт штукатурки фасадов площ отд мест до 5 м2 с земли и лесов	3,26	524,89	15,70	1711	51	945	1,7400	6
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		302,60	2,43	986	8	95	0,0132	0
69	Е8-35-2.	Устройство инвентарных лесов наружных для отделочных работ	11,25	150,62	0,62	1694	7	788	0,4350	5
		1м2 проекции		69,08	0,23	777	3	101	0,0011	0
70	Е15-157-1.	Известковая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	4,00	10,56	0,90	42	4	27	0,04060	0
		1м2 фасада		6,71	0,34	27	1	95	0,00160	0
		Всего прямые затраты по разделу:				**20 858**	**645**	**4 288**		**24**
						3 991	**205**			**1**
		Стоимость материалов, тенге				16 222				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**4 288**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				643				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**1 509**				
		Всего по разделу, тенге				**26 654**				
		Сметная заработная плата, тенге				4 839				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				27				
		Всего прямые затраты по смете:				**670 802**	**29 565**	**100 671**		**535**
						84 926	**10 115**			**50**

	Е53-21-1..	Кладка из кирпича отдельных мест наружных стен простых	0,30	3311,81	300,96	977	89	305	5,63000	2
		1м3 кладки		873,00	101,79	258	30	106	0,39000	0
44	30-7-2	Кирпич и камни силикатные М100	0,12	9740,00		1149				
		1000шт								
45	Е58-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	3,50	267,59	14,18	937	50	268	0,42770	1
		1м2		69,30	2,23	243	8	107	0,01240	0
46	Е12-15-4.	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	3,50	123,34	0,42	432	1	56	0,09300	0
		1м2 изолируемой поверхности		14,92	0,16	52	1	107	0,00080	0
47	Е12-1-4	Устройство кровель скатных трёхслойных из	3,50	62,49	27,39	219	96	170	0,19600	1
		наплавляемых материалов		35,10	10,26	123	36	107	0,05010	0
		м2 кровли								
48	1-1-1249	Рулонные наплавляемые материалы "Рукан" марка 10 ХПП	8,05	199,00		1602				
		1м2								
49	1-1-1259	Рулонные наплавляемые материалы "Рукан" марка 11 ХКПн	3,96	220,00		870				
		1м2								
50	Е12-10-1.	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов)	2,65	715,87	1,24	1897	3	436	0,97200	3
		из листовой оцинкованной стали		153,23	0,47	406	1	107	0,00230	0
		1м2 покрытия								
51	Е69-4-2	Пробивка борозд в стенах для устройства примыканий с фартуком	2,65	113,54	73,85	301	196	162	0,26240	1
	примен	1м		39,69	28,10	105	74	90	0,15400	0
52	Е12-4-2.	Устройство примыканий кровли к стенам и парапетам	2,65	804,20	4,29	2131	11	203	0,42000	1
		высотой до 600мм с одним фартуком		69,98	1,60	185	4	107	0,00780	0
		1м примыканий								
53	Е12-4-1.	Устройство примыканий кровли к стенам и парапетам	5,35	628,81	3,73	3364	20	232	0,23100	1
		высотой до 600мм без фартука		39,15	1,40	209	7	107	0,00680	0
		1м примыканий								
54	Е58-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	3,40	146,98	0,16	500	1	226	0,35040	1
		1м труб		62,12	0,02	211	0	107	0,00020	0
55	8-4-89	Трубы поливинилхлоридные для канализации, д=100мм*2,2мм	3,40	386,00		1312				
		м								
		Всего прямые затраты по разделу:			**24 910**	**1 095**	**3 109**		**16**	
					2 561	**400**			**2**	
		Стоимость материалов, тенге			21 254					
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге			**3 109**					
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)			466					
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)			2					
		Ненормируемые и непредзиденные затраты, тенге (6%)			**1 681**					
		Всего по разделу, тенге			**29 700**					
		Сметная заработная плата, тенге			3 427					
		Нормативная трудоемкость, чел-час			19					
		Раздел №4. Кровля крыльца № 3 по оси Е.								
56	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	6,36	29,02	2,02	185	13	186	0,17410	1
		м2 кровли		27,00	0,32	172	2	107	0,00280	0
57	Е58-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	6,36	267,59	14,18	1702	90	487	0,42770	3
		1м2		69,30	2,23	441	14	107	0,01240	0

	1-1-1249	Рулонные наплавляемые материалы "Рукан" марка 10 ХПП	90,39	199,00		17988				
		1м2								
30	1-1-1259	Рулонные наплавляемые материалы "Рукан" марка 11 ХКПн	44,41	220,00		9770				
		1м2								
31	прайс	Газ пропан в баллонах емк 50л	1	1119,32		1119				
		баллон								
32	Е12-10-1.	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов)	15,10	715,87	1,24	10810	19	2483	0,97200	15
		из листовой оцинкованной стали		153,23	0,47	2314	7	107	0,00230	0
		1м2 покрытия								
33	Е69-4-2	Пробивка борозд в стенах для устройства примыканий с фартуком	5,35	113,54	73,85	607	395	326	0,26240	1
	примен	1м		39,69	28,10	212	150	90	0,15400	1
34	Е12-4-2.	Устройство примыканий кровли к стенам и парапетам	5,35	804,20	4,29	4302	23	410	0,42000	2
		высотой до 600мм с одним фартуком		69,98	1,60	374	9	107	0,00780	0
		1м примыканий								
35	Е12-4-1.	Устройство примыканий кровли к стенам и парапетам	19,80	628,81	3,73	12450	74	859	0,23100	5
		высотой до 600мм без фартука		39,15	1,40	775	28	107	0,00680	0
		1м примыканий								
36	Е58-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	4,00	146,98	0,16	588	1	266	0,35040	1
		1м труб		62,12	0,02	248	0	107	0,00020	0
37	8-4-89	Трубы поливинилхлоридные для канализации, д=100мм*2,2мм	4,00	386,00		1544				
		м								
38	Е61-1-1.	Ремонт штукатурки фасадов площ отд мест до 5 м2	1,13	524,89	15,70	593	18	327	1,7400	2
		с земли и лесов		302,60	2,43	342	3	95	0,0132	0
		1м2								
39	Е8-35-2.	Устройство инвентарных лесов наружных для отделочных работ	11,25	150,62	0,62	1694	7	788	0,4350	5
		1м2 проекции		69,08	0,23	777	3	101	0,0011	0
		Всего прямые затраты по разделу:				**93 436**	**3 049**	**13 665**		**73**
						11 939	**1 001**			**5**
		Стоимость материалов, тенге				78 448				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**13 665**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				2 050				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**6 426**				
		Всего по разделу, тенге				**113 527**				
		Сметная заработная плата, тенге				14 989				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				85				
		Раздел №3. Кровля крыльца № 2 по оси 5.								
40	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	3,50	29,02	2,02	102	7	102	0,17410	1
		м2 кровли		27,00	0,32	95	1	107	0,00280	0
41	Е69-1-2.	Пробивка отверстий в парапете для установки	1,00	691,17	483,04	691	483	354	1,3689	1
		сливных воронок		208,13	185,04	208	185	90	1,0200	1
		шт								
42	Е16-21-1.	Установка водосточных воронок	1,00	8426,26	137,88	8426	138	595	2,5800	3
		шт		465,75	51,75	466	52	115	0,2500	0

	Е12-4-1.	Устройство примыканий кровли к стенам и парапетам	62,30	628,81	3,73	39175	232	2703	0,23100	14
		высотой до 600мм без фартука		39,15	1,40	2439	87	107	0,00680	0
		1м примыканий								
16	Е58-18-12	Устройство обделок вентиляционных шахт	2,00	1441,22	0,31	2882	1	198	0,58800	1
	примен	из оцинкованной листовой стали		92,70	0,00	185	0	107	0,00100	0
		шт								
17	Е58-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	7,60	146,98	0,16	1117	1	505	0,35040	3
		1м труб		62,12	0,02	472	0	107	0,00020	0
18	8-4-91	Трубы поливинилхлоридные для канализации, д=150мм*2,2мм	7,60	708,00		5381				
		м								
19	Е61-1-1.	Ремонт штукатурки фасадов площ отд мест до 5 м2	1,20	524,89	15,70	630	19	348	1,7400	2
		с земли и лесов		302,60	2,43	363	3	95	0,0132	0
		1м2								
20	Е8-35-2.	Устройство инвентарных лесов наружных для отделочных работ	22,50	150,62	0,62	3389	14	1575	0,4350	10
		1м2 проекции		69,08	0,23	1554	5	101	0,0011	0
		Всего прямые затраты по разделу:				**531 604**	**24 777**	**79 609**	**422**	
						66 435	**8 510**		**43**	
		Стоимость материалов, тенге				440 392				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**79 609**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				11 941				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				40				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**36 673**				
		Всего по разделу, тенге				**647 886**				
		Сметная заработная плата, тенге				86 887				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				505				
		Раздел №2. Кровля крыльца № 1 главного входа по оси Г в осях: 2-3.								
21	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	39,30	29,02	2,02	1140	79	1149	0,17410	7
		м2 кровли		27,00	0,32	1061	13	107	0,00280	0
22	Е69-1-2.	Пробивка отверстий в парапете для установки	1,00	691,17	483,04	691	483	354	1,3689	1
		сливных воронок		208,13	185,04	208	185	90	1,0200	1
		шт								
23	Е16-21-1.	Установка водосточных воронок	1,00	8426,26	137,88	8426	138	595	2,5800	3
		шт		465,75	51,75	466	52	115	0,2500	0
24	Е53-21-1..	Кладка из кирпича отдельных мест наружных стен простых	0,54	3311,81	300,96	1788	163	558	5,63000	3
		1м3 кладки		873,00	101,79	471	55	106	0,39000	0
25	30-7-2	Кирпич и камни силикатные М100	0,22	9740,00		2104				
		1000шт								
26	Е58-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	39,30	267,59	14,18	10516	557	3008	0,42770	17
		1м2		69,30	2,23	2723	88	107	0,01240	0
27	Е12-15-4.	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	39,30	123,34	0,42	4847	17	634	0,09300	4
		1м2 изолируемой поверхности		14,92	0,16	586	6	107	0,00080	0
28	Е12-1-4	Устройство кровель скатных трёхслойных из	39,30	62,49	27,39	2456	1076	1907	0,19600	8
		наплавляемых материалов		35,10	10,26	1379	403	107	0,05010	2
		м2 кровли								