Заказчик: Кунафиянов Ж. Б.

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Наименование объекта: Строительство ресторана на 300 мест в с.Акжар Тарбагатайского района ВКО

Акт приемки выполненных работ №1 за 12.04.2018

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Землянные работы						
1	1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2520	249,9	629750
2	2	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 мК=0,030;	м3 грунта	75,6	4801,08	362962
3	3	4102-0103-1018	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км.Лишний грунтК=1,750;	т	587,79	366,12	215202
4	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2000	1460,72	2921444
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	164,64	238,44	39256
	Раздел 2 Фундамент						
6	6	1106-0101-0101	Подготовка бетонная 100мм . Устройство	м3	11,025	23007,07	253653

7	7 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство.К=25,000;	м3	98,5	32457,97	3197110
8	8 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=25,000;	т	2,3775	233164,44	554349
9	9 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=25,000;	т	0,176	237012,48	41714
10	10 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слойК=25,000;	м2 изолируемой поверхности	97,5	1023,09	99751
11	11 1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	97,5	370,08	36083
Раздел 3 Лестницы						
12	12 1106-1909-0301	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	18	65765,5	1183779
Раздел 4 Стены						
13	13 1106-0401-0101	Стены бетонные из пескоблоков. Устройство	м3	448	26958,75	12077520
14	14 1106-0401-0101	Перегородки бетонные из пескоблоков. Устройство	м3	71	26958,73	1914070
15	15 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование стен	т	0,19	27968,42	5314

16	16 1110-0501-0202	Установка металлопластиковых перегородок из ПВХ профилей	м2 проемов	38	3580,26	136050
17	17 2109-0202-0301	Металлопластиковая перегородка глухая для санузла	м2	38	26997,84	1025918
18	18 1146-0201-0602	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 15 м3	м3	10	27491	274910
	Раздел 5 Перекрытия					
19	19 1107-0105-0101	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт сборных конструкций	62	9768,34	605637
20	20 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92. П1К=2,000;	м2	576	6241,32	3595000
	Раздел 6 Полы					
	6.1 Тип1					
21	21 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающ его слоя	44,62	25309,88	1129327
22	22 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	557,7	5762,62	3213814
	6.2 Тип2					
23	23 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	24,4	1028,93	25106
24	24 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	24,4	5762,58	140607
	6.3 Тип3					
25	25 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	112,25	1028,87	115491

26	26 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	112,25	4820,83	541138
6.4 Тип4						
27	27 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	73,8	5762,62	425281
6.5 Тип5						
28	28 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	135,4	1028,86	139308
29	29 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	135,4	2938,53	397877
6.6 Тип6						
30	30 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	25,68	1028,93	26423
31	31 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	25,68	4820,83	123799
6.7 Прочие работы						
32	32 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	368,4	879,83	324131
33	33 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	122,2	479,3	58571
Раздел 7 Оконные проемы						
34	34 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	106,38	4269,93	454235
35	35 2109-0201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	106,38	21304,08	2266328

36	36 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	65,4	1482,81	96976
37	37 2109-0205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	65,4	1243,08	81297
38	38 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	27,24	4027,28	109703
	Раздел 8 Дверные проемы					
39	39 1109-0602-0104	Каркасы сценических устройств, огнезащитные двери, занавеси и шторы. Монтаж В1	т конструкций	0,8	359207,5	287366
40	40 2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	9	49996,44	449968
41	41 2109-0404-0107	Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	14178,24	28356
42	42 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	5668,92	11338
43	43 1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	47,7	34156,5	1629265
44	44 2109-0102-0106	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,6	14427,72	51939
45	45 2109-0102-0104	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	12,6	14425,56	181762

46	46 2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	22,68	14725,8	333981
47	47 2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	8,82	16136,28	142322
	Раздел 9 Кровля					
	9.1 Ферма					
48	48 1109-0101-0102	Фермы. МонтажК=3,000;	т конструкций	5,25	608277,14	3193455
49	49 1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	5,25	20418,29	107196
50	50 1109-0701-0119	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	5,25	280636,57	1473342
	9.2 Покрытие тойханы					
51	51 1112-0101-0705	Покрытие сэндвич панелей металлочерепицей без слуховых окон. Устройство	м2 кровли	537	4805,62	2580620
52	52 2106-0201-0404	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм ГОСТ 32603-2012К=1,106;	м2	593,922	9608,76	5706854
	9.3 Покрытие гостиницы					
53	53 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	529,42	918,6	486324
54	54 1110-0105-0101	Стропила. Установка маузрлата.	м3 древесины в конструкции	0,712	129983,15	92548

55	55 1110-0105-0101	Стропила. Установка лежня.	м3 древесины в конструкции	1,062	138937,85	147552
56	56 1110-0105-0101	Стропила. Установка стропил, стоек, прогонов, нарожников, подкосов, затяжек и т.д.	м3 древесины в конструкции	17,65	129982,49	2294191
57	57 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка стальных элементов кровли МС1, Н1-Н3, А3	т стальных элементов	0,6	836858,33	502115
58	58 2113-0814-1501	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t- 0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	86,1	549,72	47331
59	59 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	19,43	11966,55	232510
60	60 2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 ммК=1,005;	1000 м2	0,3819	88997,4	33988
61	61 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	380	6965,96	2647064

Раздел 10 Внутренняя отделка

10.1 Потолок

62	62 1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	654,05	1100,2	719589

63	63 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	654,05	1294,34	846561
10.2 Стены						
64	64 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	104,3	1901,52	198329
65	65 1115-0203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	998,46	218,01	217674
66	66 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	998,46	1061,03	1059401
67	67 1115-0106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	127,7	8718,1	1113302
68	68 1115-0203-0503	Откосы. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,32	218	17292
69	69 1115-0405-0103	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	79,32	1061,04	84162

70	70 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1126,07	1215	1368171
	Раздел 11 Наружняя отделка					
71	71 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное.1 слой	м2 оштукатуриваемой поверхности	560,1	3723,82	2085709
72	72 2105-0308-0375	Сетка проволочная тканая	м2	560,1	955,8	535344
73	73 1115-0201-0501	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню.Мюнхенская штукатурка.Финишный слой	м2 оштукатуриваемой поверхности	560,1	4041,86	2263844
74	74 2102-0402-1001	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм) ГОСТ 28013-98	кг	560,1	7299,72	4088573
75	75 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	182	1214,99	221129
	Раздел 12 Входная группа					
76	76 1110-0501-0202	Установка витражей	м2 проемов	42	3580,17	150367

77	77 2109-0304-0101	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	42	22840,92	959319
Раздел 13 Прочие работы						
78	78 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	62	3785,56	234705
79	79 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	12,4	84446,28	1047133
80	80 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	11,5	1922,4	22108
81	81 1106-0101-0101	Отмостка. Устройство	м3	11,5	23002	264523

Всего	**78997506**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 184 963
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	1 082 463
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 625 299**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**82 890 231**
НДС (12 %)	9 946 828
Итого	**92 837 059**

Заказчик:
Кунафиянов Ж. Б.

Кунафиянов Ж.Б.

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

и.о. директора
Бакытбеков Т.Б.

Технадзор:
ТОО "I. С. Т."

Темеков А.О.