Заказчик: Кунафиянов Ж. Б.

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Наименование Строительство ресторана на 300 мест в с.Акжар Тарбагатайского района ВКО
(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ №2 за 06.05.2018

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Отопление						
1	1	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	88,061	2376,88	209310
2	2	2305-1001-1701	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	88,061	17808,12	1568201
3	3	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	396,5	1093,25	433472
4	4	2301-0103-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	396,5	669,6	265496
5	5	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	60,2	1093,7	65841
6	6	2301-0103-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	60,2	913,68	55003
7	7	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	49	1094,45	53628

8	8 2301-0103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	49	1242	60858
9	9 1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	66,7	1095,56	73074
10	10 2301-0103-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	66,7	1542,24	102868
11	11 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,7	1427,03	5280
12	12 2301-0103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	3,7	1927,8	7133
13	13 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,1	3134,84	9718
14	14 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	579,2	198,84	115168
15	15 2304-0904-1504	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230 °С, PN 63, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	17	29249,64	497244
16	16 2915-0102-0001(пл)ТОО "ПромРесурс КЗ"	Кран пробно-спускной 10Б19бк1	шт	44	7149,6	314582

17	17 2304-0902-0505	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	22492,08	44984
18	18 2304-0905-1229	Кран шаровый "VALTEC" (Италия) муфтовый для воды диаметром 20 мм со сгоном ГОСТ 21345-2005. Применительно BVR	шт.	76	2071,44	157429
19	19 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка	шт.	29	529,72	15362
20	20 2304-0905-1804	Краны Маевского	шт.	29	99,36	2881
21	21 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка клапана RA-G	шт.	76	4661,13	354246
22	22 2304-1008-0432	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	76	10712,52	814152
23	23 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка термостатического элемента	шт.	76	4661,13	354246
24	24 2305-1207-1901	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °С до 26 °С, типа Danfoss	шт.	76	6816,96	518089
25	25 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	19	4714,05	89567
26	26 2304-1009-0806	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	62698,32	125397

27	27 2304-0911-0102	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 20, PN 40, Tmax 200 °C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005.Прим.	шт.	17	43630,92	741726
	Раздел 2 Прочие работы					
28	28 1115-0403-1005	Трубопроводы. Окраска масляная составами по изоляции	м2 окрашиваемой поверхности	305	707,09	215663
29	29 1115-0403-1005	Отопительные приборы. Окраска масляная составами	м2 окрашиваемой поверхности	90	707,1	63639
30	30 1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной В2, В3	м2	5,82	7452,75	43375
31	31 1126-0101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,073	121827,59	130721
32	32 2111-0205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,073	37472,76	40208

Всего	**7548561**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	113 228
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	103 434
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**155 304**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**7 920 527**
НДС (12 %)	950 463

Итого	8 870 990

Заказчик:
Кунафиянов Ж. Б.

_____ Кунафиянов Ж.Б.

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ-КЫРЫЛЫС"

_____ И.о. директора
Бакытбеков Т.Б.

Технадзор:
ТОО "I. С. Т."

_____ Темеков А.О.