Заказчик: Кунафиянов Ж. Б.

Заказ 201712

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Наименование Строительство ресторана на 300 мест в с.Акжар Тарбагатайского района ВКО

Акт приемки выполненных работ №3 за 18.05.2018

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 В1						
1		1 1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,4	7507,44	123122
2		2 1120-1401-0102	Вентиляторы , масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	23370	23370
3		3 2305-0401-0117	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К250/1, Р 0,195 кВт, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	41196,6	41197
4		4 1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4757	4757
5		5 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РАР), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	7	3444,57	24112
6		6 1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РАР), номер 3, размер 150х200 мм. Установка	решетка	2	4599	9198
7		7 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,24	67025	16086

8	8 2111-0203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,24	13127,4	3150
Раздел 2 В2						
9	9 1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,45	7884,27	35085
10	10 1120-0301-0209	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РаР). Установка	решетка	1	9569	9569
11	11 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,2	67025	13405
12	12 2111-0203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,2	13127,4	2625
13	13 1120-1401-0102	Вентиляторы , масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	23370	23370
14	14 2305-0412-0201	Вентилятор канальный вытяжной EURO 1	комплект	1	2974,32	2974
15	15 1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4757	4757
Раздел 3 В3						
16	16 1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,39	7507,67	47974
17	17 1120-1401-0102	Вентиляторы , масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	23370	23370

18	18 2305-0403-0804	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 200 S, размерами 198 мм x 260 мм x 260 мм, P 35 Вт, Qmax 400 м3/ч.Прим. WKS1000	комплект	1	11373,48	11373
19	19 1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4757	4757
20	20 1120-0301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 250x250 мм. Установка	решетка	2	6161,5	12323
21	21 2111-0203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,14	13127,4	1838
Раздел 4 В4						
22	22 1120-0701-0202	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6180	6180
23	23 1120-0101-0110	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,3	8741,86	37590
24	24 1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200x200 мм. Установка	решетка	3	4599,33	13798
25	25 1120-1401-0102	Вентиляторы , масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	23370	23370
26	26 2305-0403-0804	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 200 S, размерами 198 мм x 260 мм x 260 мм, P 35 Вт, Qmax 400 м3/ч.Прим. WKS1200	комплект	1	11373,48	11373
27	27 2111-0203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,09	13127,4	1182
	Всего					**531905**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	7 979
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	7 288
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**10 943**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**558 115**
НДС (12 %)	66 974
Итого	**625 089**

Заказчик:
Кунафиянов Ж. Б.

Кунафиянов Ж.Б.

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

и.о.директора
Бакытбеков Т.Б.

Технадзор:
ТОО "I. С. Т."

Темеков А.О.