Заказчик: Кунафиянов Ж. Б.

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Наименование Строительство ресторана на 300 мест в с.Акжар Тарбагатайского района ВКО

Акт приемки выполненных работ №5 за 18.06.2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 В1						
1	1	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	95	1385,81	131652
2	2	2301-0103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	95	1927,8	183141
3	3	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	95	193,08	18343
4	4	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	87,3	585,36	51102
5	5	2304-0501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	20	866,16	17323
6	6	2304-0501-0128	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2576,88	5154
7	7	2304-0501-0129	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2817,72	2818
8	8	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	6	31260,67	187564

9	9 2308-0305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005К=6,000;	шт.	12	7387,2	88646
10	10 1110-0111-0201	Шкафы встроенные. Установка пожарных шкафов.	блок	6	2010,5	12063
11	11 2308-0307-0106	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	6	21286,8	127721
12	12 2113-0816-2404	Рукав резинотканевый диаметром 16 ммК=2,000;	м	80	371,52	29722
13	13 1117-0201-0103	Смесители. Установка	шт.	10	2146,6	21466
14	14 2303-0102-1247	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	8	5839,56	46716
15	15 2303-0102-1250	Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	2	7189,56	14379
16	16 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	14	1024,07	14337
17	17 2302-1104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуреК=7,000;	м	14	433,08	6063
Раздел 2 Водомерный узел						
18	18 1215-0101-0317	Узел водомерный массой до 100 кг. Снятие	шт. арматуры	1	2416	2416
19	19 1215-0101-0308	Водомер диаметром до 50 мм. Снятие	шт. арматуры	1	540	540
20	20 1116-0901-0102	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1	55413	55413
21	21 2303-0301-0211	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25.Прим. ВСКМ 90-25	шт.	1	16578	16578

22	22 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	16171	16171
23	23 1116-0601-0201	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	2	2953,5	5907
24	24 5101-0102-2602(м)	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с электроприводом AUMA, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	1	802065	866230
25	25 2304-0102-1002	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	2	78720,12	157440
26	26 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	4586,33	13759
27	27 2302-0101-1005	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм-25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001).Прим.	шт.	2	390,96	782
28	28 2304-1001-0104	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20 °С до 130 °С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	8413,2	8413
29	29 1116-0401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	10	5862,3	58623
30	30 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	70	4036,43	282550

31	31 2301-0501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5	216	1080
32	32 2301-0501-1503	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8	152,28	1218
33	33 2301-0501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4	90,72	363
34	34 2301-0501-1601	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9-16x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	53	71,28	3778
35	35 2304-1012-0102	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86.Прим.	шт.	1	10289,16	10289
36	36 1115-0403-1005	Трубопроводы. Окраска масляная составами по изоляции	м2 окрашиваемой поверхности	30	706,67	21200
37	37 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка ВСКМ-15	счетчик (водомер)	1	4176	4176
38	38 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	1	16171	16171
39	39 1106-0101-0114	Плиты бетонные плоские. Устройство упора УН-1	м3	0,012	20333,33	244
40	40 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	3082,67	9248
41	41 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	1317333,33	3952

Раздел 3 Горячий водопровод Т3

42	42 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	110	662,24	72846
43	43 1215-0101-0619	Полотенцесушитель. Разборка санитарно-технических приборов ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	прибор	2	1174	2348
44	44 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	19	4586,16	87137
45	45 2304-0501-0111	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2538	2538
46	46 2304-0501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1879,2	1879
47	47 2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1205,28	2411
48	48 2304-0501-0108	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	861,84	3447
49	49 2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	11	672,84	7401
50	50 1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	101	4511,05	455616
51	51 2301-0601-0305	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2	965,52	1931
52	52 2301-0601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	7	510,84	3576
53	53 2301-0601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	7	314,28	2200

54	54 2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25	198,72	4968
55	55 2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010.Прим.16x2,7	м	60	198,72	11923
56	56 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	73	983,9	71825
57	57 2111-0403-0206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	50	200,88	10044
58	58 2111-0403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	7	208,44	1459
59	59 2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	7	275,4	1928

60	60 2111-0403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	7	325,08	2276
61	61 2111-0403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	2	371,52	743
62	62 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	3	1266,33	3799
63	63 2303-0301-0211	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25.Прим. ВСКМ 90-25	шт.	1	16578	16578
64	64 2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15. Прим.ВСКМ 90-15	шт.	2	2909,52	5819
65	65 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	2	16171	32342
66	66 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	16171	16171
67	67 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	4537	4537
68	68 2304-1001-3302	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350 °С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	1	38019,24	38019
69	69 1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка	шт.	3	5151,67	15455

70	70 1117-0201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	2	8721,5	17443
71	71 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	26,8	585,36	15688

Раздел 4 Бытовая канализация К1

72	72 1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	45	1291,76	58129
73	73 1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	33	1605,15	52970
74	74 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	79	1838,84	145268
75	75 2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26-50x3 ГОСТ 22689-2014	м	79	255,96	20221
76	76 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	23	1778,09	40896
77	77 2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26-110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	23	1081,08	24865
78	78 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	432	864
79	79 2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	3	167,4	502

80	80 2302-0601-0801	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	8	167,4	1339
81	81 2302-0601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	15	103,68	1555
82	82 2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	2	281,88	564
83	83 2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	9	345,6	3110
84	84 2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	11	64,8	713
85	85 2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	223,56	447
86	86 2302-0302-5917	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	3837,24	11512
87	87 2302-0403-2601	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50	шт.	7	103,68	726
88	88 2302-0403-2602	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110	шт.	17	153,36	2607
89	89 1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	12798	12798
90	90 1116-0201-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	6	12306,83	73841
91	91 1106-0101-0114	Плиты бетонные плоские. Устройство упора УН-1К=3,000;	м3	0,036	20333,33	732
92	92 1115-0404-0305	Заполнения дверных проемов и печи. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	1,9	376,32	715

	Раздел 5 Сантехнические приборы и оборудование					
93	93 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	11	24958,36	274542
94	94 1117-0401-0101	Писсуары настенные. Установка	комплект	3	10514,67	31544
95	95 1117-0101-0109	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	комплект	8	39265	314120
96	96 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	12	11499,67	137996
97	97 1117-0301-0105	Чаши (унитазы) напольные с краном смывным. Установка	комплект	11	40869,18	449561
	Раздел 6 Дренажный насос					
98	98 1307-0403-0204	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования	шт.	2	46520	93040
99	99 5807-0403-0002(пл)(об)ТОО "Насосное оборудование"	Дренажный погружной насосный агрегат ПД 504 Т со шкафом управления ЩУН	шт	2	832020	1664040
100	100 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	3082,4	30824
	Раздел 7 Насосные установки					
101	101 1307-0403-0204	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования	шт.	1	46519	46519
102	102 5807-0403-0001(пл)(об)ТОО "Насосное оборудование"	Многонасосная установка СН-2-КЕЛЕТ-СРм 25/160В-40-220-К-0-0 в комплекте.	шт	1	494570	494570
	Всего					**7420228**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	78 924
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	72 097
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**108 253**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**7 679 502**
НДС (12 %)	921 540
Итого	**8 601 042**

Заказчик:
Кунафиянов Ж. Б.

Кунафиянов Ж.Б.

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

И.о. директора
Бакытбеков Т.Б.

Технадзор:
ТОО "I. С. Т."

Темеков А.О.