Заказчик: Кунафиянов Ж. Б.

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Наименование Строительство ресторана на 300 мест в с.Акжар Тарбагатайского района ВКО

Акт приемки выполненных работ №6 за 20.07.2018г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Земляные работы						
1	1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.Устройство корыта под покрытие	м3 грунта	108	251,44	27156
2	2	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Выравнивание	м3 грунта	108	62,33	6732
3	3	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	395	1,9	750
4	4	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	108	95,5	10314
5	5	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	108	8,72	942

Раздел 2 Покрытие

2.1 Тип 1

6	6 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	59,25	1598,41	94706
7	7 2101-0401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	59,25	1992,6	118061
8	8 1127-0601-0101	Покрытия дорожные из сборных шестигранных железобетонных плит. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	31,6	11206,11	354113
9	9 2104-0509-0406	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	395	2859,84	1129637

2.2 Тип 2

10	10 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,5	3160,67	23705
11	11 1127-0602-0706	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	50	525,78	26289
12	12 1127-0602-0707	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706К=2,000;	м2 основания	100	30,13	3013
13	13 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	50	1420,66	71033

2.3 Устройство бортового камня

14	14 1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	119	2328,9	277139

15	15 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,088	50735,16	55200
16	16 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2,295	51599,16	118420
	Раздел 3 Озеленение					
17	17 1147-0101-0104	Участок для озеленения. Очистка участка от мусора	м2	217	68,12	14781
18	18 1147-0101-0101	Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом	м2	217	14,18	3078
19	19 1147-0112-0101	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	174	70,94	12344
20	20 1147-0112-0102	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли	м2	43	300,86	12937
21	21 1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	217	352,65	76526

Всего	**2436876**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	36 553
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	33 391
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**50 136**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**2 556 956**
НДС (12 %)	306 835
Итого	**2 863 791**

Заказчик:
Кунафиянов Ж. Б.

Кунафиянов Ж.Б.

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ-КҰРЫЛЫС"

И.о. директора
Бакытбеков Т.Б.

Технадзор:
ТОО "I. C. T."

Темеков А.О.