Заказчик: Павлодарский Областной Филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Наименование объекта: Реконструкция коридора Центр-Восток "Астана-Павлодар-Калбатау-Уст-Каменогорск", участок автомобильной дороги "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 1297-1343. 2-ая очередь. Рекострукция ДЭУ-61 в п.Ленинский. Административное здание с резервным питанием на дизель-генераторе, с ремонтно-механической мастерской, проходной, общежитием для проживания 10 человек

Договор подряда № 25-04-19/3 от 20.01.2017г

Акт приемки выполненных работ №1 за июль от 20.07.2018г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Землянные работы										
1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.К=0,970; *м3 грунта*	2670,63019	205,67 7,41	198,16 56,4	549277 19779	529217 150633	110427 64,8	0,00984 0,02853	26,279 76,19308
2	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 мК=0,030; *м3 грунта*	82,59681	2135,36 2135,36	– –	176374 176374	– –	114290 64,8	2,64 –	218,05558 –
3	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км. *т*	4955,8086	119		589741				
4	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *м3 грунта*	2753,227	25,5	22,52	70220	62014	21293	0,00382	10,51733

			2,88	9,06	7916	24943	64,8	0,00461	12,69238
5 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. для засыпки	831,96	205,67	198,16	171112	164863	34400	0,00984	8,18649
	м3 грунта		7,41	56,4	6162	46925	64,8	0,02853	23,73582
6 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км.	1497,528	119		178206				
	т								
7 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2К=0,800;	665,568	35,63	35,63	23711	23711	5750	–	–
	м3 грунта		–	13,33	–	8873	64,8	0,00806	5,36448
8 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2К=0,200;	166,392	714,73	–	118925	–	77064	0,972	161,73302
	м3 грунта		714,73	–	118926	–	64,8	–	–
Раздел 2 Фундамент									
9 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчано-гравийное 300мм . Устройство	25,025	3563,6	1035,4	89179	25911	21734	0,78	19,5195
	м3 основания		614,67	422,94	15382	10584	83,7	0,29	7,25725
10 1106-0101-0101	Подготовка бетонная 100мм . Устройство	25,7	18375,68	10,35	472255	266	21425	1,35	34,695
	м3		1016,11	1,79	26114	46	81,9	0,1813	4,65941
11 2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	26,0855	270		7043				
	м3								
12 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	196	912,6	242,1	178869	47451	105848	0,476	93,296
	шт сборных конструкций		401,85	106,66	78763	20906	106,2	0,1988	38,9648
13 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	154	1317,81	360,92	202943	55582	118240	0,668	102,872
	шт сборных конструкций		563,95	159,02	86848	24489	106,2	0,2801	43,1354
14 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	168	3256,48	1872,1	547088	314513	275819	0,937	157,416
	шт. сборных конструкций								

			810,54	735,39	136171	123546	106,2	0,4482	75,2976
15 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78.ФБС 9.4.6К=196,000; *м3*	38,22	24300		928746				
16 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78.ФБС 12.4.6К=154,000; *м3*	40,81	24219		988377				
17 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78.ФБС 24.4.6К=168,000; *м3*	91,224	23927		2182717				
18 2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	40,671	270		10981				
19 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки сеткой С1 *т металлических изделий*	0,149	332107,38 48201,34	2241,61 744,97	49484 7182	334 111	6104 83,7	56,4 0,54	8,4036 0,08046
20 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой *м2 изолируемой поверхности*	289,3888	538,52 256,56	36,99 3,46	155842 74245	10704 1001	63658 84,6	0,243 0,0043	70,32148 1,24437
21 1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405 *м2 изолируемой поверхности*	289,3888	204,23 86,58	21,19 3,1	59102 25054	6133 896	21954 84,6	0,082 0,0024	23,72988 0,69453
22 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство. Армопояс *м3*	3	24031,33 3076,67	1961,67 431,33	72094 9230	5885 1294	8619 81,9	3,6 0,3064	10,8 0,9192
23 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,0951	229990		21872				
24 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00736	230520		1697				

		т								
25 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство монолитных участков УМ1-УМ6	1,298	22295,84	1961,48	28940	2546	3731	3,6	4,6728
		м3	3077,04	432,2	3994	561	81,9	0,3064	0,39771
26 2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,298	270		350				
		м3							
27 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,06356	229990		14618				
		т							
28 2404-0207-3998	Сальники	0,04	23754		950				
		100шт.							
Раздел 4 Стены									
29 1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 мК=0,500;	176,31	27386,72	2409,2	4828553	424766	697244	5,07	893,8917
	м3 кладки		4171,19	553,6	735423	97605	83,7	0,4	70,524
30 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012К=0,500;	0,0315	281662		8872				
	т								
31 1108-0401-0401	Перегородки армированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 мК=0,500;	189,85	1668,69	194,57	316800	36940	167898	1,25	237,3125
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1011,06	45,54	191950	8645	83,7	0,0329	6,24607
32 2103-0101-0203	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012К=130,000;	49,27	67041		3303110				
	1000шт.								
33 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012К=189,500;	0,06822	281662		19215				
	т								
34 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаК=12,500;	0,89638	598691,4	1337,6	536655	1199	127784	198	177,48324
	т								

	173473,3	587,92	155498	527	81,9	0,36	0,3227
Всего прямые затраты			**16903918**				**2259**
							368

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 875 011
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 712 035
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	521 585
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 548 926
- перевозка грузов, тенге	767 947
Накладные расходы I уровня, тенге	2 003 282
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	18 907 200
Итого, тенге	18 907 200
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 512 576
Всего	**20 419 776**
Итого в ценах 2017 г.	**20 419 776**
НДС (12 %)	2 450 373
Всего по акту с учетом НДС	**22 870 149**

Всего к оплате двадцать два миллиона восемьсот семьдесят тысяч сто сорок девять тенге

Заказчик: **Павлодарский Областной Филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"** Кабылдин А. К.

Подрядчик: **ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"** Кунафиянов Б. К.

Технический надзор: **ТОО «ZERTEC»** Кожахметов Б. К.

Руководитель РГУ "Павлодаржоллаборатория" КАД МИР РК Койшыманов К.